«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____ **И.З. Унгарбаев**
«___» _____ 2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке
объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель
Куандыков Е.Е. - Главный инженер – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:
Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б.. - Главный Энергетик отдела энергетики филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е. - начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У. - начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С. - начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С. - Начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик
Жолмаханов И. - Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-180 м между ВК126 и ВКб/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-180 м между ВК126 и ВКб/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
   Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
4. Проектно-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
6. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
7. Недоделки и дефекты устранены
8. Сметная стоимость составляет **1 343 098** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 199 195** тенге прочие **143 903** тенге.
9. Договорная стоимость составляет **1 343 098,40** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **1 199 195** тенге прочие **143 903,40** тенге.

10.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических в соответствий с проектом

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-180 м между ВК126 и ВКб/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е.

Члены комиссии:
Есенов А.

Жамиев М.

Сейтекен Б.

Акпаев Е.

Кожаков У.

Ким С.

Медеуов С.

Подрядчик
Жолмаханов И.

Наименование объекта: **Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-180м между ВК 126 и ВКб/н пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области**

Форма 3КС

Подрядчик: **ТОО "Арда Құрылыс"**

Полная сметная стоимость работ **1 343 098,40**
Лимит финансирования на 2016 год **1 343 098,40**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 343 098,40**
б) за отчетный месяц **1 343 098,40**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		51/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-180м между ВК 126 и ВКб/н в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**1 343 098,40**	0	0	0	**0**	**1 343 098,40**		**1 343 098,40**	**1 343 098,40**
	ИТОГО :		**1 343 098,40**					**1 343 098,40**		**1 343 098,40**	**1 343 098,40**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Утепбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-180 м между ВК126 и ВК б/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		696,654	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	6,186	567,05	3508
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	13,445	938,64	12620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	16128
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	13,445	3408,14	45824
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	45824
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	9532
		НР второго уровня	%	4		3,38	2355

		Накладные расходы	%	-		17,06	11886
		Сметная прибыль	%	8		7,03	4897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	66116
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		21,546	938,46	59,1%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч	1,54	33,181	609,39	20220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	20220
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	11950
		НР второго уровня	%	4		59,72	1287
		Накладные расходы	%	-		614,35	13237
		Сметная прибыль	%	8		124,23	2677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	36133
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		71,82	538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	69,809	553,99	38674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	38674
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	22856
		НР второго уровня	%	4		34,27	2461
		Накладные расходы	%	-		352,51	25317
		Сметная прибыль	%	8		71,28	5119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	69110
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		646,38	10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,456	938,64	2306

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	2306
4. 2	31-010101	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,456	2656,39	6525
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	6525
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	1363
		НР второго уровня	%	4		0,488091	315
		Накладные расходы	%	-		2,6	1678
		Сметная прибыль	%	8		1,02	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	8859
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	570,40128		98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	61,603	522,63	32196
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,973	699,8	10478
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	42674
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,973	1534,78	22980
5. 4	34-030402	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	59,892	12,07	723
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	23703
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	25220
		НР второго уровня	%	4		5,69	3245
		Накладные расходы	%	-		49,9	28465
		Сметная прибыль	%	8		11,83	6749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	91113

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 170649

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 170649

Всего заработная плата - Тенге 120001

Накладные расходы - Тенге 80584

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	70921
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	9663
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	20099
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	271331
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	202
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	120001
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	.	271331
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	202
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	120001

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводыи запорная арматура

6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания	м3	11,7	2627,51	62,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	11,934	593,71	7085
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,4095	699,8	287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	7372
6. 3	31-050501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,4095	3003,15	1230
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	1230
6. 4	21-010401-101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,87	1742,56	22427
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	22427
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	4578
		НР второго уровня	%	4		120,75	1413
		Накладные расходы	%	-		512,03	5991
		Сметная прибыль	%	8		251,16	2939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	39671

7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,18	142297,35	62,1%
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	148,2	26,676	667,92	17817
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,883	377,71	2600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113429,48	20417
7. 3	31-060202-0401	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,58	3,704	1879,36	6962
7. 4	31-050102-0501	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,312	0,05616	2380,22	134
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,16	120,74	261
7. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,392	0,25056	1028,62	258
7. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,1188	1531,86	182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43311,6	7796
		НР первого уровня	%	62,1		70439,71	12679
		НР второго уровня	%	4		8509,48	1532
		Накладные расходы	%	-		78949,19	14211
		Сметная прибыль	%	8		17699,72	3186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				238946,26	43010
8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,18	242598,86	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	247	44,46	667,92	29696
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,883	629,52	4333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				189049,14	34029
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	6,174	1879,36	11603

8. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,52	0,0936	2380,22	223
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,6	120,74	435
8. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,4176	1028,62	430
8. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,198	1531,86	303
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72186,01	12993
8. 8	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0792	215,22	17
8. 9	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	8,64	111,29	962
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5436,62	979
		НР первого уровня	%	62,1		117399,51	21132
		НР второго уровня	%	4		14399,94	2592
		Накладные расходы	%	-		131799,45	23724
		Сметная прибыль	%	8		29951,86	5391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				404350,18	72783
9	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 4,6 КГ	м		181,8	2513,13	456887
		НР второго уровня	%	4		100,53	18275
		Накладные расходы	%	-		100,53	18275
		Сметная прибыль	%	8		209,09	38013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2822,75	513176
10	11-220701-	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с	км		0,18	50790,82	62,1%

	0105 РСНБ РК 2015	дезинфекцией	трубопровод а				
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=619,84)	чел-ч	61,8	11,124	619,84	6895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38306,11	6895
10. 2	21-130102-0401	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000972	86183,88	84
10. 3	21-130703-0401	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	19,44	111,29	2163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12484,71	2247
		НР первого уровня	%	62,1		23788,1	4282
		НР второго уровня	%	4		2983,16	537
		Накладные расходы	%	-		26771,25	4819
		Сметная прибыль	%	8		6204,97	1117
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	2,07	660,08	1366
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,13	621,02	702
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	2068
11. 3	31-060202-0401	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,12	1879,36	2105
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,005	2380,22	12
11. 5	33-010201-0401	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	1531,86	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	2124
		НР первого уровня	%	62,1		256,86	1284
		НР второго уровня	%	4		38,2	191
		Накладные расходы	%	-		295,06	1475
		Сметная прибыль	%	8		79,46	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	5363

12	23-020303-7309 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,01 КГ	шт.		5	4101,39	20507
		НР второго уровня	%	4		164,06	820
		Накладные расходы	%	-		164,06	820
		Сметная прибыль	%	8		341,24	1706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4606,68	23033
13	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1826,29	62,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,93	1,93	660,08	1274
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	699,8	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1322,94	1323
13. 3	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1531,86	107
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,23	107
13. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0022	183034,92	403
13. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				445,11	445
		НР первого уровня	%	62,1		821,55	822
		НР второго уровня	%	4		105,91	106
		Накладные расходы	%	-		927,46	927
		Сметная прибыль	%	8		220,3	220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2974,05	2974
14	23-040104-0106 РСНБ РК 2015	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.		1	76334,49	76334

	в ценах	25 КГ					
		НР второго уровня	%	4		3053,38	3053
		Накладные расходы	%	-		3053,38	3053
		Сметная прибыль	%	8		6351,03	6351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85738,9	85739
15	11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0005	139268,87	62,1%
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	75,1	0,03755	721,23	27
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,00594	804,34	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63719,96	32
15. 3	32-040102-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т		маш.-ч	5,2	0,0026	2982,62	8
15. 4	34-030202-Машины шлифовальные электрические		маш.-ч	12,36	0,00618	19,77	0,12
15. 5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л		маш.-ч	6,64	0,00332	402,91	1
15. 6	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт		маш.-ч	6,18	0,00309	1028,62	3
15. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,5	0,00025	1531,86	0,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25552,11	13
15. 8	21-100501-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 9903 30693-2000		кг	310	0,155	161,92	25
15. 9	21-110203-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г		10 м2	7,8	0,0039	723,1	3
15.10	21-130802-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75		1000 м2	0,068	0,000034	16137,42	0,55
15.11	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		10 м2	0,08	0,00004	6598,38	0,26
15.12	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		т	0,011	0,000006	178654,62	0,98
15.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93		м2	0,6	0,0003	211	0,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59552,4	30
		НР первого уровня	%	62,1		39570,1	20
		НР второго уровня	%	4		7153,56	4

		Накладные расходы	%	-		46723,66	23
		Сметная прибыль	%	8		14879,4	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200871,93	100
16	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	3494,23	62,1%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2393,31	4787
16. 3	31-060103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311
16. 4	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
16. 5	31-060202-Аппарат для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				583,23	1166
16. 6	21-130701-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75		м3	0,089	0,178	5987,37	1066
16. 7	21-130701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		м3	0,51	1,02	179,73	183
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				706,64	1413
		НР первого уровня	%	62,1		1486,24	2972
		НР второго уровня	%	4		199,22	398
		Накладные расходы	%	-		1685,46	3371
		Сметная прибыль	%	8		414,38	829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5594,07	11188
		Колодцы диаметром 1500мм - 2 шт					
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий колодцев круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкций колодца	м3		0,2	19601,68	62,1%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	1,772	636,04	1127
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	0,4436	766,77	340

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7336,01	1467
17. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,005	3003,15	15
17. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу при сооружении 0401 магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	1,4	0,28	2380,22	666
17. 5	31-010105-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0064	159,74	1
17. 6	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0032	1028,62	3
17. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,1554	1531,86	238
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4619,21	924
17. 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0452	1897,16	86
17. 9	21-020101-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,0266	18929,84	504
17.10	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки 2804 М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,002	15500,57	31
17.11	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I 0101 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0128	94348,23	1208
17.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0008	16704,87	13
17.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 9179-77	т	0,00011	0,000022	22500,48	0,5
17.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,016	153,64	2
17.15	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000062	111,29	0,01
17.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,024	1048,46	25
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	1869
	НР первого уровня	%	62,1		4555,66	911
	НР второго уровня	%	4		966,29	193
	Накладные расходы	%	-		5521,96	1104
	Сметная прибыль	%	8		2009,89	402
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27133,53	5427

18	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		2	12685,02	25370
		НР второго уровня	%	4		507,4	1015
		Накладные расходы	%	-		507,4	1015
		Сметная прибыль	%	8		1055,39	2111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	28496
19	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		2	10060,49	20121
		НР второго уровня	%	4		402,42	805
		Накладные расходы	%	-		402,42	805
		Сметная прибыль	%	8		837,03	1674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	22600
20	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 Т	т		0,03	120000	3600
		НР второго уровня	%	4		4800	144
		Накладные расходы	%	-		4800	144
		Сметная прибыль	%	8		9984	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	4044
21	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2		6,8	170,52	54,8%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0,111	0,7548	643,88	486
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00272	524,85	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	487
21. 3	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0003	0,00204	1531,86	3

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	3
21. 4	21-130803-0902	Ветошь	кг	0,001	0,0068	84,66	0,58
21. 5	22-040603-0902	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2176	352,59	77
21. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,856	319,48	593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	670
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	267
		НР второго уровня	%	4		8,39	57
		Накладные расходы	%	-		47,67	324
		Сметная прибыль	%	8		17,46	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	1602
22	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,72534	737,43	60,3%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,452612	651,72	295
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,055489	699,8	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	334
22. 3	31-050501-0102	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,010445	3003,15	31
22. 4	31-060102-0104	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,045044	1534,78	69
22. 5	34-030402-0902	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,135058	12,07	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	102
22. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,079787	1410,07	113
22. 7	21-010401-0902	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,014507	1742,56	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	138
		НР первого уровня	%	60,3		277,51	201

НР второго уровня	%		4	40,6	29
Накладные расходы	%		-	318,1	231
Сметная прибыль	%		8	84,44	61
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	827

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	729975
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152526
Материалы -	Тенге	30218
Всего заработная плата -	Тенге	79211
Местные материалы -	Тенге	25370
Накладные расходы -	Тенге	57215
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	49149
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8066
Сметная прибыль -	Тенге	16779
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226520
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	126
Сметная заработная плата -	Тенге	79211
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3600
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3600
Накладные расходы -	Тенге	144
Сметная прибыль -	Тенге	300
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4044
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	573849
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	573849
Накладные расходы -	Тенге	22954
Сметная прибыль -	Тенге	47744
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	644548
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	875111

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			126
Сметная заработная плата -	Тенге			79211

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге			900624
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			165075
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			102511
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			34137
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			633038
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			120069
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			1020693
Накладные расходы II уровня	Тенге			40828
ИТОГО:	Тенге			1061521
Сметная прибыль	Тенге			84922
ИТОГО по смете:	Тенге		11464	1146443

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	28 432
	Всего по главе	28 432
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 174 875

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	24 320
	Всего по главе	24 320
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1 199 195
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	1 199 195
Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г Решение Правительства	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100% К=1	1 199 195
	НДС 12%	143 903
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	1 343 098

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 343 098

Заказчик:

Заместитель директора

филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

_____ Есенов А.

Начальник производственного участка

"Октябрьский групповой водопровод"

_____ Медеуов С

Подрядчик:

Директор ТОО "Арда Құрылыс"

_____ Жолманов И.