Стройка: **Заказчик ТОО Экибастузская ГРЭС-1**

Объект: **Подрядчик : ТОО "Вершина"**

АКТ
выполненных работ № 2 за май 2010 года

Ремонтные работы по помещению Релейная щитовая блок №8 отм 10,20м

Основание:

Договор №010-313 от 23.02.2010года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е9-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	0,200	10949,52	281,14	2190	56	0	61,80000	12
				9945,00	105,75	1989	21	0	4,09000	1
		1т конструкций								
2	19999ПРАЙС	Сталь угловая 63*63	0,200	60333,48		12067	0	0		0
		тн								
3	Е16-7-12	Прокладка труб диаметром 150 мм	100,000	2917,17	27,39	291717	2739	0	1,03000	103
		1м трубопровода		174,15	10,26	17415	1026	0	0,05010	5
4	Ц8-407-10	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 100 мм	75,000	104,00	11,40	7801	855	5402	0,46000	35
				73,10	2,70	5483	203	95	0,01600	1
		1м								
5	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), оцинкованные обыкновенные, 150х4,5 мм	75,000	2060,00	0,00	154500	0	0	0,00000	0
		м								
6	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15,000	55,00	7,60	825	114	344	0,13000	2
				23,20	0,90	348	14	95	0,00500	0
		1м								
7	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,078	66800,00	0,00	5210	0	0	0,00000	0
		т								
8	Ц8-281-2	Раскатка несущего троса "поверху"	0,140	20093,00	10750,00	2814	1505	1527	56,00000	8
		1км троса		9225,00	2250,00	1292	315	95	13,15000	2
9	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг для	140,000	196,80	46,30	27552	6482	4376	0,14000	20

	основного и аварийного освещения 1м кабеля		22,50	10,40	3150	1456	95	0,06100	9
10 19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 2*1,5 м.п.	70,000	38,39		2688	0	0		0
11 19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 3*1,5 м.п.	70,000	52,11		3647	0	0		0
12 1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм 240м.п.*0,222кг= кг	28,280	34,00	0,00	962	0	0	0,00000	0
	Итого монтаж оборудования по смете				38 992	8 956			65
					10 273	1 988			12
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				19 763				
	Всего прямые затраты				**511 973**	**11 751**			**180**
					29 677	**3 035**			**18**
	Стоимость материалов, тенге				**470 545**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**11 649**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 747				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**31 417**				
	Всего по смете, тенге				**555 039**				
	Сметная заработная плата, тенге				**34 459**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**204**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				555 039				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				34 459				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				470 545				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				204				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1011/775 = 1.3045								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1011)				**724 048**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**44 952**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**613 826**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	14 481
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	738 529
Итого в текущих ценах	738 529
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	88 623
Сметная стоимость строительства	827 152

Заказчик:

28.05.10

ТОО Экибастузская ГРЭС-1

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Стройка: **ЗАКАЗЧИК ТОО Экибастузская ГРЭС-1**

Объект: **ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина**

АКТ

выполненных работ за июнь 2010 года № 1

Ремонтные работы по помещению "Кабельный полуэтаж" отм 5,4м блок №8

Основание:

договор №010-313 от 23.02.2010 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	5,000	1795,50	627,75	8978	3139	7020	7,10000	36
		1м3		1167,75	236,25	5839	1181	100	1,16000	6
2	Е57-2-8	Разборка бетонного пола	150,000	361,12	194,21	54169	29132	44102	1,11200	167
		1м2		166,91	72,12	25037	10818	123	0,40200	60
3	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей несущих	8,000	32,87	0,00	263	0	263	0,22820	2
		металлических конструкций		32,87	0,00	263	0	100	0,00000	0
		1м2								
4	Е15-67-1	Разборка с поверхностей несущих балок сетки рабица	8,000	8,11	0,23	65	2	67	0,05600	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	63	1	105	0,00040	0
5	Е13-44-7	Очистка щетками м/конструкций от ржавчины	75,000	60,75	0,00	4556	0	4100	0,34000	26
		1м2		60,75	0,00	4556	0	90	0,00000	0
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	75,000	26,25	0,02	1969	2	281	0,02130	2
		эмалью ПФ-115		4,16	0,00	312	0	90	0,00000	0
		1м2								
7	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	15,000	627,55	33,79	9414	507	6194	2,26600	34
		цементно-известковым раствором при площади отдельных		387,65	5,62	5815	84	105	0,03100	0
		мест до 1м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
8	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	30,000	731,42	34,56	21943	1037	15314	2,80200	84
		цементно-известковым раствором при площади отдельных		480,44	5,74	14413	172	105	0,03200	1
		мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	120,000	77,16	3,43	9260	412	9455	0,45520	55
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	8848	157	105	0,00630	1
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
10	19999ПРАЙС	Сухая строительная смесь алинекс глатт расход 1,8кг	216,000	41,68		9004	0	0		0
		кг								
11	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	200,000	106,05	3,94	21210	788	21756	0,55350	111
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102,11	1,49	20422	298	105	0,00729	1

	толщиной до 10 мм								
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
12 19999ПРАЙС	Сухая строительная смесь алинекс глатт расход 1,8кг	360,000	41,68		15005	0	0		0
	кг								
13 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	50,000	119,04	1,88	5952	94	6180	0,65000	33
	цементно-известковым или цементным раствором		117,00	0,72	5850	36	105	0,05050	3
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
14 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	420,000	24,92	0,05	10466	21	9732	0,14300	60
	1м2		22,05	0,02	9261	8	105	0,00010	0
15 Ц8-281-2	Раскатка несущего троса "поверху"	0,210	20093,00	10750,00	4220	2258	2290	56,00000	12
	1км троса		9225,00	2250,00	1937	473	95	13,15000	3
16 1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	46,200	34,00	0,00	1571	0	0	0,00000	0
	кг								
17 Е6-47-5	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых	5,680	531,27	209,52	3018	1190	2589	2,24000	13
	растворов марки 100		321,75	112,36	1828	638	105	0,56910	3
	1м3								
18 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	300,000	6,08	0,00	1824	0	1824	0,04600	14
	производстве каменных, штукатурных работ		6,08	0,00	1824	0	100	0,00000	0
	1м2 пола								
	Итого монтаж оборудования по смете				4 220	2 258			12
					1 937	473			3
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				25				
	Всего прямые затраты				**182 887**	**38 582**			**649**
					106 268	**13 866**			**78**
	Стоимость материалов, тенге				**38 037**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**131 167**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				19 675				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**18 843**				
	Всего по смете, тенге				**332 897**				
	Сметная заработная плата, тенге				**139 809**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**793**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				332 897				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				139 809				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				38 037				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	793
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1181/775 = 1.5239	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1181)	**507 302**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**213 055**
В том числе материалы в текущих ценах	**57 965**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**10 146**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**517 448**
Итого в текущих ценах	**517 448**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**62 094**
Сметная стоимость строительства	**579 542**

30.06.10г

Заказчик:

ТОО Экибастузская ГРЭС-1

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

А 00035

Стройка: **Заказчик ТОО Экибастузская ГРЭС-1**

Объект: **Подрядчик : ТОО "Вершина"**

АКТ

выполненных работ № 2 за июль 2010 года

Ремонтные работы по помещению Релейная щитовая блок №8 отм 10,20м

Основание:

Договор №010-313 от 23.02.2010 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ								
1	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических	180,000	1617,37	10,56	291127	1901	52273	1,77000	319
		конструкций потолков		283,50	4,03	51030	725	101	0,01960	4
		1м2 площади								
2	Е34-60-19	Устройство подвесного потолка армстронг	5,000	530,38	6,13	2652	31	2659	3,33000	17
		1м2 поверхности		524,25	2,34	2621	12	101	0,01140	0
3	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	5,000	1070,00	0,00	5350	0	0	0,00000	0
		м2								
4	Е15-172-3	Двухслойная окраска экрана по периметру стен	25,000	97,32	0,07	2434	2	1584	0,36900	9
		1м2 окрашиваемой поверхности		60,30	0,02	1508	1	105	0,00010	0
		Всего прямые затраты				**301 563**	**1 934**			**345**
						55 159	**738**			**4**
		Стоимость материалов, тенге				**244 470**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**56 516**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 477				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**21 485**				
		Всего по смете, тенге				**379 564**				
		Сметная заработная плата, тенге				**64 374**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**377**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				379 564				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				64 374				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				244 470				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	377
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1011/775 = 1.3045	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1011)	**495 141**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**83 976**
В том числе материалы в текущих ценах	**318 911**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**9 903**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**505 044**
Итого в текущих ценах	**505 044**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**60 605**
Сметная стоимость строительства	**565 649**

Заказчик:

19.07.19г

ТОО Экибастузская ГРЭС-1

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Баяц /Баянбаев/

А 00035