Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №50

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Внутренние электромонтажные работы ЭОМ

Локальная смета 2-1-5

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование, электроосвещение								
1	6	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	50	2929,18	76,92	146459	3846	43581	2,00	100
			шт.		1655,66	19,60	82783	980	42,8	0,02	1
			Накладные расходы -		*871,61*		*43581*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,06*		*15203*				
			Сметная стоимость				*205243*				
2	7	С123-070204-1307 23-070204-1307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	48	232,33	--	11152	--	473	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,85*		*473*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,37*		*930*				
			Сметная стоимость				*12555*				
3	8	С123-070204-1426 23-070204-1426 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	5914,93	--	11830	--	502	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*250,79*		*502*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*493,26*		*987*				
			Сметная стоимость				*13318*				
4	11	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Алпроф-электро стр.21	**Шина для присоединения N проводников N130.63.14** шт	18	252,60	--	4547	--	193	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,71*		*193*				
			Сметная стоимость		*21,06*		*379*				
5	12	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Алпроф-электро стр.21	**Шина для присоединения заземления PE проводников PE170.63.20** шт	18	171,91	--	3094	--	131	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,29*		*131*				
			Сметная стоимость		*14,34*		*258*				
			ЩАП				*3483*				
6	13	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** шт.	1	4502,40	631,23	4502	631	1048	2,00	2
			Накладные расходы -		1725,68	196,02	1726	196	42,8	0,20	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,26*		*1048*				
			Сметная стоимость		*444,05*		*444*				
7	14	С123-070201-1101 23-070201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А** шт.	1	49705,81	--	49706	--	2108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2107,53*		*2108*				
			Сметная стоимость		*4145,07*		*4145*				
			1-ЯР				*55959*				
8	15	Ц13-080303-0701 13-080303-0701 РСНБ РК 2015	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне** шт.	1	6173,68	127,10	6174	127	1451	3,00	3
					2626,05	39,20	2626	39	42,8	0,04	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1450,86*		*1451*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,96*		*610*				
			Сметная стоимость				*8235*				
9	16	С123-070203-0807 23-070203-0807 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	1	16946,57	--	16947	--	719	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*718,53*		*719*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1413,21*		*1413*				
			Сметная стоимость				*19079*				
10	17	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	806,34	50,18	806	50	378	0,87	1
			шт.		750,67	19,60	751	20	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*377,84*		*378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,73*		*95*				
			Сметная стоимость				*1279*				
11	18	С123-070501-1001 23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	1	9472,32	--	9472	--	402	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*401,63*		*402*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789,92*		*790*				
			Сметная стоимость				*10664*				
			ЩС1								
12	19	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	1	4502,40	631,23	4502	631	1048	2,00	2
			шт.		1725,68	196,02	1726	196	42,8	0,20	--
			Накладные расходы -		*1048,26*		*1048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,05*		*444*				
			Сметная стоимость				*5994*				
13	20	С123-070201-0504 23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	8194,45	--	8194	--	347	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*347,44*		*347*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,35*		*683*				
			Сметная стоимость				*9225*				
14	**21**	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**1**	**806,34**	**50,18**	**806**	**50**	**378**	**0,87**	**1**
			шт.		**750,67**	**19,60**	**751**	**20**	**42,8**	**0,02**	--
			Накладные расходы -		*377,84*		*378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,73*		*95*				
			Сметная стоимость				*1279*				
15	**22**	**С123-070501-1001 23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**1**	**9472,32**	--	**9472**	--	**402**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*401,63*		*402*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789,92*		*790*				
			Сметная стоимость				*10664*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**287664**	**5336**			**109**
				Тенге			**90362**	**1451**			**1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**287664**				
		Материалы -		Тенге			**67553**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**91812**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**124414**				
			Накладные расходы -	Тенге			**53159**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**27266**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**368089**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**91812**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**368089**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**91812**			
			РАЗДЕЛ 4.Трубы								
16	**30**	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**18**	**192,56**	**5,65**	**3466**	**102**	**1084**	**0,14**	**3**
			м		**114,49**	**2,16**	**2061**	**39**	**42,8**	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*1084*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*364*				
			Сметная стоимость				*4914*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	31	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,36	63,37	--	1163	--	49	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,69*		*49*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,28*		*97*				
			Сметная стоимость				*1309*				
18	32	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	136	213,78	11,24	29074	1529	9434	0,16	22
			м		130,85	4,31	17796	586	42,8	--	1
			Накладные расходы -		*69,37*		*9434*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,65*		*3081*				
			Сметная стоимость				*41589*				
19	33	С123-010501-1409 23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	138,72	496,51	--	68876	--	2920	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,05*		*2920*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,40*		*5744*				
			Сметная стоимость				*77540*				
20	37	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	8,97	48,78	2,43	438	22	258	0,05	--
			кг изделия		42,12	0,35	378	3	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*28,81*		*258*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,21*		*56*				
			Сметная стоимость				*752*				
21	38	С123-010101-0206 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	3	617,39	--	1852	--	79	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,18*		*79*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,49*		*154*				
			Сметная стоимость				*2085*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**104869**	**1652**			**25**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**20234**	**628**			**1**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32540**				
		Материалы -		Тенге			**11053**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**20482**			
			Накладные расходы -	Тенге			**10518**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**3445**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**46502**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**20482**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**72329**				
		Материалы -		Тенге			**38**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**381**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71892**				
		Сдача и испытание -		Тенге			**19**				
			Накладные расходы -	Тенге			**3307**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**6051**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81687**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**381**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**128189**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**20863**			
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое								
22	**51**	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**62**	**1657,07**	**420,43**	**102738**	**26067**	**22882**	**0,41**	**25**
			шт.		**353,76**	**315,98**	**21933**	**19591**	**42,8**	**0,43**	**26**
			Накладные расходы -		***369,06***		***22882***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***162,09***		***10050***				
			Сметная стоимость				***135670***				
23	**52**	**С123-070101-1802 23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82**	**62**	**763,03**	**--**	**47308**	**--**	**2006**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***32,35***		***2006***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,63***		***3945***				
			Сметная стоимость				***53259***				
24	**58**	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**54**	**1344,04**	**7,29**	**72578**	**394**	**13325**	**0,49**	**26**
			шт.		**422,79**	**2,55**	**22831**	**138**	**42,8**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*246,75*		*13325*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,26*		*6872*				
			Сметная стоимость				*92775*				
25	**59**	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**102**	**437,40**	**7,07**	**44614**	**722**	**21239**	**0,49**	**50**
			шт.		**422,79**	**2,35**	**43125**	**240**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*208,22*		*21239*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,65*		*5268*				
			Сметная стоимость				*71121*				
26	**60**	**С123-070219-0301 23-070219-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**54**	**76,52**	**--**	**4132**	**--**	**175**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3,24*		*175*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,38*		*345*				
			Сметная стоимость				*4652*				
27	**61**	**С123-070219-0304 23-070219-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**102**	**110,18**	**--**	**11238**	**--**	**477**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4,67*		*477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*937*				
			Сметная стоимость				*12652*				
28	**62**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Электроустановочные изделия стр.52**	**Колодка клеммная КЛ-2,5**	**178**	**30,80**	**--**	**5483**	**--**	**232**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1,31*		*232*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*457*				
			Сметная стоимость				*6173*				
29	**63**	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**56**	**615,11**	**--**	**34446**	**--**	**1461**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,08*		*1461*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,30*		*2873*				
			Сметная стоимость				*38779*				
30	64	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	6	695,64	--	4174	--	177	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,50*		*177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,01*		*348*				
			Сметная стоимость				*4699*				
31	65	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Компания Технолог стр.53	Лампы люминисцентные ЛБ-18	71	87,62	--	6221	--	264	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,71*		*264*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,31*		*519*				
			Сметная стоимость				*7004*				
32	66	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Компания Технолог стр.53	Лампы люминисцентные ЛБ-36	5	104,48	--	522	--	22	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,43*		*22*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,71*		*44*				
			Сметная стоимость				*588*				
33	67	Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	54	584,96	7,14	31588	385	14691	0,64	35
			комплект		552,22	1,96	29820	106	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*272,05*		*14691*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,56*		*3702*				
			Сметная стоимость				*49981*				
34	68	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	54	704,95	--	38067	--	1614	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,89*		*1614*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*3175*				
			Сметная стоимость				*42856*				
35	71	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	2	983,21	103,23	1966	206	888	1,00	2
			шт.		862,84	39,20	1726	78	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*444,13*		*888*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,19*		*228*				
			Сметная стоимость				*3083*				
36	72	С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	2	7028,17	--	14056	--	596	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*297,99*		*596*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*586,09*		*1172*				
			Сметная стоимость				*15824*				
37	73	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	2	3962,32	--	7925	--	336	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168,00*		*336*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,43*		*661*				
			Сметная стоимость				*8922*				
38	74	С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	0,2	374,20	--	75	--	3	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,87*		*3*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,21*		*6*				
			Сметная стоимость				*84*				
39	75	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	580	315,55	2,01	183017	1164	83876	0,34	197
			шт.		293,37	0,78	170152	455	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*144,61*		*83876*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,81*		*21351*				
			Сметная стоимость				*288244*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	76	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	580	424,99	--	246494	--	10451	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,02*		*10451*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,44*		*20556*				
			Сметная стоимость				*277501*				
41	77	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	96	264,07	2,01	25351	193	11826	0,29	28
			шт.		250,22	0,78	24021	75	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*123,18*		*11826*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*2974*				
			Сметная стоимость				*40151*				
42	78	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	34	695,72	12,82	23654	436	9933	0,68	23
			шт.		586,73	1,96	19949	67	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*292,14*		*9933*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,03*		*2687*				
			Сметная стоимость				*36274*				
43	79	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	130	204,12	--	26536	--	1125	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,65*		*1125*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,02*		*2213*				
			Сметная стоимость				*29874*				
44	80	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	194	264,07	2,01	51230	389	23898	0,29	56
			шт.		250,22	0,78	48543	152	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*123,18*		*23898*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*6010*				
			Сметная стоимость				*81138*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	81	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	194	214,32	--	41578	--	1763	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,09*		*1763*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*3467*				
			Сметная стоимость				*46808*				
46	83	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ СветЭлектроСнаб стр.56	**Розетка потолочная с крюком марки РП-1**	178	69,51	--	12373	--	525	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,95*		*525*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,80*		*1032*				
			Сметная стоимость				*13929*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1037365**	**29956**			**443**
				Тенге			**382100**	**20901**			**28**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1037365**				
		Материалы -		Тенге			**124681**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**403001**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**500628**				
			Накладные расходы -	Тенге			**223782**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**100892**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1362039**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**471**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**403001**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1362039**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**471**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**403001**			
			РАЗДЕЛ 7.Провода и кабели								
47	91	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,3672	81663,75	--	29987	--	1271	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3462,54*		*1271*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6810,10*		*2501*				
			Сметная стоимость				*33759*				
48	**99**	**Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**16**	**992,75**	**50,18**	**15884**	**803**	**6790**	**1,00**	**16**
			шт.		**837,21**	**19,60**	**13395**	**314**	**42,8**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		*424,36*		*6790*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,37*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24488*				
49	**100**	**С123-061702-0805 23-061702-0805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	**0,16**	**8289,32**	**--**	**1326**	**--**	**56**	**--**	**--**
			100 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*351,47*		*56*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*691,26*		*111*				
			Сметная стоимость				*1493*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**47197**	**803**			**16**
				Тенге			**13395**	**314**			**--**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47197**				
		Материалы -		Тенге			**1686**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**13709**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31313**				
			Накладные расходы -	Тенге			**8117**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**4425**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**59740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13709**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**59740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13709**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1477095**	**37747**			**592**
				Тенге			**506092**	**23294**			**30**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1404766**				
		Материалы -		Тенге			**204971**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**529005**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**656356**				
			Накладные расходы -	Тенге			**295576**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**136027**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1836370**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				529005			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			72329				
Материалы -			Тенге			38				
Всего заработная плата -			Тенге				381			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			71892				
Сдача и испытание -			Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			3307				
		Сметная прибыль -	Тенге			6051				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			81687				
		Сметная заработная плата -	Тенге				381			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1918056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							622
		Сметная заработная плата -	Тенге				529386			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			17 262,50				
		ИТОГО	Тенге			1 935 318,50				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			32 900,41				
		ИТОГО	Тенге			1 968 218,92				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			2 204 405,19				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398	Тенге			1 983 795,90				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ахмет О.К.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N7,N8, мкр.Аэропорт,земельный участок N7
Блок "А"

АКТ №51

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Внутренние слаботочные устройства СС

Локальная смета 2-1-6
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	1	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	9	4502,40	631,23	40522	5681	9434	2,00	18
			шт.		1725,68	196,02	15531	1764	42,8	0,20	2
			Накладные расходы -		*1048,26*		*9434*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,05*		*3996*				
			Сметная стоимость				*53953*				
2	2	С123-070201-0910 23-070201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	9	29894,73	--	269053	--	11408	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1267,54*		*11408*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2492,98*		*22437*				
			Сметная стоимость				*302898*				
3	3	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	1	-2858,14	-873,77	-2858	-874	-995	-2,00	-2
			коробка		-1674,42	-284,65	-1674	-285	42,8	-0,34	--
			Накладные расходы -		*995,22*		*995*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,27*		*308*				
			Сметная стоимость				*-1555*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	по акту №44	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Курган Завод ЭМИ стр.62	Коробка протяжная с уплотнением марки У-997 У2	1	-853,28	--	-853	--	-36	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,18*		*36*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,16*		*71*				
			Сметная стоимость				*-746*				
5	5	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	100	-192,56	-5,65	-19256	-565	-6021	-0,14	-14
			м		-114,49	-2,16	-11449	-216	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*60,21*		*6021*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*2022*				
			Сметная стоимость				*-11213*				
6	6	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	39	210,90	7,19	8225	280	2673	0,16	6
			м		130,85	2,74	5103	107	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*68,55*		*2673*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*872*				
			Сметная стоимость				*11770*				
7	7	С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	102	-72,54	--	-7399	--	-314	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,08*		*314*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*617*				
			Сметная стоимость				*-6468*				
8	8	С123-010501-1606 23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	67,32	427,07	--	28750	--	1219	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,11*		*1219*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,61*		*2398*				
			Сметная стоимость				*32367*				
9	9	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	27	210,90	7,19	5694	194	1851	0,16	4
			м		130,85	2,74	3533	74	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*68,55*		*1851*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*604*				
			Сметная стоимость				*8148*				
10	**11**	**Ц13-100902-0902 13-100902-0902 РСНБ РК 2015**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**	**3**	**14057,85**	**2287,22**	**42174**	**6862**	**14696**	**12,00**	**36**
			шкаф		**8898,48**	**745,12**	**26695**	**2235**	**42,8**	**0,89**	**3**
			Накладные расходы -		*4898,52*		*14696*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1516,51*		*4550*				
			Сметная стоимость				*61419*				
11	**12**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НПО "Аксон" стр.61**	**Коробка распределительная оптическая ОРКсп 24 /в комплекте коробка распределительная этажная КРЭ и сплитеры SPL/**	**1**	**69075,39**	**--**	**69075**	**--**	**2929**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2928,80*		*2929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5760,34*		*5760*				
			Сметная стоимость				*77764*				
12	**13**	**СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НПО "Аксон" стр.61**	**Коробка распределительная оптическая ОРКсп 16 /в комплекте коробка распределительная этажная КРЭ и сплитеры SPL/**	**2**	**45858,48**	**--**	**91717**	**--**	**3889**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1944,40*		*3889*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3824,23*		*7648*				
			Сметная стоимость				*103254*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**524844**	**11579**			**49**
				Тенге			**37739**	**3680**			**4**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**503492**				
		Материалы -		Тенге			**25183**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**41419**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**428992**				
			Накладные расходы -	Тенге			**39827**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**43466**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**586785**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**41419**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21351**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21351**				
			Накладные расходы -	Тенге			**905**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**1781**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24037**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**610822**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**41419**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Домофон								
13	23	Ц13-100203-0102 13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	54	808,87	--	43679	--	15628	0,72	39
			шт.		602,79	--	32551	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*289,41*		*15628*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,86*		*4745*				
			Сметная стоимость				*64052*				
14	24	Прайс-листРоссия ООО Энергия СК стр.34	Трубка для двухпроводных домофонов с ночным отключением звука LM-8d-wt	54	2952,20	--	159419	--	6759	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*125,17*		*6759*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,19*		*13294*				
			Сметная стоимость				*179473*				
15	26	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	23	515,59	236,95	11858	5450	2306	0,12	3
			м кабеля		100,47	75,25	2311	1731	42,8	0,09	2
			Накладные расходы -		*100,25*		*2306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,27*		*1133*				
			Сметная стоимость				*15297*				
16	28	Прайс-листРоссия ООО Сатро-Палладин стр.36	Кабель КСПВ 1х2х0,8мм	149,26	28,55	--	4262	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,21*		*181*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*		*355*				
			Сметная стоимость				*4798*				
17	32	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	280	-192,56	-5,65	-53916	-1581	-16858	-0,14	-39
			м		-114,49	-2,16	-32059	-604	42,8	--	-1
			Накладные расходы -		*60,21*		*16858*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*5662*				
			Сметная стоимость				*-31396*				
18	33	С123-010605-0101 23-010605-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	293,76	-89,92	--	-26415	--	-1120	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,81*		*1120*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,50*		*2203*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*-23092*				
19	**37**	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**1**	**4502,40**	**631,23**	**4502**	**631**	**1048**	**2,00**	**2**
			шт.		**1725,68**	**196,02**	**1726**	**196**	**42,8**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*1048,26*		*1048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,05*		*444*				
			Сметная стоимость				*5994*				
20	**38**	**С123-070201-0909 23-070201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**17497,50**	**--**	**17498**	**--**	**742**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*741,89*		*742*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,15*		*1459*				
			Сметная стоимость				*19699*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**160888**	**4500**			**4**
				Тенге			**4529**	**1323**			**2**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**187303**				
		Материалы -		Тенге			**-2905**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**5851**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181178**				
			Накладные расходы -	Тенге			**9806**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**15769**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**212877**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5851**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-26415**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-26415**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-1120**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**-2203**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-29738**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**183139**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5851**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**685731**	**16079**			**53**
				Тенге			**42267**	**5003**			**6**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**690795**				
		Материалы -		Тенге			**22278**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**47271**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**610170**				
			Накладные расходы -	Тенге			**49633**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			59234				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			799662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47271			59
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-5064				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5064				
		Накладные расходы -	Тенге			-215				
		Сметная прибыль -	Тенге			-422				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-5701				
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч			793961				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47271			59
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			7 145,65				
		ИТОГО	Тенге			801 106,65				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			13 618,81				
		ИТОГО	Тенге			814 725,46				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			912 492,52				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398	Тенге			821 173,41				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нол. ПТО «РСМ-2008» Вожан С.К.