расхода воды и провели сравнения с показаниями резервуара РВС-400 м3, указанными в таблице №1.

Так же, на бездействующих позициях №50,104,101, провели монтаж расходомеров с №55,65,103 и провели повторную проверку расхода жидкости, данные представлены в таблице №1.

Таблица №1

№ поз.	Зав. № расходомера	№ скв.	Замер объёма воды по расходомеру, м3	Замер объёма воды по расходомеру общий, м3	Замер объёма воды по резервуару, м3	Разница, м3
1	NB389E19000	55	5,46	20,45	20,4	0,05
2	NB389D19000	65	8,45			
3	NB389F19000	103	6,54			
4	NB38A119000	50	5,22	20,89	20,4	0,49
5	NB38A019000	104	8,92			
6	NB38A319000	101	6,75			

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о том , что смонтированные расходомеры соотвествуют заявленным техническим характеристикам и средняя погрешность составляет – м3

Начальник ЦДНГ№2 _____ **Кубесов К.Р.,**

Механик 1 кат. ЦДНГ№2 _____ **Нуртаев Ж.К.,**

Механик 1 кат. ТОО «Казахтуркмунай» _____ **Рысжанов Р.Н.,**

Ведущий инженер ЦИТС ТОО «Казахтуркмунай» _____ **Нурмагамбетов С.С.,**

Инженер КИПиА ТОО «Асыл Тау Курылыс» _____ **Калниязов М.С.**

от 04.01.2019г. **м/р «Ю. Каратобе»**

АКТ
Замера расходомера

Мы, нижеподписавшиеся комиссия со стороны ТОО «Казахтуркмунай» Начальник ЦДНГ Кубесов К.Р, механик 1-ой категории Рысжанов А.Н., механик 1-ой категории Нуртаев Ж.К, ведущий инженер ЦИТС Нурмагамбетов С.С с одной стороны и специалисты ТОО «Асыл Тау Курылыс» инженер КИПиА Калниязов М.С, с другой составили настоящий акт о том, после строительно-монтажных работ 04.01.2019г. приступили к пуско-наладочным работам.

Согласно договорных обязательств необходимо произвести проверку работоспособности и соответствию заявленным техническим характеристикам смонтированных расходомеров. Для этого 04.01.2019 года, по трем рабочим позициям ВРП №55,65,103, провели замер показаний расхода воды и провели сравнения с показаниями резервуара РВС-400 м3, указанными в таблице №1.

Так же, на бездействующих позициях №50,104,101, провели монтаж расходомеров с №55,65,103 и провели повторную проверку расхода жидкости, данные представлены в таблице №1.

Таблица №1

№ поз.	Зав. № расходомера	№ скв.	Замер объёма воды по расходомеру, м3	Замер объёма воды по расходомеру общий, м3	Замер объёма воды по резервуару,м3	Разница, м3
1	NB389E19000	55	5,46	20,45	20,4	0,05
2	NB389D19000	65	8,45			
3	NB389F19000	103	6,54			
4	NB38A119000	50	5,22	20,89	20,4	0,49
5	NB38A019000	104	8,92			
6	NB38A319000	101	6,75			

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о том , что смонтированные расходомеры соотвествуют заявленным техническим характеристикам и средняя погрешность составляет – м3

Начальник ЦДНГ№2 _____ **Кубесов К.Р.,**

Механик 1 кат. ЦДНГ№2 _____ **Нуртаев Ж.К.,**

Механик 1 кат. ТОО «Казахтуркмунай» _____ **Рысжанов Р.Н.,**

Ведущий инженер ЦИТС ТОО «Казахтуркмунай» _____ **Нурмагамбетов С.С.,**

Инженер КИПиА ТОО «Асыл Тау Курылыс» _____ **Калниязов М.С.**

Приложение № 5 к Договору № 474 от «22» ноября 2018 г.

Акта приема-передачи товара

Месторождение "Ю.Каратобе" «28»декабря 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт приема-передачи товара о том, что **ТОО «Асыл Тау Құрылыс»** выполнил обязательства в рамках **Договора № 474 от «22» ноября 2018 г. на поставку электромагнитных расходомеров по воде для ППД ЦДНГ-2 Актюбинской области**, а **ТОО «Казахтуркмунай»** принял нижеуказанные товары:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Марка, модель	Кол-во
1	Поставка монтаж и пуско-наладочные работы расходомеров	Комп.	Promag P 300DN50 2"	7

К настоящему акту прилагается следующие документы:

Накладная № 9 от 28.12. 2018 г. в 3 экземплярах;
Счет-фактура № 11 от 28.12.2018 г. в 3 экземплярах;

ТОО «Казахтуркмунай» не имеет претензий к ТОО «Асыл Тау Құрылыс» по количеству, качеству и комплектности принимаемого товара.

Товар сдал: ТОО «Асыл Тау Құрылыс»

Инж. КИПиА — должность
подпись
Канишев М — Ф.И.О.

Товар принял: ТОО «Казахтуркмунай»

Мастер ЦДНГ-2 — должность
подпись
Жаппасалиев Е. И. — Ф.И.О.

АКТ
монтажа оборудования
к договору № 474 от «22»11. 2018 г.

м/р Месторождение "Ю.Каратобе" **28.12.2018г.**

Мы нижеподписавшиеся представители ТОО «Асыл Тау Курылыс» инженер КИП и А Калниязов М.С и со стороны ТОО «Казахтуркмунай» механик 1-ой категории Абилхамит А. составили настоящий акт о том, что согласно договора №474 от 22.11.2018 г. ТОО «Асыл Тау Курылыс» был произведен монтаж следующего оборудования:

№	Наименование	Зав. номер	Место установки	Скважина №
1	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB38A019000	ВРП	55
2	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB38A119000		65
3	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB389E19000		50
4	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB38A219000		103
5	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB389D19000		104
6	Электромагнитный расходомер Promag P300 DN50, 2”	NB38A319000		101

Инженер КИП и А
ТОО «Асыл Тау Курылыс» Калниязов М.С

Механик 1-ой категории
ТОО «Казахтуркмунай» Абилхамит А.