Стройка: **АО "ЕЭК" разрез Восточный**

Объект: Ремонт автомобильных асфальтобетонных дорог разреза "Восточный" АО "ЕЭК"

АКТ выполненных работ за сентябрь 2010 года

Ремонт автомобильных асфальтобетонных дорог разреза "Восточный" АО "ЕЭК" инд №32000270

Основание: Договор №1569/10 от 2.08.2010 года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего. / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 50 мм	420,000	28,49	27,39	11965,80	11503,80	3239,88	0,00720	3
		1м2		1,10	4,70	462,00	1974,00	1,33	0,02590	11
2	Е68-3-1 прим	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 40 мм, площадью ремонта до 5 м2	420,000	188,82	21,85	79304,40	9177,00	98397,39	1,04600	439
		1м2		166,97	9,18	70127,40	3855,60	1,33	0,03520	15
3	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II	39,984	6761,40	0,00	270347,82	0	0	0,00000	0
		т								
4	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	0,235	472,75	427,75	111,19	100,61	50,72	0,29000	0
		1т битума		45,00	117,15	10,58	27,53	1,33	0,44000	0
5	1-1-31	Битум нефтяной дорожный	0,235	21500,00	0,00	5052,50	0,00	0,00	0,00000	0

	1т		0,00	0,00	0,00	0.00	1,33	0,00000	0
6 ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 25 км	5,115	226,08	226,08	1156,40	1156,40	1414,28		0
	тн			45,22	231,28	1183,00	1,00	0,00000	0
7 1-1-31	Битум нефтяной дорожный	4,880	21500,00	0,00	104920,00	0,00	0,00	0,00000	0
	тн		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00000	0
8 Е68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий	3794,000	28,49	27,39	108091,06	103917,66	29266,92	0,00720	27
	1м2		1,10	4,70	4173,40	17831,80	1,33	0,02590	98
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3794,000	24,52	15,35	93028,88	58237,90	55506,22	0,03360	127
	1м2 покрытия		5,94	5,06	22536,36	19197,64	1,33	0,01766	67
10 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	366,500	6761,40	0,00	2478055,80	0	0	0,00000	0
	т								
11 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	4,880	472,75	427,75	2307,02	2087,42	1052,42	0,29000	0
	1т битума		45,00	117,15	219,60	571,69	1,33	0,44000	1
12 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,880	339,59	339,59	1657,20	1657,20	914,76	0,58000	1
	1т		0,00	140,94	0,00	687,79	1,33	0,58000	1
13 П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	406,484	188,54	188,54	76638,57	76638,57	15328,53	0,00000	0
	1т		0,00	37,71	0,00	15328,53	1,00	0,64785	270
	Всего прямые затраты				3 232 637	264 477	205 171		597
					97 761	60 658			463
	Накладные расходы, тенге				205 171				
	Сметная заработная плата, тенге				158 418				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 060				
	Итого в базовых ценах 2001г.				3 437 808				

Коэффициент пересчета на текущие цены	5357143
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	642 857
Сметная стоимость строительства	6 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Директор разреза "Восточный"
В.В.Привалов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Вершина"
А.А.Пиянзов

Зам директора разреза "Восточный" — А.Н.Мирахмедов

Начальник ПЭС — Г.Б.Осипцова

Ведущий инженер по сметам — Т.М.Салова

Ведущий инженер по ЗиС — К.К. Нуркенов

Начальник АТБУ — Р.А.Мамаджанов