Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	212 686 729,29									
За отчетный период	28 433 937,31	25 387 444,03							3 046 493,28	**28 433 937,31**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства : **Строительство многоэтажных жилых домов № 7-8, № 9-10 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай**
Наименование объекта:

Строительство многоэтажного жилого дома № 8 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.

АКТ № 15
приемки выполненых работ за май
(период с 1 мая 2017-25 мая 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 8-й этаж Блок"Б"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами	124,3	6056,11	1397,97	752774	173768	307594	4,91	610
			м3 кладки		3828,23	360,00	475849	44748	50,8	0,43	53
			Накладные расходы -		*2474,61*		*307594*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*264463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*43131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*84829*				
			Сметная стоимость				*1145198*				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	17,0291	43024,77	--	732673	--	31065	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*31065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*31065*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*61099*				
			Сметная стоимость				*824837*				
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	10,0683	51003,65	--	513520	--	21773	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*2162,55*		*21773*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*21773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*42823*				
			Сметная стоимость				*578117*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
4	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	16,91111	23788,96	1316,79	402298	22268	49442	4,54	77
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*49442*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*31068*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*18375*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*36139*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				*487879*				
5	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	88,28	23673,31	1316,79	2089880	116246	252261	4,38	387
			Накладные расходы -		3165,82	334,88	279479	29564	50,8	0,40	35
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2857,51*		*252261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1778,36*				*156993*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,15*				*95267*		
			Сметная стоимость		*2122,47*		*187371*				
			Стены лоджий толщ.510мм				*2529512*				
6	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** м3 кладки	10,72222	25402,34	1086,35	272369	11648	37009	5,53	59
			Накладные расходы -		4207,94	276,28	45118	2962	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3451,63*		*37009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2277,98*				*24425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173,65*				*12584*		
			Сметная стоимость		*2308,32*		*24750*				
			Стены лоджий толщ.380мм				*334128*				
7	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	7,96667	26820,93	1316,79	213674	10490	24316	4,54	36
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3052,21*		*24316*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*14636*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,10*				*9680*		
			Сметная стоимость		*2389,85*		*19039*				
							257029				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм								
8	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,482	44722,08	1276,60	21556	615	12118	56,40	27
			т металлических изделий		43445,48	452,09	20941	218	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*12118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*10749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*1370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*2694*				
			Сметная стоимость				*36368*				
9	86	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	126	613,90	--	77351	--	3280	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*3280*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*3280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*6450*				
			Сметная стоимость				*87081*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								
10	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0709	44722,08	1276,60	3171	91	1783	56,40	4
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3080	32	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*396*				
			Сметная стоимость				*5350*				
11	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0709	157755,26	--	11185	--	474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*933*				
			Сметная стоимость				*12592*				
			Армирование простенков (лист АС-114)								
12	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,19705	44722,08	1276,60	8812	252	4954	56,40	11
			т металлических изделий		43445,48	452,09	8561	89	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*4954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1101*				
			Сметная стоимость				*14868*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,19705	13423,00	630,41	2645	124	1378	16,88	3
			т		12517,20	190,90	2467	38	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*1215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*322*				
			Сметная стоимость				*4345*				
14	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,19705	140794,70	--	27744	--	1176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*1176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31234*				
			Армирование стен в местах вентканалов								
15	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,21067	44722,08	1276,60	9422	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9153	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15896*				
16	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)								
17	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	77,5	1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			м2 поверхности		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*146,47*		*11352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,69*				*6099*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,78*				*5253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,30*		*10331*				
			Сметная стоимость				*139468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
18	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**							
		м3 изоляции	0,98644	37536,96	812,45	37028	801	10511	18,17	18
				15439,23	284,65	15230	281	55,3	0,34	--
		Накладные расходы -		*10655,56*		*10511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8695,31*				*8577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1960,25*				*1934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3855,40*		*3803*				
		Сметная стоимость				*51342*				
		Армошвы (лист АС-107)								
19	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**							
		м2 поверхности	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
				283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
		Сметная стоимость				*134894*				
20	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**							
		т	0,69875	9783,81	818,22	6836	572	3575	11,60	8
				8935,60	363,86	6244	254	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5116,30*		*3575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*833*				
		Сметная стоимость				*11244*				
21	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**							
		т	0,69875	13423,00	630,41	9379	440	4887	16,88	12
				12517,20	190,90	8746	133	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6993,89*		*4887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15407*				
22	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**							
		т	0,69875	119794,31	--	83706	--	3549	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
		Сметная стоимость				*94236*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03208	140794,70	--	4517	--	192	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*377*				
			Сметная стоимость				*5085*				
			Перемычки-8 й этаж								
24	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	116	280,68	138,65	32559	16083	12540	0,15	17
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	13064	4176	62,1	0,04	5
			Накладные расходы -		*108,11*		*12540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*3608*				
			Сметная стоимость				*48707*				
25	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	14	2241,57	736,01	31382	10304	15710	1,62	23
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	19569	2644	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*15710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*13795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*3767*				
			Сметная стоимость				*50859*				
26	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
27	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/** м3	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*1108*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2179*				
							29417				
29	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/** м3	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*574*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*574*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1129*				
							15247				
30	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/** м3	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*585*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1152*				
							15546				
31	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/** м3	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*432*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*850*				
							11480				
32	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/** м3	0,888	53110,39	--	47162	--	2000	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*2000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*2000*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*3933*				
							53095				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/								
			м3	1,62	53110,39	--	86039	--	3648	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*3648*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*3648*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7175*				
34	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/				*96862*				
			м3	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*369*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*726*				
35	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/				*9806*				
			м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*676*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1329*				
36	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/				*17937*				
			м3	0,264	53110,39	--	14021	--	594	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*594*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*594*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1169*				
37	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/				*15785*				
			м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*1027*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*1027*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2020*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*27264*				
							5905078	**367012**			**1364**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1032982	94402			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5905078				
		Материалы -	Тенге			2714798				
		Всего заработная плата -	Тенге				1127384			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238336				
		Местные материалы -	Тенге			1551950				
		Накладные расходы -	Тенге			852315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					577456		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					274859		
		Сметная прибыль -	Тенге			540591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7297985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7297985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127384			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки 8 этаж Блок"Б"								
		Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
38	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**							
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,29667	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		633,26		166736				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		473,29				124616		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,97				42121		
			Сметная стоимость		314,64		82843				
39	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				1118380				
			т металлических изделий	0,97578	204299,06	1276,60	199351	1246	31135	56,40	55
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	42393	441	50,8	0,54	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		31907,77		31135				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				21760		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9607,80				9375		
			Сметная стоимость		18896,55		18439				
40	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				248925				
			т	0,13625	311342,73	773,37	42420	105	12593	198,00	27
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	21304	47	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		12593				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89				10355		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				2238		
			Сметная стоимость		32301,36		4401				
			Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)				59414				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	10,71222	22281,55	1086,35	238685	11637	36463	5,67	61
			Накладные расходы -		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3403,88		36463				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2359,12				25271		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1044,76				11192		
			Сметная стоимость		2054,83		22012				
42	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,01665	204299,06	1276,60	3402	21	531	56,40	1
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	723	8	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		31907,77		531				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				371		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9607,80				160		
			Сметная стоимость		18896,55		315				
43	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,06096	311342,73	773,37	4248				
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	18979	47	5634	198,00	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		9532	21	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89		5634				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				4633		
			Сметная стоимость		32301,36		1969		1001		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26582				
				Тенге			1371638	48681			474
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356986	12536			15
		Материалы -		Тенге			1371638				
		Всего заработная плата -		Тенге			965971				
			Накладные расходы -	Тенге				369522			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			253093				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187006		
			Сметная прибыль -	Тенге					66087		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129978				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1754709				
			Сметная заработная плата -	Тенге							489
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				369522			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1754709				
			Сметная заработная плата -	Тенге							489
								369522			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 8 го этажа Блок"Б"

Плиты перекрытия

44	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	49	4868,55	698,90	238559	34246	84752	2,74	134
					2163,75	189,29	106024	9275	62,1	0,23	11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1729,62*		*84752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*71601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*13151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*25865*				
			Сметная стоимость				*349175*				
45	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	27	**3741,78**	**530,76**	**101028**	**14330**	**35729**	**2,10**	**57**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**44775**	**3802**	**62,1**	**0,17**	**5**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*35729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*30167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*10941*				
			Сметная стоимость				*147698*				
46	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	4	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
47	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	7,4672	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
48	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	31	**27060,67**	**--**	**838881**	**--**	**35569**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*35569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*35569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*69956*				
			Сметная стоимость				*944405*				
49	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**	4,1134	**3955,64**	**--**	**16271**	**--**	**690**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*		*690*		
			Сметная стоимость				*18318*				
50	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92** шт.	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*				*929*		
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
51	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д** м2	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*443*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*443*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*871*				
52	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92** шт.	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*9104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*				*9104*		
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*				
53	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92** шт.	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*747*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*				*747*		
			Сметная стоимость		*1468,89*		*1469*				
54	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д** м2	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*543*				
					167,72				*543*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
55	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92 шт.	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*						
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*		*9836*		
56	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*						
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*		*364*		
57	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д м2	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*		*270*		
58	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д м2	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*1025*		*521*		
			Плиты балконов				*13841*				
59	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка шт. сборных конструкций	4	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
			Накладные расходы -		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,71*				*2931*		
					109,68				*439*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
60	192	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**								
			шт. сборных конструкций	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
			Накладные расходы -		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*577,19*				*1154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,78*				*174*		
			Сметная стоимость		*170,67*		*341*				
61	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**				*4608*				
			шт	29,88	8770,70	--	262068	--	11112	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*		*11112*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,88*				*11112*		
			Сметная стоимость		*731,41*		*21854*				
62	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**				*295034*				
			шт	4	-8615,62	--	-34462	--	-1461	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*365,30*		*1461*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,30*				*1461*		
			Сметная стоимость		*718,47*		*2874*				
			Перемычки				*-30127*				
63	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			Накладные расходы -		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,29*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*				*32*		
			Сметная стоимость		*31,10*		*62*				
64	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**				*839*				
			м3	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*513*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1010*				
			Монолитные участки				*13632*				

Монолитный участок МУ-1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4388,66		2352				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3063,29				1642		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1325,37				710		
			Сметная стоимость		2606,74		1397				
66	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00848	114687,56	--	973	--	41	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4862,75		41				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4862,75				41		
			Сметная стоимость		9564,02		81				
67	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,05544	111925,97	--	6205	--	263	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4745,66		263				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66				263		
			Сметная стоимость		9333,73		517				
							6986				
			Монолитный участок МУ-3								
68	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4388,66		439				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3063,29				306		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1325,37				133		
			Сметная стоимость		2606,74		261				
69	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6993,89		65				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6163,43				57		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		830,46				8		
			Сметная стоимость		1633,35		15				
							205				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				
71	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	119794,31	--	249	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*280*				
72	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	114687,56	--	220	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*248*				
			Анкера								
73	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,10185	178201,23	10326,49	18150	1052	10780	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15373	91	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10780*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9603*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31244*				
74	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,10185	111925,97	--	11400	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*951*				
			Сметная стоимость				*12834*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
75	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,02185	311342,73	773,37	6803	17	2019	198,00	4
			т		156358,62	344,26	3416	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*2019*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*706*				
			Сметная стоимость				*9528*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
76	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
77	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	1	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
78	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
79	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*72475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2313815**	**56416**			**229**
				Тенге			**182387**	**14921**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2313815**				
		Материалы -		Тенге			**161433**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**197308**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**311643**				
		Местные материалы -		Тенге			**1601937**				
			Накладные расходы -	Тенге			**224758**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**121500**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**103258**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**203086**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2741659**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**247**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**197308**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2741659**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**247**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**197308**			
			РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
			Лестница N1								
80	**326**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,51145**	**20476,51**	**7126,09**	**10473**	**3645**	**4486**	**14,10**	**7**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**5487**	**879**	**60,9**	**1,59**	**1**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*3877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16155*				
81	**331**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,12389**	**334752,55**	**--**	**41472**	**--**	**1758**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14193,51*		*1758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*1758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*3458*				
			Сметная стоимость				*46689*				
82	**336**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**22,6**	**912,47**	**31,32**	**20622**	**708**	**13556**	**1,08**	**24**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**19275**	**316**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
83	**337**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**22,6**	**2076,27**	**--**	**46924**	**--**	**1990**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
84	**338**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**3**	**280,68**	**138,65**	**842**	**416**	**324**	**0,15**	**--**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**338**	**108**	**62,1**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
85	**339**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**0,405**	**53110,39**	**--**	**21510**	**--**	**912**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**141842**	**4769**			**32**
				Тенге			**25100**	**1303**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89897**				
		Материалы -		Тенге			**727**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**20037**			
		Местные материалы -		Тенге			**68433**				
			Накладные расходы -	Тенге			**16782**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12443**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4339**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**8534**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**115214**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**20037**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**51945**				
		Материалы -		Тенге			**1341**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**6366**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41472**				
			Накладные расходы -	Тенге			**6244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2367		
		Сметная прибыль -	Тенге			4655				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			178058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				26403			
		РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери								
		Окна								
86	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**131,672**	**1797,13**	**107,98**	**236632**	**14218**	**78358**	**1,02**	**135**
			м2 проемов		**778,74**	**53,69**	**102538**	**7070**	**59,8**	**0,07**	**9**
			Накладные расходы -		***595,10***		***78358***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***497,79***				***65545***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,30***				***12812***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,38***		***25199***				
			Сметная стоимость				***340189***				
87	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**42,0233**	**2142,88**	**108,82**	**90051**	**4573**	**27375**	**1,11**	**47**
			м2 проемов		**846,23**	**53,02**	**35561**	**2228**	**59,8**	**0,07**	**3**
			Накладные расходы -		***651,41***		***27375***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***537,75***				***22598***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***113,66***				***4776***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***223,54***		***9394***				
			Сметная стоимость				***126820***				
88	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**131,672**	**36102,08**	**--**	**4753633**	**--**	**201554**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1530,73***		***201554***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1530,73***				***201554***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3010,62***		***396415***				
			Сметная стоимость				***5351602***				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** м2	42,0233	30091,22	--	1264532	--	53616	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,87*		*53616*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,87*				*53616*		
			Сметная стоимость		*2509,37*		*105452*				
90	373	21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99** м2	0,8591	-7160,40	--	-6151	--	-261	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,60*		*261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,60*				*261*		
			Сметная стоимость		*597,12*		*513*				
91	374	21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001** м2	0,8591	599,70	--	515	--	22	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,43*		*22*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,43*				*22*		
			Сметная стоимость		*50,01*		*43*				
			Балконные двери				*580*				
92	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** м2 проемов	28,98	2497,46	112,52	72376	3261	21758	1,29	37
			Накладные расходы -		979,77	54,80	28394	1588	59,8	0,07	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*750,80*		*21758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*618,68*				*17929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,12*				*3829*		
			Сметная стоимость		*259,86*		*7531*				
93	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** м2	28,98	16777,16	--	486202	--	20615	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,35*		*20615*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,35*				*20615*		
					1399,08		*40545*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*547362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6897790**	**22052**			**219**
			Тенге			**166493**	**10886**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6897790**				
		Материалы -	Тенге			**210514**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**177379**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6498731**				
		Накладные расходы -	Тенге			**403037**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**106073**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**296964**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**584066**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7884893**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177379**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**7884893**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177379**			
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка								
		Стены								
94	**532**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**5115,56444**	**971,47**	**54,45**	**4969637**	**278565**	**2099231**	**0,74**	**3786**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**605,19**	**41,08**	**3095872**	**210154**	**54,8**	**0,06**	**283**
		Накладные расходы -		***410,36***		***2099231***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***354,15***				***1811702***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***56,21***				***287529***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***110,55***		***565509***				
		Сметная стоимость				***7634378***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4969637**	**278565**			**3786**
			Тенге			**3095872**	**210154**			**283**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4969637**				
		Материалы -	Тенге			**1595200**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3306026**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2099231**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1811702**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**287529**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**565509**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7634378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4069**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3306026**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**7634378**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4069**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3306026**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21599801**	**777495**			**6103**
			Тенге			**4859820**	**344203**			**444**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21547855**				
		Материалы -	Тенге			**5648644**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5197656**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7048709**				
		Местные материалы -	Тенге			**3222320**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3849216**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2816181**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1033035**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2031766**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**27428837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6539**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5197656**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**51945**				
		Материалы -	Тенге			**1341**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6366**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**41472**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6244**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3877**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2367**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4655**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**62844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6366**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**27491681**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5204022**			**6547**

Итого по акту			**27 491 681,00**
Временные здания и сооружения	0,9%		247 425,13
ИТОГО			27 739 106,13
Зимнее удорожание	1,70%		471 564,80
Итого			28 210 670,93
НДС 12%	12%		3 385 280,51
Итого с НДС			31 595 951,45
С учётом понижающего коэффициента **К2=**		0,89992344	28 433 937,31
Итого по акту:			**28 433 937,31**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008":

Директор **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет":

Директор **Акмади А.А.**

Коп. ПТО „РСМ-2008" Жолдыбаев С.А.