Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» акимата СКО Управления здравоохранения СКО

Подрядчик: ТОО "Алания-NORD"
Наименование строительства :Капитальиый ремонт системы отопления центральной районной больницы с установкой скоростного водонагревателя в стационарном корпусе в а.Бесколь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт	2 780 000,00	2 780 000,00	1 423 585	1423585					
НДС 12%		0,00							0
Итого	2 780 000,00	2 780 000,00							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК - КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» акимата СКО управления здравоохранения СКО

ПОДРЯДЧИК -ТОО "Алания - NORD"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт системы отопления районной больницы с установкой скоростного водоподогревателя в стационарном корпусе в п.Бесколь, Кызылжарского района

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Теплообменник								
1	Е0118-3-1	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	1	3573,94	446,81	3574	447	2144	8,49	8
				1507,5	166,5	1508	167	128	0,82	1
		шт								
2	99-2-1прайс	-GLD-008-L-4-SI-18-234414	1	81113	-	81113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	-	312	-	277	2	2
				308,25	-	308	-	90	-	-
		шт								
4	99-2-1прайс	-Клапан термостатический с электроприводом и электронным регулятором	1	2174	-	2174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос								
6	99-2-1прайс	-Насос GHN 25/40	1	5722	-	5722	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12

7	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
8	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 (прим) шт	4	3100 -	- -	12400 -	- -	- -	- -	- -
9	С130903-55 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1057 -	- -	1057 -	- -	- -	- -	- -
10	С130903-54 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	986 -	- -	986 -	- -	- -	- -	- -
11	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005 (прим) шт	2	2770 -	- -	5540 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	2	5917,02 130,5	50,89 18	11834 261	102 36	380 128	0,75 0,09	2 -
13	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4867,02 130,5	50,89 18	4867 131	51 18	191 128	0,75 0,09	1 -
14	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм м труб с фланцами, 38х2,5 мм	8	74,44 69,08	3,74 1,4	596 553	30 11	722 128	0,37 0,01	3 -

		м							
15	С130801-27	-Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	3	291	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		1000м2								
16	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	178,48	3,96	5354	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
		м								
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	411	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
		м								
18	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
		1шт								
19	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	14	2328	-	32592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,4	148,4	0,07	356	-	272	0,65	2
				108	0,02	259	-	105	-	-
		м2								
21	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
		комплект								
22	99-2-3прайс	-Термопреобразователь	2	2292	-	4584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

РАЗДЕЛ 2. Замена стояков, регистров и запорно-регулирующей арматуры в здании гаража

23	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм(прим)	30	51,07	0,69	1532	21	1938	0,33	10
				50,38	0,11	1511	3	128	-	-

			м						
24	E0118-9-8к=0,49P3.0,4)	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	237	18,17	3,14	4306	744	4918	0,1	23
				15,03	1,18	3562	280	128	0,01	3
			м							
25	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	59,48	3,96	1784	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
			м							
26	C130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20x2,5 мм	30	104	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
27	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	411	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
			м							
28	E0118-9-8	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	242	960,42	7,85	232422	1900	12554	0,24	58
				37,58	2,95	9094	714	128	0,01	3
			м							
29	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	242	11,13	-	2693	-	3311	0,05	12
				10,69	-	2587	-	128	-	-
			м							
30	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	18	62,13	-	1119	-	518	0,12	2
				22,5	-	405	-	128	-	-
			комплект							
32	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59
				254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
			1шт							
33	C130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Краны шаровые сварные стальные, T до +200°C, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	40	2328	-	93120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

	8.02-03-20 02								
34	E0115-172-4-	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,4	148,4	0,07	356	-	272	0,65	2
				108	0,02	259	-	105	-	-
		м2								
35	E0115-172-3-	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	74	100,7	0,07	7451	5	4687	0,37	27
				60,3	0,02	4462	1	105	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Замена трубопроводов участка тепловой сети								
36	E0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,098	407633,95	44069,82	39948	4319	11544	414	41
				74250	16353,75	7277	1603	130	85,71	8
		км								
37	E0124-4-2	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,043	509438,67	44459,79	21906	1912	5116	418	18
				75150	16362,75	3231	704	130	85,75	4
		км								
38	E0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,072	654380,5	45189,12	47115	3254	8757	426	31
				77175	16371,75	5557	1179	130	85,8	6
		км								
39	C12021-262	-Опоры скользящие	0,111	107900	-	11977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	C130901-108-	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	3520	-	21120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	C130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	6880	-	41280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	C130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	458	-	3664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6	12	330	-	3960	-	-	-	-

		МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0113-19-1	-Огрунтовка металлических поверхностей антикоррозийным покрытием Рикол	шт 48	6,18 5,81	0,16 0,07	297 279	8 3	254 90	0,03 -	1 -
46	99-1-1прайс	-Антикоррозийное покрытие Рикол	м2 15,36	580 -	- -	8909 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	кг 141	91,37 48,6	8,47 3,15	12883 6853	1194 444	7297 100	0,28 0,02	40 2
48	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изолирующего слоя 40 мм	м 72	107,86 59,63	10,4 3,83	7767 4293	749 276	4569 100	0,35 0,02	25 1
49	С11031-84	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	м 2,86	16100 -	- -	46046 -	- -	- -	- -	- -
40	С11031-70	-Маты в рулонах МТ-25	м3 2,44	1180 -	- -	2879 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0126-17-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м3 141	218,9 179,78	12,4 4,73	30865 25349	1748 667	26016 100	0,99 0,02	140 3
52	Е0126-17-4	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м 72	301,14 249,75	16,64 6,3	21682 17982	1198 454	18436 100	1,4 0,03	101 2
53	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м 1,024	109500 -	- -	112128 -	- -	- -	- -	- -

РАЗДЕЛ 4. Наружный водопровод

54	E0122-8-1К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,107	31478,1	4073,1	3368	436	4026	151,8	16
				27405	1539	2932	165	130	7,51	1
		км								
55	E0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,107	342682,88	6788,5	36667	726	6710	253	27
				45675	2565	4887	274	130	12,52	1
		км								
56	E0113-19-1	-Огрунтовка металлических поверхностей антикоррозийным покрытием Рикол	19,2	6,18	0,16	119	3	102	0,03	1
				5,81	0,07	112	1	90	-	-
		м2								
57	99-1-1прайс	-Антикоррозийное покрытие Рикол	6,14	580	-	3561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
58	E0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изолирующего слоя 40 мм	107	91,37	8,47	9777	906	5537	0,28	30
				48,6	3,15	5200	337	100	0,02	2
		м								
59	C11031-84	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	2,4	16100	-	38640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 1. Теплообменник

60	E0116-14-4	-Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	50,9	412,02	6,65	20982	339	16589	1,4	71
				252	2,5	12833	127	128	0,01	1
		м								
61	прайс	-Труба д40	50,9	254,11	-	12940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	C130801-27	-Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	5	291	-	1455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	2	377	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

64 E0118-22-5 -Установка кранов воздушных	шт 2	62,13	-	124	-	58	0,12	-
	комплект	22,5	-	45	-	128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1166400	22882			818
	Тенге			143594	8575			45
Стоимость монтажных работ -	Тенге			312	-	-		-
Материалы -	Тенге			4	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	308	-		-
Накладные расходы -	Тенге			277	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			625	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге			-	350	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454251	-	-		-
Материалы -	Тенге			135144	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	96555	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212163	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			105531	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15830	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33589	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			593371	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
Сметная заработная плата -	Тенге			-	112385	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11977	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11977	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			719	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12696	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			699860	-	-		-
Материалы -	Тенге			263726	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	55306	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			376840	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			70791	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10619	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46242	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			816894	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
Сметная заработная плата -	Тенге			-	65924	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1423585	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		951
Сметная заработная плата -	Тенге			-	178659	-		-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=1,953	Тенге			2780000				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ТЕХНАДЗОР