Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015
года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » августа 2016 г.

Заказчик **ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района", Павлодарская область, Качирский район,с.Песчаное, Шоссейная, 200 Директор Алипова Назигуль Турдыбековна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании: **Декларации о соответствии от 25 августа 2016 года ТОО «Отдел Жилстроя», в лице Директора Бестиева Сламбека Исрафимовича , г. Павлодар, Крупской, 76**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25 августа 2016 года ИП «Нуртазин» в лице Директора Нуртазина Жаната Абеновича, аттестат № 00371 от 28.02.2012 г,№04335 от 27.12.2012 г.,№ 03997 от 06.11.2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 25 августа 2016 года ТОО Компания «СтройПроект-ПВ», лицензия ГСЛ №13016727 от 16 октября 2013 года в лице директора Макановой Румии Лохмановны
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Отдел Жилстроя»** к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"** *наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)* по адресу:
Павлодарская область, Качирский район,с.Песчаное, Шоссейная, 200
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)_**ТОО Компания «СтройПроект-ПВ»,РП**_____
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ТОО «Эксперт Сертификация» ,12.04.2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2016.года**;
месяц, год
окончание работ **август.2016 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____1_____; фактически, месяц:_____1_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м 3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м 2	м 2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м 2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **20016,09** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **20016,09** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13216,00**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **13216,00** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Алипова Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ **Нуртазин Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Маканова Р.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Бестиев С.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района№

Адрес: с.Песчаное, Шоссейная, 200

Договор № 47 от 15.07.2016г

Акт №1 от 27.07.2016г

приемки выполненных работ за июль 2016г

(локальная смета 7-1-1)

Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Замена ограждения								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-070111-0112	Разборка оград металлических ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	705,7	1469,06	495,61	1036719	349749	496884	1,192	841,1944
		м оград		949,8	184,02	670272	129863	62,1	0,17184	121,26749
		1.2 Монтажные работы								
2	11-070111-0112	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных решеток, высотой до 2,2 м	277,8	2073,96	619,51	576146	172099	244498	1,49	413,922
		м оград		1187,25	230,02	329817	63900	62,1	0,2148	59,67144
3	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	3,998	110		440				
		м3								
4	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	238	1923,89		457886				

		м							
5	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,11224	273921,05		30745			
		т							
6	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	4,0461	304392,04		1231601			
		т							

Раздел 2 Устройство брусчатки

2.1 Брусчатка сеч.1-1

14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	86,4	4286,96	616,78	370393	53290	120278	2,99	258,336
		м3 подстилающего слоя		2044,14	241,75	176614	20887	60,9	0,3	25,92
15	11-110101-2501	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	864	806,25	87,94	696598	75979	386345	0,948	819,072
		м2 покрытия		711,45	22,81	614689	19704	60,9	0,0283	24,4512
16	21-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	864	2524,87		2181488			
		м2							
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон кл.В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86	120	2193,08	17,62	263169	2114	36246	0,698	83,76
		м бортового камня		494	6,92	59280	830	60,3	0,0065	0,78
		Всего прямые затраты				6845185				2416
										232
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 850 672				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				653 231				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				235 184				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 341 282				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 284 251				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 129 436				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				292 660				
		Итого, тенге				8 422 096				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				673 768				
		Итого по смете на подряд, тенге				9 095 864				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	109150
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	9205014
Понижающий коэффициент	0,68948883
Итого по акту с учетом снижения	6346754
НДС (12 %)	761611
Всего по акту с учетом НДС	7108365

Заказчик:
ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2
Качирского района"

Руководитель_____Алипова Н.Т.

Технадзор:
ИП "Нуртазин"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик

ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор_____Бестиев С.И

Заказчик: ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"
Адрес: с.Песчаное, Шоссейная, 200

Договор № 47 от 15.07.2016г

Акт №2 от 10.08.2016г
приемки выполненных работ за август 2016г

(локальная смета 7-1-1)

Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Замена ограждения								
		1.2 Монтажные работы								
2	11-070111-0112	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных решеток, высотой до 2,2 м / *м оград*	316	2073,97	619,51	655373	195765	278119	1,49	470,84
				1187,25	230,02	375170	72687	62,1	0,2148	67,8768
3	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 / *м3*	4,548	110		500				
6	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения / *т*	6,0691	304392,04		1847386				
		Раздел 2 Устройство брусчатки								
		2.1 Брусчатка сеч.1-1								
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками / *м3 подстилающего слоя*	35	4286,97	616,8	150044	21588	48724	2,99	104,65
				2044,14	241,74	71545	8461	60,9	0,3	10,5
15	11-110101-2501	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком / *м2 покрытия*	350	806,25	87,94	282187	30779	156506	0,948	331,8
				711,45	22,81	249006	7982	60,9	0,0283	9,905

Раздел 3 Добавить

3.0 Подраздел без наименования

19	21-050206-0306	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	395 м	1526,77	603074	
		Всего прямые затраты			3538564	907
		в том числе				88,2818
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			695 721	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			248 132	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			89 130	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 594 711	
		Накладные расходы I уровня, тенге			483 349	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 021 913	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			144 789	
		Итого, тенге			4 166 702	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			333 336	
		Итого по смете на подряд, тенге			**4 500 038**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			54000	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)			**4554038**	
		Понижающий коэффициент			0,68948883	
		Итого по акту с учетом снижения			**3139958**	
		НДС (12 %)			376795	
		Всего по акту с учетом НДС			**3516753**	

Заказчик

"Песчан-казгородская общеобразовательная школа № 2 Актюбинского района"

Руководитель _____ Алипова Н.Т.

Технадзор

ИП "Нуртазин"

_____ Нуртазин К.А.

Подрядчик

ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"
Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"
Адрес: с.Песчаное, Шоссейная, 200
Договор № 47 от 15.07.2016г

Акт №3 от 29.08.2016г
приемки выполненных работ за август 2016г

(локальная смета 7-1-1)
Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатеи на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Замена ограждения									
	1.2 Монтажные работы									
2	11-070111-0112	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных решеток, высотой до 2,2 м	100,7	2073,96	619,5	208848	62384	88628	1,49	150,043
		м оград		1187,25	230,02	119556	23163	62,1	0,2148	21,63036
3	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	1,45	110		160				
		м3								
5	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,16836	273921,05		46117				
		т								
7	11-070111-0208	Устройство калиток с установкой столбов металлических	3	6626,33	67,33	19879	202	12191	7,85	23,55
		шт.		6519,67	24,33	19559	73	62,1	0,0302	0,0906
8	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,08247	304392,04		25103				
		т								

9	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	17418,5	2801,5	34837	5603	19433	17,8	35,6
		шт.		14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
10	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,15469	269891,05		41749				
		т								
11	21-130211-0501	Петля накладная	14	102		1428				
		шт.								
12	11-130301-0406	Огрунтовка металличкских поверхностей столбов грунтовкой ГФ-021 в один слой	166,6	56,12	1,04	9350	174	2388	0,0295	4,9147
		м2		26,29	0,16	4380	26	54,2	0,0002	0,03332
13	11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2964	41	0,81	121515	2395	26269	0,0213	63,1332
		м2		16,19	0,16	47988	478	54,2	0,0002	0,5928
	Раздел 2 Устройство брусчатки									
	2.1 Брусчатка сеч.1-1									
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	16,6	4286,99	616,81	71164	10239	23109	2,99	49,634
		м3 подстилающего слоя		2044,16	241,75	33933	4013	60,9	0,3	4,98
15	11-110101-2501	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	166	806,25	87,94	133837	14598	74229	0,948	157,368
		м2 покрытия		711,45	22,81	118100	3786	60,9	0,0283	4,6978
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон кл.В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86	79	2193,08	17,62	173253	1392	23862	0,698	55,142
		м бортового камня		494	6,91	39026	546	60,3	0,0065	0,5135
18	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	199	795,65		158334				
		шт.								
	Раздел 3 Добавить									
19	21-050206-0306	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	200	1526,77		305354				
		м								
20	21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	309,5	1894,42		586289				
		м2								

Всего прямые затраты	**1937217**	**539**
		34,61718
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 658	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 987	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 262	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 428 572	
Накладные расходы I уровня, тенге	270 109	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 207 326	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	79 464	
Итого, тенге	2 286 790	
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 943	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 469 733**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29637	
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)	2499370	
Понижающий коэффициент	0,68948883	
Итого по акту с учетом снижения	**1723288**	
НДС (12 %)	206795	
Всего по акту с учетом НДС	**1930082**	

Заказчик:
ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"

Руководитель _____ Алипова Н.Т.

Технадзор:
ИП "Нуртазин"

_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Заказчик: ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатки на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"

Адрес: с.Песчаное, Шоссейная, 200

Договор № 47 от 15.07.2016г

Акт №4 от 30.08.2016г

приемки выполненных работ за август 2016г

(локальная смета 7-1-1)

Капитальный ремонт по замене ограждения и устройству брусчатеи на территории ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа №2 Качирского района"

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Замена ограждения								
		1.2 Монтажные работы								
4	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	-238	1923,89		-457886				
		Раздел 2 Устройство брусчатки								
		2.1 Брусчатка сеч.1-1								
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2	4287 / 2044	617 / 242	8574 / 4088	1234 / 484	2784 / 60,9	2,99 / 0,3	5,98 / 0,6
15	11-110101-2501	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	20	806,3 / 711,45	87,95 / 22,8	16126 / 14229	1759 / 456	8943 / 60,9	0,948 / 0,0283	18,96 / 0,566

16	21-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *м2*	-864	2524,87		-2181488				
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон кл.В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)-0,86 *м бортового камня*	-50	2193,1 494	17,62 6,92	-109655 -24700	-881 -346	-15103 60,3	0,698 0,0065	-34,9 -0,325
18	21-040508-0113	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 *шт.*	-50	795,65		-39783				
	Раздел 4 Добавить									
	4.1 Замена ограждения									
25	11-070111-0112	Разборка оград металлических ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; *м оград*	9,8	1469,08 949,8	495,61 183,98	14397 9308	4857 1803	6900 62,1	1,192 0,17184	11,6816 1,68403
26	11-070111-0112	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных решеток, высотой до 2,2 м *м оград*	18	2074 1187,22	619,56 230	37332 21370	11152 4140	15842 62,1	1,49 0,2148	26,82 3,8664
27	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения *т*	0,26217	304392,04		79802				
	4.2 Устройство брусчатки									
29	21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *м2*	1130,5	1894,42		2141676				
30	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	84	1790,79 1078,33	712,45 316,89	150426 90580	59846 26619	70671 60,3	1,55 0,3886	130,2 32,6424
31	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *м3 конструкции*	210	221,24 76,4	144,84 32,23	46460 16043	30417 6769	13756 60,3	0,117 0,0342	24,57 7,182
32	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	1400	4,08 –	4,08 1,07	5707 –	5707 1498	885 59,1	– 0,00099	– 1,386
33	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	81,165	6269,36 2215,06	1049,65 443,2	508853 179785	85195 35972	131396 60,9	3,24 0,55	262,9746 44,64075
34	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	9,4	19437,45 2502,23	4,79 –	182712 23521	45 –	14324 60,9	3,66 –	34,404 –

35	11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	28	1399,54	121,71	39187	3408	15619	1,18	33,04
		м2 покрытия		885,57	30,39	24796	851	60,9	0,0377	1,0556
36	21-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	28	1687,9		47261				
		м2								
		Всего прямые затраты				**489701**				**514**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				359 020				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				202 739				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 246				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-72 058				
		Накладные расходы I уровня, тенге				266 017				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				755 718				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				27 206				
		Итого, тенге				782 924				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 634				
		Итого по смете на подряд, тенге				**845 558**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				10147				
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)				**855705**				
		Понижающий коэффициент				0,68948883				
		Итого по акту с учетом снижения				**590000**				
		НДС (12 %)				70800				
		Всего по акту с учетом НДС				**660800**				

Заказчик
ГУ "Песчанская средняя общеобразовательная школа № 2 Качирского района"

Руководитель _____ Алипова Н.Т.

Технадзор:
ИП "Нуртазин"

_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик

ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.