ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-080240020957-20180716-57954892		1.1. Номер учетной системы: 00000000138	
2. Дата выписки: 16.07.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 16.07.2018	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 080240020957	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б	
9. Свидетельство плательщика НДС	
9.1. серия: 45001	9.2. Номер: 0005929
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ949650000038009123
14. БИК: IRTYKZKA	15. Наименование банка: Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 080740016808	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)	
17. Получатель: Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 78	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☐ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН: 080240020957 25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС" 25.3 Адрес отправки: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН: 080740016808 26.2 Наименование: Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза 26.3 Адрес доставки: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78 26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер: №ВР 2-18 27.4. Дата: 09.04.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер: 138 32.2 Дата: 16.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты: KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного водоснабж. по Механическому проезду от ул.50 лет Экиб. до ул Ломносова 2 мкр			Одна услуга	1	12246000.00	12246000.00			12246000.00	12%	1469520.00	13715520.00			1	
				Всего по счету:				12246000.00		0.00	12246000.00		1469520.00	13715520.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	QLk/gfiHpTp98yNp5eidpZrtHGrfyrBdlxVttq7pWpMNu/sxKR3T3NJpIY/gKxsjXo7DaVJBodXUWeNKz/og3A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт сетей холодного водоснабжения по Механическому проезду от ул.50 лет Экибастузу до ул.Ломоносова (2 микрорайон)

Договор № ВР 2-18 от 09.04.2018 года

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Ремонт сетей холодного водоснабжения по Механическому проезду от ул.50 лет Экибастузу до ул.Ломоносова (2 микрорайон)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	85,2	3279,73	1435,92	279433	122340	–	223954	543658
					1843,81	590,05	157093	50272	–	40271	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	213	441,06	318,51	93946	67843	–	42470	147329
					122,55	62,07	26103	13221	–	10913	
3	4131-0104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	340,8	230		78384		–	–	84655
					–		–		–	6271	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1486,58	332,28	318,66	493962	473710	168	99870	641339
					13,51	79,8	20084	118625	–	47507	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2378,5	165		392453		–	–	423849
					–		–		–	31396	

6	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	324,4	270,59	262	87780	84993	–	10650	106304
					8,59	37	2787	12004	–	7874	
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(доработка вручную при пересечении коммуникаций)	м3 грунта	81,1	5125,65	–	415690	–	–	299297	772186
					5125,65	–	415690	–	–	57199	
8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (к-1,1 мокрый грунт) ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	810,89	364,15	350,52	295282	284236	91	59136	382771
					13,51	87,78	10955	71178	–	28353	
9	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (мокрый грунт)	т	1516,38	165		250203		–	–	270219
					–		–		–	20016	
10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	85,2	1416,9	1416,9	120720	120720	–	55202	189996
					–	899,87	–	76669	–	14074	
11	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	31	3336,35	1684,16	103427	52209	–	65268	182191
					1652,19	474,48	51218	14709	–	13496	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство	м3 основания	42,6	1376,15	205,02	58624	8734	–	51599	119041
					1171,13	52,35	49890	2230	–	8818	
13	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	17190142,86	849714,29	120331	5948	108594	7502	138060
					827000	255571,43	5789	1789	–	10227	
14	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,419	24143498,81	295429,59	10116126	123785	9812929	211513	11153850

				428190,93	81711,22	179412	34237	–	826211	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00364	1198626,37	620604,4	4363	2259	68	2622	7544
					559340,66	168131,87	2036	612	–	559	
16	2302-0101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	12	75		900		900	–	972
					–		–		–	72	
17	2302-0101-2304	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	12	118		1416		1416	–	1529
					–		–		–	113	
18	2302-0101-2305	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	162		324		324	–	350
					–		–		–	26	
19	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка труб лаком БТ-577 за два разаК=2,000;	м2	14,28	76,26	3,71	1089	53	492	381	1588
					38,1	0,56	544	8	–	118	
20	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	5,55	46042,16	11319,1	255534	62821	82846	132041	418581
					19795,86	4235,68	109867	23508	–	31006	
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15381		138429		138429	–	149503
					–		–		–	11074	
22	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14857		44571		44571	–	48137
					–		–		–	3566	

23 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14591		43773		43773	–	47275
				–		–		–	3502	
24 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20905		62715		62715	–	67732
				–		–		–	5017	
25 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	521272		31276		31276	–	33778
				–		–		–	2502	
26 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1375,77	34	17885	442	2272	15211	35744
				1167	14,92	15171	194	–	2648	
27 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	793		4758		4758	–	5139
				–		–		–	381	
28 2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1721		10326		10326	–	11152
				–		–		–	826	
29 2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2279		2279		2279	–	2461
				–		–		–	182	
30 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2289	102	2289	102	330	1883	4506
				1857	45	1857	45	–	334	
31 2304-0101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14503		14503		14503	–	15663
				–		–		–	1160	
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1673,17	1104,17	20078	13250	–	10129	32624
				569	283,58	6828	3403	–	2417	
33 2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	13912		166944		166944	–	180300

					–		–		–	13356	
34	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	3400	80,5	6800	161	4493	2125	9639
					1073	–	2146	–	–	714	
35	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	26	17766,15	445,73	461920	11589	336405	113557	621515
					4381,77	29,92	113926	778	–	46038	
36	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	39937,5	21289,5	79875	42579	17656	30894	119631
					9820	5783	19640	11566	–	8862	
37	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,426	140739,44	–	59955	–	21511	38060	105856
					90244,13	–	38444	–	–	7841	
38	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2611,34	253,94	243,54	663119	635968	235	134044	860936
					10,31	60,99	26916	159256	–	63773	
39	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4178,144	165		689394		–	–	744546
					–		–		–	55152	
40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	313,36	971,14	–	304316	–	–	71213	405571
					971,15	–	304318	–	–	30042	
41	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2297,98	42,22	42,22	97026	97026	–	23851	130547
					–	14,42	–	33126	–	9670	
42	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	1070	1,83	1,83	1962	1962	–	482	2640
					–	0,63	–	670	–	196	
43	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (щебень)	т	340,8	165		56232		–	–	60731

Итого по смете	**19 281 638**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 560 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 212 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	628 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 910 304
- перевозка грузов, тенге	1 466 666
Накладные расходы, тенге	1 702 954
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 428 272
Временные здания и сооружения (1,3%)	250 661
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	709 022
Непредвиденные работы и затраты (0%)	
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г.	**20 241 322**
Понижающий коэффициент	**0,6050**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**12 246 000**
НДС (12%)	1 469 520
Всего по акту с учетом НДС	**13 715 520**

Заказчик
ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор _____ А.Е.Кутанбаев