Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 марта 2019 года

Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2018 года к Договору №173 от 16.11.2018 года	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Наименование	код	Наименование	код
	бюджет финансировния		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент	20 000 000	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000
Всего к оплате	20 000 000	17 857 142,86							2 142 857,14	**20 000 000**

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Н.Жаманқоз

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№173 от 16.11.2018 года (доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г.)**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.03.2019	01.03.2019	20.03.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	6000	119,64	115,22	717825	691301	--	160871	948992
		НР - 72%; СП - 8%			4,42	32,82	26524	196908		70296	
2	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	300	1365,00	--	409500	--	--	294840	760687
		НР - 72%; СП - 8%			1365,00	--	409500	--		56347	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7	135,12	63,84	946	447	--	508	1570
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	499	207		116	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/**	м3 грунта	300	665,52	--	199656	--	--	143752	370881
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	199656	--		27473	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/**	м3 грунта	300	665,52	--	199656	--	--	143752	370881
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	199656	--		27473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6000	26,57	26,57	159414	159414	--	40150	215529
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	55764		15965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1686996				
		Накладные расходы -		Тенге			783874				
		Сметная прибыль -		Тенге			197670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2668540				
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБЫ									
7	Е11-221401-0206 1122-1401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85, Кмр=1	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85, к расходу материалов - 1	м продавливания	23	9191,03	6346,41	211394	145967	1902	142150	381827
		НР - 99%; СП - 8%			2761,98	3480,89	63525	80060		28283	
8	С123-010201-0254 2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	27808,00	--	639584	--	639584	--	690751
		СП - 8%			--	--	--	--		51167	
9	Е11-221401-0203 1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85, Кмр=1	Трубы диаметром 219 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85, к расходу материалов - 1	м продавливания	23	7167,83	5047,96	164860	116103	659	111318	298272
		НР - 99%; СП - 8%			2091,21	2797,58	48098	64344		22094	
10	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	7933,00	--	182459	--	182459	--	197056
		СП - 8%			--	--	--	--		14597	
11	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1111,54	7,12	25565	164	3543	21683	51028
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	21858	44		3780	
12	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	73,03	1,22	1680	28	10	1609	3552
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	1642	--		263	
13	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,3751	406355,58	132580,26	558780	182311	18818	404255	1040078
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	357651	50687		77043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1584,612	2955,00	--	4682528	--	4682528	--	5057131
		СП - 8%			--	--	--	--		374602	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100-90-75 мм. Укладка	км трубопровода	3	306773,03	93610,71	920319	280832	15583	694155	1743632
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	623904	77263		129158	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2524,69	1373,00	--	3466399	--	3466399	--	3743711
		СП - 8%			--	--	--	--		277312	
17	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1476	924,00	--	1363824	--	1363824	--	1472930
		СП - 8%			--	--	--	--		109106	
18	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	322,54	455,00	--	146756	--	146756	--	158496
		СП - 8%			--	--	--	--		11740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**12364148**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1373561**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**260358**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1609**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**838787**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**14838464**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**17 507 003**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**			**17 857 143**				
		Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			**2 142 857**				
		ВСЕГО		**Тенге**			**20 000 000**				

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент

_____ Н.Жаманкөз

Директор КГП "Управление водопровода и канализации"

_____ Б.Байболов

Зам.директора ТОО "Водные ресурсы и маркетинг"

_____ Б.Дильдабеков

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Салметов