Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад города Шымкент**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24 декабря 2019 года

Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2018 года к Договору №177 от 27.11.2018 года	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Наименование	код	Наименование	код
	бюджет финансирования		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад города Шымкент	27 666 000	2 504 954,46							300 594,54	2 805 549
Всего к оплате	27 666 000	2 504 954,46							300 594,54	**2 805 549**

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Н.Жаманкөз

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№177 от 27.11.2018 года (доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г.)**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.12.2019	26.09.2019	24.12.2019

Акт приемки выполненных работ №4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Установка насоса											
1	Ц13-070403-0413 1307-0403-0413 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-65-70, масса 1,67 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	126242,27	51698,70	126242	51699	12611	48470	188689
		НР - 61%; СП - 8%			61932,00	17527,20	61932	17527		13977	
2	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22874,79	6477,60	22875	6478	1759	12114	37788
		НР - 72%; СП - 8%			14638,00	2187,20	14638	2187		2799	
3	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	220	413,59	199,00	90989	43780	10051	35535	136647
		НР - 72%; СП - 8%			168,90	55,44	37158	12197		10122	
4	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4019,62	112,70	8039	225	2874	3596	12566
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	4940	55		931	
5	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2646,37	175,21	13232	876	2368	10278	25391
		НР - 99%; СП - 8%			1997,55	78,82	9988	394		1881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 150 м.Промывка**	сутки	2	121741,20	68989,20	243482	137978	--	120515	393117
		НР - 85%; СП - 8%			52752,00	18139,20	105504	36278		29120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			504860				
		Накладные расходы -		Тенге			99716				
		Сметная прибыль -		Тенге			27829				
		Накладные расходы -		Тенге			130793				
		Сметная прибыль -		Тенге			31001				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			794610				
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводная башня									
7	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/отмостка/**	м2 покрытия	40,6944	976,10	2,66	39722	108	33332	6823	50269
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	6282	36		3724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			39722				
		Накладные расходы -		Тенге			6823				
		Сметная прибыль -		Тенге			3724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			50269				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы,фасонные части, арматура									
8	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2575,24	291,51	20602	2332	254	11703	34889
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	146,16	18016	1169		2584	
9	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2486,10	214,88	19889	1719	154	11528	33931
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	110,39	18016	883		2513	
10	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	6	1211,45	76,47	7269	459	54	4269	12460
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	40,26	6756	242		923	
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3435,24	218,00	6870	436	1052	5350	13198
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	38,60	5382	77		978	
12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	939,47	70,92	939	71	61	799	1877
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	807	--		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	1	718,58	53,19	719	53	47	613	1438
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	619	--		106	
14	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18148,92	111,52	36298	223	34048	2052	41418
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	2027	68		3068	
15	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	635250,46	17634,42	3812	106	2935	766	4943
		НР - 99%; СП - 8%			128528,00	347,46	771	2		366	
16	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	**Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	153881,96	5277,47	308	11	220	77	415
		НР - 99%; СП - 8%			38558,40	100,86	77	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			96705				
		Накладные расходы -		Тенге			27500				
		Сметная прибыль -		Тенге			6021				
		Накладные расходы -		Тенге			2254				
		Сметная прибыль -		Тенге			642				
		Накладные расходы -		Тенге			7402				
		Сметная прибыль -		Тенге			4046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			144570				
		РАЗДЕЛ 4. Контроль управления воды									
17	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа**	шт.	1	5392,99	1594,12	5393	1594	1169	2424	8442
		НР - 75%; СП - 8%			2630,25	601,48	2630	601		625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5393				
		Накладные расходы -		Тенге			2424				
		Сметная прибыль -		Тенге			625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			8442				
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
18	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	м оград	160	4767,35	1775,50	762777	284081	84552	587174	1457947
		НР - 118%; СП - 8%			2463,40	646,63	394144	103461		107996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			762777	284081	84552	587174	1457947
		Накладные расходы -		Тенге			587174				
		Сметная прибыль -		Тенге			107996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1457947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2 455 838**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		**Тенге**			**2 504 955**				
		Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			**300 595**				
		ВСЕГО		**Тенге**			**2 805 549**				

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент

_____Н.Жаманкөз

Директор КГП "Управление водопровода и канализации"

_____Б.Ділдәбеков

Зам.директора ТОО "Водные ресурсы и маркетинг"

_____К.М. Сариев

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____С.Салметов