Форма №3

Заказчик:

КГКП я/с №114 «Бахыт»
г. Караганда, ул. Ермекова 81
БИН 990140003160
ИИК KZ51998HTB0000003409
АО «Цеснабанк» в г. Караганда
БИК TSESKZKA
Кбе 16

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №1
выполненных работ от 13 августа 2013 г. за период с 20 июля 2013 г. по 13 августа 2013 г.

Объект: Капитальный ремонт здания я/с №114 «Бахыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганды, находящегося по адресу г. Караганда, ул. Ермекова, 81.

Договор №148 от «17» июля 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	67 984 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 893 883,00
7	Сумма выполненных работ с 20.07.2013 г. по 13.08.2013 г. без НДС	13 298 110,00
8	НДС 12%	1 595 773,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса 30%	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	13 298 110,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	1 595 773,00

Всего: 14 893 883,00 (Четырнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят три тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГКП я/с №114 «Бахыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганда Мухтарова Б.Ж.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП я/с "Бакыт"

г.Караганда, ул.Ермекова81, ИИК KZ 51998HTB0000003409 АО "Цеснабанк" в г.Караганда БИК TSESKZKA , БИН 990140003160, Кбе 16

Подрядчик: ТОО "Нур-Құрылыс"

г.Караганда, ул.Кирпичная,5аБИН 06014001806, ИИК KZ 44319G010000319526 АО "БТА Банк"

Договор №148 от 17.07.2013г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Акт

приемки выполненных работ за август 2013г.

Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля										
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	720	24,15 21,51	2,64 0,45	17388 15487	1901 324	16918 107	0,1516 0,0046	109 3
2	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	720	29,02 27	2,02 0,32	20894 19440	1454 230	21047 107	0,1741 0,0028	125 2
3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	720	48,37 44,01	4,36 0,68	34826 31687	3139 490	34429 107	0,2875 0,005	207 4
4	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных *окно*	6	499,86	44,86	2999	269	2967	3,093	19

5	E58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок		455	7,09	2730	43	107	0,061	–
		м2	720	222,05	3,72	159876	2678	33543	0,2921	210
				42,95	0,59	30924	425	107	0,0075	5
6	E58-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	720	157	0,4	113040	288	5239	0,0452	33
		м2 слоя								
				6,73	0,07	4846	50	107	0,0006	–
7	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	35	393,87	0,16	13785	6	2327	0,3504	12
		м труб								
				62,12	0,02	2174	1	107	0,0002	–
8	E10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,992	42
		слуховое окно								
				1107,45	39,38	6645	236	108	0,1875	1
9	6-5-80	Створки оконные спаренные , площадь 0,6 м2	3,6	3980		14328				
		м2								
10	E58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	6	4581,79	1,01	27491	6	318	0,316	2
		шт								
				49,28	0,23	296	1	107	0,002	–
11	E58-18-2	Устройство желобов из листовой стали	33	418,28	0,74	13803	24	1187	0,2151	7
		м								
				33,48	0,11	1105	4	107	0,0012	–
12	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	720	1024,68	42,81	737770	30823	40421	0,36455	262
		м2								
				58,74	10,57	42293	7610	81	0,03775	27
13	E58-18-4	Устройство коньков, ендовы из листовой стали	156	253,64	0,56	39568	87	6835	0,2612	41
		м								
				40,86	0,09	6374	14	107	0,0009	–
14	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	720	21,42	1,14	15422	821	4519	0,03335	24
		м2 обработанной поверхности								
				5,38	0,43	3874	310	108	0,0021	2
		Раздел 2 Проемы								
15	E46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	230	270,9	23,78	62307	5469	53013	1,6539	380
		м2								
				247,12	8,98	56838	2065	90	0,0439	10

16	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	230	7335,37	23,44	1687135	5391	45415	1,04788	241
		м2 проемов		175,1	7,73	40273	1778	108	0,03775	9
17	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100	14,39	1,29	1439	129	1426	0,091	9
		м		13,1	0,23	1310	23	107	0,0012	–
18	E58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100	253,64	0,56	25364	56	4382	0,2612	26
		м		40,86	0,09	4086	9	107	0,0009	–
19	E56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	100	1301,27	0,47	130127	47	2719	0,1576	16
		м		25,09	0,09	2509	9	108	0,0008	–
20	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	194,4	158,38	23,78	30789	4623	25121	0,9115	177
		м2		134,6	8,98	26166	1746	90	0,0439	9
		Раздел 3 Сантехнические работы								
21	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	240	51,07	0,69	12257	166	13935	0,332	80
		м		50,38	0,11	12091	26	115	0,001	–
22	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	188	118,01	1,59	22186	299	25224	0,688	129
		м		116,42	0,25	21887	47	115	0,0022	–
23	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	270	145,63	3,27	39320	883	44364	0,853	230
		м		142,36	0,52	38437	140	115	0,0044	1
24	E65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	309,45	7,95	619	16	697	1,91	4
		шт		301,5	1,26	603	3	115	0,0108	–
25	E65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	36	101,59	3,33	3657	120	4089	0,608	22
		комплект								

26	E65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	30	98,26 244,84	0,54 6,45	3537 7345	19 194	115 8260	0,0045 1,43	– 43
27	E65-4-4	Демонтаж ванн чугунных *комплект*	4	238,39 477,11	1,04 22,41	7152 1908	31 90	115 2108	0,0088 2,61	– 10
28	E65-12-5	Демонтаж поддонов душевых ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *комплект*	11	454,7 218,61	3,56 0,81	1819 2405	14 9	115 2758	0,0305 1,256	– 14
29	E65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе *м*	1588	217,8 67,96	0,18 0,5	2396 107920	2 794	115 123359	0,0016 0,4357	– 692
30	E65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе *м*	424	67,46 100,07	0,09 1	107126 42430	143 424	115 48385	0,0007 0,6404	1 272
31	E65-20-3	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 1,75 м3 *прибор*	2	99,07 852,04	0,16 41,07	42006 1704	68 82	115 1880	0,0014 5,3887	1 11
32	E65-32-2	Демонтаж манометров *шт*	4	810,97 3,65	6,48 –	1622 15	13 –	115 17	0,0558 0,0231	– –
33	E65-32-3	Демонтаж термометров *шт*	4	3,65 6,95	– –	15 28	– –	115 32	– 0,0441	– –
34	E16-16-6	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 159 мм *шт*	2	6,95 26110,2	– 264,83	28 52220	– 530	115 3660	– 8,7975	– 18
35	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	80	1492,99 352,3	98,44 4,95	2986 28184	197 396	115 5694	0,4875 0,34155	1 27
				60,03	1,86	4802	149	115	0,00913	1

36 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	480	431,3	4,95	207024	2376	34163	0,34155	164
	м трубопровода		60,03	1,86	28814	893	115	0,00913	4
37 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	84	618,12	9,94	51922	835	7633	0,4278	36
	м трубопровода		75,3	3,71	6325	312	115	0,01813	2
38 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	240	352,3	4,95	84552	1188	17081	0,34155	82
	м трубопровода		60,03	1,86	14407	446	115	0,00913	2
39 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	60	618,12	9,94	37087	596	5452	0,4278	26
	м трубопровода		75,3	3,71	4518	223	115	0,01813	1
Раздел 4 Электромонтажные работы									
40 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1584	3,69	–	5845	–	5670	0,0254	40
	м		3,69	–	5845	–	97	–	–
41 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	163	8,42	–	1372	–	1331	0,0584	10
	шт		8,42	–	1372	–	97	–	–
42 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	68	9,32	0,23	634	16	602	0,0632	4
	шт		9,09	0,05	618	3	97	0,0003	–
43 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	196	29,35	2,8	5753	549	5133	0,1789	35
	шт		26,55	0,45	5204	88	97	0,0038	1
44 Е67-7-4	Демонтаж бактерицидных ламп	5	14,95	0,19	75	1	72	0,1081	1
	шт		14,76	0,02	74	–	97	0,0003	–
45 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	584	24,84	–	14507	–	14072	0,1492	87
	м провода		24,84	–	14507	–	97	–	–

46	16-7-160	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,584	19900		11622			
		1000м							
47	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	530	113,54	73,85	60176	39141	32336	0,2624	139
		м борозды								
				39,69	28,1	21036	14893	90	0,154	82
48	Е69-9-4	Заделка борозд	530	55,29	0,77	29304	408	22314	0,238	126
		м борозды								
				46,67	0,11	24735	58	90	0,0007	–
49	Е67-13-6	Затягивание последующего провода сечением 6 мм2 в трубы	40	6,12	–	245	–	238	0,0366	1
		м								
				6,12	–	245	–	97	–	–
50	99-1-1	Гофорорукав д.16мм	40	5,88		235				
		м								
51	Е21-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	2	245,79	19,38	492	39	454	1,3225	3
		шт								
				226,41	7,68	453	15	97	0,0375	–
52	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	5894,94	38,75	11790	78	909	2,645	5
		шт								
				452,81	15,36	906	31	97	0,075	–
53	Ц8-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	6	1494,1	38,1	8965	229	2032	2	12
		шт								
				387	6,8	2322	41	86	0,039	–
54	99-1-1	Автомат ВА63 1п 63А	6	333,06		1998				
		шт								
		Раздел 5 Общестроительные работы 1								
55	Е62-36-1	Очистка вручную потолокв от старой краски	548,9	25,7	–	14107	–	13402	0,178	98
		м2								
				25,7	–	14107	–	95	–	–
56	Е53-1-6	Разборка деревянных стен	6	262,63	41,66	1576	250	1475	1,5889	10
		м2 стен								

			220,97	6,66	1326	40	108	0,0633	–
57	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	548,9	132,11	1,78	72515	977	43129	0,5175	284
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	45026	373	95	0,00325	2
58	Е54-4-2	Снятие потолочки	51	21,98	0,69	1121	35	1179	0,1479	8
		м2 подшивки		21,29	0,11	1086	6	108	0,0009	–
59	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	316,8	32,87	–	10413	–	9372	0,2282	72
		м2		32,87	–	10413	–	90	–	–
60	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	316,8	258,1	2,45	81766	776	37860	0,70265	223
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	39676	177	95	0,03275	10
61	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,5	116,63	10,56	8222	744	8432	0,6987	49
		м2		106,07	1,67	7478	118	111	0,0144	1
62	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	149,3	133,16	23,58	19881	3520	16132	0,743	111
		м2		109,58	4,16	16360	621	95	0,0234	3
63	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	99,6	20,76	0,19	2068	19	2277	0,1428	14
		м		20,57	0,02	2049	2	111	0,0003	–
64	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	316,8	5,64	0,19	1787	60	1924	0,0377	12
		м		5,45	0,02	1727	6	111	0,0003	–
65	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	478,4	17,38	0,93	8315	445	8810	0,1139	54
		м2		16,45	0,14	7870	67	111	0,0013	1
66	Е57-2-10	Разборка покрытия полов из плит древесностружечных в один слой	478,4	24,46	1,15	11702	550	12474	0,1617	77
		м2		23,31	0,18	11152	86	111	0,0015	1

Раздел 6 Общестроительные работы 2

67	E62-36-1	Очистка вручную потолков от старой краски	1000	25,7	–	25700	–	24415	0,178	178
		м2		25,7	–	25700	–	95	–	–
68	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	500	132,11	1,78	66055	890	39287	0,5175	259
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	41015	340	95	0,00325	2
69	E54-4-2	Снятие потолочки	171	21,98	0,69	3759	118	3953	0,1479	25
		м2 подшивки		21,29	0,11	3641	19	108	0,0009	–
70	E63-8-3	Разборка облицовки стен из плит известковых	30	841,16	86,64	25235	2599	21940	4,791	144
		м2		754,52	15,3	22636	459	95	0,086	3
71	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	36	51,33	4,89	1848	176	1889	0,336	12
		м2		46,44	0,83	1672	30	111	0,0086	–
72	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	340,21	32,87	–	11183	–	10065	0,2282	78
		м2		32,87	–	11183	–	90	–	–
73	E15-61-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	300,44	258,1	2,45	77544	736	35905	0,70265	211
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	37627	168	95	0,03275	10
		Всего прямые затраты				**4468420**	**119177**			**6184**
						978689	**35735**			**202**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3370558				
		Накладные расходы, тенге				1037131				
		- заработная плата, тенге				155570				
		- трудоемкость, чел-ч				519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				330333				
		Всего				**5835884**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5835884**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13037365**
- материалы, тенге	7529827
- сметная заработная плата, тенге	2613767
Налог (2 %)	260747
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13298110**
НДС (12 %)	1595773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14893883**

Принял: Директор КГКП я/с №114 "Бахыт" Мухтарова Б.Ж.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор: ТОО "Нурай-Сервис" Дюсенбеков Т.Т.