Приложение № 1 Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Максер"
Договор № № 02-45-с от 26.11.2016 г.
Наименование объекта: "Строительство полигона для твердых бытовых отходов в с.Сурат Меркенского района Жамбылской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь	Всего за отчетн месяц	СМР	Прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1	Строительство полигона для твердых бытовых отходов в с.Сурат Меркенского района Жамбылской области	9 407 053,00	8 470 353,00	8 470 353,00			8 470 353	8 470 353,00		
2	В том числе НДС 12%	1 007 899	907 538				907 537,8			
3	Удержание 5% стоимости выполненных работ	470 353	470 353				470 353,0			
4	в том числе ндс 12%	50 395	50 395				50 395,0			
5	Всего к оплате без НДС	7 979 197	7 142 857				7 142 857,1			
6	Оплата суммы НДС	957 504	857 143				857 143			
7	**Всего к оплате**	**8 936 700,35**	**8 000 000**				**8 000 000**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Аккозиев Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Максер"
Амаибеков С.С.

Заказчик КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик Строительство полигона для твердых бытовых отходов в с.Сурат Мерченского района Жамбылской области
Договор № № 02-45-с от 26.11.2016 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство полигона для твердых бытовых отходов в с.Сурат Мерченского района Жамбылской области"

апрель 2017 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнено										
							С начала строительства						за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс. тенге	объем	%	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс. тенге	объем %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели	Прочих затрат	Всего: тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	02-01	Полигон ТБО	2907,18			2907,18	90%	2616,46			2616,4620	79%	2305,25			2305,25
	02-02	Дезбарьер	71,17			71,17	0%	0			0		0			0
	02-03	Площадки и проезды	434,98			434,98	45%	196,124			196,123782	45%	52			196
		Итого по главе 1	3413,33			3413,330		2812,586			2812,586		2357,45			2501,38
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
	03-01-	Контрольно-пропускной пункт	871,91	2,13		874,04	0%	0			0		0			0
		Итого по главе 3	871,91			874,04	0%	0			0					0
											0		0			0
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйство															
	04-01	Однофазная трансформаторная подстанция 6/23кВ	70,17	93,89		164,060	0%	0			0	0%	0			0
	04-02	ВЛ-10 кВ	828,31	14,79		843,100	70%	579,817			590,17	70%	579,817			590,17
	04-03	ВЛ-0,22кВ	44,57			44,570		0			0		0			0
		Итого по главе 4	943,05			1051,730		579,817			590,17		579,817			590,17
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации теплоснабжения и газоснабжения															
	06-01	Резервуар емкостью 50 м3	882,33			882,33	0%	0	0		0		0	0		0
	06-02	Скважина 2шт	46,03			46,03	0%	0			0		0			0
8		**Итого по главе 6**	928,36	0		928,36	0%	0	0		0,00		0	0		0
		Глава 7. Благоустройство территории строительства															
9	07-01	Уборная на 1 очко	123,37			123,37		0			0		0			0
	07-02	МАФ.Шлагбаум	66,66			66,66	0%	0			0	0%	0			0
	07-03	Пожарный щит и ящик с песком	30,62													
		Итого по главе 7	220,65			190,03		0								
		Итого по главам 1-7	6377,3	110,810		6488,11	50%	3392,40	0,00		3392,76	50,00%	2937,27	0,000		3091,56
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
10	СН РК 8.02-0-2002	Временные здания и сооружения	216,828			216,828	50%	108			108	50%	108			108
		Итого по главе 8	216,828			216,828		68,976			68,976		68,976			68,976
		Итого по главам 1-8	6594,128	110,810		6704,938		3461,376	0		3461,736		3006,43	0		3160,532
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
11	НДЗ - 2001	Дополнительные затраты при произ-ве работ в зимнее время 0,9%	59,347			59,347	100%	59			59	100%	59			59
12		Затраты на выслугу лет 1%			65,941	65,941	50%			32,9706	33	50%	59		33	33
13		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			26,377	26,377	50%			13	13	50%	13		13	13

		Итого по главе 9	59 347		92 318	151 665		59		46	106		59		46	
		Итого по главам 1-9	[illegible]					3520,726	C	46	3577,236		3065,590	C	46	3[illegible]
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	6613,475	110,810	92,318	6856,603		3520,726	C	46	3577,236		3065,590	C	46	3266,0[illegible]
	СН РК 8.02-02	**Всего по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. К=2,38968**	15899,677	264,800	220,610	16385,087		[illegible]	0	103	[illegible]		[illegible]	0	103	[illegible]
14		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	317,994	5,296	4,412	327,702		168,268	0	2	170,969		146,516	0	2	156,095
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	16217,671	270,096	225,022	16712,789		8581,677	0	105	8719,423		7472,296	0	105	7960,858
15		НДС 12%	1946,120	32,412	27,003	2005,535		1029,801	0	13	1046,331		896,676	0	13	955,303
		Стоимость строительства	18163,791	302,508	252,025	18718,324		9611,478	0	118	9765,754		8368,971	0	118	8916,161
		Понижающий коэффициент				0,9499969		0,95	0	0	0,95		0,95	0	0	0,95
		Всего договорная цена	17255,600	287,400	239,400	17782,387		9130,903	0	0	9277,5		7950,5	0	0	8 470,4

Заказчик:
Зам.Руководителя КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Ахозиев Р.С.

Технический надзор
ТОО "КУРЫЛЫС-ЖОБА ИНЖИНИРИНГ" ЖШС

Подрядчик:
ТОО "Максер"
Директор ТОО "Максер"

Аманбеков С.С.

ТОО "МАКСЕР" ЖШС