Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27 ноября 2019 года

Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2018 года к Договору №173 от 16.11.2018 года	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Наименование	код	Наименование	код
	бюджет финансировния		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент	87 471 999,99	15 118 259,81							1 814 191,18	16 932 450,99
Всего к оплате	87 471 999,99	15 118 259,81							1 814 191,18	**16 932 450,99**

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Н.Жаманкөз

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№173 от 16.11.2018 года (доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г.)**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2019	26.09.2019	27.11.2019

Акт приемки выполненных работ №6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБЫ									
1	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,362**	**268081,23**	**73879,07**	**97045**	**26744**	**838**	**75969**	**186856**
		НР - 99%; СП - 8%			**191888,00**	**20091,95**	**69463**	**7273**		**13841**	
2	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**14,155**	**252245,33**	**65337,85**	**3570533**	**924857**	**20546**	**2848374**	**6932419**
		НР - 99%; СП - 8%			**185456,00**	**17803,99**	**2625130**	**252015**		**513513**	
3	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,4**	**90673,59**	**--**	**308290**	**--**	**110357**	**195954**	**544583**
		НР - 99%; СП - 8%			**58215,60**	**--**	**197933**	**--**		**40340**	
4	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 110-90 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**8,673**	**62638,23**	**--**	**543261**	**--**	**122508**	**416546**	**1036592**
		НР - 99%; СП - 8%			**48513,00**	**--**	**420753**	**--**		**76785**	
5	**Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,349**	**56478,98**	**--**	**76190**	**--**	**10746**	**64790**	**152258**
		НР - 99%; СП - 8%			**48513,00**	**--**	**65444**	**--**		**11278**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	14,517	52059,34	--	755745	--	51482	697221	1569203
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	704263	--		116237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5351065				
		Накладные расходы -		Тенге			4298853				
		Сметная прибыль -		Тенге			771993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10421911				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА									
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	92,59	1719,90	--	159246	--	--	114657	295815
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	--	159246	--		21912	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную ПАЗУХ**	м3	50,34	730,94	--	36796	--	--	26493	68352
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	36796	--		5063	
9	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Демонтаж (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	891,65	71,41	1783	143	44	1590	3644
		НР - 98%; СП - 8%			797,88	13,51	1596	27		270	
10	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Демонтаж(водомеры), диаметр до 40 мм. Демонтаж**	счетчик (водомер)	344	294,28	15,02	101231	5166	3825	92673	209416
		НР - 98%; СП - 8%			268,14	6,76	92240	2324		15512	
11	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	344	490,46	25,03	168718	8610	6374	154455	349027
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	153734	3873		25854	
12	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	шт.	186	5783,00	--	1075638	--	1075638	--	1161689
		СП - 8%			--	--	--	--		86051	
13	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	3956,15	119,01	7912	238	5014	2651	11408
		НР - 98%; СП - 8%			1329,80	22,52	2660	45		845	
14	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	2	35143,00	--	70286	--	70286	--	75909
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта,угольник Установка**	шт.	865	1236,51	808,02	1069578	698934	--	549750	1748874
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	370644	184659		129546	
16	С123-020302-9206 2302-0302-9206 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая с наружной резбой SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	329,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
17	С123-020301-0106 2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая соединением DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	905,00	--	905	--	905	--	977
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
18	С123-020304-0806 2302-0304-0806 РСНБ РК 2015	**Угольник с внут. резьбой полиэтиленовый SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1890,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
19	С123-020301-0706 2302-0301-0706 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая переходная с наружной резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	344	124,00	--	42656	--	42656	--	46068
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
20	С123-020301-0903 2302-0301-0903 РСНБ РК 2015	**Угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	344	171,00	--	58824	--	58824	--	63530
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
21	С123-020301-0102 2302-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая соединением DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	172	204,00	--	35088	--	35088	--	37895
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2838296**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**690900**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**156522**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**251369**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**145508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**4082594**				
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-33 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**СТРЕМЯНКИ**	т	0,56364	521278,00	--	293813	--	293813	--	317318
		СП - 8%			--	--	--	--		23505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			293813				
		Сметная прибыль -		Тенге			23505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			317318				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14 821 823				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге			15 118 259,81				
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 814 191,18				
		ВСЕГО		Тенге			16 932 450,99				

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент

_____ Н.Жаманкөз

Директор КГП "Управление водопровода и канализации"

_____ Б.Ділдәбеков

Зам.директора ТОО "Водные ресурсы и маркетинг"

_____ К.М. Сариев

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Салметов

Нач. уч-ка Ибрагимов