ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20180911-40533801
1.1. Номер учетной системы 00000000152
2. Дата выписки 11.09.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2018
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 03.09.2018
4.2 Номер 00000000150
4.3 Регистрационный номер ESF-080240020957-20180903-58732742
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0005929
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240020957
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"
25.3 Адрес отправки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080740016808
26.2 Наименование Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза
26.3 Адрес доставки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №ВР 8-18
27.4. Дата 31.05.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 150
32.2 Дата 29.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон)			Одна услуга	1	17542929.00	17542929.00			17542929.00	12%	2105152.00	19648081.00			1	
							Всего по счету:	17542929.00		0.00	17542929.00		2105152.00	19648081.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
QXjZN0l08tdE2szvkSn8Q1I5RJviTz2QohjpV2io2at5xTA
Px1OyO6gytSfP/sWvlvh0aSCA0+3sW511a9tO/A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон)

Договор № ВР 8-18 от 31.05.2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за август 2018 года

Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,52	3279,37	1435,71	8264	3618	–	6624	16079
					1843,65	590,08	4646	1487	–	1191	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	7,2	440,97	318,47	3175	2293	–	1436	4980
					122,5	62,22	882	448	–	369	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	456,15	332,29	318,66	151573	145356	54	30645	196795
					13,51	79,8	6163	36399	–	14577	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	729,84	119		86851		–	–	93799
					–		–		–	6948	

5	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,6	270,59	262	24245	23475	–	2941	29361
					8,59	37	770	3315	–	2175	
6	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м(доработка вручную при пересечении коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	24,4	5125,66	–	125066	–	–	90048	232323
					5125,66	–	125066	–	–	17209	
7	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (к-1,1 мокрый грунт) НР = 72 % ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	244,35	364,15	350,53	88981	85651	29	17820	115345
					13,51	87,78	3301	21449	–	8544	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (мокрый грунт)	т	470,3	119		55966		–	–	60443
					–		–		–	4477	
9	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	18	1416,89	1416,89	25504	25504	–	11663	40140
					–	899,89	–	16198	–	2973	
10	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	40	3336,38	1684,18	133455	67367	–	84217	235086
					1652,2	474,5	66088	18980	–	17414	
11	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из несжимаемого грунта. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15	1376,2	205,07	20643	3076	–	18168	41916
					1171,13	52,33	17567	785	–	3105	
12	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	756	266,45	21,52	201438	16270	–	143151	372156

				244,93	4,22	185168	3189	–	27567	
13 1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	756	217,33	–	164301	–	–	118296	305205
				217,33	–	164300	–	–	22608	
14 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,77	837351,95	403190,91	644761	310457	–	424132	1154404
				434161,04	122223,38	334304	94112	–	85511	
15 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,67	18071447,8	671986,57	12107870	450231	11172826	615082	13740788
				723601,49	203704,48	484813	136482	–	1017836	
16 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1	15675340	263850	1567534	26385	1499729	48192	1744984
				414200	72590	41420	7259	–	129258	
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,816	1198692,4	620625	978133	506430	15349	587517	1690902
				559257,35	168012,25	456354	137098	–	125252	
18 2302-0101-0270	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	19582		509132		509132	–	549863
				–		–		–	40731	
19 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка труб лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1148,674	76,32	3,73	87669	4279	39595	30693	127831
				38,13	0,6	43795	687	–	9469	
20 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	5428	2437	5428	2437	–	2802	8888
				2991	900	2991	900	–	658	
21 1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	10026	6033	10026	6033	–	4450	15634
				3993	2188	3993	2188	–	1158	

22	1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	190142	3333	190142	3333	575	6322	197720
					5471	915	5471	915	180763	1256	
23	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	9844,5	244	19689	488	14086	5094	26766
					2557,5	15	5115	30	–	1983	
24	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40-50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	5184,33	2839,83	31106	17039	817	18025	53061
					2208,33	826,17	13250	4957	–	3930	
25	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 89-100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	7	8845,14	5116,57	61916	35816	2198	34104	103702
					3414,57	1506,57	23902	10546	–	7682	
26	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	32970	21290	32970	21290	1860	15446	52289
					9820	5782	9820	5782	–	3873	
27	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,77	125392,21	–	96552	–	27064	68793	178573
					90244,16	–	69488	–	–	13228	
28	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	719,05	253,94	243,54	182597	175118	68	36909	237066
					10,31	60,99	7411	43852	–	17560	
29	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1150,48	119		136907		–	–	147860
					–		–		–	10953	
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,91	971,14	–	69835	–	–	50281	129725
					971,14	–	69835	–	–	9609	

31 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	647,15	42,22	42,22	27324	27324	–	6717	36764
				–	14,42	–	9329	–	2723	
32 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	286	1,83	1,83	524	524	–	129	705
				–	0,63	–	179	–	52	
33 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	32,9	30966,35	1898,39	1018793	62457	10646	739297	1898737
				28744,38	822,77	945690	27069	–	140647	
34 2900-0000-0000(	Маты минераловатные прошивные без обкладочного материала марки М1-75 К=1,240;	м3	40,796	11147		454753		454753	–	491133
				–		–		–	36380	
35 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	876	608,77	35,87	533279	31421	144256	276458	874516
				408,22	7,03	357602	6159	–	64779	
36 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20,44	416		8503		–	–	9183
				–		–		–	680	
37 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (демонтированный материал)	т	20,44	119		2432		–	–	2627
				–		–		–	195	
	Итого по смете					**25 217 349**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 449 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 053 672				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	589 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 893 037
- оборудование, тенге	180 763
- перевозка грузов, тенге	290 659
Накладные расходы, тенге	3 495 452
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 854 560
Временные здания и сооружения (1,3%)	325 476
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	920 643
Непредвиденные работы и затраты (2%)	525 654
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	**26 989 122**
Понижающий коэффициент	**0,65**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**17 542 929**
НДС (12%)	2 105 152
Всего по смете с учетом НДС	**19 648 081**

Заказчик

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

И.о. директора _____ Л.Е. Бекбергенова

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор _____ А.Е.Кутанбаев