# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | |
|---|---|
| 1. Регистрационный номер ESF-080240020957-20180911-41735433 | 1.1. Номер учетной системы 00000000153 |
| 2. Дата выписки 11.09.2018 2.1. Дата выписки на бумажном носителе | 3. Дата совершения оборота 11.09.2018 |
| 4. Исправленный ☐ 4.1 Дата | 5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата |
| 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер | 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

| | |
|---|---|
| 6. ИИН/БИН 080240020957 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурной единицы (филиала) | 10. Категория поставщика<br>A ☐ Комитент<br>B ☐ Комиссионер<br>C ☐ Экспедитор<br>D ☐ Лизингодатель<br>E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП<br>F ☐ Участник договора о совместной деятельности<br>G ☐ Экспортер<br>H ☐ Международный перевозчик<br>I ☐ Доверитель |
| 7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС" 7.1 Доля участия | |
| 8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 40 лет Экибастуза, д. 100Б | |
| 9. Свидетельство плательщика НДС:<br>9.1. серия 45001 9.2. Номер 0005929 | |
| 11. Дополнительные сведения | |

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | |
|---|---|
| 12. КБе 17 | 13. ИИК KZ949650000038009123 |
| 14. БИК IRTYKZKA | 15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз |

## Раздел С. Реквизиты получателя

| | |
|---|---|
| 16. ИИН/БИН 080740016808 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурной единицы (филиала) | 20. Категория получателя<br>A ☐ Комитент<br>B ☐ Комиссионер<br>C ☐ Лизингополучатель<br>D ☐ Участник договора о совместной деятельности<br>E ☐ Государственное учреждение<br>F ☐ Нерезидент<br>G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП<br>H ☐ Доверитель<br>I ☐ Розничная реализация<br>J ☐ Физ. лицо |
| 17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" 17.1 Доля участия | |
| 18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 78 | |
| 18.1. Код страны KZ | |
| 19. Дополнительные сведения | |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | |
|---|---|
| 25. Грузоотправитель<br>25.1 ИИН/БИН 080240020957<br>25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"<br>25.3 Адрес отправки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б | 26. Грузополучатель<br>26.1 ИИН/БИН 080740016808<br>26.2 Наименование Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза<br>26.3 Адрес доставки 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78<br>26.4 Код страны KZ |

## Раздел Е. Договор (контракт)

| | |
|---|---|
| 27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №ВР 8-18<br>27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4. Дата 31.05.2018 | 30 Поставка товаров осуществлена по доверенности<br>30.1 Номер<br>30.2 Дата |
| 28. Условия оплаты по договору безналичный расчет<br>29. Способ отправления | 31. Пункт назначения |
| | 31.1. Условия поставки |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | |
|---|---|
| Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг | 32.1 Номер 152<br>32.2 Дата 11.09.2018 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз Ставка | Акциз Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС Ставка | НДС Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон) | | | Одна услуга | 1 | 9597005.00 | 9597005.00 | | | 9597005.00 | 12% | 1151641.00 | 10748646.00 | | | 1 | |
| | | | | | | Всего по счету: | | 9597005.00 | | 0.00 | 9597005.00 | | 1151641.00 | 10748646.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| 44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя | bJLKRVHVVUu60Ka4nBB6ZMz1qrenlzVreXHACfIN2MO HFyM7HLcZmBLv2lAMPnblrkNk7VnTLqnGEORr4iA9wg == |
| 45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры | |
| 46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ | КУТАНБАЕВ АЗАМАТ ЕЛТАЕВИЧ |

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

**Заказчик:** ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

**Наименование объекта:** Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон)

**Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2018 г. к договору № ВР 8-18 от 31.05.2018 г.**

# АКТ № 2

## приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Павлова от ул.Абая до ул.Беркимбаева (10-11 микрорайон)

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Сети холодного водоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1126-0301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов.ДЕМОНТАЖ НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м2 поверхности покрытия изоляции | 280,8 | 266,45 | 21,52 | 74820 | 6043 | – | 53171 | 138230 |
| | | | | | 244,93 | 4,22 | 68777 | 1185 | – | 10239 | |
| 2 | 1216-0101-2202 | Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 % | м2 | 280,8 | 217,33 | – | 61026 | – | – | 43939 | 113362 |
| | | | | | 217,33 | – | 61026 | – | – | 8397 | |
| 3 | 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | км трубопровода | 0,104 | 837365,38 | 403201,92 | 87086 | 41933 | – | 57285 | 155921 |
| | | | | | 434163,46 | 122221,15 | 45153 | 12711 | – | 11550 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,104 | 1474605,77 | 671990,38 | 153359 | 69887 | 8217 | 95476 | 268742 |
| | | | | | 723605,77 | 203701,92 | 75255 | 21185 | – | 19907 | |
| 5 | 2301-0301-0252 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004; | м | 104,416 | 18380 | | 1919166 | | 1919166 | – | 2072699 |
| | | | | | – | | – | | – | 153533 | |
| 6 | 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 2,041 | 812134,74 | 535437,04 | 1657567 | 1092827 | 25593 | 807926 | 2662732 |
| | | | | | 264158,26 | 135688,39 | 539147 | 276940 | – | 197239 | |
| 7 | 2302-0101-0270 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 65 | 19582 | | 1272830 | | 1272830 | – | 1374656 |
| | | | | | – | | – | | – | 101826 | |
| 8 | 1113-0301-0410 | Поверхности металлические. Огрунтовка труб лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000; | м2 | 178,3 | 76,33 | 3,73 | 13609 | 665 | 6146 | 4764 | 19843 |
| | | | | | 38,13 | 0,6 | 6798 | 107 | – | 1470 | |
| 9 | 1122-0701-0107 | Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,104 | 125384,62 | – | 13040 | – | 3655 | 9291 | 24117 |
| | | | | | 90240,38 | – | 9385 | – | – | 1786 | |
| 10 | 1126-0101-1001 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 % | м3 изоляции | 17,05 | 45568,56 | 1898,42 | 776944 | 32368 | 254485 | 383130 | 1252880 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28744,34 | 822,76 | 490091 | 14028 | – | 92806 | |
| 11 | 1126-0301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. НР = 76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 289,33 | 608,76 | 35,87 | 176133 | 10377 | 47645 | 91310 | 288838 |
| | | | | | 408,22 | 7,03 | 118111 | 2034 | – | 21395 | |
| 12 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 4,11 | 416 | | 1710 | | – | – | 1847 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 13 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (демонтированный материал) | т | 4,11 | 119 | | 489 | | – | – | 528 |
| | | | | | – | | – | | – | 39 | |
| | **Раздел 2 Восстановление асфальтового покрытия** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1101-0104-0701 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 | 120 | 1,83 | 1,83 | 220 | 220 | – | 54 | 296 |
| | | | | | – | 0,63 | – | 75 | – | 22 | |
| 15 | 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 120 | 754,23 | 241,88 | 90507 | 29026 | 56934 | 14305 | 113197 |
| | | | | | 37,89 | 72,48 | 4547 | 8698 | – | 8385 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1127-0403-0204 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 (к=5, до толщины 20 см) НР = 108 % К=5,000; | м2 основания | 600 | 43,7 | 14,76 | 26220 | 8855 | 17365 | 2938 | 31491 |
| | | | | – | 4,53 | – | 2720 | – | 2333 | |
| 17 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 120 | 1831,35 | 124,68 | 219762 | 14962 | 198768 | 10985 | 249207 |
| | | | | 50,27 | 34,49 | 6032 | 4139 | – | 18460 | |
| 18 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (к=6, до толщ.7 см) НР = 108 % К=6,000; | м2 покрытия | 720 | 207,64 | 0,03 | 149500 | 21 | 149385 | 102 | 161570 |
| | | | | 0,13 | – | 94 | – | – | 11968 | |
| 19 4102-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (щебень, асфальт) | т | 78,6 | 210 | | 16506 | | – | – | 17826 |
| | | | | – | | – | | – | 1320 | |
| 20 4131-0104-0301 | Щебень, гравий, галька. Погрузка | т | 65,36 | 209 | | 13660 | | – | – | 14753 |
| | | | | – | | – | | – | 1093 | |
| | **Итого** | | | | | **8 962 735** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 424 416 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 307 184 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 343 822 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 960 189 |
| - перевозка грузов, тенге | 32 365 |
| Накладные расходы, тенге | 1 574 676 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 663 906 |
| **Всего** | **8 962 735** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 116 516 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 329 577 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **188 177** |
| **Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.** | **9 597 005** |
| НДС (12 %) | 1 151 641 |
| **Итого** | **10 748 646** |

**Заказчик**

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

И.о. директора _____ Л.Е. Бекбергенова

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор _____ А.Е.Кутанбаев