Форма №3

Заказчик:

КГКП я/с №114 «Бақыт»
г. Караганда, ул. Ермекова 81
БИН 990140003160
ИИК KZ51998HTB0000003409
АО «Цеснабанк» в г. Караганда
БИК TSESKZKA
Кбе 16

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №2
выполненных работ от 06 сентября 2013 г. за период с 14 августа 2013 г. по 06 сентября 2013 г.

Объект: Капитальный ремонт здания я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганды, находящегося по адресу г. Караганда, ул. Ермекова, 81.

Договор №148 от «17» июля 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	67 984 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 893 883,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 885 984,36
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	41 605 584,36
7	Сумма выполненных работ с 14.08.2013 г. по 06.09.2013 г. без НДС	23 849 733,36
8	НДС 12%	2 861 968,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса 30%	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	23 849 733,36
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	2 861 968,00

Всего: 26 711 701,36 (Двадцать шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот одна тенге 36 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГКП я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды
отдела образования города Караганда Мухтарова Б.Ж.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП я/с "Бакыт"

г.Караганда, ул.Ермекова81, ИИК KZ 51998НТВ0000003409 АО "Цеснабанк" в г.Караганда БИК TSESKZKA , БИН 990140003160, Кбе 16

Подрядчик: ТОО "Нур-Құрылыс"

г.Караганда, ул.Кирпичная,5аБИН 06014001806, ИИК KZ 44319G010000319526 АО "БТА Банк"

Договор №148 от 17.07.2013г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.
Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками / *м2*	264,78	270,9 / 247,12	23,78 / 8,98	71729 / 65432	6296 / 2378	61029 / 90	1,6539 / 0,0439	438 / 12
2	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 / *м2 проемов*	264,78	7335,37 / 175,1	23,44 / 7,73	1942259 / 46363	6206 / 2047	52283 / 108	1,04788 / 0,03775	277 / 10
3	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. / *м*	140,83	14,39 / 13,1	1,29 / 0,23	2027 / 1845	182 / 32	2008 / 107	0,091 / 0,0012	13 / –
4	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	140,83	253,64	0,56	35720	79	6171	0,2612	37

		м							
			40,86	0,09	5754	13	107	0,0009	–
5	Е56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	140,83	1301,27	0,47	183258	66	4255	0,1576	22
		м							
			25,09	0,09	3533	13	120	0,0008	–
6	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	72	4487,12	128,16	323073	9228	17028	1,03385	74
		м2 проемов							
			174,4	44,59	12557	3210	108	0,17413	13
7	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	90	1380		124200			
		комплект							
8	Е26-34-2	Установка металлических дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	18,9	3462,56	67,15	65442	1269	8816	3,13709	59
		м2 проемов по наружному обводу коробок							
			493,15	25,15	9321	475	90	0,12275	2
9	2-2-1	Двери металлические распашные, огрунтованные и окрашенные	10	25100		251000			
		шт							
10	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	14,4	13392,85	24,17	192857	348	2620	0,95933	14
		м2 проемов							
			160,3	8,22	2308	118	108	0,04013	1
11	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	233,5	1024,89	67,78	239312	15827	145433	3,852	899
		м2							
			644,33	11,29	150451	2636	95	0,0624	15
12	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	19,85	917,17	31,4	18206	623	10897	3,234	64
		м2							
			572,99	4,86	11374	96	95	0,0264	1
13	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	233,5	335,68	2,63	78381	614	18577	0,4485	105
		м2 окрашиваемой поверхности							
			74,78	0,99	17461	231	105	0,00488	1
14	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	20	38,95	2,52	779	50	127	0,039	1

		м2							
				6,23	0,46	125	9	95	0,0026	–
15	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	20	85,83	9,02	1717	180	461	0,128	3
		м2								
				22,59	1,66	452	33	95	0,0091	–
16	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,93	2975,47	1238,47	11694	4867	7799	10,6	42
		м3								
				1737	468	6826	1839	90	2,28	9
	Раздел 2 Сантехнические работы									
17	Е65-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 100 мм	2	8112,05	10,54	16224	21	2348	5,57	11
		шт								
				1017	4,03	2034	8	115	0,017	–
18	Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	30	1658,89	28,86	49767	866	32704	5,129	154
		врезка								
				936,68	11,25	28100	338	115	0,05	2
19	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1	5334,14	79,88	5334	80	1369	6,486	6
		врезка								
				1159,2	30,94	1159	31	115	0,15	–
20	Е18-9-8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	650	21,22	3,93	13793	2555	14031	0,10994	71
		м труб нитки регистра								
				17,29	1,48	11239	962	115	0,00715	5
21	Е18-6-2	Установка биметаллических радиаторов отопления BREEZE 300	130,67	250,56	23,26	32741	3039	18148	0,67965	89
		кВт								
				112,04	8,73	14640	1141	115	0,0425	6
22	99-1-1прайс-	Биметаллические радиаторы отопления BREEZE 300	330	554,48		182978				
		секций								
23	Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	145	185,32	29,84	26871	4327	19839	0,77855	113
		изделие								
				115,4	11,28	16733	1636	108	0,055	8

Раздел 3 Электромонтажные работы									
24	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	612	24,84	–	15202	–	14746	0,1492	91
		м провода		24,84	–	15202	–	97	–	–
25	16-7-160	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,612	19900		12179				
		1000м								
26	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	35	8435,73	2,81	295251	98	8876	1,6	56
		шт		261	0,45	9135	16	97	0,0045	–
27	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	28900		867				
		1000м								
28	16-1-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,02	173200		3464				
		1000м								
Раздел 4 Общестроительные работы 1									
29	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	25	1571,95	14,85	39299	371	6834	1,5362	38
		м2		243,95	2,32	6099	58	111	0,0237	1
Раздел 5 Общестроительные работы 2										
30	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от старой краски	390,4	25,7	–	10033	–	9531	0,178	69
		м2		25,7	–	10033	–	95	–	–
31	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	195,47	132,11	1,78	25824	348	15359	0,5175	101
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	16034	133	95	0,00325	1
32	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	108,99	257,95	4,23	28114	461	14025	0,7475	81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	14665	98	95	0,06313	7

33	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	682	5,64	0,19	3846	130	4141	0,0377	26
		м		5,45	0,02	3717	14	111	0,0003	–
34	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	977,3	17,38	0,93	16985	909	17998	0,1139	111
		м2		16,45	0,14	16077	137	111	0,0013	1
35	Е57-2-10	Разборка покрытия полов из плит древесностружечных в один слой	977,3	24,46	1,15	23905	1124	25482	0,1617	158
		м2		23,31	0,18	22781	176	111	0,0015	1
36	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	17,58	2719,44	399,69	47808	7027	44402	15,88	279
		м3 кладки		2319,75	63	40781	1108	106	0,54	9
Раздел 6 Фасад										
37	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	360	293,88	1,03	105797	371	5851	0,07487	27
		м шва		12,5	0,4	4500	144	126	0,00188	1
38	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1067,5	37,04	–	39540	–	37563	0,257	274
		м2		37,04	–	39540	–	95	–	–
39	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	140	63,23	0,18	8852	25	5443	0,18285	26
		м шва		30,8	0,06	4312	8	126	0,00038	–
40	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	1067,5	38,95	2,52	41579	2690	6785	0,039	42
		м2		6,23	0,46	6651	491	95	0,0026	3
41	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	188,19	148,13	0,1	27877	19	5832	0,207	39
		м2		32,6	0,02	6135	4	95	0,0002	–
42	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1065	60,17	–	64081	–	57673	0,378	403
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	64081	–	90	–	–

Раздел 7 Благоустройство

43	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	475,8	122,85	–	58452	–	77741	0,767	365
	м								
			122,85	–	58452	–	133	–	–
44	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	475,8	539,66	6,63	256770	3155	69888	0,698	332
		м бортового камня							
				108,68	1,76	51710	837	133	0,0061	3
45	30-19-85								
	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БУ 300.30.29	610	3390		2067900				
	шт								
46	99-1-1	Поребрик	17,16	313,46		5379			
	м								
47	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	850	516,21	15,35	438779	13048	12436	0,0336	29
		м2 покрытия							
				5,94	5,06	5049	4301	133	0,01766	15
48	Е10-40-1	Разборка глухих заборов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	624	275,65	54,25	172006	33852	177698	1,36	849
		м2 забора							
				221,4	15,91	138154	9928	120	0,06256	39
49	Е10-40-1	Устройство глухих заборов с установкой столбов	567	355,09	67,81	201336	38448	201834	1,7	964
		м2 забора							
				276,75	19,89	156917	11278	120	0,0782	44
50	99-1-1	Столбы бетонные	203	887,16		180093				
	шт								
51	99-1-1	Панели бетонные	567	739,3		419183				
	шт								
52	Е7-25-3	Устройство распашных ворот с установкой бетонных столбов	1	135817,11	2763,24	135817	2763	3116	8,53	9
	шт								
				1442,25	783,88	1442	784	140	2,9665	3
53	Е10-41-1	Разборка глухих калиток с установкой столбов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	3	301,64	18,14	905	54	1046	1,815	5
		м2 калиток							
				283,5	6,85	851	21	120	0,0335	–
54	Е10-41-1	Устройство глухих калиток с установкой столбов	3	1737,26	36,28	5212	109	2090	3,63	11
		м2 калиток							
				567	13,7	1701	41	120	0,067	–

Всего прямые затраты	**8621697**	**161725**	**6877**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1101726** 7358246	**46823**	**213**
Накладные расходы, тенге	1252333		
- заработная плата, тенге	187850		
- трудоемкость, чел-ч	626		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	592442		
Всего	**10466472**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10466472**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**23382091,53**		
- материалы, тенге	16438322		
- сметная заработная плата, тенге	2985515		
Налог (2 %)	467641,83		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23849733,36**		
НДС (12 %)	2861968		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26711701,36**		

Принял: Директор КГКП я/с №114 "Бахыт" Мухтарова Б.Ж.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор: ТОО "Нурай-Сервис" Дюсенбеков Т.Т.