"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП Педагогоический колледж им. М. Ауэзова, г. Семей

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управления образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Договор № 17 от 28.03.2013г. доп согл. №1 от 22.07. 2013г.

Акт №1

выполненных работ за август2013г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управление образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Общестроительные работы								
		2.2. Полы								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1971,3	51,33	4,89	101187	9640	103433	0,336	662
		м2		46,44	0,83	91547	1636	111	0,0086	17
2	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1971,3	11,07	0,04	21822	79	24178	0,0767	151
		м2		11,03	0,02	21743	39	111	0,0001	–
3	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1971,3	20,6	0,12	40609	237	44923	0,1426	281
		м2		20,48	0,05	40372	99	111	0,0001	–
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	120	116,63	10,56	13996	1267	14350	0,6987	84

		м2		106,07	1,67	12728	200	111	0,0144	2
2.3. Отделочные работы									
5	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	8096	25,7	–	208067	–	197664	0,178	1441
		м2		25,7	–	208067	–	95	–	–
6	Е15-37-9	Разборка облицовки потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	34,7	262,34	2,86	9103	99	8585	1,4996	52
		м2		259,48	0,94	9004	33	95	0,0046	–
7	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	67	563,57	33,79	37759	2264	22506	2,056	138
		м2		347,96	5,62	23313	377	95	0,031	2
8	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2927,3	282,01	4,93	825528	14432	331738	0,63653	1863
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	343753	5445	95	0,00911	27
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4628,4	240	4,29	1110816	19856	380031	0,52348	2423
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	392442	7591	95	0,00788	36
10	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	306,3	25,18	0,05	7713	15	6422	0,143	44
		м2		22,05	0,02	6754	6	95	0,0001	–
11	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2927,3	280,65	2,91	821547	8518	142662	0,299	875
		м2 окрашиваемой поверхности								

			50,2	1,1	146950	3220	95	0,00538	16
12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	4628,4	274,35	2,35	1269802	10877	200810	0,26565	1230
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	207213	4166	95	0,00438	20

Раздел 3. Сантехнические работы

3.0. Подраздел без наименования

13	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20, 25 мм	322	51,07	0,69	16445	222	18696	0,332	107
		м		50,38	0,11	16222	35	115	0,001	–
14	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	146	118,01	1,59	17229	232	19589	0,688	100
		м		116,42	0,25	16997	37	115	0,0022	–
15	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	184	145,63	3,27	26796	602	30234	0,853	157
		м		142,36	0,52	26194	96	115	0,0044	1
16	Е65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 20 мм	322	464,5	0,54	149569	174	46943	0,704	227
		м		126,68	0,09	40791	29	115	0,0008	–
17	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	146	653,35	0,37	95389	54	23547	0,73	107
		м		140,18	0,07	20466	10	115	0,0005	–
18	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	184	774,85	0,48	142572	88	28586	0,706	130
		м		135	0,09	24840	17	115	0,0007	–
19	Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	12	416,43	0,37	4997	4	1362	0,558	7
		комплект		98,66	0,02	1184	–	115	0,0005	–
20	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	21	7943,39	14,95	166811	314	18755	4,6	97

		комплект							
21	Е16-14-12			774	2,61	16254	55	115	0,0235	–
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	32	115,18	–	3686	–	2504	0,38755	12
		м подводок								
22	Е20-19-3			68,02	–	2177	–	115	–	–
		Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	3	1576,74	15,41	4730	46	537	0,8855	3
		зонт								
23	Е20-19-4			150,08	5,63	450	17	115	0,025	–
		Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	1	1929,3	20,19	1929	20	208	1,058	1
		зонт								
24	Е65-29-1			173,36	8,44	173	8	115	0,0375	–
		Смена вентиляционных решеток	24	647,19	0,3	15533	7	–	0,4619	11
		шт								
25	Е20-1-8			72,63	0,05	1743	1	–	0,0005	–
		Демонтаж воздуховодов ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	19,2	109,35	7,35	2100	141	–	0,63342	12
		м2 поверхности воздуховодов								
26	Е20-1-8			102	2,76	1958	53	–	0,01348	–
		Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	19,2	1477,24	10,5	28363	202	3841	1,0557	20
		м2 поверхности воздуховодов								
27	Е20-31-1			170	3,94	3264	76	115	0,01925	–
		Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т взамен ранее демонтированных	2	37268,23	46,24	74536	92	2759	6,9	14
		вентилятор								
28	Е19-2-1			1182,49	16,88	2365	34	115	0,0875	–
		Установка водонагревателей "Аристон" емкостью 100л	6	1172,59	49,05	7036	294	–	4,738	28
		прибор								
29	99-1-1Прайс-40000/1,06/1,907/1,02/1,12			773,66	19,69	4642	118	–	0,0875	1
		Водонагреватель "Аристон" емкостью 100л	6	17321		103926				

		комплект							
Раздел 4. Электромонтажные работы									
30	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	5512	3,69	–	20339	–	–	0,0254	140
		м		3,69	–	20339	–	–	–	–
31	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	5512	113,54	73,85	625832	407061	362448	0,2624	1446
		м борозды		39,69	28,1	218771	154887	97	0,154	849
32	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	5520	24,84	–	137117	–	133003	0,1492	824
		м провода		24,84	–	137117	–	97	–	–
33	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	5520	56,73	0,77	313150	4250	250478	0,238	1314
		м борозды		46,67	0,11	257618	607	97	0,0007	4
34	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 16 мм для электропроводки в бороздах под заливку	4300	83,41	0,26	358663	1118	133097	0,1969	847
		м		31,84	0,07	136912	301	97	0,0004	2
35	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	2000	14,4	5,07	28800	10140	22756	0,04865	97
		м провода		8,44	3,29	16880	6580	97	0,01425	29
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,030;	13,596	52100		708352				
		1000м								
37	99-1-2Прайс-	Кабельный канал 25х16	2000	86		172000				
		м								
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,030;	11,124	60500		673002				
		1000м								

39	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2К=1,030; *1000м*	0,1236	921900		113947				
40	16-1-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,030; *1000м*	0,412	326600		134559				
41	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	220	8,42	–	1852	–	1796	0,0584	13
				8,42	–	1852	–	97	–	–
42	Е21-24-2	Демонтаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	16	227,15	18,08	3634	289	3356	1,2144	19
				209,07	7,17	3345	115	97	0,035	1
43	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	16	666,89	45,21	10670	723	8391	3,036	49
				522,68	17,92	8363	287	97	0,0875	1
44	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 *шт*	12	18600		223200				
45	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 *шт*	4	11000		44000				
46	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	26	9,32	0,23	242	6	230	0,0632	2
				9,09	0,05	236	1	97	0,0003	–
47	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	292	29,35	2,8	8570	818	7647	0,1789	52
				26,55	0,45	7753	131	97	0,0038	1

48	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	212	2480		525760			
		шт							
49	17-2-57	Светильники, тип ЛСП23-2х40-001-У3.5	20	3140		62800			
		шт							
50	99-1-4	Светильник 2х58 Вт PRS/S 258-2*58 "SPORT"	60	3400		204000			
		шт							
51	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	6	158		948			
		шт							
52	17-1-84	Светильники, тип НПП-03-100	20	523		10460			
		шт							
53	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	464	99		45936			
		шт							
54	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), мощность 58Вт	120	131		15720			
		шт							
55	17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100	20	18		360			
		шт							
56	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	6	17		102			
		шт							
57	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	584	17		9928			
		шт							
58	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	220	37,55	–	8261	–	8013	0,239
		шт							
				37,55	–	8261	–	97	–
59	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	120	82		9840			
		шт							
60	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,22	16300		3586			

		1000шт							
61	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	80	182		14560			
		шт							
62	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,15	24200		3630			
		1000шт							
63	99-1-8	Гофрорукав d-20мм 32/1,06/1,951/1,02/1,12	13900	13,54		188206			
		м							
64	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1142	0,16	8
		м		27,9	0,3	1395	15	81	0,002	–
65	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,68	46400		31552			
		т							
66	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,007	47200		330			
		т							
67	8-1-46	Трубы электросварные, 25х2 мм	5	127		635			
		м							
	Раздел 6. Разные работы								
68	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из метлахских плиток	42	116,63	10,56	4898	444	5023	0,6987	29
		м2		106,07	1,67	4455	70	111	0,0144	1
69	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=10;	161,4	27,1	27,1	4374	4374	2756	–	–
		т		–	18,97	–	3062	90	0,3984	64
70	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	161,4	108,2	108,2	17463	17463	3144	–	–
		т		–	21,64	–	3493	90	0,04544	7
		Всего прямые затраты				**10075319**	**516617**			**15170**
						2506903	**192947**			**1081**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7051792				

Накладные расходы, тенге	2618143
- заработная плата, тенге	392721
- трудоемкость, чел-ч	1309
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	761608
Всего	**13455070**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	296012
- сметная заработная плата, тенге	136166
- нормативная трудоемкость, чел-ч	829
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	134551
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	53820
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13939453**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**28436484**
- материалы, тенге	14385656
- сметная заработная плата, тенге	6970900
Налог (2 %)	568730
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29005214**
НДС (12 %)	3480626
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32485840**

Заказчик:
Директор КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова"
_____ Жанаева Ш.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
ИП Берикбаев Е.Н.
_____ Берикбаев Е.Н.