Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент**

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25 сентября 2019 года

| Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2018 года к Договору №173 от 16.11.2018 года | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование | код | Наименование | код |
| | бюджет финансировния | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь месяц) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материаллов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад города Шымкент | 65 139 549 | 13 517 454,46 | | | | | | | 1 622 094,54 | 15 139 549 |
| **Всего к оплате** | 65 139 549 | 13 517 454,46 | | | | | | | 1 622 094,54 | **15 139 549** |

**Заказчик**

**ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

**Н.Жаманкоз**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

**С.Ералиев**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по замене изношенных материалов водопроводной сети в поселке Абдулабад г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№173 от 16.11.2018 года (доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г.)**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 25.09.2019 | 24.07.2019 | 25.09.2019 |

## Акт приемки выполненных работ №4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,12** | **3002687,19** | **213906,16** | **360322** | **25669** | **298291** | **40301** | **432674** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **303020,00** | **36216,60** | **36362** | **4346** | | **32050** | |
| 2 | **Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100-90-75 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **4,23635** | **306773,03** | **93610,71** | **1299598** | **396568** | **22005** | **980228** | **2462212** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **207968,00** | **25754,26** | **881025** | **109104** | | **182386** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | **1659920** | | | | |
| | | Накладные расходы - | | **Тенге** | | | **1020529** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | **Тенге** | | | **214436** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | **Тенге** | | | **2894886** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ** | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1** | **2646,37** | **175,21** | **2646** | **175** | **473** | **2056** | **5078** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1997,55** | **78,82** | **1998** | **79** | | **376** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 43057,00 | -- | 43057 | -- | 43057 | -- | 46502 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3445 | |
| 5 | Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 1802,71 | 75,09 | 9014 | 375 | 1653 | 7083 | 17385 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1397,20 | 33,78 | 6986 | 169 | | 1288 | |
| 6 | С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 20039,00 | -- | 100195 | -- | 100195 | -- | 108211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8016 | |
| 7 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 12 | 2436,98 | 162,75 | 29244 | 1953 | 6718 | 21151 | 54426 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1714,44 | 65,94 | 20573 | 791 | | 4032 | |
| 8 | С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 12 | 60306,00 | -- | 723672 | -- | 723672 | -- | 781566 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57894 | |
| 9 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОИНИКИ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ,КРЕСТОВИНА,МОНТАЖ. ВСТАВКИ/ | т фасон | 0,200128 | 1237168,56 | 454333,60 | 247592 | 90925 | 72497 | 108363 | 384431 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 84170 | 25287 | | 28476 | |
| 10 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ/ | т фасонных частей | 0,0483 | 893724,56 | 454333,60 | 43167 | 21944 | 909 | 26153 | 74865 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 420581,50 | 126353,89 | 20314 | 6103 | | 5546 | |
| 11 | С123-020101-0747 2302-0101-0747 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5408,00 | -- | 5408 | -- | 5408 | -- | 5841 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 12 | С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 2541,00 | -- | 5082 | -- | 5082 | -- | 5489 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 13 | Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 19 | 1822,17 | 1189,79 | 34621 | 22606 | -- | 17810 | 56626 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 632,39 | 314,46 | 12015 | 5975 | | 4195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С123-020302-5113<br>2302-0302-5113<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 3300,00 | -- | 6600 | -- | 6600 | -- | 7128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 15 | С123-020302-5111<br>2302-0302-5111<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 9 | 3300,00 | -- | 29700 | -- | 29700 | -- | 32076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2376 | |
| 16 | С123-020302-5109<br>2302-0302-5109<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 5 | 2773,00 | -- | 13865 | -- | 13865 | -- | 14974 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1109 | |
| 17 | С123-020302-5105<br>2302-0302-5105<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 3 | 2026,00 | -- | 6078 | -- | 6078 | -- | 6564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 18 | С123-020302-5102<br>2302-0302-5102<br>РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 1317,00 | -- | 1317 | -- | 1317 | -- | 1422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 19 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: переход,втулки,отводы Установка** | шт. | 41 | 1236,51 | 808,02 | 50697 | 33129 | -- | 26058 | 82895 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 428,49 | 213,48 | 17568 | 8753 | | 6140 | |
| 20 | С123-020302-5920<br>2302-0302-5920<br>РСНБ РК 2015 | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 2 | 3040,00 | -- | 6080 | -- | 6080 | -- | 6566 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 21 | С123-020302-8010<br>2302-0302-8010<br>РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 35 | 1485,00 | -- | 51975 | -- | 51975 | -- | 56133 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4158 | |
| 22 | С123-020302-8008<br>2302-0302-8008<br>РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 1 | 805,00 | -- | 805 | -- | 805 | -- | 869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С123-020302-8009<br>2302-0302-8009<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1151,00 | -- | 2302 | -- | 2302 | -- | 2486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 24 | С123-020302-8007<br>2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 755,00 | -- | 755 | -- | 755 | -- | 815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 25 | С123-020302-1210<br>2302-0302-1210<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 2207,00 | -- | 2207 | -- | 2207 | -- | 2384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 26 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 1 | 1429,39 | 125,50 | 1429 | 126 | 92 | 1210 | 2850 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1210,50 | 11,26 | 1211 | 11 | | 211 | |
| 27 | С123-020103-0212<br>2302-0103-0212<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 3703,00 | -- | 7406 | -- | 7406 | -- | 7998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592 | |
| 28 | Е11-221201-0103<br>1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 37 | 939,47 | 70,92 | 34760 | 2624 | 2277 | 29560 | 69467 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 807,00 | -- | 29859 | -- | | 5146 | |
| 29 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские и свабодные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 70 | 2156,00 | -- | 150920 | -- | 150920 | -- | 162994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12074 | |
| 30 | Е11-221201-0102<br>1122-1201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 | 718,58 | 53,19 | 1437 | 106 | 94 | 1225 | 2875 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 618,70 | -- | 1237 | -- | | 213 | |
| 31 | С123-020103-0209<br>2302-0103-0209<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1673,00 | -- | 6692 | -- | 6692 | -- | 7227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 535 | |
| 32 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0596 | 404706,00 | -- | 24120 | -- | 24120 | -- | 26050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1930 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С123-010501-1319<br>2301-0501-1319<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/** | м | 5 | 5857,00 | -- | 29285 | -- | 29285 | -- | 31628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2343 | |
| 34 | С123-010501-1316<br>2301-0501-1316<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/** | м | 0,45 | 2955,00 | -- | 1330 | -- | 1330 | -- | 1436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | Тенге | | | 1673459 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 240668 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 57552 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 95578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 2067257 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 92 | 1719,90 | -- | 158231 | -- | -- | 113926 | 293930 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1719,90 | -- | 158231 | -- | | 21773 | |
| 36 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Засыпка вручную ПАЗУХ** | м3 | 150,63 | 730,94 | -- | 110102 | -- | -- | 79274 | 204526 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 730,94 | -- | 110102 | -- | | 15150 | |
| 37 | КАЛЬК ТОО "ВРиМ" | **Стоимость железобетонного колодца 4в/м** | шт | 1 | 41290,18 | -- | 41290 | -- | 41290 | -- | 44593 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3303 | |
| 38 | КАЛЬК ТОО "ВРиМ" | **Стоимость железобетонного колодца 6в/м** | шт | 30 | 46602,68 | -- | 1398080 | -- | 1398080 | -- | 1509927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 111846 | |
| 39 | С123-040501-0205<br>2304-0501-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 61 | 3790,00 | -- | 231190 | -- | 231190 | -- | 249685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18495 | |
| 40 | С123-040501-0202<br>2304-0501-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 344 | 1045,00 | -- | 359480 | -- | 359480 | -- | 388238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28758 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | Тенге | | | 2298373 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 193200 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 36923 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 162403 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2690899 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-33 шт** | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Д-1500-33шт/ | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 46,86 | 32755,16 | 8219,90 | 1534907 | 385185 | 743261 | 549562 | 2251226 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8673,94 | 3172,27 | 406461 | 148652 | | 166758 | |
| 42 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а-32шт,КС15.9-32шт | шт. | 66 | 13752,00 | -- | 907632 | -- | 907632 | -- | 980243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72611 | |
| 43 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 33 | 14781,00 | -- | 487773 | -- | 487773 | -- | 526795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39022 | |
| 44 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 33 | 16398,00 | -- | 541134 | -- | 541134 | -- | 584425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43291 | |
| 45 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 33 | 2206,00 | -- | 72798 | -- | 72798 | -- | 78622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5824 | |
| 46 | С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 33 | 20326,00 | -- | 670758 | -- | 670758 | -- | 724419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53661 | |
| 47 | С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/НА УПОРЫ/ | м3 | 1,65 | 16394,00 | -- | 27050 | -- | 27050 | -- | 29214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2164 | |
| 48 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 374,4 | 829,08 | 20,45 | 310408 | 7656 | 214807 | 82573 | 424420 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 234,90 | 2,25 | 87945 | 843 | | 31439 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | Тенге | | | 4552460 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 632135 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 361107 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 53661 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 5599363 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | 13 252 406 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами 2%** | | Тенге | | | 13 517 454 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | Тенге | | | 1 622 094 | | | | |
| | | **ВСЕГО** | | Тенге | | | 15 139 549 | | | | |

**Заказчик**

**ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент**

_____ Н.Жаманкез

**Директор КГП "Управление водопровода и канализации"**

_____ Б.Ділдәбеков

**Зам.директора ТОО "Водные ресурсы и маркетинг"**

_____ К.М. Сарыев

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

_____ С.Ералиев

**Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

_____ С.Салметов