Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"** Форма № 3

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад города Шымкент**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25 сентября 2019 года

Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2018 года к Договору №177 от 27.11.2018 года	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Наименование	код	Наименование	код
	бюджет финансировния		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад города Шымкент	24 860 451	17 732 545,54							2 127 905,46	19 860 451
Всего к оплате	24 860 451	17 732 545,54							2 127 905,46	**19 860 451**

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Н.Жаманкоз

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по замене изношенных материалов насосной станции в поселке Абдулабад г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№177 от 27.11.2018 года (доп.соглашение №1 от 27.11.2018 г.)**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.09.2019	21.03.2019	25.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводная башня									
		Земляные работы									
1	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**252**	**135,12**	**63,84**	**34050**	**16088**	**1**	**18296**	**56534**
		НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**17963**	**7448**		**4188**	
2	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**170**	**41,32**	**19,98**	**7024**	**3396**	**--**	**3104**	**10939**
		НР - 72%; СП - 8%			**21,34**	**4,02**	**3628**	**683**		**810**	
3	**Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	**м2**	**122**	**215,51**	**154,84**	**26292**	**18891**	**7401**	**3037**	**31675**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**34,58**	**--**	**4218**		**2346**	
4	**Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	**м2**	**122**	**105,85**	**93,83**	**12914**	**11447**	**187**	**2623**	**16780**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,49**	**19,37**	**1280**	**2363**		**1243**	
5	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**2**	**3980,09**	**56,94**	**7960**	**114**	**7196**	**689**	**9341**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			324,82	22,97	650	46		692	
		Фундаменты и колодец									
6	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	52	248,74	28,10	12935	1461	8252	3513	17764
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3222	515		1316	
7	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Проливка раствором	м2	52	714,73	4,76	37166	247	14730	20280	62042
		НР - 91%; СП - 8%			426,72	1,85	22189	96		4596	
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20584,10	8,16	16488	7	13948	2381	20378
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2533	--		1510	
		Водопроводная башня									
9	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	10,2308	135790,05	71929,93	1389241	735901	178605	412872	1946282
		НР - 69%; СП - 8%			46402,50	12084,17	474735	123631		144169	
10	С121-060303-0105 2106-0303-0105 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	10,2308	552023,00	--	5647637	--	5647637	--	6099448
		СП - 8%			--	--	--	--		451811	
11	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж	т конструкций	0,5442	107768,09	34685,44	58647	18876	4577	27936	93510
		НР - 69%; СП - 8%			64671,30	9726,02	35194	5293		6927	
12	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	84	118,52	2,88	9956	242	8323	979	11810
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	1391	28		875	
13	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 кровли	74,3	284,44	1,19	21134	89	14223	5490	28754
		НР - 80%; СП - 8%			91,82	0,54	6822	40		2130	
14	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/отмостка/	м3 подстилающего слоя	4,06944	8169,65	1491,81	33246	6071	15783	13077	50029
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	11392	2520		3706	
		Трубопроводы,фасонные части, арматура									
15	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	837710,33	18306,81	5026	110	4138	772	6263
		НР - 99%; СП - 8%			129636,00	389,88	778	2		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	1,916	893724,56	454333,60	1712376	870503	36039	1037449	2969811
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	805834	242094		219986	
		Ограждение									
17	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	5,95	1719,90	--	10233	--	--	7368	19010
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	--	10233	--		1408	
18	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,9	16394,00	--	96725	--	96725	--	104463
		СП - 8%			--	--	--	--		7738	
19	С121-050308-0564 2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	251,8388	21435,00	--	5398165	--	5398165	--	5830018
		СП - 8%			--	--	--	--		431853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14537215				
		Накладные расходы -		Тенге			1119059				
		Сметная прибыль -		Тенге			684860				
		Накладные расходы -		Тенге			440808				
		Сметная прибыль -		Тенге			602907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17 384 849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			17 384 849				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге			17 732 546				
		Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 127 906				
		ВСЕГО		Тенге			19 860 451				

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент

_____ Н.Жаманкез

Директор КГП "Управление водопровода и канализации"

_____ Б.Дідәбеков

Зам.директора ТОО "Водные ресурсы и маркетинг"

_____ К.М. Сариев

Подрядчик

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Салметов