Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "28" августа 2013 г. с. Бостан
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **"23" августа 2013 г. № 40**
Акимата Каракиянского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Туркменбаев А – Заместителя Акима Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Коштаев А – представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика Кылаубаева Г – исполнитель объязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **Табылдиев Д – директор ТОО «ОРСТЭК»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Айтжанова Л – директор ТОО «Актау-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) не имеется
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Сейдахметова Ж - и.о.руководителя управления санитарно-эпидемиологического надзора Каракиянского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Аймышев Н - начальник по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района, страший лейтенант по ПП службе
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
О.Иманмадиев - акима села Бостан
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аманиязова М- руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумагалиев Ж - и.о. директора ГКП «Турмыс-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуйшов Б - АО МОФ «КазТрансКазАймак» начальник участка Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Танашев С - начальчильник участка Курык Подстанция
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кубегенов Ж - директор ТОО «Caspian Expert Company» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство двух двухквартирных коммунальных жилых домов в селе Бостан Каракиянского района. 2 очередь».**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **с.Бостан Каракиянского района Мангистауской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"27" августа 2013 г. № 10 акима села Бостан Каракиянского района**
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **от «18» июня 2013г. №215. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
Табылдиев Д – директор ТОО «ОРСТЭК»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____ не имеется
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Актау-Проект»**
(наименование организации)
выполнившим **рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____ нет
_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой рабочий проект (РП) ДГП «Мангистаугосэкспертиза» №05-0015/12**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____ **Каракиянским районным отделом строительства и Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от **"05" февраля 2013 г. № 09-Н .**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2013 года;**
(месяц, год)
окончание работ **август 2013 года ;**
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.**2**:
по норме или по проекту организации строительства **2 мес** ;
фактически **2 мес** .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1. Проектно-сметная документация
2. Заключение рабочей комиссии
3. Исполнительно-техническая документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том	общая	в том числе

тельность и т.д		(с учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га	0,4	0,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочим проектом разработана посадка на земельном участке надворных туалетов отдельно для каждой квартиры и благоустройство территории путем устройства ограждений.

В рабочем проекте выполнены следующие сети:

Питьевой водопровод;

Бытовая канализация.

Сеть питьевого водопровода выполняется из полиэтиленовых напорных питьевых труб HDPE100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм и 32х3,0 мм по ГОСТ 18599-2001.

Сброс стоков бытовой канализации от квартир жилого дома предусматривается в проектируемый железобетонный септик объемом 3,5$м^3$.

Внутриплощадочная сеть канализации запроектирована из полиэтиленовых напоров труб SDR41 диаметром 110х2,7 мм по ГОСТ 18599-2001.

Газоснабжение наружное

Газоснабжения осуществляется от существующего надземного газопровода низкого давления диаметром 80 мм при рабочем давлении газа 0,005 МПа.

Рабочим проектом предусматриваются следующие проектные решения: врезка в существующий надземный газопровод низкого давления, установка запорной арматуры в надземном исполнении, вход в землю с переходом стальной трубы диаметром 57х3,5 мм на полиэтиленовую газовую трубу НЮРЕ100 8ЭР17,6-63х3,6 мм;

прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления из газовых труб НЮРЕ100 ЗЭК17,6-63х3,6 от точки врезки до точки УТ1;

выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом на стальной газопровод диаметром 57х3,5 мм;

прокладка надземного газопровода низкого давления от точки УТ1 до проектируемых жилых домов на опорах 2,2 и по забору и фасадам зданий. Подземный газопровод укладывается в траншее.

Рабочим проектом предусмотрено пересечение с автодорогой в подземном исполнении в полиэтиленовом футляре из газовой трубы HDPE100 SDR11-110х10,0 с выводом контрольной трубки под ковер.

Потребителями электроэнергии в проектируемом жилом доме являются светильники, подключаемые к розеткам, бытовые электропотребители в жилых

квартирах и служебных квартирах, освещение помещений общедомового назначения, наружное освещение прилегающей территории.

Электроснабжение дома предусматривается от трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.

Внешнее электроснабжение

Для приема и распределения электроэнергии от подстанции в РУНН-0,4 кВ КТП №1 10/0,4 кВ предусматривается установить щиток РЩ-1 0,4 кВ с вводным автоматическим выключателем на 63 А, выполняющий роль вводно-распределительного устройства. РЩ-1 подключается от свободного фидера РУНН-0,4 кВ подстанции бронированным кабелем марки ВБбШв-1 кв сечением 4х16 мм^2, с медным жилами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 10 559,87 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8 520,86 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15,04 тыс. тенге, прочих затрат 2 023,97 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 040,00 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 8 520,86 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 15,04 тыс. тенге, прочих затрат 1504,10 тыс. тенге.

Услуги авторского надзора- 19,87 тыс. тенге, услуги технического надзора- 133,00 тыс. тенге, договорная сумма строительно-монтажные работы - 9887,13 тыс. тенге, итого- 10 040,00 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство двух двухквартирных коммунальных жилых домов в селе Бостан Каракиянского района. 2 очередь».**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:
Туркменбаев Абдеш Койшиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Коштаев Алғадай Коштайулы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Аймышев Нурбол Бакытбекович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кылаубаева Гулмира Толыбайқызы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сейдахметова Жанар Мусаевна
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Иманмадиев Ондабек
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аманиязова Мырзакыз Таширкызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбаевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жумағалиев Жеткеншек Жумагалиевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Танашев Суйінғали Мухаммедович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Айтжанова Лаура Оразовна
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошкинбай Максат Зейнуллаулы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Табылдиев Дуйсебай Аманханович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "ОРСТЭК"
Договор №10 от 30.05.2013г.

АКТ

по объекту: "Строительство двух двухквартирных жилых домов в селе Бостан Каракиянского района 2. очередь"

за июль месяц 2013года

№п.п по смете	шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	ед. изм	количество	Стоимость ед-цы,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-ч.рабочих	
					Всего	экспл.машин	Всего	экспл.машин		рабочих обслуживающих	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство ограждения									
1	Е0107-25-9	Устройство калиток в металлических оградах	шт	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
					112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
2	С131312-74	Стоимость ворот, калиток из сетчатых панелей	м2	24,6	1040	0	25 584	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,3	21,8	0,05	268	1	65	0,03	0
					5,81	0,02	71	0	90	0	0
4	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,3	20,36	0,02	250	0	46	0,02	0
					4,16	0	51	0	90	0	0
		Наружные сети водопровода									
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	225,36	23,36	22,08	5 264	4 976	1 495	0,01	2
					1,28	5,56	288	1 253	0	4	
6	Е0101-164-2	Доработка грунта в ручную	м3	25,04	218,93	0	5 482	0	6 195	1,54	39
					218,93	0	5 482	0	113	0	0
7	Е0101-166-2	Засыпка траншей вручную	м3	23,1	134,1	0	3 098	0	3 500	0,97	22
					134,1	0	3 098	0	113	0	0
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей бульдозером	м3	207,9	3,35	3,35	697	697	234	0	0
					0	1,16	0	242	97	0	0
9	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	м3	15,96	306,2	152,52	4 887	2 434	4 374	1,02	16
					153,68	57,15	2 453	912	130	0,28	4
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ду-50 мм	км	0,228	47611,09	17877,09	10 855	4 076	10 196	173	39
					29700	4698,68	6 772	1 071	130	18,1	4
11	С130804-230	Трубы полиэтиленовые SDR17 Дн-54,9	м	130	188	0	24 440	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
12	С130804-181	Трубы полиэтиленовые SDR11 Дн-25,6	м	98	73	0	7 154	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
13	Е0122-8-7	Укладка стальных труб ду-250 мм (футляр)	км	0,017	174224,44	71861,81	2 962	1 222	2 435	441	7
					83025	27146,25	1 411	461	130	132,58	2
14	С130806-106	Трубы электосварные Ду-273*6 мм	м	17	2840	0	48 580	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	м	17	244,98	0,28	4 165	5	3 250	0,84	14
					146,93	0,11	2 498	2	130	0	0
16	Е0122-26-7	Нанесение улиленной изоляции на стальные трубы Ду-250 мм липкими лентами	км	0,017	650422,68	88481,18	11 057	1 504	979	59,6	1
					10890	33423,75	185	568	130	163,25	3
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	шт	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	5
					69,53	58,98	834	708	130	0,23	3

18	С Прайс-лист	Стоимость полиэтиленовой втулки SDR 17 Ду-63	шт	8	452,95	0	3 624	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
19	С Прайс-лист	Стоимость полиэтиленовой втулки SDR 17 Ду-32	шт	4	230,48	0	922	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
20	С130809-7	Фланцы стальные свободные Ду-32	шт	4	225	0	900	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
21	С130809-9	Фланцы стальные свободные Ду-50	шт	8	285	0	2 280	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фитингов (отводы)	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
23	С Прайс-лист	Стоимость полиэтиленового отвода SDR 17 Ду-63	шт	1	824,05	0	824	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
24	С Прайс-лист	Стоимость полиэтиленового отвода SDR 17 Ду-32	шт	1	164,46	0	164	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
25	Е0122-8-1	Укладка стальных труб Ду-50 с гидравлическим испытанием	км	0,009	62546,88	6788,5	563	61	564	253	2
					45675	2565	411	23	130	12,52	0
26	С130806-66	Трубы электосварные Ду-57*3,5 мм	м	5	321	0	1 605	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
27	С130806-56	Трубы электосварные Ду-20*2 мм	м	4	63	0	252	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
28	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
					67,5	0	68	0	128	0	0
29	С131102-14	Счетчик (водомер) холодной воды Ду-32	шт	1	10600	0	10 600	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
30	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек Ду-50	шт	6	276,46	17,71	1 659	106	1 509	1,07	6
					168,75	6,75	1 121	41	130	0,03	0
31	Е0122-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	шт	4	473,47	39,24	1 894	157	1 382	1,47	6
					254,25	15,75	1 017	63	128	0,07	0
32	С130902-10	Задвижки стальные Ду-50	шт	6	6880	0	41 280	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
33	С130902-92	Вентиль фланцевый Ду-25	шт	4	682	0	2 728	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
34	С130809-9	Фланцы стальные Ду-50	шт	6	285	0	1 710	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
35	С130809-7	Фланцы стальные Ду-32	шт	4	225	0	900	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
36	С130810-76	Отводы стальные Ду-57*3	шт	2	227	0	454	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
37	Е0111-13-3	Устройство щебёночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,7	790,75	24,55	12 414	385	947	0,26	4
					39,83	9,2	625	144	123	0,04	1
38	Е01108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен, фундаментов	м2	47,56	245,44	3,82	11 673	182	2 177	0,21	10
					37,35	1,44	1 776	68	118	0,01	0
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из ЖБИ в сухих грунтах	м3	5,53	36508,86	1879,87	201 894	10 396	14 191	8,86	49
					1435,5	538,43	7 938	2 978	130	2,06	11
40	С131104-8	Люк чугунный типа "Л"	шт	5	8060	0	40 300	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
41	С12021-242	Стоимость м/конструкций стремянки	т	0,045	162700	0	7 322	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя из ПГС	м3	2,65	3584,68	73,75	9 499	195	116	0,14	0

	E0127-55-1	Устройство отмостки асфальтовым покрытием толщиной 3 см	м2	26,5	551,13	0	14 605	0	872	0,014	4
					24,75	0	656	0	133	0	0
44	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть стальных штуцеров диаметром до 100 мм	врезка	1	950,73	180,25	951	160	603	2,01	2
					396	67,5	396	68	130	0,33	0
45	E0122-32-1	Промывка бех дезинфекции трубопроводов Ду-50-65 мм	км	0,228	3253	0	742	0	954	20,3	5
					3217,5	0	734	0	130	0	0
		Наружные сети канализации									
46	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	87,192	23,36	22,08	2 037	1 925	578	0,07	1
					1,28	5,56	112	485	97	0,02	2
47	E0101-164-2	Доработка грунта в ручную	м3	9,688	218,93	0	2 121	0	2 397	1,54	15
					218,93	0	2 121	0	113	0	0
48	E0101-27-5	Засыпка траншей бульдозером	м3	73,692	3,35	3,35	247	247	83	0	0
					0	1,16	0	86	97	0	0
49	E0101-166-2	Засыпка траншей вручную	м3	8,188	134,1	0	1 098	0	1 241	0,97	8
					134,1	0	1 098	0	113	0	0
50	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	м3	7,84	306,2	152,52	2 401	1 196	2 149	1,02	8
					153,68	57,15	1 205	448	130	0,28	2
51	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ду-100 мм	км	0,112	58881,69	25695,31	6 595	2 878	5 808	194	22
					33075	6813,45	3 704	763	130	26,38	3
52	C130804-329	Трубы полиэтиленовые SDR41 Дн-104,3	м	112	242	0	27 104	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
53	E0111-13-3	Устройство щебёночных покрытий с пропиткой битумом	м2	33,9	790,75	24,55	26 807	832	2 044	0,26	9
					39,83	9,2	1 350	312	123	0,04	2
54	E01108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен, фундаментов	м2	91,63	245,44	3,82	22 490	350	4 194	0,21	19
					37,35	1,44	3 422	132	118	0,01	1
		ИТОГО:					**622 246**		**81 546**		
							51 543				
		Накладные расходы					**81 546**				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы					**46 330**				
		ИТОГО:					**801 665**				
		Временные здания и сооружения 1,1%					**8 818**				
		Зимнее удорожание 0,42%:					**3 367**				
		Выслуга лет 1%:					**8 017**				
		Допотпуска 0,4%:					**3 207**				
		итого в ценах 2001года:					**825 073**				
		итого в текущих ценах 2013 года: К-2,23355					**1 842 842**				
		Налоги сборы платежи 2%:					**36 857**				
		ИТОГО:					**1 879 699**				
		НДС 12%:					**225 564**				
		Всего выполненный объем работ за текущий месяц					**2 105 263**				
		Удержание 5% согласно по Договору					**105 263**				
		Всего к оплате					**2 000 000**				

Заказчик:

Технадзор ТОО "CaspianExpertCompany" К.М. Бижикенов

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик: