"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП Педагогоический колледж им. М. Ауэзова, г. Семей

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управления образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Договор № 17 от 28.03.2013г. доп согл. №1 от 22.07. 2013г.

Акт №3

выполненных работ за сентябрь 2013г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт учебного корпкса КГКП №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управление образования ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Общестроительные работы								
		2.2. Полы								
1	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	1971,3	583,97	8,95	1151180	17643	254152	0,7636	1505
		м2		114,73	1,42	226167	2799	111	0,0151	30
2	Е11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов (спортзал, актовый зал)	306,3	3433,78	6,65	1051767	2037	39382	0,6279	192
		м2 покрытия		113,33	2,5	34713	766	111	0,01213	4
3	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1598,5	125,78	0,2	201059	320	33180	0,10339	165
		м плинтусов		18,61	0,09	29748	144	111	0,00038	1

4	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	123,3	1641,81	19	202435	2343	28538	1,2305	152
		м2 покрытия		199,3	9,21	24574	1136	111	0,04625	6
5	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	255	284,94	2,26	72660	576	14204	0,2896	74
		м		49,84	0,34	12709	87	111	0,0023	1
	2.3. Отделочные работы									
6	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	320	1581,19	2,63	505981	842	116718	2,3	736
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	122544	317	95	0,00488	2
	Раздел 6. Разные работы									
7	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях (лестница)	115	1815,21	19	208749	2185	26617	1,2305	142
		м2 покрытия		199,3	9,21	22920	1059	111	0,04625	5
8	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	88	263,75	0,4	23210	35	4690	0,2714	24
		м плинтусов		47,87	0,14	4213	12	111	0,00075	–
		Всего прямые затраты				**3417041**	**25981**			**2990**
						477588	**6320**			**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2913474				
		Накладные расходы, тенге				517481				
		- заработная плата, тенге				77622				
		- трудоемкость, чел-ч				259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236071				
		Всего				**4170593**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	91753
- сметная заработная плата, тенге	42206
- нормативная трудоемкость, чел-ч	257
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16682
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4320734**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**8814297**
- материалы, тенге	5943487
- сметная заработная плата, тенге	1350733
Налог (2 %)	176286
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8990583**
НДС (12 %)	1078870
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10069453**

Заказчик:
Директор КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова"
_____ Жанаева Ш.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
ИП Берикбаев Е.Н.
_____ Берикбаев Е.Н.