Форма №3

Заказчик

КГКП я/с №114 «Бақыт»
акимата города Караганды
отдела образования города Караганды
г.Караганда, ул.Ермекова 81
БИН 990140003160
ИИК KZ51998HTB0000003409
АО «Цеснабанк» в г.Караганда
БИК TSESKZKA
Кбе 16

Подрядчик

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022, г.Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX
Кбе 17

АКТ №3
выполненных работ от 08.10.2013 г. За период с 07 сентября 2013 г. по 08 октября 2013г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганды, находящегося по адресу г.Караганда, ул.Ермекова, 81.

Договор №148 от «17» июля 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	67984000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	41605584,36
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	41605584,36
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	65005584,36
7	Сумма выполненных работ с 07.09..2013 г. по 08.10.2013 г. без НДС	20892857,14
8	НДС 12%	2507142,86
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса 30%	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненых работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	20892857,14
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	2507142,86

Всего: 23 400 000,00 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГКП я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганды Мухтарова Б.Ж.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП я/с "Бакыт"

г.Караганда, ул.Ермекова 81, ИИК KZ 51998НТВ0000003409 АО "Цеснабанк" в г.Караганда БИК TSESKZKA , БИН 990140003160, Кбе 16

Подрядчик: ТОО "Нур-Құрылыс"

г.Караганда, ул.Кирпичная,5аБИН 06014001806, ИИК KZ 44319G010000319526 АО "БТА Банк"

Договор №148 от 17.07.2013г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2013г.
Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов / *м2*	261,81	148,13 / 32,6	0,1 / 0,02	38782 / 8535	26 / 5	8113 / 95	0,207 / 0,0002	54 / –
2	Е15-158-1	Окраска фасадов фасадной краской с лесов по подготовленной поверхности / *м2 окрашиваемой поверхности*	1067,5	51,8 / 19,69	2,06 / 0,79	55297 / 21019	2199 / 843	20769 / 95	0,10626 / 0,00375	113 / 4
3	99-1-1	Краска фасадная / *кг*	574,32	129,3		74260				
4	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки / *м3*	33	7057,83	82,51	232908	2723	8034	1,5525	51
5	Е58-2-2	Разборка покрытий потолка из листовой стали / *м2 кровли*	45	225,11 / 16,24 / 15,17	31,16 / 1,07 / 0,16	7429 / 731 / 683	1028 / 48 / 7	95 / 738 / 107	0,15225 / 0,1049 / 0,0028	5 / 5 / –

6	Е54-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из досок и брусков	45	44,95	4,72	2023	212	1994	0,2887	13
		м2 подшивки		40,23	0,79	1810	36	108	0,008	–
7	Е34-56-8	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см	45	882,88	5,64	39730	254	19160	2,8635	129
		м2 площади		465,75	2,14	20959	96	91	0,0105	–
8	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков крыльца соффитом	45	234,41	5,64	10548	254	7971	1,196	54
		м2 поверхности		192,51	2,14	8663	96	91	0,0105	–
9	99-1-1	Стоимость соффита	45	470,2		21159				
		м2								
	Раздел 2 Проемы									
10	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	90	4487,12	128,16	403841	11534	21286	1,03385	93
		м2 проемов		174,4	44,59	15696	4013	108	0,17413	16
11	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	40,87	917,17	31,4	37485	1283	22436	3,234	132
		м2		572,99	4,86	23418	199	95	0,0264	1
12	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	40,72	38,95	2,52	1586	103	259	0,039	2
		м2		6,23	0,46	254	19	95	0,0026	–
13	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	40,72	85,83	9,02	3495	367	939	0,128	5
		м2		22,59	1,66	920	68	95	0,0091	–
	Раздел 3 Сантехнические работы									
14	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	56	653,26	0,37	36583	21	9032	0,73	41
		м		140,18	0,07	7850	4	115	0,0005	–

15	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *м*	95	774,73	0,48	73599	46	14759	0,706	67
				135	0,09	12825	9	115	0,0007	–
16	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	36	5815,07	3,81	209343	137	20238	2,89	104
				488,25	0,59	17577	21	115	0,0064	–
17	Е17-5-1	Установка моек *комплект*	25	1802,73	17,38	45068	435	9386	1,794	45
				320,85	5,63	8021	141	115	0,0375	1
18	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком детских *комплект*	29	7152,91	6,67	207434	193	21949	3,77	109
				657	1,13	19053	33	115	0,011	–
19	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком *комплект*	1	9232,91	6,67	9233	7	757	3,77	4
				657	1,13	657	1	115	0,011	–
20	Е65-12-4	Установка ванн чугунных *комплект*	1	14036,29	30,15	14036	30	976	4,51	5
				843,75	4,5	844	5	115	0,0445	–
21	Е65-12-4	Установка ванн чугунных без стоимости материала *комплект*	1	936,29	30,15	936	30	976	4,51	5
				843,75	4,5	844	5	115	0,0445	–
22	Е65-12-4	Установка ванн стальных *комплект*	2	10186,29	30,15	20373	60	1952	4,51	9
				843,75	4,5	1688	9	115	0,0445	–
23	Е65-12-5	Установка поддонов душевых *комплект*	11	5108,92	2,03	56198	22	6894	3,14	35
				544,5	0,45	5990	5	115	0,004	–
24	Е17-2-3	Установка смесителей душевых *шт*	12	1812,61	1,96	21751	24	2000	0,805	10
				144,9	–	1739	–	115	–	–
25	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	4	865,17	1,96	3461	8	214	0,253	1
				46,58	–	186	–	115	–	–
26	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	4	423,1	–	1692	–	285	0,3565	1
				62,1	–	248	–	115	–	–

27	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 76 мм	134	1099,41	15,26	147321	2045	17349	0,63825	86
		м трубопровода		106,87	5,71	14321	765	115	0,02788	4
28	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	100	1286,42	49,05	128642	4905	35889	1,6905	169
		шт		292,39	19,69	29239	1969	115	0,0875	9
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	838	12,59	–	10550	–	11844	0,05762	48
		м трубопровода		12,29	–	10299	–	115	–	–
30	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм без стоимости материала	319,5	69,02	9,81	22052	3134	17236	0,27485	88
		м труб нитки регистра		43,22	3,69	13809	1179	115	0,01788	6
31	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей регистров	146,97	164,33	0,07	24152	10	16681	0,741	109
		м2		119,45	0,02	17556	3	95	0,0001	–
32	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	68	164,33	0,07	11174	5	7718	0,741	50
		м2		119,45	0,02	8123	1	95	0,0001	–
33	99-1-1прайс-	Биметаллические радиаторы отопления BREEZE 300	400	554,48		221792				
		секций								
34	99-1-1	Радиаторные решетки	145	2365,77		343037				
		шт								
35	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	110	647,19	0,3	71191	33	9194	0,4619	51
		шт		72,63	0,05	7989	6	115	0,0005	–

Раздел 4 Электромонтажные работы

36	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	148	8435,73	2,81	1248488	416	37534	1,6	237
		шт		261	0,45	38628	67	97	0,0045	1

37	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	53	1121,07	7,88	59417	418	4656	0,55545	29
		шт		87,46	3,12	4635	165	97	0,01525	1
38	Е67-16-2	Монтаж бактерицидных ламп без стоимости материала	6	263,81	2,81	1583	17	1522	1,6	10
		шт		261	0,45	1566	3	97	0,0045	–
39	Е67-17-1	Монтаж выключателей	100	174,23	–	17423	–	3642	0,239	24
		шт		37,55	–	3755	–	97	–	–
40	Е67-17-1	Монтаж розеток	60	135,47	–	8128	–	2185	0,239	14
		шт		37,55	–	2253	–	97	–	–
41	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,16	16300		2608				
		1000шт								
42	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	15	951,46	638,8	14272	9582	7546	2,0112	30
		отверстие		312,66	246,28	4690	3694	90	1,35	20
43	Е69-1-1	Пробивка отверстий в стенах	8	475,88	332,26	3807	2658	1952	0,9443	8
		отверстие		143,62	127,55	1149	1020	90	0,702	6
44	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А	40	753,8	14,8	30152	592	8198	1	40
		шт		236	2,3	9440	92	86	0,013	1
45	99-1-1	Автомат на 25А	40	227,26		9090				
		шт								
46	Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на стене здания, с лампой 500 Вт	8	960,4	36,4	7683	291	3483	3	24
		шт		502	4,2	4016	34	86	0,025	–
47	17-3-41	Прожектор, тип ПЗС-45А-У1	8	1770		14160				
		шт								
48	17-6-68	Лампы прожекторные (ГОСТ 7874-76), тип ПЖ-127-500	8	818		6544				
		шт								

Раздел 5 Общестроительные работы 1

49	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	548,9	283,17	2,91	155432	1597	26751	0,299	164
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	27555	604	95	0,00538	3
50	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном над дверью	1,5	617,38	6,06	926	9	368	1,4812	2
		м2		256,29	1,77	384	3	95	0,00775	–
51	Е9-45-3	Монтаж перегородки из герметичных стеклопакетов	3,2	6352,26	36,06	20327	115	2796	5,727	18
		м2		1066,05	12,69	3411	41	81	0,05125	–
52	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	6	1458,25	14	8750	84	2164	1,9665	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	1972	32	108	0,02588	–
53	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	322,8	335,68	2,63	108358	849	23236	0,4485	145
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	24139	320	95	0,00488	2
54	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	70,5	233,7	14,01	16476	988	5660	0,4928	35
		м2		70,11	2,21	4943	156	111	0,0122	1
55	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	67,5	1571,95	14,85	106107	1002	18453	1,5362	104
		м2		243,95	2,32	16467	157	111	0,0237	2
56	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	149,3	257,95	4,23	38512	632	19211	0,7475	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	20088	134	95	0,06313	9

57	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	265	1911,54	2,63	506558	697	96657	2,3	610
58	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м*	99,6	382,95 281,49	0,99 2,26	101482 28036	262 225	95 5548	0,00488 0,2896	1 29
59	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	316,8	49,84 178,36	0,34 0,09	4964 56504	34 29	111 5324	0,0023 0,0944	– 30
60	Е15-36-1	Облицовка радиаторов гипсокартоном *м2*	195	15,12 917,68	0,02 6,06	4790 178948	6 1182	111 47806	0,0001 1,4812	– 289
61	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 *м2*	229,08	256,29 238,46	1,77 14,01	49977 54626	345 3209	95 22376	0,00775 0,5834	2 134
62	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике *м2*	478,4	85,79 527,14	2,21 1,66	19653 252184	506 794	111 43788	0,0122 0,5185	3 248
63	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	478,4	82,19 935,07	0,27 6,13	39320 447337	129 2933	111 36954	0,0027 0,4393	1 210
64	Е57-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе *м2*	150	67,28 1806,55	2,31 14,85	32187 270983	1105 2228	111 41005	0,01125 1,5362	5 230
				243,95	2,32	36593	348	111	0,0237	4

Раздел 6 Общестроительные работы 2

65	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	694,93	132,11	1,78	91807	1237	54604	0,5175	360
				82,03	0,68	57005	473	95	0,00325	2

66	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1390,4	283,17	2,91	393720	4046	67761	0,299	416
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	69798	1529	95	0,00538	7
67	Е9-45-3								
	Монтаж перегородки из герметичных стеклопакетов	18	6352,26	36,06	114341	649	15728	5,727	103
	м2		1066,05	12,69	19189	228	81	0,05125	1
68	Е46-24-2								
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1462,19	32,87	–	48062	–	43256	0,2282	334
	м2		32,87	–	48062	–	90	–	–
69	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1501,96	258,1	2,45	387656	3680	179499	0,70265	1055
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	188105	841	95	0,03275	49
70	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	472,676	335,68	2,63	158668	1243	34024	0,4485	212
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	35347	468	95	0,00488	2
	Всего прямые затраты				**7469136**	**71550**			**6956**
					1163807	**23362**			**169**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6233783				
	Накладные расходы, тенге				1180715				
	- заработная плата, тенге				177107				
	- трудоемкость, чел-ч				590				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518991				
	Всего				**9168842**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9168842**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**20483193**				
	- материалы, тенге				13926271				
	- сметная заработная плата, тенге				3047793				

Налог (2 %)	409664
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20892857**
НДС (12 %)	2507143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23400000**

Принял: Директор КГКП я/с №114 "Бахыт" Мухтарова Б.Ж.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор: ТОО "Нурай-Сервис" Дюсенбеков Т.Т.