Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес :
Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

№	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретен ие материа-лов	другие дополнительн ые расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всего по стройке**	118 584 337,90									
	За отчетный период	28 757 762,37	25 676 573,54							3 081 188,82	**28 757 762,37**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10 мкр.Аэропорт,зем.участок № 10

АКТ № 12
приемки выполненых работ
за период с 13.03.2017-31.03.2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 5-й этаж Блок"А"								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
1	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	123,1	23788,96	1316,79	2928421	162097	359901	4,54	559
			м3 кладки		3281,47	334,88	403949	41224	50,8	0,40	49
			Накладные расходы -		*2923,65*		*359901*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*226148*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*133754*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*263066*				
			Сметная стоимость				*3551388*				
			Наружные стены толщ.380мм								
2	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			м3 кладки		3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
			Накладные расходы -		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*3435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*1931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*3798*				
			Сметная стоимость				*51277*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
3	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	16,9111	23788,96	1316,79	402297	22268	49442	4,54	77

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 кладки		3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
			Накладные расходы -		*2923,65*		*49442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*31067*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*18375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*36139*				
			Сметная стоимость				*487878*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм ==========								
4	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	98,0889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430
			м3 кладки		3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39
			Накладные расходы -		*2857,51*		*280290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*174437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*105853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*208190*				
			Сметная стоимость				*2810569*				
			Стены лоджий толщ.510мм ==========								
5	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	10,7222	25402,34	1086,35	272369	11648	37009	5,53	59
			м3 кладки		4207,94	276,28	45118	2962	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3451,63*		*37009*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*24425*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*12584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*24750*				
			Сметная стоимость				*334128*				
			Стены лоджий толщ.380мм ==========								
6	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	7,9667	26820,93	1316,79	213674	10490	24316	4,54	36
			м3 кладки		3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3
			Накладные расходы -		*3052,21*		*24316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*14636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*9680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*19039*				
			Сметная стоимость				*257029*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий ==========								
7	81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	3,8735	44722,08	1276,60	173231	4945	97386	56,40	218
			т металлических изделий		43445,48	452,09	168286	1751	50,8	0,54	2
			Накладные расходы -		*25141,70*		*97386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*86379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*11007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*21649*				
			Сметная стоимость				*292267*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	82	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	1014,1667	613,90	--	622597	--	26398	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*26398*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*26398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*51920*				
			Сметная стоимость				*700915*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2 ==========								
9	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0262	44722,08	1276,60	1172	33	659	56,40	1
			т металлических изделий		43445,48	452,09	1138	12	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*659*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*584*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*146*				
			Сметная стоимость				*1977*				
10	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0262	157755,26	--	4133	--	175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*175*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*345*				
			Сметная стоимость				*4653*				
			Армирование стен в местах вентканалов ==========								
11	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,2107	44722,08	1276,60	9423	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9154	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1178*				
			Сметная стоимость				*15898*				
12	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм,шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,1111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Армошвы (лист АС-107)								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
14	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7307	9783,81	818,22	7149	598	3738	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6529	266	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*871*				
			Сметная стоимость				*11758*				
15	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7307	13423,00	630,41	9808	461	5110	16,88	12
			т		12517,20	190,90	9146	139	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16112*				
16	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,6987	119794,31	--	83700	--	3549	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94229*				
17	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,032	140794,70	--	4505	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*376*				
			Сметная стоимость				*5072*				
			Перемычки-5й этаж								
18	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			Накладные расходы -		*108,11*		*14054*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*11998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*2056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*4043*				
			Сметная стоимость				*54585*				
19	**121**	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**16**	**2241,57**	**736,01**	**35865**	**11776**	**17954**	**1,62**	**26**
			шт. сборных конструкций		**1397,80**	**188,87**	**22365**	**3022**	**62,1**	**0,23**	**4**
			Накладные расходы -		*1122,15*		*17954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*15765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4306*				
			Сметная стоимость				*58125*				
20	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	**0,272**	**53110,39**	**--**	**14446**	**--**	**613**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
21	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,594**	**53110,39**	**--**	**31548**	**--**	**1338**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
22	**124**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	**0,492**	**53110,39**	**--**	**26130**	**--**	**1108**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
23	**125**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	**0,255**	**53110,39**	**--**	**13543**	**--**	**574**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				
25	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*850*				
			Сметная стоимость				*11480*				
26	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/	1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*5244*				
			Сметная стоимость				*70793*				
27	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/	1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*4256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*4256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*8371*				
			Сметная стоимость				*113006*				
28	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*554*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14708*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**								
			м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
30	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/**								
			м3	0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1754*				
			Сметная стоимость				*23678*				
31	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**								
			м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*27264*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7653272**	**374999**			**1511**
				Тенге			**1110925**	**96340**			**115**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7653272**				
		Материалы -		Тенге			**5071397**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1207265**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**748769**				
		Местные материалы -		Тенге			**347183**				
			Накладные расходы -	Тенге			**968673**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**617973**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**350700**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**689756**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9311701**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1626**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1207265**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9311701**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1626**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1207265**			

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 5 этаж Блок"А"

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
32	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	263,2967	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			Накладные расходы -		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*473,29*				*124616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,97*				*42121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
33	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,9758	204299,06	1276,60	199355	1246	31136	56,40	55
			т металлических изделий		43445,48	452,09	42394	441	50,8	0,54	1
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31136*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248930*				
34	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,1363	311342,73	773,37	42436	105	12597	198,00	27
			т		156358,62	344,26	21312	47	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4403*				
			Сметная стоимость				*59436*				
			Кирпичные перегородки (с воздушной прослойкой) (лист АС-40)								
35	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	10,7122	22281,55	1086,35	238684	11637	36463	5,67	61
			м3 кладки		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297159*				
36	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0166	204299,06	1276,60	3391	21	530	56,40	1
			т металлических изделий		43445,48	452,09	721	8	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*31907,77*		*530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*314*				
			Сметная стоимость				*4234*				
37	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,061	311342,73	773,37	18992	47	5638	198,00	12
			т		156358,62	344,26	9538	21	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4636*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26600*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371659**	**48681**			**474**
				Тенге			**356999**	**12536**			**15**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1371659**				
			Материалы -	Тенге			**965980**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**369535**			
			Накладные расходы -	Тенге			**253100**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187012**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66088**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129981**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1754740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369535**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1754740**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**489**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369535**			
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 5-го этажа Блок"А".								
			Плиты перекрытия								
38	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**49**	**4868,55**	**698,90**	**238559**	**34246**	**84752**	**2,74**	**134**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**106024**	**9275**	**62,1**	**0,23**	**11**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*84752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*71601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*13151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*25865*				
			Сметная стоимость				*349175*				
39	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**27**	**3741,78**	**530,76**	**101028**	**14330**	**35729**	**2,10**	**57**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**44775**	**3802**	**62,1**	**0,17**	**5**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*35729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*30167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*10941*				
			Сметная стоимость				*147698*				
40	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д	7,4672	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
42	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	31	27060,67	--	838881	--	35569	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*35569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*35569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*69956*				
			Сметная стоимость				*944405*				
43	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18318*				
44	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
45	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
47	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
48	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
49	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
50	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*532*				
			Сметная стоимость				*7177*				
52	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Перемычки								
53	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
54	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
55	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				