"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП Педагогоический колледж им. М. Ауэзова, г. Семей

Подрядчик: ТОО "Беки"

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управления образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Договор № 17 от 28.03.2013г. доп согл. №1 от 22.07. 2013г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2013г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт учебного корпкса КГКП №4 КГКП "Педагогический колледж им. М. Ауэзова" Управление образования ВКО акимата в г. Семей ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Сантехнические работы									
	3.0. Подраздел без наименования									
1	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника) *комплект*	8	5602,72 360	6,85 1,1	44822 2880	55 9	3322 115	2,12 0,0101	17 –
2	Е65-15-1	Смена смесителя *комплект*	8	2092,78 339,75	0,53 0,09	16742 2718	4 1	3127 115	1,94 0,0007	16 –
	Раздел 4. Электромонтажные работы									
3	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	2293	3,69 3,69	– –	8461 8461	– –	– –	0,0254 –	58 –
4	Е69-4-2	Пробивка борозд для демонтажа и устройства электропроводки в кирпичных стенах	2293	113,54	73,85	260347	169338	150779	0,2624	602

		м борозды							
				39,69	28,1	91009	64433	97	0,154	353
5	E69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	2293	56,73	0,77	130082	1766	104048	0,238	546
		м борозды							
				46,67	0,11	107014	252	97	0,0007	2
		Раздел 7. Общестроительные работы (Исключаемые работы)							
		7.2. Полы							
6	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	-1722,6	51,33	4,89	-88421	-8424	-90385	0,336	-579
		м2							
				46,44	0,83	-79998	-1430	111	0,0086	-15
7	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	-1722,6	11,07	0,04	-19069	-69	-21128	0,0767	-132
		м2							
				11,03	0,02	-19000	-34	111	0,0001	–
8	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	-1722,6	20,6	0,12	-35486	-207	-39255	0,1426	-246
		м2							
				20,48	0,05	-35279	-86	111	0,0001	–
9	E57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	-1971,3	583,97	8,95	-1151180	-17643	-254152	0,7636	-1505
		м2							
				114,73	1,42	-226167	-2799	111	0,0151	-30
10	E11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов (спортзал)	-224,35	3433,78	6,65	-770369	-1492	-28846	0,6279	-141
		м2 покрытия							
				113,33	2,5	-25426	-561	111	0,01213	-3
11	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (кабинет директора, актовый зал)	-173,29	935,07	6,13	-162038	-1062	-13385	0,4393	-76
		м2 покрытия							
				67,28	2,31	-11659	-400	111	0,01125	-2
12	E11-27-5	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	-227,87	1641,81	19	-374119	-4330	-52739	1,2305	-280
		м2 покрытия							
				199,3	9,21	-45414	-2099	111	0,04625	-11
13	E57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	-418,86	284,94	2,26	-119350	-947	-23330	0,2896	-121
		м							
				49,84	0,34	-20876	-142	111	0,0023	-1
		7.3. Отделочные работы							

14	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	-942,2805	25,7	–	-24217	–	-23006	0,178	-168
		м2								
				25,7	–	-24217	–	95	–	–
15	Е15-37-9	Разборка облицовки потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	-34,7	262,34	2,86	-9103	-99	-8585	1,4996	-52
		м2								
				259,48	0,94	-9004	-33	95	0,0046	–
16	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	-2927,3	282,01	4,93	-825528	-14432	-331738	0,63653	-1863
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	-343753	-5445	95	0,00911	-27
17	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	-4628,4	240	4,29	-1110816	-19856	-380031	0,52348	-2423
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	-392442	-7591	95	0,00788	-36
18	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	-306,3	25,18	0,05	-7713	-15	-6422	0,143	-44
		м2								
				22,05	0,02	-6754	-6	95	0,0001	–
19	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	-86,05	1581,19	2,63	-136061	-226	-31386	2,3	-198
		м2 поверхности облицовки								
				382,95	0,99	-32953	-85	95	0,00488	–

Раздел 8. Сантехнические работы (Исключаемые работы)

8.0. Подраздел без наименования

20	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20, 25 мм	-224	51,07	0,69	-11440	-155	-13007	0,332	-74
		м								
				50,38	0,11	-11285	-25	115	0,001	–
21	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	-128,5	118,01	1,59	-15164	-204	-17241	0,688	-88
		м								

				116,42	0,25	-14960	-32	115	0,0022	–
22	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	-143	145,63	3,27	-20825	-468	-23496	0,853	-122
		м								
				142,36	0,52	-20357	-74	115	0,0044	-1
23	E65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 20 мм	-297	464,5	0,54	-137957	-160	-43299	0,704	-209
		м								
				126,68	0,09	-37624	-27	115	0,0008	–
24	E65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	-131,5	653,35	0,37	-85916	-49	-21209	0,73	-96
		м								
				140,18	0,07	-18434	-9	115	0,0005	–
25	E65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	-146	774,85	0,48	-113128	-70	-22681	0,706	-103
		м								
				135	0,09	-19710	-13	115	0,0007	–
26	E65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	-12	416,43	0,37	-4997	-4	-1362	0,558	-7
		комплект								
				98,66	0,02	-1184	–	115	0,0005	–
27	E65-17-3	Смена унитаза с бачком	-14	7943,39	14,95	-111207	-209	-12504	4,6	-64
		комплект								
				774	2,61	-10836	-37	115	0,0235	–
28	E20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	-3	1576,74	15,41	-4730	-46	-537	0,8855	-3
		зонт								
				150,08	5,63	-450	-17	115	0,025	–
29	E20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	-1	1929,3	20,19	-1929	-20	-208	1,058	-1
		зонт								
				173,36	8,44	-173	-8	115	0,0375	–
30	E20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т взамен ранее демонтированных	-1	37268,23	46,24	-37268	-46	-1379	6,9	-7
		вентилятор								
				1182,49	16,88	-1182	-17	115	0,0875	–

Раздел 9. Электромонтажные работы (Исключаемые работы)

31	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	-10130	24,84	–	-251629	–	-244080	0,1492	-1511
		м провода								
				24,84	–	-251629	–	97	–	–
32	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 16 мм для электропроводки в бороздах под заливку	-4300	83,41	0,26	-358663	-1118	-133097	0,1969	-847
		м								
				31,84	0,07	-136912	-301	97	0,0004	-2
33	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	-2000	14,4	5,07	-28800	-10140	-22756	0,04865	-97
		м провода								
				8,44	3,29	-16880	-6580	97	0,01425	-29
34	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,030;	-9,77367	52100		-509208				
		1000м								
35	99-1-2Прайс-	Кабельный канал 25х16	-2000	86		-172000				
		м								
36	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,030;	-7,13687	60500		-431781				
		1000м								
37	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2К=1,030;	-0,1236	921900		-113947				
		1000м								
38	16-1-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2К=1,030;	-0,412	326600		-134559				
		1000м								
39	Е21-24-2	Демонтаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	-2	227,15	18,08	-454	-36	-419	1,2144	-2
		шт								
				209,07	7,17	-418	-14	97	0,035	–
40	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	-16	666,89	45,21	-10670	-723	-8391	3,036	-49
		шт								

				522,68	17,92	-8363	-287	97	0,0875	-1
41	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	-12	18600		-223200				
		шт								
42	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	-4	11000		-44000				
		шт								
43	E67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	-10	9,32	0,23	-93	-2	-89	0,0632	-1
		шт								
				9,09	0,05	-91	-1	97	0,0003	–
44	E21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	-10	197,28	71,95	-1973	-720	-1405	0,6325	-6
		шт								
				99,88	44,92	-999	-449	97	0,19625	-2
45	99-1-4	Светильник 2х58 Вт PRS/S 258-2*58 "SPORT"	-35	3400		-119000				
		шт								
46	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	-4	82		-328				
		шт								
47	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	-12	182		-2184				
		шт								
48	99-1-8	Гофрорукав d-20мм 32/1,06/1,951/1,02/1,12	-13900	13,54		-188206				
		м								

Раздел 10. Разные работы (Исключаемые работы)

49	E11-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях (лестница)	-42,64	1815,21	19	-77401	-810	-9869	1,2305	-52
		м2 покрытия								
				199,3	9,21	-8498	-393	111	0,04625	-2
50	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	-28,8	263,75	0,4	-7596	-12	-1535	0,2714	-8
		м плинтусов								
				47,87	0,14	-1379	-4	111	0,00075	–

Раздел 11. Общестроительные работы. Добавляемые работы.

11.1. Полы

51	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	13,92	116,63	10,56	1623	147	1664	0,6987	10
		м2		106,07	1,67	1476	23	111	0,0144	–
52	E57-2-8	Разборка старой бетонной подготовки	133,92	361,12	194,21	48361	26009	35532	1,112	149
		м2		166,91	72,12	22353	9658	111	0,402	54
53	E57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 толщиной до 50мм	133,92	436,45	14,01	58449	1876	10750	0,4928	66
		м2		70,11	2,21	9389	296	111	0,0122	2
54	E11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	133,92	2111,01	19	282706	2544	30995	1,2305	165
		м2 покрытия		199,3	9,21	26690	1233	111	0,04625	6
55	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1411,31	17,38	0,93	24529	1313	25990	0,1139	161
		м2		16,45	0,14	23216	198	111	0,0013	2
56	E57-15-2	Ремонт стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1195,5	263,55	14,01	315074	16749	116776	0,5834	697
		м2		85,79	2,21	102562	2642	111	0,0122	15
57	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	1195,5	972,16	6,13	1162217	7328	92346	0,4393	525
		м2 покрытия		67,28	2,31	80433	2762	111	0,01125	13
58	E15-65-8	Насечка поверхности бетонных полов (применительно) под керамогранит	895,43	67,28	–	60245	–	57233	0,4255	381
		м2 оштукатуриваемой поверхности		67,28	–	60245	–	95	–	–
59	E9-40-1	Устройство порожков из алюминия	99	27,72	0,53	2744	52	2038	0,1472	15
		м		25,21	0,2	2496	20	81	0,001	–
60	99-11-1	Порожки алюминиевые	99	402,86		39883				
		м								
61	E57-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита	569,66	79,91	2,26	45522	1287	31730	0,2896	165
		м		49,84	0,34	28392	194	111	0,0023	1

62 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая *м2*	41,066	1180		48458				
63 Е11-8-3	Устройство засыпной шлаковой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	1,65	1440,76 574,43	327,33 123,75	2377 948	540 204	1279 111	3,956 0,6	7 1
64 Е57-15-4	Устройство стяжек цементных по основанию шлаковому площадью свыше 20 м2 толщиной до 50мм *м2*	33	506,57 98,82	14,01 2,21	16717 3261	462 73	3701 111	0,5361 0,0122	18 –
11.2. Полы. Актовый зал.									
65 Е8-6-7	Кладка кирпичных столбиков под лаги *м3 кладки*	10,125	7763,99 771,08	421,76 157,5	78610 7807	4270 1595	9966 106	5,037 0,775	51 8
66 Е57-12-4	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 *м2*	120	439,1 143,15	10,27 1,6	52692 17178	1232 192	19281 111	0,9449 0,0172	113 2
67 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	15,7	256,61 98,84	23,03 8,64	4029 1552	362 136	1874 111	0,4784 0,04213	8 1
68 Е10-5-1	Установка элементов каркаса для устройства пола *м3 древесины в конструкции*	2,284	23143,99 4010,63	395,71 149,06	52861 9160	904 340	10260 108	25,875 0,725	59 2
69 Е11-33-2	Устройство покрытий пола из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	60,85	1922,09 109,46	13,79 5,18	116959 6661	839 315	7743 111	0,69115 0,02525	42 2
70 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий (применительно) *м2 покрытий по фермам*	60,85	133,09 7,45	0,69 0,25	8099 453	42 15	505 108	0,04635 0,00125	3 –
11.3. Отделочные работы									
71 Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов *м2*	601,205	37,04	–	22269	–	21156	0,257	155

			37,04	–	22269	–	95	–	–
72	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	233,95	133,16	23,58	31153	5517	25279	0,743	174
		м2		109,58	4,16	25636	973	95	0,0234	5
73	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	92,212	16,9	–	1558	–	1480	0,117	11
		м2		16,9	–	1558	–	95	0,0001	–
74	Е10-91-2	Демонтаж перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	162,11	18,53	2918	334	2911	0,85928	15
		м2 проемов		143,58	6,18	2584	111	108	0,0302	1
75	Е53-2-1	Разборка кладки из кирпича	20,8665	4899,15	1881	102228	39250	78658	21,241	443
		м3 кладки		3018,15	538,09	62978	11228	106	2,91	61
76	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков	9,8785	8388,76	305,59	82868	3019	12014	6,7	66
		м3 кладки		1044	103,36	10313	1021	106	0,396	4
77	Е55-2-1	Разборка перегородок из гипсокартона	9,75	258,68	20,31	2522	198	2499	1,6938	17
		м2		238,37	3,44	2324	34	106	0,0351	–
78	Е9-38-2	Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	526,13	454,1	19,4	238916	10207	185757	2,6036	1370
		м2		434,7	1,18	228709	621	81	0,0055	3
79	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,2873	4
		шт		194,33	3,31	583	10	108	0,0289	–
80	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	20,8868	379,3	23,59	7922	493	4622	1,17691	25
		м2 проемов		196,66	8,22	4108	172	108	0,04013	1

81 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные, остекленные однокамерными стеклопакетами: двухэлементные с поворотно-откидными створками	20,8868	14400		300770				
	м2								
82 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85	30,15	1925	181	1902	1,9603	12
	шт		290,7	2,9	1744	17	108	0,187	1
83 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	16,89	446,86	128,16	7547	2165	3995	1,03385	17
	м2 проемов		174,4	44,59	2946	753	108	0,17413	3
84 Е56-16-1	Ремонт дверных полотен с уменьшением размера по высоте	37	323,27	0,41	11961	15	12020	1,6946	63
	полотно		300,74	0,07	11127	3	108	0,0007	–
85 Е10-91-7	Установка перегородок из ПХВ профилей в раздевалке	7,5336	527,23	24,73	3972	186	2355	1,68303	13
	м2 проемов		281,23	8,22	2119	62	108	0,04013	–
86 99-11-1	Перегородка из ПВХ профиля для раздевалки с окнами.	7,5336	6593,5		49673				
	м2								
87 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ в проемы каменных стен высотой до 2 м, шириной 350мм (раздевалка).	7,5336	253,39	6,98	1909	53	902	0,6739	5
	м2 проемов		108,16	2,65	815	20	108	0,01288	–
88 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	5,2	2860		14872				
	м								
89 Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	72,08	406,32	23,17	29288	1670	14574	1,0741	77
	м2 проемов		179,48	7,73	12937	557	108	0,03775	3
90 99-11-3	Перегородки из ПВХ профилей.	72,08	8428,46		607523				
	м2								
91 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок площадь проема до 3 м2	12,42	391,62	27,59	4864	343	2499	1,058	13

	м2 проемов								
			176,79	9,47	2196	118	108	0,04625	1
92 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	12,42	13000		161460				
	м2								
93 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	229,91	1049,9	3,58	241383	823	71100	1,8745	431
	м2								
			324,35	1,18	74571	271	95	0,00575	1
94 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	331,17	917,68	6,06	303908	2007	81189	1,4812	491
	м2								
			256,29	1,77	84876	586	95	0,00775	3
95 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (сложный потолок)	105	1109,18	3,58	116464	376	32472	1,8745	197
	м2								
			324,35	1,18	34057	124	95	0,00575	1
96 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (сложный каркас)	11,05	1086,68	6,06	12008	67	2709	1,4812	16
	м2								
			256,29	1,77	2832	20	95	0,00775	–
97 Е15-101-4	Установка галтелей	70	317,63	10,66	22234	746	20004	1,794	126
	м деталей								
			296,79	4,03	20775	282	95	0,01963	1
98 99-11-2	Галтели	70	49,75		3483				
	м								
99 Е10-33-1	Установка решеток радиаторных	3,6	213,74	38,04	769	137	459	0,713	3
	м2 деталей								
			103,5	14,38	373	52	108	0,07013	–
100 Е10-35-1	Установка перегородки с крышкой	1	185,32	29,84	185	30	136	0,77855	1
	изделие								
			115,4	11,28	115	11	108	0,055	–
101 99-11-4	Перегородка с крышкой (столовая)	1	7427,4		7427				
	шт								
102 Е62-25-1	Огрунтовка стен с земли и лесов	5450,432	38,95	2,52	212294	13735	34640	0,039	213
	м2								
			6,23	0,46	33956	2507	95	0,0026	14
103 Е62-25-4	Огрунтовка потолка с лесов	3006,6655	40,45	2,91	121620	8749	22537	0,045	135

		м2							
				7,34	0,55	22069	1654	95	0,003	9
104	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	822	563,57	33,79	463255	27775	276111	2,056	1690
		м2								
				347,96	5,62	286023	4620	95	0,031	25
105	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	350	364,6	3,8	127610	1330	29613	0,5725	200
		м2								
				88,47	0,59	30965	207	95	0,0061	2
106	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3006,6655	450,5	4,93	1354503	14823	340732	0,63653	1914
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	353073	5592	95	0,00911	27
107	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5450,432	370,5	4,29	2019385	23382	447527	0,52348	2853
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	462142	8939	95	0,00788	43
108	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	243,2655	280,65	2,91	68272	708	11856	0,299	73
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	12212	268	95	0,00538	1
109	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	822,032	274,35	2,35	225524	1932	35665	0,26565	218
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	36802	740	95	0,00438	4
110	Е9-40-1	Монтаж профильного уголка на откосы	1258,2	27,72	0,53	34877	667	25897	0,1472	185
		м								
				25,21	0,2	31719	252	81	0,001	1
111	99-11-5	Перфарированный уголок	1258,2	30		37746				
		м								
112	Е10-7-2	Устройство стенового отбойника из ЛДСП	80,77	40,56	5,4	3276	436	2979	0,21045	17

	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			32,09	2,05	2592	166	108	0,01	1
113	99-11-7	Отбойник из ЛДСП	77,05	2800		215740			
		м2							
114	99-11-8	Отбойник из МДФ	3,72	6100		22692			
		м2							
115	Е10-8-1	Установка перегородки из ЛДСП	20	185,29	36,89	3706	738	2554	0,7084	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				104,28	13,93	2086	279	108	0,068	1
116	99-11-9	Перегородка ЛДСП	20	3965		79300			
		м2							
117	Е69-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	592,97	797,76	–	473048	–	49835	0,546	324
		м2 вертикальной проекции							
				93,38	–	55372	–	90	–	–
Раздел 12. Сантехнические работы. Добавляемые работы									
12.0.									
118	Е65-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 15 мм	55	434,74	0,54	23911	30	8018	0,704	39
		м							
				126,68	0,09	6967	5	115	0,0008	–
119	Е65-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 32м	30	625,65	0,89	18770	27	5152	0,835	25
		м							
				149,18	0,16	4475	5	115	0,0013	–
120	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15мм	38	787,42	49,05	29922	1864	13638	1,6905	64
		шт							
				292,39	19,69	11111	748	115	0,0875	3
121	Е16-15-2	Установка вентилей диаметром 32 мм	1	4031,42	49,05	4031	49	359	1,6905	2
		шт							
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
122	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	9	244,84	6,45	2204	58	2478	1,43	13
		комплект							
				238,39	1,04	2146	9	115	0,0088	–
123	Е17-3-4	Установка чаш Генуя напольных с бачком высокорасполагаемым	9	7150,03	105,93	64350	953	6941	3,68	33
		комплект							
				631,35	39,38	5682	354	115	0,1875	2
124	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	101,59	3,33	102	3	114	0,608	1

		комплект		98,26	0,54	98	1	115	0,0045	–
125	E65-10-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	112,44	0,3	1237	3	1420	0,584	6
		м		112,14	0,06	1234	1	115	0,0004	–
126	E17-1-2	Демонтаж стальных ванн ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	199,12	46,97	199	47	196	0,897	1
		комплект		152,15	18	152	18	115	0,085	–
127	E65-12-5	Установка поддонов душевых	1	4558,48	2,03	4558	2	627	3,14	3
		комплект		544,5	0,45	545	–	115	0,004	–
128	E17-2-3	Установка смесителей с душем	1	2202,61	1,96	2203	2	167	0,805	1
		шт		144,9	–	145	–	115	–	–
129	E20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	8,2	2720,99	39,51	22312	324	1694	0,9545	8
		м2 поверхности зонта		165,6	14,06	1358	115	115	0,075	1
130	E65-29-1	Смена вентиляционных решеток	96	647,19	0,3	62130	29	8024	0,4619	44
		шт		72,63	0,05	6972	5	115	0,0005	–
131	E20-1-8	Демонтаж воздуховодов ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	79,2	109,35	7,35	8661	582	9542	0,63342	50
		м2 поверхности воздуховодов		102	2,76	8078	219	115	0,01348	1
132	E20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	20,6	1467,38	10,5	30228	216	4120	1,0557	22
		м2 поверхности воздуховодов		170	3,94	3502	81	115	0,01925	–

Раздел 13. Входная группа. Добавляемые работы.

13.1. Устройство крыльца

133	E1-163-2	Разработка грунта вручную	4,81	406,24	–	1954	–	1993	2,6795	13
		м3 грунта		406,24	–	1954	–	102	–	–
134	E53-2-1	Разборка кладки из кирпича	2	4899,15	1881	9798	3762	7539	21,241	42

		м3 кладки							
				3018,15	538,09	6036	1076	106	2,91	6
135	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,81	8089,83	389,15	38912	1872	2989	3,243	16
		м3								
				507,15	147,01	2439	707	95	0,718	3
136	Е52-1-3	Разборка бетонных монолитных плит и лестниц (ступени)	8,6	3714,23	2438,48	31942	20971	17229	7,78	67
		м3								
				1275,75	950,21	10971	8172	90	5,22	45
137	Е6-17-1	Устройство бетонного крыльца с монолитными ступенями	16,49	19977,33	652,49	329426	10760	82499	30,705	506
		м3								
				5019,75	246,49	82776	4065	95	1,20388	20
138	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,298	51000		168198				
		т								
139	Е8-6-1	Кладка подпорных стен из кирпича	3,74	6172,96	419,8	23087	1570	3815	5,221	20
		м3 кладки								
				804,71	157,5	3010	589	106	0,7625	3
140	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими плитками на цементном растворе	29,8	2466,63	3,2	73506	95	13732	2,9325	87
		м2 поверхности облицовки								
				483,86	1,21	14419	36	95	0,00588	–
141	Е27-57-1	Устройство покрытий полов тротуарной плиткой с заполнением швов цементным раствором	11,5	144,9	62,31	1666	717	1400	0,5267	6
		м2 тротуара								
				79,44	22	914	253	120	0,10738	1
142	Е27-57-1	Устройство покрытий ступеней из тротуарной плитки с заполнением швов цементным раствором	16,45	144,9	62,31	2384	1025	2003	0,5267	9
		м2 тротуара								
				79,44	22	1307	362	120	0,10738	2
143	30-3-40	Плитка тротуарная	27,95	1150		32143				
		м2								
		13.2. Устройство пандуса								
144	Е1-163-2	Разработка траншей вручную в грунтах 2 группы	1,8	406,24	–	731	–	746	2,6795	5
		м3 грунта								

			406,24	–	731	–	102	–	–
145	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,8	8089,83	389,15	14562	700	1119	3,243	6
		м3								
				507,15	147,01	913	265	95	0,718	1
146	Е8-6-1	Кладка подпорных стен пандуса из кирпича	1,25	2916,36	419,8	3645	525	1275	5,221	7
		м3 кладки								
				804,71	157,5	1006	197	106	0,7625	1
147	Е8-22-11	Заполнение короба под пандус гравием	2,51	1582,95	132,84	3973	333	734	1,403	4
		м3 кладки								
				225,11	50,63	565	127	106	0,2375	1
148	Е6-17-1	Устройство набетонки толщиной 80мм	0,45	19977,33	652,49	8990	294	2252	30,705	14
		м3								
				5019,75	246,49	2259	111	95	1,20388	1
149	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,09	51000		4590				
		т								
150	Е9-61-10	Монтаж ограждений пандуса	0,09177	11267,24	2984,46	1034	274	551	40,365	4
		т конструкций								
				7038	369,29	646	34	81	1,6875	–
151	99-12-1	Труба профильная 15*15мм	0,02299	84960,46		1953				
		т								
152	99-12-2	Труба Д=32мм	0,067	66938,54		4485				
		т								
153	99-12-3	Труба Д=20мм	0,00086	66938,54		58				
		т								
154	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности пандуса фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе	4,92	2466,63	3,2	12136	16	2268	2,9325	14
		м2 поверхности облицовки								
				483,86	1,21	2381	6	95	0,00588	–
		13.3. Устройство каркаса козырька входной группы								
155	Е9-53-3	Монтаж металлических конструкций	0,6	18738,7	851,78	11243	511	8280	109,25	66
		т конструкций								
				16870,5	165,94	10122	100	81	0,8125	–
156	Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций для козырька	0,6	106102,44	7006,61	63661	4204	12698	138	83
		т конструкций								
				24840	1287,24	14904	772	81	5,525	3

157	E9-43-5	Облицовка потолка входной группы металлосайдингом	15,43	399,93	162,21	6171	2503	3108	1,38	21
		м2		212,18	36,5	3274	563	81	0,12575	2
158	99-12-6	СайдингметаллическийК=1,150;	17,7445	710,78		12612				
		м2								
159	E9-43-5	Облицовка фронтона козырька металлосайдингом	3	399,93	162,21	1200	487	605	1,38	4
		м2		212,18	36,5	637	110	81	0,12575	–
160	99-12-6	СайдингметаллическийК=1,150;	3,45	710,78		2452				
		м2								
161	E12-7-7	Устройство наружного водостока	14	239,56	9,24	3354	129	3230	1,334	19
		м трубы		212,18	3,46	2971	48	107	0,01875	–
162	99-14-3	Элименты водосливной системы	14	278,16		3894				
		м								
		13.4. Отделочные работы								
163	E62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	17,26	37,04	–	639	–	607	0,257	4
		м2		37,04	–	639	–	95	–	–
164	E15-55-5	Высококачественная штукатурка декоративным раствором	17,76	723,35	2,35	12847	42	9052	2,668	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		535,61	0,9	9512	16	95	0,00438	–
165	E15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	17,76	405,79	2,91	7207	52	2184	0,71875	13
		м2 окрашиваемой поверхности		128,34	1,1	2279	20	95	0,00538	–
		Раздел 14. Электромонтажные работы. Добавляемые работы.								
		14.0. Подраздел без наименования								
166	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
167	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	29,35	2,8	881	84	787	0,1789	5

		шт							
				26,55	0,45	797	14	97	0,0038	–
168	E67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	30	263,81	2,81	7914	84	7609	1,6	48
		шт								
				261	0,45	7830	14	97	0,0045	–
169	E67-15-3	Монтаж люстры	5	363,97	1,81	1820	9	1758	2,1111	11
		шт								
				362,16	0,29	1811	1	97	0,0029	–
170	99-13-1	Люстра	5	9805		49025				
		шт								
171	E21-19-2	Демонтаж точечных светильников ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	27	294,45	72,96	7950	1970	6977	1,334	36
		светоточка								
				221,49	44,94	5980	1213	97	0,1969	5
172	E21-19-2	Монтаж точечных светильников	27	404,96	91,2	10934	2462	8722	1,6675	45
		светоточка								
				276,86	56,18	7475	1517	97	0,24613	7
173	99-13-2	Светильник точечный	27	882,35		23823				
		шт								
174	E21-18-17	Монтаж светильников светодиодных	18	1028,41	220,32	18511	3966	13568	3,8525	69
		шт								
				644,29	132,82	11597	2391	97	0,58425	11
175	99-13-3	Светильник светодиодный	18	9804		176472				
		шт								
176	E67-15-4	Монтаж бра с одной лампой накаливания	6	70,21	0,3	421	2	406	0,4447	3
		шт								
				69,91	0,05	419	–	97	0,0005	–
177	99-13-4	Бра	6	492,39		2954				
		шт.								
178	E67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	1	37,55	–	38	–	37	0,239	–
		шт								
				37,55	–	38	–	97	–	–
179	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								

180 18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	1	66		66				
	шт								
181 Е67-7-1	Демонтаж ответвительных коробок	227	8,42	–	1911	–	1854	0,0584	13
	шт		8,42	–	1911	–	97	–	–
182 Е67-17-1	Монтаж ответвительных коробок	227	37,55	–	8524	–	8268	0,239	54
	шт		37,55	–	8524	–	97	–	–
183 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,077	24200		1863				
	1000шт								
184 Е21-23-1	Монтаж ЩРВ	14	2252,25	–	31532	–	18975	8,027	112
	шкаф		1397,25	–	19562	–	97	–	–
185 18-3-158	Щиток на 24однофазных групп, тип ЩРВ-12А УХЛ4	7	37200		260400				
	шт								
186 18-3-158	Щиток на 12 однофазных групп, тип ЩРВ-12А УХЛ4	5	18600		93000				
	шт								
187 18-3-156	Щиток на 9 однофазных групп, тип ЩРВ-9	1	16500		16500				
	шт								
188 18-3-156	Щиток на 6 однофазных групп, тип ЩРВ-6	1	11000		11000				
	шт								
189 Ц8-527-1	Сборка (бокс на 4 места +2 автомата на 16А)	5	1194,7	49,7	5974	249	2245	3	15
	шт		513	9	2565	45	86	0,053	–
190 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509		2545				
	шт								
191 99-13-5	Автомат однополюсной на 16А	10	150		1500				
	шт								
192 Ц8-16-1	Замена предохранителей в распределительном устройстве	43	724	188	31132	8084	16475	2,4	103
	шт		405	40,5	17415	1742	86	0,237	10
193 99-13-6	Предохранитель ПН 2-100А У3	43	75		3225				

		шт							
194	Е69-4-1								
	Пробивка штробы для прокладки кабеля в ПВХ трубе	150	819,55	546,58	122933	81987	64678	1,845	277
		м борозды							
			272,97	206,12	40946	30918	90	1,13	170
195	Е67-12-10	Монтаж винипластовых труб диаметром 32 мм для электропроводки в бороздах под заливку	90	283,85	0,34	25547	31	2980	0,2331	21
		м							
			34,04	0,09	3064	8	97	0,0006	–
196	Е67-12-11	Монтаж винипластовых труб диаметром 40 мм для электропроводки в бороздах под заливку	60	432,92	0,4	25975	24	2429	0,2635	16
		м							
			41,65	0,09	2499	5	97	0,0007	–
197	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	150	26,98	4,34	4047	651	3352	0,1311	20
		м							
			20,68	2,36	3102	354	97	0,01063	2
198	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	150	45	6,7	6750	1005	4360	0,19	29
		м кабеля							
			32,2	1,6	4830	240	86	0,009	1
199	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,04	248700		9948			
		1000м							
200	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,056	360600		20194			
		1000м							
201	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,054	593100		32027			
		1000м							
202	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	150	56,73	0,77	8510	116	6316	0,238	36

	м борозды								
			46,67	0,11	7001	17	90	0,0007	–
203 Е69-9-6	Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины борозд при заделке борозд в бетонных стенахК=2,000;	300	13,43	0,4	4029	120	2284	0,0434	13
	м борозды								
			8,39	0,07	2517	21	90	0,0003	–
204 Е69-4-1	Пробивка шробы в полу	6,5	819,55	546,58	5327	3553	2803	1,845	12
	м борозды								
			272,97	206,12	1774	1340	90	1,13	7
205 Е69-9-4	Заделка в бетонном полу борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	6,5	56,73	0,77	369	5	274	0,238	2
	м борозды								
			46,67	0,11	303	1	90	0,0007	–
206 Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях	17	951,46	638,8	16175	10860	8552	2,0112	34
	отверстие								
			312,66	246,28	5315	4187	90	1,35	23
207 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода в бетонных перекрытиях	17	298,17	3,8	5069	65	3235	1,32	22
	отверстие								
			210,85	0,61	3584	10	90	0,0044	–
208 Е69-1-4	Пробивка отверстий в стене подвала	1	1553,21	1088,65	1553	1089	794	3,0673	3
	отверстие								
			464,56	417,36	465	417	90	2,29	2
209 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	204,57	2,32	205	2	147	1,09	1
	отверстие								
			163,35	0,36	163	–	90	0,0022	–
210 Е21-12-1	Прокладка кабельного канакла	12	174,35	93,91	2092	1127	1550	0,45655	5
	м короба								
			73,49	59,66	882	716	97	0,25963	3
211 99-13-6	Канал для пркладки кабеля	12	86		1032				
	м								
212 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	12	14,4	5,07	173	61	136	0,04865	1
	м провода								
			8,44	3,29	101	39	97	0,01425	–
213 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,012	60500		726				

		1000м							
214	E21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	170	18,73	2,44	3184	415	2769	0,09476	16
		м		15,34	1,45	2608	247	97	0,00638	1
215	E21-1-1	Прокладка пластиковой трубы диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	170	89,76	10,29	15259	1749	12923	0,4462	76
		м труб		73,23	5,14	12449	874	97	0,0235	4
216	99-13-7	Пластиковая труба Д=20мм	170	13,54		2302				
		м								
217	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17	60500		10285				
		1000м								
218	E69-5-7	Сверление отверстий в потолке для установки светильников с люминисцентными лампами	644	77,2	0,5	49717	322	44508	0,4594	296
		отверстие		76,7	0,09	49395	58	90	0,0005	–
		Раздел 15. Входная группа (столовая). Добавляемые работы.								
219	E52-1-3	Разборка старой бетонной площадки и ступеней	4	3714,23	2438,48	14857	9754	8014	7,78	31
		м3		1275,75	950,21	5103	3801	90	5,22	21
220	E6-17-1	Устройство монолитного бетоннго крыльца со ступенями	4	19977,33	652,49	79909	2610	20012	30,705	123
		м3		5019,75	246,49	20079	986	95	1,20388	5
221	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,8	51000		40800				
		т								
222	E6-36-4	Железнение поверхности	10,2	67,35	0,29	687	3	573	0,33235	3
		м2 поверхности		59	0,11	602	1	95	0,0005	–
223	E9-61-13	Монтаж обрамлений окон ступеней	0,177	11543,92	3575,54	2043	633	1170	41,745	7
		т конструкций								

			7245	920,54	1282	163	81	4,3875	1
224 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,177	58700		10390				
	т								
225 Е9-62-5	Изготовление металлоконструкций для входной группы	0,2348	106102,44	7006,61	24913	1645	4969	138	32
	т конструкций		24840	1287,24	5832	302	81	5,525	1
226 Е9-53-3	Монтаж металлоконструкций входной группы	0,2348	18738,7	851,78	4400	200	3240	109,25	26
	т конструкций		16870,5	165,94	3961	39	81	0,8125	–
227 Е15-172-4	Двухслойная окраска конструкций входной группы	5	167,32	0,09	837	–	590	0,7429	4
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	621	–	95	0,00013	–
228 Е9-42-1	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа	6	128,68	42,81	772	257	336	0,36455	2
	м2		58,74	10,57	352	63	81	0,03775	–
229 99-14-1	П/лист цвет вишня	6	1123		6738				
	м2								
230 99-14-2	Ендова 15/15, цвет вишня	6	280		1680				
	м								
	Всего прямые затраты				**5189164**	**505706**			**7291**
					1217788	**168816**			**889**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3465670				
	Накладные расходы, тенге				1234346				
	- заработная плата, тенге				185152				
	- трудоемкость, чел-ч				617				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				385411				
	Всего				**6808921**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				149796				

- сметная заработная плата, тенге	68906
- нормативная трудоемкость, чел-ч	419
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	68089
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27236
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7054042**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге	**14390246**
- материалы, тенге	7069967
- сметная заработная плата, тенге	3541413
Налог (2 %)	287805
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14678051**
НДС (12 %)	1761366
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16439417**

Заказчик:
Директор КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова"
_____ Жанаева Ш.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Беки"
_____ Сагадиев А.С.

Технадзор:
ИП Берикбаев Е.Н.
_____ Берикбаев Е.Н.