Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 52 от 11 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильной дороги

Наименование обьекта: пр.Республики от ул.Чернышевского до ул.Заводской

А К Т N 1 от 24 июня 2014 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
1	Е0101-25-1	-Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м)	5974	9,85	9,85		58827	58827		15604	-	-
				-	2,69		-	16087		97	0,01	53
2	Е0101-25-9	-Добавить 10 м до 20 м м3	5974	8,28	8,28		49468	49468		13122	-	-
		м3		-	2,26		-	13528		97	0,01	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108295	108295				-
			Тенге				-	29614				97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				108295	-		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	29614		-		-
		Накладные расходы -	Тенге				28726	-		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-		-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	4309		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8221	-		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				145243	-		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	33923		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33923	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОТРАССЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты ПК51+72.80								
3	Е0124-1-6 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.г	-Демонтаж надземной и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0426	115754,48	47849,48	4931	2038	4552	375,6	16
				67905	14289,75	2893	609	130	71,86	3
4	Е0109-17-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д прим-но	-Демонтаж металлоконструкций (швеллер) км	1,344	2547,6	1599,9	3424	2150	1669	5,61	8
		т		947,7	431,99	1274	581	90	1,64	2
5	Е0109-34-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д прим-но	-Демонтаж металлоконструкций (уголок)	1,221	9066,9	1533,9	11071	1873	8356	44,16	54
		т		7533	70,88	9198	87	90	0,34	-
6	Е0107-1-5 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.а прим-но	-Демонтаж ж/б блоков	5	476,57	317,81	2383	1589	1878	0,97	5
		шт		158,76	109,5	794	547	140	0,41	2
7	Е01031-А37-1	--Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	14,66	122,8	122,8	1800	1800	1260	-	-
		т		-	85,96	-	1260	100	1,81	27
8	Е010332-А7	--Перевозка строительных грузов	3,91	62,5	62,5	244	244	49	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (от разборки на базу)		-	12,5	-	49	100	0,26	1
9	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	3,91 т	102,8	102,8	402	402	281	-	-
				-	71,96	-	281	100	1,51	6
10	С01-03 П.7	Возврат материала (металл от разборки)	3,91 Т	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	10,75 т	99,1	99,1	1065	1065	213	-	-
				-	19,82	-	213	100	0,42	4
12	Е0101-20-2	Работа на отвале	4,3 т	3,77	3,24	16	14	7	-	-
				0,48	1,12	2	5	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25337	11176			82
			Тенге			14160	3632			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19343	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			19343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14495	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11139	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20531	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Фундаменты ПК35+40								
13	Е0107-1-5 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а прим-но	-Демонтаж ж/б блоков	2	476,57	317,81	953	636	751	0,97	2
		шт		158,76	109,5	318	219	140	0,41	1
14	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,5	122,8	122,8	307	307	215	-	-
		т		-	85,96	-	215	100	1,81	5
15	Е010332-А13-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	2,5	99,1	99,1	248	248	50	-	-
		т		-	19,82	-	50	100	0,42	1
16	Е0101-20-2	-Работа на отвале	1	3,77	3,24	4	3	2	-	-
		м3		0,48	1,12	-	1	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1512	1194			2
			Тенге			318	485			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1512	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	803	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	955	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты ПК45+10.10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-1-5 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.а прим-но	-Демонтаж ж/б блоков	3	476,57	317,81	1430	953	1127	0,97	3
		шт		158,76	109,5	476	328	140	0,41	1
18	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	9,375	122,8	122,8	1151	1151	806	-	-
		т		-	85,96	-	806	100	1,81	17
19	Е010332-А13-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	9,375	99,1	99,1	929	929	186	-	-
		т		-	19,82	-	186	100	0,42	4
20	Е0101-20-2	-Работа на отвале	3,75	3,77	3,24	14	12	6	-	-
		м3		0,48	1,12	2	4	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3524	3046			3
	Тенге	478	1324			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3524	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1802	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2124	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	319	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5987	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2121	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	5987	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2121	-		-

РАЗДЕЛ 6. Фундаменты
ПК50+80

21	Е0107-1-5 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.а прим-но	-Демонтаж ж/б блоков	1	476,57	317,81	477	318	376	0,97	1
		шт		158,76	109,5	159	109	140	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,525	122,8	122,8	64	64	45	-	-
				-	85,96	-	45	100	1,81	1
23	Е010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	0,525	99,1	99,1	52	52	10	-	-
				-	19,82	-	10	100	0,42	-
24	Е0101-20-2	Работа на отвале	0,21	3,77	3,24	1	1	-	-	-
				0,48	1,12	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			594	435			1
			Тенге			159	165			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			431	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	389	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ								
25	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	11	24,61	1,43	271	16	183	0,13	1
				23,18	0,54	255	6	70	-	-
26	Е0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	32 дерево	15,73	0,99	503	32	339	0,08	3
				14,74	0,38	472	12	70	-	-
27	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	33 дерево	9,83	0,69	324	23	217	0,05	2
				9,14	0,25	302	8	70	-	-
28	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы,	11 дерево	81,12	5,07	892	56	600	0,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса		76,05	1,89	837	21	70	0,01	-
29	E0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево 32	48,25	3,02	1544	97	1038	0,29	9
				45,23	1,13	1447	36	70	0,01	-
30	E0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево 33	22,03	1,33	727	44	490	0,13	4
				20,7	0,5	683	17	70	-	-
31	E0101-192-5	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (до 100 м)	дерево 43	57,45	51,42	2470	2211	775	0,11	5
				6,03	19,71	259	847	70	0,06	3
32	E0101-192-1-1 к=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см, добавлять на каждые последующие 100 (исключить 200 м до 100 м)	хвост 43	-40,34	-30,66	-1735	-1318	-645	-0,07	-3
				-9,68	-11,75	-416	-505	70	-0,04	-2
33	E0101-192-4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см (до 100 м)	хвост 33	38,75	29,46	1279	972	475	0,06	2
				9,29	11,29	307	373	70	0,04	1
34	E0101-192-1-0 к=2	Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м (исключить 200 м до 100 м)	хвост 33	-17,43	-13,25	-575	-437	-214	-0,03	-1
				-4,18	-5,08	-138	-168	70	-0,02	-1
35	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (до 100 м)	хвост 11	56,02	56,02	616	616	144	-	-
				-	18,67	-	205	70	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0101-197-6 к=9,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней свыше 32 см (добавить 95 м до 100 м)	пень 11	92,48 -	92,48 30,81	1017 -	1017 339	237 70	- 0,1	- 1
37	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см (до 100 м)	пень 32	34,53 -	34,53 11,51	1105 -	1105 368	258 70	- 0,04	- 1
38	E0101-197-5 к=9,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 32 см (добавить 95 м ло 100 м)	пень 32	48,86 -	48,86 16,28	1563 -	1563 521	365 70	- 0,05	- 2
39	E0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (до 100 м)	пень 33	20,39 -	20,39 6,79	673 -	673 224	157 70	- 0,02	- 1
40	E0101-197-4 к=9,5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см (добавить 95 м ло 100 м)	пень 33	25,3 -	25,3 8,43	835 -	835 278	195 70	- 0,03	- 1
41	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	пень 43	12,86 -	12,86 4,28	553 -	553 184	129 70	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см / пень	33	6,34	6,34	209	209	49	-	-
				-	2,11	-	70	70	0,01	-
43	Е01031-А19--1	Погрузка разделанной древесины и пней при автомобильных перевозках / пень	18,34	148,6	148,6	2725	2725	1908	-	-
				-	104,02	-	1908	100	2,18	40
44	Е010333-А13--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 / т	18,34	95,5	95,5	1751	1751	350	-	-
				-	19,1	-	350	100	0,4	7
45	Е0101-20-2	Работа на отвале / т	26,22	3,77	3,24	99	85	41	-	-
				0,48	1,12	13	29	97	-	-
46	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 / м3	53	29,61	28,58	1570	1514	543	0,01	-
				0,99	9,56	52	507	97	0,04	2
47	Е010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км (для засыпки подкоренных ям) / м3	92,75	11,9	11,9	1104	1104	221	-	-
				-	2,38	-	221	100	0,05	5
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов / т	53	3,77	3,24	200	172	82	-	-
				0,48	1,12	25	59	97	-	-
49	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км) / м3	53	1,52	1,37	80	73	26	-	-
				-	0,51	-	27	97	-	-
50	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) / м3	76	18,7	18,7	1421	1421	345	-	-
				-	6,49	-	493	70	0,02	2
51	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными / яма	50	12,51	12,51	625	625	208	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)		-	4,28	-	214	97	0,01	1
52	Е0101-130-8- к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) м3	50	6,36 -	6,36 1,91	318 -	318 96	93 97	- 0,01	- -
53	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км) м3	50	15,69 1,62	13,57 3,11	785 81	679 155	229 97	0,01 0,01	1 1
54	Е0101-30-3 -	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	167,2	0,26 -	0,26 0,05	43 -	43 9	8 97	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге			22994 --- 4178	18776 --- 6905			29 --- 67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11083	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			33749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12410	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМПОЛОТНА								
55	Е0101-150-2-	Рыхление откосов существующего земполотна механизированным способом, глубина рыхления до 0,35 м м3	5542	1,83 -	1,83 0,53	10116 -	10116 2951	2862 97	- -	- 10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10116	10116			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	2951			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2951	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3380	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБАХ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Фундаменты РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Фундаменты РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
56	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	293,06	408,11	169,61	119601	49706	94547	1,55	454
		м3		238,5	4,07	69895	1193	133	0,01	4
57	E0127-18-4 прим-но	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (бетонное основание)	175,836	408,11	169,61	71761	29824	56728	1,55	273
		м3		238,5	4,07	41937	716	133	0,01	2
58	E0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	468,896	78,35	72,93	36737	34196	14733	0,04	18
				5,42	26,97	2541	12647	97	0,11	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
59	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	м3 1113,628	95,5	95,5	106351	106351	21270	-	-
				-	19,1	-	21270	100	0,4	447
60	Е0101-20-2	Работа на отвале	т 468,896	3,77	3,24	1769	1521	728	-	2
			м3	0,48	1,12	225	525	97	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			336220	221599			746
			Тенге			114598	36351			505
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150949	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31454	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			555679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179150	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Фундаменты ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ								
61	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей насыпи)	1084	18,51	17,5	20068	18973	5695	0,01	8
				1,01	4,41	1095	4777	97	0,02	17
62	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка существующей насыпи)	м3 7,09	23,36	22,08	166	157	47	0,01	-
				1,28	5,56	9	39	97	0,02	-
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0130-16-2	-Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	89,5	11208,89	6945,14	1003196	621590	665336	24,34	2178
				4263,75	2556,36	381606	228794	109	12,49	1117
64	Е0130-16-1	-Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб (м3)	42,82	4409,47	2688,22	188814	115110	126520	9,94	426
				1721,25	989,48	73704	42370	109	4,83	207
65	Е01031-А26-1	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках (м3)	326,518	27,1	27,1	8849	8849	6194	-	-
				-	18,97	-	6194	100	0,4	131
66	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свлку) (т)	326,518	95,5	95,5	31182	31182	6236	-	-
				-	19,1	-	6236	100	0,4	131
67	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов (т)	132,32	3,77	3,24	499	429	205	-	-
				0,48	1,12	64	148	97	-	-
68	Е0123-4-4 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	-Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм (м3)	49,4	337,33	129,97	16664	6420	16442	1,18	58
				207,36	48,67	10244	2404	130	0,24	12
69	Е01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (м)	30,5	152,8	152,8	4660	4660	3262	-	-
				-	106,96	-	3262	100	2,25	69
70	Е010332-А7-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (от разборки на базу) (т)	30,5	62,5	62,5	1906	1906	381	-	-
				-	12,5	-	381	100	0,26	8
71	Е01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (т)	30,5	140	140	4270	4270	2989	-	-
				-	98	-	2989	100	2,06	63
72	С143019-41	-Возврат труб /Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных (т)	49,4	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов/, круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая/								
73	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка) м	518	9,85	9,85	5101	5101	1353	-	-
				-	2,69	-	1395	97	0,01	5
74	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка) м3	633	11,19	11,19	7083	7083	1879	-	-
				-	3,06	-	1937	97	0,01	6
75	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) м3	1151	12,51	12,51	14396	14396	4780	-	-
				-	4,28	-	4927	97	0,01	16
76	E0101-130-8 к=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) м3	1151	8,9	8,9	10240	10240	2989	-	-
				-	2,68	-	3082	97	0,01	10
77	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км) м3	1151	15,69	13,57	18060	15620	5275	0,01	14
				1,62	3,11	1865	3574	97	0,01	16
78	E0101-145-1 1	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом м3	1726,67	7,29	3,96	12596	6846	6695	0,02	39
				3,33	0,67	5750	1152	97	-	4
79	E0101-145-1 2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2110	8,55	4,43	18032	9338	9953	0,03	59
				4,12	0,74	8693	1567	97	-	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1365782	882172			2783
			Тенге			483028	315230			1816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1365782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	798258	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184747	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			582	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			184747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			866233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2365936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2365936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5032
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	928193	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Фундаменты РАСЧИСТКА РУСЛА ТРУБ ОТ КАМЫША И КУСТОВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Фундаменты КАМЫШ ГУСТОЙ								
80	E0101-203-1-	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,52	5571,72	5571,72	2897	2897	421	-	-
				-	1156,68	-	601	70	3,78	2
81	E0101-208-1-	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,52	6722,69	6722,69	3496	3496	815	-	-
				-	2239,92	-	1165	70	7,32	4
82	E01031-А26--1	Погрузка камыша при автомобильных перевозках	7,8	27,1	27,1	211	211	148	-	-
				-	18,97	-	148	100	0,4	3
83	E010333-А13--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	7,8	95,5	95,5	745	745	149	-	-
				-	19,1	-	149	100	0,4	3

га

т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 13 км, класс груза 1								
84	E0101-20-2	-Работа на отвале т	44,57	3,77	3,24	168	145	69	-	-
		м3		0,48	1,12	21	50	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			7518	7494			-
			Тенге			21	2113			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7518	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			9667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2375	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Фундаменты КУСТАРНИК РЕДКИЙ								
85	E0101-205-3	-Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) (с перемещением до 20 м)	0,005	4986,91	4986,91	25	25	6	-	-
				-	1661,58	-	8	70	5,43	-
86	E0101-207-6	-Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.) (добавить 5 до 20 м) га	0,005	109,12	109,12	1	1	-	-	-
	к=0,5			-	39,78	-	-	-	0,13	-
87	E01031-A26-1	-Погрузка выкорчеванного кустарника при автомобильных перевозках га	0,065	27,1	27,1	2	2	1	-	-
				-	18,97	-	1	100	0,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 / т	0,065	95,5 / -	95,5 / 19,1	6 / -	6 / 1	1 / 100	- / 0,4	- / -
89	Е0101-20-2	Работа на отвале / т	0,26	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	1 / -	1 / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге / Тенге			35 / -	34 / 11			- / -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			46	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАСЧИСТКА ПРИТРАССОВОГО РЕЗЕРВА ОТ КАМЫША

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге / Тенге			- / -	- / -			- / -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 17. Фундаменты
КАМЫШ ГУСТОЙ

90	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	4,95	5571,72 / -	5571,72 / 1156,68	27580 / -	27580 / 5726	4008 / 70	- / 3,78	- / 19
91	Е0101-208-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с) / га	4,95	6722,69 / -	6722,69 / 2239,92	33277 / -	33277 / 11088	7761 / 70	- / 7,32	- / 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е01031-А26-1	--Погрузка камыша при автомобильных перевозках	га 74,25	27,1	27,1	2012	2012	1409	-	-
				-	18,97	-	1409	100	0,4	30
93	Е010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	т 74,25	95,5	95,5	7091	7091	1418	-	-
				-	19,1	-	1418	100	0,4	30
94	Е0101-20-2	-Работа на отвале	т 424,29	3,77	3,24	1601	1376	658	-	1
			м3	0,48	1,12	204	475	97	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			71561	71337			1
			Тенге			204	20115			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20319	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5209	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			92025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22607	-		-

РАЗДЕЛ 18. РАСЧИСТКА НАСЫПИ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

95	Е0101-25-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (в бурты)	1200 м3	12,31	12,31	14771	14771	3918	-	-
				-	3,37	-	4039	97	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			14771	14771			-
			Тенге			-	4039			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4039	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3918	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			19810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4627	-		-
		РАЗДЕЛ 19. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
96	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	18746,5	203,35	197,15	3812056	3695827	361656	0,03	654
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		6,04	8,47	113229	158693	133	0,03	639
97	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (для устройства дополнительного слоя основания)	2211,32	19,7	19,7	43563	43563	8713	-	-
		т		-	3,94	-	8713	100	0,08	183
98	Е0101-20-2	-Работа на отвале	937	3,77	3,24	3536	3040	1454	-	3
		м3		0,48	1,12	450	1049	97	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3859154	3742430			657
			Тенге			113679	168455			826
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3859154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	282134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			371823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55773	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4484836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337907	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			4484836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337907	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ДЕМОНТАЖ Ж/Б ОПОР								
99	Е0133-253-1-	Демонтаж железобетонных опор (недействующие опоры)	3	1074	815,25	3222	2446	1495	1,54	5
	прим-но			258,75	216	776	648	105	0,75	2
100	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	опора 0,975	152,8	152,8	149	149	104	-	-
				-	106,96	-	104	100	2,25	2
101	Е010332-А13--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)	т 0,975	123,88	123,88	121	121	24	-	-
				-	24,78	-	24	100	0,52	1
102	Е0101-20-2	Работа на отвале	т 0,39	3,77	3,24	1	1	1	-	-
			м3	0,48	1,12	-	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			3493	2717			5
			Тенге			776	777			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1553	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			5425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1797	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
103	Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж существующих дорожных знаков шт	11	406,08	102,33	4467	1126	4733	1,92	21
				303,75	19,75	3341	217	133	0,08	1
104	Е0127-84-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж дополнительных щитков, добавлять к нормам табл. 27-83 шт	11	71,42	-	786	-	1045	0,41	5
				71,42	-	786	-	133	-	-
105	Е01031-А37-1	--Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,2032	122,8	122,8	25	25	17	-	-
				-	85,96	-	17	100	1,81	-
106	Е01031-А37-2	--Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	0,2032	102,8	102,8	21	21	15	-	-
				-	71,96	-	15	100	1,51	-
107	Е010332-А7-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (на базу) т	0,2032	62,5	62,5	13	13	3	-	-
				-	12,5	-	3	100	0,26	-
108	С01-03 П.7	-Возврат материала (существующих дорожных знаков, стоек по цене металлолома) т	0,2032	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			5311	1184			26
			Тенге			4127	252			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1005	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			1005	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	872	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			11791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5251	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Фундаменты ДЕМОНТАЖ БОРТОВОГО КАМНЯ								
109	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	141	122,85	-	17322	-	23038	0,77	108
				122,85	-	17322	-	133	-	-
110	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	м 17,52	122,8	122,8	2151	2151	1506	-	-
				-	85,96	-	1506	100	1,81	32
111	Е010332-А13--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	т 17,52	99,1	99,1	1736	1736	347	-	-
				-	19,82	-	347	100	0,42	7
112	Е0101-20-2	-Работа на отвале	т 7,3	3,77	3,24	28	24	11	-	-
			м3	0,48	1,12	4	8	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			21237	3911			108
			Тенге			17325	1861			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19187	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			48908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22922	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ								
113	Е0127-59-5 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-20 02 п.2.8.д	-Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	60	126,65	15,14	7599	908	9194	0,68	41
		м		111,51	3,71	6691	222	133	0,01	1
114	С01-03 П.7	-Возврат материала (металлическое ограждение по цене металлолома)	0,5	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е01031-А37-1	-Погрузка материала от разборки	0,5	122,8	122,8	61	61	43	-	-
		т		-	85,96	-	43	100	1,81	1
116	Е01031-А37-2	-Разгрузка материала от разборки	0,5	102,8	102,8	51	51	36	-	-
		т		-	71,96	-	36	100	1,51	1
117	Е010332-А7-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (на базу)	0,5	62,5	62,5	31	31	6	-	-
		т		-	12,5	-	6	100	0,26	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	7743	1052			41
	Тенге	6691	308			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6998	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2474	-	-		-
Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге	2474	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9280	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1392	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1021	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18044	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8390	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	18044	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8390	-		-

РАЗДЕЛ 24. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
118	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	3360	203,35	197,15	683248	662416	64821	0,03	117
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		6,04	8,47	20294	28443	133	0,03	115
119	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в резерв)	396,48	19,7	19,7	7811	7811	1562	-	-
		т		-	3,94	-	1562	100	0,08	33
120	Е0101-20-2	Работа на отвале	168	3,77	3,24	634	545	261	-	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	-	1
121	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км)	168	1,52	1,37	255	230	83	-	-
				-	0,51	-	86	97	-	-
		м3								
122	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	497	408,11	169,61	202832	84297	160342	1,55	770
				238,5	4,07	118535	2023	133	0,01	7
		м3								
123	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	497	78,35	72,93	38939	36246	15616	0,04	19
				5,42	26,97	2694	13405	97	0,11	54
		м3								
124	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (от разборки на свалку)	1172,92	95,5	95,5	112014	112014	22403	-	-
				-	19,1	-	22403	100	0,4	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0101-20-2	-Работа на отвале	т 497	3,77	3,24	1875	1612	771	-	2
			м3	0,48	1,12	239	557	97	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1047608	905171			909
			--- Тенге			141842	68667			681
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210508	-		-
		Местные материалы -	Тенге			595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			265858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1392274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1392274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250387	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ДОСЫПКА ЗЕМПОЛОТНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТРОТУАРА (ПК36+40-ПК37+22)								
126	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	313,5	12,61	12,61	3954	3954	1331	-	-
				-	4,38	-	1372	97	0,01	4
127	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	м3 295,5	12,51	12,51	3696	3696	1227	-	-
				-	4,28	-	1265	97	0,01	4
128	Е0101-130-8 к=3	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 3 прохода до 4)	м3 295,5	3,81	3,81	1127	1127	329	-	-
				-	1,15	-	339	97	-	1
129	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	м3 295,5	15,69	13,57	4637	4010	1354	0,01	4
				1,62	3,11	479	918	97	0,01	4
130	Е0101-145-1	-Планировка откосов, полотна	м3 263,5	8,55	4,43	2252	1166	1243	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		4,12	0,74	1086	196	97	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			15665	13953			11
			Тенге			1564	4089			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5653	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			22418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6476	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 30 м в бурты)	13530,5	11,19	11,19	151406	151406	40161	-	-
				-	3,06	-	41403	97	0,01	135
		м3								
132	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 20 м до 30 м)	13530,5	18,8	18,8	254363	254363	67471	-	-
	к=2			-	5,14	-	69558	97	0,02	227
		м3								
133	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13530,5	32,24	30,77	436216	416337	128161	0,01	133
				1,42	8,34	19213	112912	97	0,03	386
		м3								
134	Е010333-А1-- 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в резерв)	28414,05	19,7	19,7	559757	559757	111951	-	-
				-	3,94	-	111951	100	0,08	2351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	13530,5	3,77	3,24	51054	43893	20999	-	45
				0,48	1,12	6495	15154	97	-	50
136	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км) м3	13530,5	1,52	1,37	20534	18537	6694	-	-
				-	0,51	-	6901	97	-	33
137	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (до 30 м) м3	1120	12,61	12,61	14126	14126	4754	-	-
				-	4,38	-	4901	97	0,01	16
138	Е0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 10 м до 30 м) м3	1120	5,07	5,07	5680	5680	1912	-	-
				-	1,76	-	1971	97	0,01	6
139	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 30 м в бурты) м3	1046	11,19	11,19	11705	11705	3105	-	-
				-	3,06	-	3201	97	0,01	10
140	Е0101-25-10 к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 20 м до 30 м) м3	1046	18,8	18,8	19664	19664	5216	-	-
				-	5,14	-	5377	97	0,02	18
141	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1046	32,24	30,77	33722	32186	9908	0,01	10
				1,42	8,34	1485	8729	97	0,03	30
142	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	2196,6	19,7	19,7	43273	43273	8655	-	-
				-	3,94	-	8655	100	0,08	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	1046	3,77 0,48	3,24 1,12	3947 502	3393 1172	1623 97	- -	3 4
144	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) м3	2166	12,51 -	12,51 4,28	27092 -	27092 9273	8994 97	- 0,01	- 30
145	E0101-130-8 к=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) м3	2166	8,9 -	8,9 2,68	19271 -	19271 5799	5625 97	- 0,01	- 19
146	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) м3	1046	12,51 -	12,51 4,28	13083 -	13083 4478	4344 97	- 0,01	- 15
147	E0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) м3	1046	6,36 -	6,36 1,91	6647 -	6647 2000	1940 97	- 0,01	- 7
148	E0101-135-1 :2	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км) м3	6424	15,69 1,62	13,57 3,11	100798 10407	87180 19947	29443 97	0,01 0,01	78 89
149	E0101-145-1 2	-Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	47918,63	8,55 4,12	4,43 0,74	409501 197425	212076 35592	226026 97	0,03 -	1337 120
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2181839	1939668			1607
			Тенге			235527	468972			3728
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2181839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	704499	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			6643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			686982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3040950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			3040950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807546	-		-
		РАЗДЕЛ 27. РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
150	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	18746,5	203,35	197,15	3812056	3695827	361656	0,03	654
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		6,04	8,47	113229	158693	133	0,03	639
151	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (для устройства дополнительного слоя основания)	2211,32	19,7	19,7	43563	43563	8713	-	-
		т		-	3,94	-	8713	100	0,08	183
152	Е0101-20-2	Работа на отвале	937	3,77	3,24	3536	3040	1454	-	3
		м3		0,48	1,12	450	1049	97	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			3859154	3742430			657
			Тенге			113679	168455			826
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3859154	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	282134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			371823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4484836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337907	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			4484836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337907	-		-

РАЗДЕЛ 28. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ДОВЕДЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПРОФИЛЯ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в бурты)	5196,37	11,19	11,19	58147	58147	15424	-	-
				-	3,06	-	15901	97	0,01	52
154	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5196,37	32,24	30,77	167528	159894	49220	0,01	51
				1,42	8,34	7379	43364	97	0,03	148
155	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в резерв)	9595,677	19,7	19,7	189035	189035	37807	-	-
				-	3,94	-	37807	100	0,08	794
156	Е010333-А2-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (досыпка насыпи ПК36+40-ПК37+22)	1316,7	26	26	34234	34234	6847	-	-
				-	5,2	-	6847	100	0,11	144
157	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5196,37	3,77	3,24	19607	16857	8065	-	17
				0,48	1,12	2494	5820	97	-	19
158	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км)	5196,37	1,52	1,37	7886	7119	2571	-	-
				-	0,51	-	2650	97	-	13

м3

м3

т

т

м3

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	1637	12,51	12,51	20475	20475	6798	-	-
				-	4,28	-	7008	97	0,01	23
		м3								
160	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 3 прохода до 4)	1637	3,81	3,81	6242	6242	1822	-	-
	к=3			-	1,15	-	1878	97	-	6
		м3								
161	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (50%) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	818,5	15,69	13,57	12843	11108	3751	0,01	10
				1,62	3,11	1326	2541	97	0,01	11
		м3								
162	E0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	5455,36	14,12	3,88	77025	21162	58300	0,07	395
				10,24	0,78	55863	4240	97	-	14
		м2								
					ДОСЫПКА ЗЕМПОЛОТНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТРОТУАРА (ПК36+40-ПК37+22)					
163	E0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	313,5	12,61	12,61	3954	3954	1331	-	-
				-	4,38	-	1372	97	0,01	4
		м3								
164	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)	295,5	12,51	12,51	3696	3696	1227	-	-
				-	4,28	-	1265	97	0,01	4
		м3								
165	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 3 прохода до 4)	295,5	3,81	3,81	1127	1127	329	-	-
	к=3			-	1,15	-	339	97	-	1
		м3								
166	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	295,5	15,69	13,57	4637	4010	1354	0,01	4
				1,62	3,11	479	918	97	0,01	4
		м3								
167	E0101-145-1-	Планировка откосов, полотна	263,5	8,55	4,43	2252	1166	1243	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		4,12	0,74	1086	196	97	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			608688	538226			484
			Тенге			68626	132146			1239
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200772	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			853063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			853063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230185	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 30. ТИП I - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (С УШИРЕНИЕМ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ДВИЖЕНИЯ) (ТИП МЕСТНОСТИ 1, ГРУНТ ЗЕМПОЛОТНА-СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 31. Фундаменты УЧАСТОК ПК15+27.20-ПК18+60								
168	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше	768,22	1421,02	74,86	1091654	57505	34025	0,14	111
				21,38	11,92	16425	9158	133	0,04	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 км)								
169	Е0101-25-3 к=10	м3 -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	323,86	123,09	123,09	39864	39864	10574	-	-
				-	33,66	-	10901	97	0,11	36
170	Е0101-25-11 к=10	м3 -Добавить 10 м до 20 м	323,86	97,35	97,35	31529	31529	8363	-	-
				-	26,62	-	8622	97	0,09	28
171	С143008-101	м3 -Песок из отсевов дробления М-1000	79,6671	730	-	58157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С143008-29	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-20 мм	59,7534	1780	-	106361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	139,4205	1440	-	200766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	119,5068	1230	-	146993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-12 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	1349,415	38,81	33,66	52370	45420	29744	0,03	45
				5	11,57	6747	15617	133	0,04	55
176	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	м2 -Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 3 см до 12 см)	4048,245	-15,75	-	-63760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0127-102-1	м2 -Устройство основания из	1284,52	415,85	13,29	534172	17068	13377	0,04	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячих асфальтобетонных								
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-12 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2		6,51	1,32	8362	1696	133	-	6
178	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см)	1284,52	734,71	8,69	943746	11164	1506	-	2
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 к=16	м2		0,32	0,56	411	721	133	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	3141852	202550			205
	Тенге	31945	46715			160
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3141852	-	-		-
Материалы -	Тенге	44164	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78660	-		-
Местные материалы -	Тенге	2863193	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97589	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14638	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	194366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3433807	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		414
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93298	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	3433807	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93298	-		-

РАЗДЕЛ 32. Фундаменты
УЧАСТОК ПК24+60-ПК28+20, ПК40+30-ПК42+50, ПК44+20-ПК52+80, ПК52+72-ПК53+40

179	Е0101-25-3 к=8	-Перемешивание на дороге материала от разборки фрезерованного а.б. покрытия с добавлением несортированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 8 проходов, при перемещении до 10 м (для устройства дополнительного слоя основания)	3244	98,47	98,47	319443	319443	84734	-	-
				-	26,93	-	87354	97	0,09	285
180	С143008-27	-Щебень несортированный м3	3196,62	1085,6	-	3470251	-	-	-	-
181	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из материала от разборки фрезерованного а.б. покрытия с добавлением несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м3	3244	-	-	-	-	-	-	-
				96,59	74,86	313322	242830	143678	0,14	467
				21,38	11,92	69357	38672	133	0,04	137
182	Е0101-25-3 к=10	-Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) м3	1367,13	123,09	123,09	168280	168280	44637	-	-
				-	33,66	-	46018	97	0,11	150
183	Е0101-25-11 к=10	-Добавить 10 м до 20 м м3	1367,13	97,35	97,35	133094	133094	35304	-	-
				-	26,62	-	36396	97	0,09	119
184	С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000 м3	336,3189	730	-	245513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 м3	252,2361	1780	-	448980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фракции 5-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
186	С143008-31	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	588,555	1440 -	- -	847519 -	- -	- -	- -	- -
187	С143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	504,4722	1230 -	- -	620501 -	- -	- -	- -	- -
188	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-12 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	11392,77	38,81 5	33,66 11,57	442145 56964	383472 131849	251122 133	0,03 0,04	376 464
189	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	м2 -Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 3 см до 12 см)	34178,31	-15,75 -	- -	-538308 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-12 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2	10709,55	415,85 6,51	13,29 1,32	4453607 69719	142300 14137	111528 133	0,04 -	403 51
191	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см)	10709,55	734,71 0,32	8,69 0,56	7868381 3427	93077 6015	12558 133	- -	15 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=16	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				18792727	1482496			1262
		Тенге				199467	360440			1227
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18792727	-	-		-
	Материалы -	Тенге				368211	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	559907	-		-
	Местные материалы -	Тенге				16742554	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				683560	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		342
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	102534	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1168577	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20644865	-	-		2831
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	662441	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				20644865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2831
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	662441	-		-

РАЗДЕЛ 33. ТИП IA - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (С УШИРЕНИЕМ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ДВИЖЕНИЯ) (ТИП МЕСТНОСТИ 2, ГРУНТ ЗЕМПОЛОТНА-СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ)

УЧАСТОК ПК18+60-ПК24+60

192	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-28 см, из несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	2459,3	1421,02	74,86	3494707	184091	108923	0,14	354
			21,38	11,92	52580	29317	133	0,04	104
193	Е0101-25-3 -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 к=10	м3 650,12	123,09	123,09	80023	80023	21227	-	-
			-	33,66	-	21883	97	0,11	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)								
194	Е0101-25-11	-Добавить 10 м до 20 м м3	650,12	97,35	97,35	63291	63291	16788	-	-
	к=10			-	26,62	-	17307	97	0,09	57
195	С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000 м3	159,9246	730	-	116745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-20 мм м3	119,9496	1780	-	213510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм м3	279,8742	1440	-	403019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм м3	239,8992	1230	-	295076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-12 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м3	5417,7	38,81	33,66	210257	182356	119418	0,03	179
				5	11,57	27089	62699	133	0,04	221
200	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 3 см до12 см) м2	16253,1	-15,75	-	-255986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	Е0127-102-1	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-12 см, а/б горячий пористый к/з м2	5183,7	415,85	13,29	2155661	68877	53983	0,04	195
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК			6,51	1,32	33746	6842	133	-	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК ПК15+27.20-ПК18+60								
203	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-12 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м2	1349,415	38,81	33,66	52370	45420	29744	0,03	45
				5	11,57	6747	15617	133	0,04	55
204	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 3 см до 12 см) м2	4048,245	-15,75	-	-63760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой, h-12 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2) м2	1284,52	415,85	13,29	534172	17068	13377	0,04	48
				6,51	1,32	8362	1696	133	-	6
206	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см) м2	1284,52	734,71	8,69	943746	11164	1506	-	2
				0,32	0,56	411	721	133	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 к=16									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			1466528	73652			95
			----			---	---			---
			Тенге			15520	18034			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1466528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33554	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1333192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1601825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			1601825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			46582845	14623575			10450
			----			---	---			---
			Тенге			1682986	2003066			12013
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47549567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			634762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3674914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207569	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30622738	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			207569	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5758668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	632871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3140491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54874827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4307784	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14495	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11139	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12642	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			54900817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4320427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			46582845,002
Накладные расходы			5758667,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			3140490,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			55482004
Итого с временными зданиями и сооружениями	55482003,631 X 1,2 %	665784,044	56147788
Итого с зимними удорожаниями	56147787,675 X 2,16 %	1212792,214	57360580
Итого с затратами на выслугу лет	56147787,675 X 1 %	561477,877	57922058
Итого с затратами на доп. отпуска	56147787,675 X 0,4 %	224591,151	58146649
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	58146648,917 X 2,3		133737293
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	133737292,509 X 2 %	2674745,85	136891071
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		16426929
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			153318000
Минус ценовая скидка (1,2%)			151500000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау»
К.Б. Юсупов _____

Подрядчик:
Директор ТОО «Ұлар МК»
К.К. Ташмагамбетов _____

Объемы проверил:
Гл. специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау
А. Искакова _____
Расценки проверил:
Заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау
Ширкина Г.И. _____

Тех надзор:
Объемы и качество работ проверил
Представитель ТОО «Курылыс Сапасы»

Леонов Ю.С. _____

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор № 52 от 11 мая 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции автомобильной дороги

Наименование обьекта: пр.Республики от ул.Чернышевского до ул.Заводской

А К Т N 5 от 28 октября 2014 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ										
1	Е0147-12-1	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	50,16	205,16	44,73	10291	2244	11479	1,17	58		
				160,43	16,97	8047	851	129	0,07	3		
		м3										
2	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	76	153,33	1,57	11653	120	14727	0,82	62		
				149,85	0,36	11389	27	129	-	-		
		шт										
3	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	76	649	-	49324	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Земляные работы				
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	6424	-15,69	-13,57	-100798	-87180	-29443	-0,01	-78
				-1,62	-3,11	-10407	-19947	97	-0,01	-89
		м3								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗАСЕВОМ ТРАВ								
5	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для посева многолетних трав с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	7240	244,28	-	1768587	-	544312	0,4	2896
				58,28	-	421947	-	129	-	-
		м2								
6	Е0101-152-2-	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	7240	42,28	27,15	306087	196553	44244	-	-
				-	6,3	-	45612	97	0,02	159
		м2								
7	Е0101-153-1-	Полив посевов трав водой (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	7240	20,09	17,72	145466	128271	43356	0,02	115
				2,12	4,05	15349	29348	97	0,02	130
		м2								
8	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (перевозка чернозема)	1194,6	19,7	19,7	23534	23534	4707	-	-
				-	3,94	-	4707	100	0,08	99
		т								
						Рекультивация временно-занимаемых земель				
9	Е0101-30-3	-Грубая планировка нарушенной площади бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	6000	0,26	0,26	1553	1553	303	-	-
				-	0,05	-	312	97	-	1
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
10	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из щебня фракционированного 20-40 мм, нижний слой Н-9 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	7864,37	186	20,47	1462735	160982	106782	0,03	249
				4,79	5,42	37670	42617	133	0,02	161
		м2								
11	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной	7864,37	79,56	20,44	625687	160722	106703	0,03	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 см (из песка отсева дробления, верхний слой Н-6 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)		4,79	5,41	37670	42558	133	0,02	160
12	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из щебня фракционированного 20-40 мм, нижний слой Н-9 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м2	549,86	186	20,47	102271	11255	7466	0,03	17
				4,79	5,42	2634	2980	133	0,02	11
13	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, верхний слой Н-6 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м2	549,86	79,56	20,44	43747	11237	7460	0,03	17
				4,79	5,41	2634	2976	133	0,02	11
14	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из щебня фракционированного 20-40 мм, нижний слой Н-9 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м2	630,83	186	20,47	117331	12913	8565	0,03	20
				4,79	5,42	3022	3418	133	0,02	13
15	Е0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, верхний слой Н-6 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км) м2	630,83	79,56	20,44	50189	12892	8559	0,03	20
				4,79	5,41	3022	3414	133	0,02	13
					УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН					
16	С143008-27	-Щебень несортированный м2	3650,22	1085,6	-	3962679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2,3 группы грунтов м3	2897	3,77	3,24	10931	9398	4496	-	10
				0,48	1,12	1391	3245	97	-	11
18	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) м3	2897	12,51	12,51	36235	36235	12030	-	-
				-	4,28	-	12402	97	0,01	41
19	Е0101-130-8-	Добавлять за каждый м3	2897	6,36	6,36	18410	18410	5374	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=5	последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)		-	1,91	-	5541	97	0,01	18
20	Е0101-135-1-3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км) м3	2897	15,69	13,57	45457	39315	13278	0,01	35
				1,62	3,11	4693	8995	97	0,01	40
21	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом м2	5859,7	10,78	5,58	63164	32693	34752	0,04	208
				5,2	0,91	30470	5356	97	-	18
						УДЛИНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.0,5 М. НА ПК36+72.82				
		РАСЧИСТКА ТЕЛА ТРУБЫ, ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА								
22	ЕВССНиР по текущему ремонту п.222-1 2006г.	Расчитска тела трубы вручную м3	2	79,68	-	159	-	174	0,6	1
				79,68	-	159	-	109	-	-
23	Е0101-25-2 т.ч. п-3.69 к=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /сыпучих или вязких, переувлажненных/ (расчитстка входного и выходного русел) м3	8,2	12,87	12,87	106	106	28	-	-
				-	3,52	-	29	97	0,01	-
24	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	21	0,26	0,26	5	5	1	-	-
				-	0,05	-	1	97	-	-
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка мусора) м3	10,2	32,24	30,77	329	314	97	0,01	-
				1,42	8,34	14	85	97	0,03	-
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в резерв)	12,852	19,7	19,7	253	253	51	-	-
				-	3,94	-	51	100	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,2	3,77	3,24	38	33	16	-	-
				0,48	1,12	5	11	97	-	-
		м3								
28	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км)	10,2	1,52	1,37	15	14	5	-	-
				-	0,51	-	5	97	-	-
		м3								
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ								
29	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-3.36 к=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья/ /в траншеях прямоугольного сечения/ (под тело трубы и оголовки)	52	32,12	30,36	1670	1579	474	0,01	1
				1,76	7,64	92	397	97	0,03	1
		м3								
30	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /сильно налипающего на инструмент/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/	1	389,99	-	390	-	441	2,57	3
				389,99	-	390	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /сильно налипающего на инструмент/ /без крепления с вертикальными стенками/	6	324,99	-	1950	-	2203	2,14	13
				324,99	-	1950	-	113	-	-
		м3								
32	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	59	289,15	289,15	17060	17060	10680	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0130-3-1	-Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня м3	24,43	- 1858,15 310,5	186,62 38,67 14,24	- 45395 7586	11010 945 348	97 8647 109	0,86 1,99 0,07	51 49 2
34	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм м3	0,0075	309142,18 162000	115368,43 55530	2319 1215	865 416	2121 130	857 271,21	6 2
35	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные 530х8 мм км	7,47	9520 -	- -	71114 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (тело трубы) м	11,47	327,55 102,83	13,7 5,04	3757 1179	157 58	1349 109	0,61 0,02	7 -
37	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (тело трубы) м2	3,59	1094,61 157,5	20,67 7,61	3930 565	74 27	646 109	0,91 0,31	3 1
38	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (оголовка) м2	9,2	327,55 102,83	13,7 5,04	3013 946	126 46	1082 109	0,61 0,02	6 -
39	С140-6329	-Монолитный бетон лотка В20 F300 м2	0,51	7340 -	- -	3743 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 20 м) м3	22	3,35 -	3,35 1,16	74 -	74 26	25 97	- -	- -
41	Е0101-27-11 к=3	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м до 20 м) м3	22	4,45 -	4,45 1,54	98 -	98 34	33 97	- 0,01	- -
42	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10	134,1 134,1	- -	1341 1341	- -	1515 113	0,97 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	4,52	474	99	363	0,11	2
				17,03	-	375	-	97	-	-
44	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	32	15,69	13,57	502	434	147	0,01	-
				1,62	3,11	52	99	97	0,01	-
45	E0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную на укрепительных работах /сильно налипающего на инструмент/	3,5	251,77	-	881	-	996	1,77	6
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	881	-	113	-	-
46	E0101-173-1	м3 -Водоотлив из траншей	3,5	289,15	289,15	1012	1012	634	-	-
				-	186,62	-	653	97	0,86	3
47	E0101-158-5	м3 -Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном (В20 F300) (h=8 см, на подготовке из несортированного щебня)	5,5	1167,98	27,53	6424	151	909	1,1	6
	т.ч. п-3.174 к=0,9			163,02	7,3	897	40	97	0,03	-
48	E0101-158-6	м2 -Исключить 2 см до 8 см	5,5	-180,57	-0,29	-993	-2	-113	-0,14	-1
	т.ч. п-3.174 к=0,9 к=2	м2		-20,99	-0,13	-115	-1	97	-	-
49	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0121	8299,96	-	100	-	106	48,4	1
				8055	-	97	-	109	-	-
50	C12041-53	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0121	65000	-	787	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
51	E0101-158-5	-Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном (В20 F300) h=8 см (на подготовке из несортированного щебня)	9,2	1189,15	30,59	10940	281	1689	1,22	11
				181,13	8,11	1666	75	97	0,04	-
52	E0101-158-6	м2 -Исключить 2 см до 8 см	9,2	-182,94	-0,32	-1683	-3	-209	-0,15	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	м2		-23,32	-0,14	-215	-1	97	-	-
53	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0203	8299,96	-	168	-	178	48,4	1
				8055	-	164	-	109	-	-
		т								
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0203	65000	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными (на входе и на выходе)	5,5	3504,44	4,62	19274	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97	-	-
		м								
		УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК НАД ПОРТАЛАМИ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ								
56	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	22	29,61	28,58	652	629	225	0,01	-
				0,99	9,56	22	210	97	0,04	1
		м3								
57	Е010334-А6	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	38,5	11,9	11,9	458	458	92	-	-
				-	2,38	-	92	100	0,05	2
		т								
58	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2,3 группы грунтов	22	3,77	3,24	83	71	34	-	-
				0,48	1,12	11	25	97	-	-
		м3								
59	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,5 км)	22	1,52	1,37	33	30	11	-	-
				-	0,51	-	11	97	-	-
		м3								
60	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	-Устройство площадок над порталами из монолитного бетона (В20 F300) (h=8 см, на подготовке из несортированного щебня)	0,12	1167,98	27,53	140	3	20	1,1	-
				163,02	7,3	20	1	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0101-158-6	-Исключить 2 см до 8 см м2	0,12	-180,57	-0,29	-22	-	-2	-0,14	-
	т.ч. п-3.174 к=0,9 к=2	м2		-20,99	-0,13	-3	-	97	-	-
62	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,00026	8299,96	-	2	-	2	48,4	-
				8055	-	2	-	109	-	-
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00026	65000	-	17	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0110-51-2	-Установка асфальтовых планок	0,13	343,35	14,17	45	2	48	1,88	-
				303,75	5,4	39	1	120	0,03	-
65	С11021-71	-Стоимость асфальтовых планок м3	0,13	13200	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0101-145-3	-Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом м3	15,38	1,82	1,82	28	28	6	-	-
				-	0,41	-	6	97	-	-
67	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
				17,03	-	358	-	97	-	-
68	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км) м3	21	15,69	13,57	330	285	96	0,01	-
				1,62	3,11	34	65	97	0,01	-
69	Е0101-158-5	-Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном (В20 F300) (h=12 см, на подготовке из несортированного щебня) м3	4,6	1167,98	27,53	5373	127	760	1,1	5
	т.ч. п-3.174 к=0,9			163,02	7,3	750	34	97	0,03	-
70	Е0101-158-6	-Добавить 2 см до 12 см м2	4,6	180,57	0,29	831	1	94	0,14	1
	т.ч. п-3.174 к=0,9 к=2	м2		20,99	0,13	97	1	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0057	8299,96	-	47	-	50	48,4	-
				8055	-	46	-	109	-	-
		т								
72	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0057	65000	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0110-51-2	-Установка асфальтовых планок	0,2	343,35	14,17	69	3	74	1,88	-
				303,75	5,4	61	1	120	0,03	-
		м3								
74	С11021-71	-Стоимость асфальтовых планок	0,2	13200	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	10	19,4	-	194	-	188	0,12	1
				19,4	-	194	-	97	-	-
		м2								
76	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,855352	321	-	1238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,855352	805	-	3104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15т	6,2	892	892	5530	5530	1206	-	-
				-	178,4	-	1106	109	2,79	17
		т								
79	Е30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	0,05	430	430	22	22	5	-	-
				-	86	-	4	109	1,34	-
		т								

Пересечения и примыкания

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

80	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из щебня фракционированного 20-40 мм, нижний слой Н-9 см) (доставка	234	186	20,47	43523	4790	3177	0,03	7
				4,79	5,42	1121	1268	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды на 1 км свыше 5 км)								
81	E0127-63-11-	м2 Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления, верхний слой Н-6 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	234	79,56 4,79	20,44 5,41	18617 1121	4782 1266	3175 133	0,03 0,02	7 5
82	E0127-63-11-	м2 Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (из песка отсева дробления) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	345	115,83 4,79	20,48 5,42	39960 1653	7066 1870	4686 133	0,03 0,02	11 7
		м2 Пересечения и примыкания								
83	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-6 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	675	-403,41 -6,51	-13,29 -1,32	-272302 -4394	-8969 -891	-7029 133	-0,04 -	-25 -3
84 к=4	E0127-102-3-	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 2 см до 6 см)	675	-183,68 -0,08	-2,17 -0,14	-123982 -54	-1467 -95	-198 133	- -	- -
		м2 Выборка пучин								
85	E0101-17-9 -	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	984	42,18 1,86	40,26 10,92	41508 1830	39617 10744	12197 97	0,01 0,04	13 37
86	E0127-14-2 -	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	787,2	1421,02 21,38	74,86 11,92	1118625 16830	58926 9384	34865 133	0,14 0,04	113 33
87	E0127-22-1 -	м3 Устройство однослойных	656	38,81	33,66	25459	22080	14460	0,03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-30 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)		5	11,57	3280	7592	133	0,04	27
88	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	м2 -Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 15 см до 30 см)	9840	0,01	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК				
89	Е0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлакового щебня (h-12 см, из несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	861,9	974,99	74,86	840340	64518	38174	0,14	124
				21,38	11,92	18427	10275	133	0,04	36
90	Е0127-56-1	м3 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (Н=10 см, песок отсева дробления) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	7183	177,92	12,78	1277964	91811	405847	0,24	1745
				38,03	4,45	273169	31979	133	0,02	129
91	Е0127-56-2 к=2	м2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать (исключить 2 см до 10 см)	7183	-23,56	-	-169231	-	-15859	-0,01	-78
				-1,66	-	-11924	-	133	-	-
92	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Н=4 см из литой а.б. смеси)	7183	364,31	-	2616839	-	236446	0,14	1034
				24,75	-	177779	-	133	-	-
93	Е0127-55-2 к=2	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	7183	117,59	-	844620	-	76045	0,05	333
				7,96	-	57177	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить 1 см до 4 см)								
94	Е 27 т.ч. п.1.5	м2 -Доставка битума на 26 км	1,437	1171	1171	1683	1683	1160	-	-
		м/ч		-	486	-	872	133	1	2
					Установка бортового камня					
95	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.30.18) (по кромке проезжей части)	200	539,66	6,63	107932	1326	29376	0,7	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
96	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Камни бетонные бортовые М-400 (типа БР 100.30.18)	10,4	22400	-	232960	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08) (на тротуарах и посадочных площадках)	944,5	206,84	6,63	195365	6263	138729	0,7	659
				108,68	1,76	102648	1659	133	0,01	6
98	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	15,112	21800	-	329442	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08) (для устройства пандусоа)	78	-134,01	-6,63	-10453	-517	-11457	-0,7	-54
				-108,68	-1,76	-8477	-137	133	-0,01	-
100	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	м -Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)	1,248	-21800	-	-27206	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
101	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (устройство упоров)	26	-134,01	-6,63	-3484	-172	-3819	-0,7	-18
				-108,68	-1,76	-2826	-46	133	-0,01	-
		м								
102	С143019-65	-Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 (упоры)	3,1	-9920	-	-30752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
103	С143008-101	-Песок из отсевов дробления, М-1000 (для подготовки)	13,75	-730	-	-10038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА С ДОБАВЛЕНИЕМ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ШАРИКОВ					
104	Е0127-65-1 к=1,5 прим-но	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (шириной 0,15 м)	11	16455,97	2538,37	181016	27922	23746	4,77	52
				675	948,11	7425	10429	133	4,28	47
		км								
105	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,036	37455,85	1692,25	1348	61	52	3,18	-
				450	632,07	16	23	133	2,85	-
		км								
106	Е0127-65-1 к=1,5 к=2 прим-но	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (шириной 0,15 м) (двойная)	3,45	32911,94	5076,74	113546	17515	14895	9,54	33
				1350	1896,21	4658	6542	133	8,55	29
		км								
107	Е0127-65-4 к=1,5 прим-но	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (шириной 0,15 м)	2,3	9834,67	2538,37	22620	5838	4965	4,77	11
				675	948,11	1553	2181	133	4,28	10
		км								
108	Е0127-65-5 к=1,5 прим-но	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (шириной 0,15 м)	5,4	6524,02	2538,37	35230	13707	11657	4,77	26
				675	948,11	3645	5120	133	4,28	23
		км								
109	Е0127-65-6 к=1,5 прим-но	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (шириной 0,15 м)	1,54	13145,32	2538,37	20244	3909	3324	4,77	7
				675	948,11	1040	1460	133	4,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0127-65-1 прим-но	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (пешеходные переходы, дорожные стрелы) км	1,92	10970,65	1692,25	21064	3249	2763	3,18	6
				450	632,07	864	1214	133	2,85	5
111	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки км	288,9306	263	-	75989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА								
112	ЕВССНиР по текущему ремонту п.347-1 2006г.	-Нанесение вертикальной разметки (номер разметки 2.1)	12	173,25	-	2079	-	2266	1,1	13
				173,25	-	2079	-	109	-	-
		1 м высо								
113	С11011-271	-Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15	1,512	262	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
114	С11011-1096	-Эмаль ЭП-5116 черная	0,000972	312700	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2779	-			13
			Тенге			2079	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2419	-		-
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ								
115	С Ценовое предложени	-Устройство искусственных дорожных неровностей для	30	2366,72	-	71001	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	е ТОО "Зубр-21"	принудительного снижения скорости ИДН 500		-	-	-	-	-	-	-
116	С Ценовое предложение ТОО "Караганда резинотехника"	м -Стоимость искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости ИДН 500 (боковой элемент 500х265 мм)	4	728,22 -	- -	2913 -	- -	- -	- -	- -
117	С Ценовое предложение ТОО "Караганда резинотехника"	шт -Стоимость искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости ИДН 500 (основной элемент элемент 500х540 мм)	48	1456,44 -	- -	69909 -	- -	- -	- -	- -
118	С11011-59	шт -Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149300 -	- -	4479 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ОБУСТРОЙСТВО Ж/Д ПЕРЕЕЗДА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
119	Е0109-53-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	-Демонтаж металлических конструкций шлагбаума	0,28	5228,56 4414,5	814,06 75,6	1464 1236	228 21	1132 90	27,96 0,37	8 -
		т								
120	Ц0108-317-1 СН РК 8.02-06-2002 п.6.1.1	-Демонтаж светофоров	2	7416,8 2520	3290,4 735,21	14834 5040	6581 1470	6185 95	14,8 4,26	30 9
		шт								
121	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных	6,7	3714,23	2438,48	24885	16338	14914	7,78	52
		м3		1275,75	950,21	8548	6366	100	5,22	35
122	Е01031-А37-1	-Погрузка материала от разборки	17,09	122,8 -	122,8 85,96	2099 -	2099 1469	1469 100	- 1,81	- 31
		т								
123	Е01031-А37-2	-Разгрузка материала от разборки	0,34	102,8 -	102,8 71,96	35 -	35 24	24 100	- 1,51	- 1
		т								
124	Е010332-А7-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	0,34	62,5	62,5	21	21	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (материала от разборки на базу)		-	12,5	-	4	100	0,26	-
125	Е010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (материала от разборки на свалку) т	16,75	99,1	99,1	1660	1660	332	-	-
				-	19,82	-	332	100	0,42	7
126	Е0101-20-2	Работа на отвале т	6,7	3,77	3,24	25	22	10	-	-
				0,48	1,12	3	8	97	-	-
		ЗАЛОЖЕНИЕ А/ЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ								
127	Е0101-190-6	Нарезка траншеи двухбаровыми установками мощностью 79 кВт /108 л.с./ при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м	36	193,8	193,8	6977	6977	1817	-	-
				-	52,02	-	1873	97	0,17	6
128	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	5,4	46,51	44,35	251	239	101	0,02	-
				2,16	17,03	12	92	97	0,07	-
129	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	5,4	12,31	12,31	66	66	18	-	-
				-	3,37	-	18	97	0,01	-
130	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	30,6	56,25	52,36	1721	1602	690	0,03	1
				3,89	19,37	119	593	97	0,08	2
131	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, м3	53,55	95,5	95,5	5114	5114	1023	-	-
				-	19,1	-	1023	100	0,4	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (на свалку)								
132	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 30,6	3,77 0,48	3,24 1,12	115 15	99 34	47 97	- -	- -
133	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 13,5	21,55 17,03	4,52 -	291 230	61 -	223 97	0,11 -	1 -
134	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	м3 13,5	15,69 1,62	13,57 3,11	212 22	183 42	62 97	0,01 0,01	- -
135	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 4,5	1109,2 153,68	152,52 57,15	4991 692	686 257	1233 130	1,02 0,28	5 1
136	Е0123-2-1	-Укладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	м3 0,1835	282387,42 60966	1733,92 650,25	51818 11187	318 119	14699 130	361 3,17	66 1
137	Ц0108-412-2	-Прокладка стальной проволоки диам. 6 мм2	км 90	10,6 8,8	0,1 0,1	954 792	9 9	761 95	0,06 -	5 -
138	С11011-680	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	м 19,98	28 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -
139	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	кг 90	27,7 19,7	2,1 0,5	2493 1773	189 45	1727 95	0,1 -	9 -
140	С151601-168	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	м 0,09	157900 -	- -	14211 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0101-25-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (обратная засыпка траншеи)	1000м 4,5	12,31 -	12,31 3,37	55 -	55 15	15 97	- 0,01	- -
142	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	м3 4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	77	-	97	-	-
		м3								
143	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	4,5	15,69	13,57	71	61	21	0,01	-
				1,62	3,11	7	14	97	0,01	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ТИПУ I								
144	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из несортированного щебня) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)	6,75	1421,02	74,86	9592	505	299	0,14	1
				21,38	11,92	144	80	133	0,04	-
		м3								
145	Е0101-25-3 к=10	-Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемещении до 20 м (для приготовления оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм)	5,67	123,09	123,09	698	698	185	-	-
				-	33,66	-	191	97	0,11	1
		м3								
146	Е0101-25-11- к=10	-Добавить 10 м до 20 м	5,67	97,35	97,35	552	552	146	-	-
				-	26,62	-	151	97	0,09	-
		м3								
147	С143008-101-	-Песок из отсевов дробления М-1000	1,39482	730	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 5-20 мм	1,046115	1780	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
149	С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	2,440935	1440	-	3515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	2,09223	1230	-	2573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	45	38,81	33,66	1746	1515	992	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм, Н-12 см) (доставка воды на 1 км свыше 5 км)		5	11,57	225	521	133	0,04	2
152	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	м2 -Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (исключить 3 см до 12 см)	135	-0,01	-	-1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0127-102-1-	м2 Устройство основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (h-12 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,8 л/м2)	45	419,92	13,29	18896	598	469	0,04	2
				6,51	1,32	293	59	133	-	-
154	Е0127-102-3- к=16	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины основания добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 8 см до 12 см)	45	742,87	8,69	33429	391	53	-	-
				0,32	0,56	14	25	133	-	-
155	Е0127-102-1-	м2 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-9 см, а/б горячий пористый к/з марки I) (БНД 90/130, 0,5 л/м2)	45	407,48	13,29	18336	598	469	0,04	2
				6,51	1,32	293	59	133	-	-
156	Е0127-102-3- к=10	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 5 см до 9 см)	45	464,29	5,43	20893	244	33	-	-
				0,2	0,35	9	16	133	-	-
157	Е0127-102-1-	м2 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина	45	512,96	13,29	23083	598	469	0,04	2
				6,51	1,32	293	59	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-6 см, а/б горячий плотный м/з тип Б марки I) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)								
158	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 2 см до 6 см) м2	45	242,51	2,17	10913	98	13	-	-
	к=4			0,08	0,14	4	6	133	-	-
159	Е 27 т.ч. п.1.5	-Доставка битума на 26 км м2	0,04186	1171	1171	49	49	27	-	-
		м/ч		-	486	-	20	133	1	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА								
160	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,88	33,67	32,1	131	125	52	0,01	-
				1,57	12,33	6	48	97	0,05	-
161	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,12	262,72	-	32	-	36	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	32	-	113	-	-
162	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,2	7654,57	66,01	1531	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
163	E0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т м3	1	626,36	424,53	626	425	492	1,21	1
				201,83	149,49	202	149	140	0,61	1
164	C143014-3	-Фундаментные блоки шт	2,65	15200	-	40280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	E01031-A37-1	--Погрузка материала от разборки (на базе, ранее демонтированный шлагбаум) м3	0,2	122,8	122,8	25	25	17	-	-
				-	85,96	-	17	100	1,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е01031-А37--2	Разгрузка материала от разборки т	0,2	102,8	102,8	21	21	14	-	-
				-	71,96	-	14	100	1,51	-
167	Е010332-А7--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (материала от разборки с базы к месту установки) т	0,2	62,5	62,5	13	13	3	-	-
				-	12,5	-	3	100	0,26	-
168	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций шлагбаума (ранее демонтируемого) т	0,2	9850,48	1162,95	1970	233	1344	46,6	9
				7357,5	108	1472	22	90	0,53	-
169	Е0106-1-1	Омоноличивание фундамента (бетон В 15) т	1	7654,57	66,01	7655	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
170	Е0115-172-4	Масляная окраска шлагбаума, количество окрасок 2 м3	4,6	148,4	0,07	683	-	522	0,65	3
				108	0,02	497	-	105	-	-
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДЛЯ СВЕТОФОРОВ И ШЛАГБАУМА м2								
171	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	36	33,67	32,1	1212	1156	485	0,01	-
				1,57	12,33	57	444	97	0,05	2
172	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	24	134,1	-	3218	-	3637	0,97	23
				134,1	-	3218	-	113	-	-
173	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	200	36,7	27,8	7340	5560	2983	0,06	12
				8,8	6,9	1760	1380	95	0,04	8
174	С143008-92	Песок м	12	735	-	8820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса м3	200	26,4	3,1	5280	620	3724	0,11	22
				19,1	0,5	3820	100	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м до 1 кг								
		м								
176	С151603-23	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,2	83100	-	16620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНОГО ШЛАГБАУМА								
177	Е0109-53-2	-Монтаж металлических конструкций шлагбаума	0,2	9850,48	1162,95	1970	233	1344	46,6	9
				7357,5	108	1472	22	90	0,53	-
		т								
178	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2	172800	-	34560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0115-172-4	-Масляная окраска шлагбаума, количество окрасок 2	4,6	148,4	0,07	683	-	522	0,65	3
				108	0,02	497	-	105	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРОВ								
180	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,081	33,67	32,1	238	227	95	0,01	-
				1,57	12,33	11	87	97	0,05	-
		м3								
181	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,219	262,72	-	58	-	65	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	58	-	113	-	-
		м3								
182	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	7654,57	66,01	3062	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
183	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
				201,83	149,49	404	299	140	0,61	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С143014-3	-Фундаментные блоки	5,3	15200	-	80560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	Е01031-А37-- 1	Погрузка материала от разборки (на базе, ранее демонтированные светофоры) м3	0,06	122,8	122,8	7	7	5	-	-
				-	85,96	-	5	100	1,81	-
186	Е01031-А37-- 2	Разгрузка материала от разборки т	0,06	102,8	102,8	6	6	4	-	-
				-	71,96	-	4	100	1,51	-
187	Е010332-А7-- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (материала от разборки с базы к месту установки) т	0,06	62,5	62,5	4	4	1	-	-
				-	12,5	-	1	100	0,26	-
188	Ц0108-317-1- 1	Установка светофоров (ранее демонтированных) т	2	18542	8226	37084	16452	15462	37	74
				6300	1838,02	12600	3676	95	10,66	21
189	Е0106-1-1	-Омоноличивание фундамента (бетон В 15) шт	2	7654,57	66,01	15309	132	463	1,35	3
				195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО НАСТИЛА НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ ПК26+75								
190	Е28-39-9	-Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 30 градусов, при ширине переезда 10 м	1	353706,67	12791,8	353707	12792	5152	915	915
				623	3250,59	623	3251	133	78,96	79
191	С11051-29	-Шпалы пропитанные обрезные и необрезные, хвойные /кроме лиственницы/, тип III, для железной дороги широкой колеи шт	12	1440	-	17280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I шт	3,14	4920	-	15449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
193	Ц0108-571-4	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1,6	1571	509	2514	814	1526	5	8
				887	117	1419	187	95	0,68	1
			м							
194	С Счет-фактура	-Шкаф ШРУ-4 заводской комплектации	1	354901,37	-	354901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шкаф							
195	Ц0108-398-1-	Провода сечение до 6 мм2	50	5,4	2,3	270	115	152	0,01	1
				2,5	0,7	125	35	95	-	-
			м							
196	Ц0108-398-2-	Провода сечение до 35 мм2	30	7,9	3,5	237	105	134	0,02	1
				3,7	1	111	30	95	0,01	-
			м							
197	С151607-124-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ сечение 8 мм2	0,03	38200	-	1146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
198	СПрайс-лист-АЛпроф-электро	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка МГШВ	50	33,62	-	1681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
199	СПрайс-лист-ТОО "220 вольт"	Гофрорукав диаметром 20 мм	20	10,09	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
200	СПрайс-лист-ТОО "220 вольт"	Трубка изоляционная электрическая	22	485,65	-	10684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
201	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	4	17	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1457617	88528			1275
			Тенге			60113	24882			235
	Стоимость оборудования -		Тенге			354901	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			354901	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115617	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			13120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			157168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39271	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			323825	-	-		-
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286982	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			250442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7927	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59999	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1059982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54306	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39964	-	-		-
		Материалы -	Тенге			532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1618462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98393	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17993204	1255016			9487
			---			---	---			---
			Тенге			1323084	337327			1525
		Стоимость оборудования -	Тенге			354901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			354901	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			157168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39271	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17411607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			654202	-	-		-
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			9	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1621794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			370520	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13871541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2065316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1033
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19445539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11816
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1931592	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39964	-	-		-
		Материалы -	Тенге			532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4243	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4816	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71114	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71114	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			75381	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19574410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12062
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1975679	-		-
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					19574410			
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %					19809303			
		Итого с зимними удорожаниями 2,16 %					20237184			
		Итого с затратами на выслугу лет 1 %					20435277			
		Итого с затратами на доп. 0,4 %					20514514			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отпуска								
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2,3			47086585			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %				48028317			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				5763398			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					53791715			
		С учетом ценовой скидки 1,2%					**53153869**			

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау»

Т.М. Акулова _____

Подрядчик:
Директор ТОО «Ұлар МК»
К.К. Ташматамбетов _____

Работы проверил:
Гл. специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

А. Искакова _____

Расценки проверил:
Заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Темиртау

Ширкина Г.И. _____

Тех надзор:
Директор ТОО «Курылыс Сапасы»
Объемы и качество работ проверил

Смагулов М. _____