Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 311**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 311**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26 от 08.07.2019г.**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №22

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда с основанием (5+5)				
1	**1**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,100**	**482,75**	**1014**
			Накладные расходы			***110,41***	***232***
			Сметная прибыль			***35,76***	***75***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,499**	**1807,92**	**4518**
			Сметная прибыль			***133,92***	***335***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,470**	**23,77**	**35**
			Накладные расходы			*5,90*	*9*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
4	**4**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**тенге за 1 тонну**	**1,071**	**101,52**	**109**
			Сметная прибыль			*7,52*	*8*
5	**5**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**0,630**	**1451,63**	**915**
			Накладные расходы			*562,65*	*354*
			Сметная прибыль			*107,53*	*68*
6	**6**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1,500**	**88,80**	**133**
			Накладные расходы			*18,74*	*28*
			Сметная прибыль			*6,58*	*10*
7	**7**	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10,500**	**8,22**	**86**
			Накладные расходы			*1,42*	*15*
			Сметная прибыль			*0,61*	*6*
8	**8**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20**	**м3**	**1,000**	**5646,94**	**5647**
			Накладные расходы			*409,18*	*409*
			Сметная прибыль			*418,29*	*418*
9	**9**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**5,000**	**960,63**	**4803**
			Накладные расходы			*105,33*	*527*
			Сметная прибыль			*71,16*	*356*
10	**10**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,013**	**125231,21**	**1565**
			Накладные расходы			*989,71*	*12*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м2 покрытия /кз аб/**	**5,000**	**1411,04**	**7055**
			Накладные расходы			***60,68***	***303***
			Сметная прибыль			***104,52***	***523***
12	**12**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**10,000**	**145,99**	**1460**
			Накладные расходы			***0,34***	***3***
			Сметная прибыль			***10,81***	***108***
13	**13**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**5,000**	**1482,10**	**7411**
			Накладные расходы			***60,68***	***303***
			Сметная прибыль			***109,79***	***549***
14	**14**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**10,000**	**158,22**	**1582**
			Накладные расходы			***0,34***	***3***
			Сметная прибыль			***11,72***	***117***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
15	**15**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**1,167**	**5646,56**	**6588**
			Накладные расходы			***409,18***	***477***
			Сметная прибыль			***418,26***	***488***
16	**16**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,006**	**125231,21**	**789**
			Накладные расходы			***989,71***	***6***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***58***
17	**17**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**3,500**	**1411,02**	**4939**
			Накладные расходы			***60,68***	***212***
			Сметная прибыль			***104,52***	***366***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**11,667**	**1482,09**	**17291**
			Накладные расходы			*60,68*	*708*
			Сметная прибыль			*109,78*	*1281*
19	**19**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**23,333**	**158,22**	**3692**
			Накладные расходы			*0,34*	*8*
			Сметная прибыль			*11,72*	*273*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
20	**20**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,000**	**1159,19**	**1159**
			Накладные расходы			*330,32*	*330*
			Сметная прибыль			*85,87*	*86*
21	**21**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,003**	**125231,21**	**334**
			Накладные расходы			*989,71*	*3*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*25*
22	**22**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,197**	**15164,89**	**2982**
			Накладные расходы			*1154,98*	*227*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*221*
23	**23**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,333**	**1438,20**	**4794**
			Накладные расходы			*196,77*	*656*
			Сметная прибыль			*106,53*	*355*
24	**24**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**3,333**	**904,36**	**3015**
			Накладные расходы			*126,08*	*420*
			Сметная прибыль			*66,99*	*223*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
25	**25**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
26	**26**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
27	**27**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1325,05**	**1325**
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
28	**28**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**3592,16**	**3592**
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
29	**29**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22965,12**	**22965**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
30	**30**	**4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
31	**31**	**4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
32	**32**	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**554,04**	**39**
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Устройство бортового камня				
33	**33**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,051**	**482,75**	**24**
			Накладные расходы			*110,41*	*6*
			Сметная прибыль			*35,76*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	1,998	1807,92	3611
			Сметная прибыль			*133,92*	*268*
35	35	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,175	23,77	28
			Накладные расходы			*5,90*	*7*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
36	36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,274	7247,20	1987
			Накладные расходы			*1485,46*	*407*
			Сметная прибыль			*536,83*	*147*
37	37	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	7,833	3019,52	23653
			Накладные расходы			*1147,01*	*8985*
			Сметная прибыль			*223,67*	*1752*
38	38	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,337	46477,80	15655
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1160*
			Раздел: Устройство поребрика				
39	39	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,550	482,75	266
			Накладные расходы			*110,41*	*61*
			Сметная прибыль			*35,76*	*20*
40	40	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	0,935	1807,92	1690
			Сметная прибыль			*133,92*	*125*
41	41	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,550	23,77	13
			Накладные расходы			*5,90*	*3*
			Сметная прибыль			*1,76*	*1*
42	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,132	7247,20	957
			Накладные расходы			*1485,46*	*196*
			Сметная прибыль			*536,83*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	5,500	3019,52	16607
			Накладные расходы			*1147,01*	*6309*
			Сметная прибыль			*223,67*	*1230*
44	44	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,088	46477,80	4090
			Сметная прибыль			*3442,80*	*303*
			Раздел: Наружнее освещение				
45	45	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
46	46	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
47	47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7,000	551,63	3861
			Накладные расходы			*147,30*	*1031*
			Сметная прибыль			*40,86*	*286*
48	48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,011	139478,34	1534
			Накладные расходы			*48624,85*	*535*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*114*
49	49	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,005	48144,24	241
			Сметная прибыль			*3566,24*	*18*
50	50	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	192715,20	385
			Сметная прибыль			*14275,20*	*29*
51	51	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,011	426202,56	4688
			Сметная прибыль			*31570,56*	*347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
53	53	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,000	467,64	4676
			Сметная прибыль			*34,64*	*346*
54	54	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,000	42,12	1053
			Сметная прибыль			*3,12*	*78*
55	55	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	520,56	3644
			Сметная прибыль			*38,56*	*270*
56	56	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
57	57	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3753,00	11259
			Сметная прибыль			*278,00*	*834*
58	58	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	833,76	3335
			Сметная прибыль			*61,76*	*247*
59	59	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	951,48	3806
			Сметная прибыль			*70,48*	*282*
60	60	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1413,72	14137
			Сметная прибыль			*104,72*	*1047*
61	61	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	757,08	4542
			Сметная прибыль			*56,08*	*336*
62	62	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2085,48	2085
			Сметная прибыль			*154,48*	*154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	1819,80	14558
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
64	64	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
65	65	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
66	66	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
67	67	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
68	68	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
69	69	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
70	70	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
71	71	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
72	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
73	**73**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
74	**74**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
75	**75**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
76	**76**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
77	**77**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**101**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*7*
78	**78**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**48**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*4*
79	**79**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**19**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
80	**80**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,040**	**683,64**	**27**
			Сметная прибыль			*50,64*	*2*
81	**81**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,005**	**700,92**	**4**
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**82**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**18,000**	**760,50**	**13689**
			Накладные расходы			*262,99*	*4734*
			Сметная прибыль			*56,33*	*1014*
83	**83**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
84	**84**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
85	**85**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
86	**86**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
87	**87**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
88	**88**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
89	**89**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
90	**90**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**2,000**	**1603,64**	**3207**
			Накладные расходы			*669,48*	*1339*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*118,79*	*238*
91	**91**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**2,000**	**5343,02**	**10686**
			Накладные расходы			*1966,40*	*3933*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
92	**92**	**СТ**	**Саженцы**	**шт**	**2,000**	**10714,29**	**21429**
93	**93**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**6,000**	**8958,21**	**53749**
			Сметная прибыль			*663,57*	*3981*
			ИТОГО:				**1297066**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**309509**
			Сметная прибыль				**94492**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17510,00**	**1314576**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1380168**
			Итого с НДС		**12 %**	**165620,00**	**1545788**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)