Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", БИН 1207400155821**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 306**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 306**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 29 от 08.07.2019г.**

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |

## Акт приемки выполненных работ №24

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие** | | | | |
| **1** | **1** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью** | **м3** | **8,417** | **5646,56** | **47525** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***409,18*** | ***3444*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***418,26*** | ***3520*** |
| **2** | **2** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,045** | **125231,21** | **5692** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***989,71*** | ***45*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***9276,39*** | ***422*** |
| **3** | **3** | **1127-0602-1201 РСНБ РК 2015** | **Выравнивание к/з а/б** | **м2 покрытия /кз аб/** | **25,250** | **1411,02** | **35628** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***60,68*** | ***1532*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***104,52*** | ***2639*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | м2 покрытия | 84,167 | 1482,09 | 124742 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,68* | *5107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,78* | *9240* |
| 5 | 5 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | м2 покрытия | 168,333 | 158,22 | 26634 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,34* | *57* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,72* | *1973* |
| | | | **Раздел: Восстановление тротуаров из а/б** | | | | |
| 6 | 6 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | м2 покрытия | 5,000 | 1159,19 | 5796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *330,32* | *1652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *85,87* | *429* |
| 7 | 7 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,013 | 125231,21 | 1670 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *124* |
| 8 | 8 | 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | т смеси | 0,983 | 15164,89 | 14912 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1154,98* | *1136* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1123,33* | *1105* |
| 9 | 9 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16,667 | 1438,20 | 23970 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,77* | *3279* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,53* | *1776* |
| 10 | 10 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 16,667 | 904,36 | 15073 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126,08* | *2101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,99* | *1116* |
| | | | **Раздел: Устройство бортового камня** | | | | |
| 11 | 11 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 0,201 | 482,75 | 97 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,41* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,76* | *7* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 12 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 7,939 | 1807,92 | 14353 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *1063* |
| 13 | 13 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4,670 | 23,77 | 111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *28* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *8* |
| 14 | 14 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 1,090 | 7247,20 | 7897 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1485,46* | *1619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,83* | *585* |
| 15 | 15 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые.Установка | м бортового камня | 31,133 | 3019,52 | 94008 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1147,01* | *35710* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,67* | *6964* |
| 16 | 16 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,339 | 46477,80 | 62221 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,80* | *4609* |
| | | | Раздел: Устройство поребрика | | | | |
| 17 | 17 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 грунта | 4,217 | 482,75 | 2036 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,41* | *466* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,76* | *151* |
| 18 | 18 | 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 7,168 | 1807,92 | 12960 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *960* |
| 19 | 19 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4,217 | 23,77 | 100 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *25* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *7* |
| 20 | 20 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 1,012 | 7247,20 | 7334 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1485,46* | *1503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,83* | *543* |
| 21 | 21 | 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 | Поребрик. Установка | м поребрика | 42,167 | 3019,52 | 127323 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1147,01* | *48366* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *223,67* | *9431* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **22** | **22** | **2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **0,675** | **46477,80** | **31357** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3442,80* | *2323* |
| | | | **Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки** | | | | |
| **23** | **23** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,030** | **5876,98** | **176** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1355,70* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *435,33* | *13* |
| **24** | **24** | **2102-0101-0601 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,031** | **14740,92** | **451** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1091,92* | *33* |
| **25** | **25** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Демонтаж** | **шт.** | **1,000** | **1325,05** | **1325** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *581,61* | *582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,15* | *98* |
| **26** | **26** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Монтаж** | **шт.** | **1,000** | **3592,16** | **3592** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1554,52* | *1555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *266,09* | *266* |
| **27** | **27** | **2303-0101-0304 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,000** | **22965,12** | **22965** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1701,12* | *1701* |
| **28** | **28** | **4131-0103-0301 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **0,070** | **477,36** | **33** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,36* | *2* |
| **29** | **29** | **4131-0103-0302 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный. Разгрузка** | **тенге за 1 тонну** | **0,070** | **477,36** | **33** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,36* | *2* |
| **30** | **30** | **4102-0101-1012 РСНБ РК 2015** | **Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км** | **тенге за 1 тонну** | **0,070** | **554,04** | **39** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41,04* | *3* |
| | | | **Раздел: Брусчатое покрытие** | | | | |
| **31** | **31** | **1101-0102-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами** | **м3 грунта** | **1,560** | **482,75** | **753** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *110,41* | *172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,76* | *56* |
| **32** | **32** | **4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **тенге за 1 тонну** | **2,652** | **1807,92** | **4795** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *355* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33** | **33** | **1101-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **1,560** | **23,77** | **37** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *3* |
| **34** | **34** | **1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,000** | **1072,48** | **6435** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,61* | *1996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,44* | *477* |
| **35** | **35** | **1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см** | **м2** | **6,000** | **1278,70** | **7672** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,61* | *1996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,72* | *568* |
| **36** | **36** | **1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство** | **м2 покрытия** | **6,000** | **884,30** | **5306** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *332,61* | *1996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,50* | *393* |
| **37** | **37** | **1111-0101-2501 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | **6,000** | **2552,82** | **15317** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1098,27* | *6590* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *189,10* | *1135* |
| **38** | **38** | **2104-0509-0412 РСНБ РК 2015** | **Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | **м2** | **6,000** | **2232,36** | **13394** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *165,36* | *992* |
| | | | **Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | |
| **39** | **39** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка** | **м3 грунта** | **10,344** | **3971,80** | **41083** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1539,46* | *15924* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *294,21* | *3043* |
| **40** | **40** | **4131-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Разработанный грунт. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **17,584** | **275,40** | **4843** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,40* | *359* |
| **41** | **41** | **4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **тенге за 1 тонну** | **17,584** | **1807,92** | **31791** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,92* | *2355* |
| **42** | **42** | **1101-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **10,344** | **23,77** | **246** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,90* | *61* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,76* | *18* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **43** | **43** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **10,010** | **88,80** | **889** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,74* | *188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,58* | *66* |
| **44** | **44** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **10,010** | **5646,56** | **56522** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *409,18* | *4096* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *418,26* | *4187* |
| **45** | **45** | **1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** | **м2 основания** | **33,367** | **951,64** | **31753** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105,33* | *3515* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,49* | *2352* |
| **46** | **46** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,030** | **125231,21** | **3761** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *989,71* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9276,39* | *279* |
| **47** | **47** | **1127-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **33,367** | **1438,20** | **47988** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *196,77* | *6565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,53* | *3555* |
| **48** | **48** | **1127-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | **м2 покрытия** | **133,467** | **226,09** | **30175** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,52* | *4207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,75* | *2235* |
| **49** | **49** | **1111-0101-3801 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство** | **м2 покрытия** | **33,367** | **1730,76** | **57750** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *577,89* | *19282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,20* | *4278* |
| **50** | **50** | **СТ** | **Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм** | **м2** | **33,367** | **13577,14** | **453024** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1005,71* | *33557* |
| | | | **Раздел: Наружнее освещение** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **51** | **51** | **1308-0205-0903 РСНБ РК 2015** | **Светильник с лампами светодиодными. Установка** | **шт.** | **1,000** | **8467,52** | **8468** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2759,10* | *2759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *627,22* | *627* |
| **52** | **52** | **СТ** | **Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66** | **шт.** | **1,000** | **80460,00** | **80460** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5960,00* | *5960* |
| **53** | **53** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **7,000** | **551,63** | **3861** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147,30* | *1031* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *40,86* | *286* |
| **54** | **54** | **1133-0204-0103 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,030** | **139478,34** | **4184** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48624,85* | *1459* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10331,73* | *310* |
| **55** | **55** | **2306-0901-0108 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,003** | **48144,24** | **144** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3566,24* | *11* |
| **56** | **56** | **2306-0144-0601 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,004** | **192715,20** | **771** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14275,20* | *57* |
| **57** | **57** | **2306-1201-0916 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,030** | **426202,56** | **12786** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31570,56* | *947* |
| **58** | **58** | **2404-0207-2606 РСНБ РК 2015** | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **18,000** | **193,32** | **3480** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14,32* | *258* |
| **59** | **59** | **2404-0207-4402 РСНБ РК 2015** | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** | **м** | **23,400** | **467,64** | **10943** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,64* | *811* |
| **60** | **60** | **2404-0207-0722 РСНБ РК 2015** | **Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **51,000** | **42,12** | **2148** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,12* | *159* |
| **61** | **61** | **2404-0207-2809 РСНБ РК 2015** | **Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **16,000** | **520,56** | **8329** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *38,56* | *617* |
| **62** | **62** | **2404-0207-1817 РСНБ РК 2015** | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **14,000** | **3336,12** | **46706** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *247,12* | *3460* |
| **63** | **63** | **2404-0207-1818 РСНБ РК 2015** | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **9,000** | **3753,00** | **33777** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *278,00* | *2502* |
| **64** | **64** | **2404-0207-5026 РСНБ РК 2015** | **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **7,000** | **833,76** | **5836** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,76* | *432* |
| **65** | **65** | **2404-0207-5031 РСНБ РК 2015** | **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **7,000** | **951,48** | **6660** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,48* | *493* |
| **66** | **66** | **2404-0207-5027 РСНБ РК 2015** | **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **23,000** | **1413,72** | **32516** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,72* | *2409* |
| **67** | **67** | **2404-0207-3229 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **11,000** | **757,08** | **8328** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,08* | *617* |
| **68** | **68** | **2404-0202-0827 РСНБ РК 2015** | **Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,000** | **2085,48** | **6256** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,48* | *463* |
| **69** | **69** | **2404-0207-4920 РСНБ РК 2015** | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **14,000** | **1819,80** | **25477** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,80* | *1887* |
| **70** | **70** | **2404-0207-5512 РСНБ РК 2015** | **Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,000** | **9177,84** | **36711** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *679,84* | *2719* |
| **71** | **71** | **1308-0205-0301 РСНБ РК 2015** | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | **шт.** | **1,000** | **19322,89** | **19323** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5596,34* | *5596* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1431,32* | *1431* |
| **72** | **72** | **2404-0207-2305 РСНБ РК 2015** | **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1,000** | **3533,76** | **3534** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *261,76* | *262* |
| **73** | **73** | **1101-0203-0502 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** | **яма** | **1,000** | **1612,99** | **1613** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *428,93* | *429* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,48* | *119* |
| **74** | **74** | **1133-0304-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка** | **опора** | **1,000** | **28250,52** | **28251** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9502,48* | *9502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2092,63* | *2093* |
| **75** | **75** | **2301-0201-0170 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,300** | **1955,88** | **6454** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,88* | *478* |
| **76** | **76** | **2301-0201-0159 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,300** | **1461,24** | **4822** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *108,24* | *357* |
| **77** | **77** | **2106-0209-0201 РСНБ РК 2015** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)** | **т** | **0,020** | **536711,40** | **10707** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39756,40* | *793* |
| **78** | **78** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **1,710** | **140,56** | **240** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,32* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,41* | *18* |
| **79** | **79** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,710** | **222,15** | **380** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,49* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,46* | *28* |
| **80** | **80** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **0,250** | **32592,69** | **8148** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5948,33* | *1487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2414,27* | *604* |
| **81** | **81** | **1108-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **0,150** | **5411,24** | **812** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1278,82* | *192* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *400,83* | *60* |
| **82** | **82** | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3 основания** | **0,040** | **8844,26** | **354** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1708,28* | *68* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *655,13* | *26* |
| **83** | **83** | **2113-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000** | **610839,36** | **60** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45247,36* | *4* |
| **84** | **84** | **2113-0202-0104 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000** | **602150,76** | **24** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44603,76* | *2* |
| **85** | **85** | **2113-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000** | **647327,16** | **12** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47950,16* | *1* |
| **86** | **86** | **2113-0203-0204 РСНБ РК 2015** | **Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **0,020** | **683,64** | **14** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50,64* | *1* |
| **87** | **87** | **2113-0203-0202 РСНБ РК 2015** | **Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78** | **кг** | **0,003** | **700,92** | **2** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,92* | *0* |
| | | | **Раздел: Озеленение** | | | | |
| **88** | **88** | **1147-0112-0103 РСНБ РК 2015** | **Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли** | **м2** | **161,900** | **760,50** | **123124** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *262,99* | *42577* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *56,33* | *9120* |
| **89** | **89** | **ССЗН 03-2-1** | **Кроны деревьев. Обрезка и прореживание** | **1 дерево** | **2,000** | **8958,21** | **17916** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *663,57* | *1327* |
| | | | **Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/** | | | | |
| **90** | **90** | **1201-0101-0401 РСНБ РК 2015** | **Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м** | **яма** | **7,000** | **5243,19** | **36702** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2032,24* | *14226* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,38* | *2719* |
| **91** | **91** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под стойки ограждения. Устройство** | **м3 основания** | **0,063** | **8318,90** | **524** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1708,28* | *108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *616,21* | *39* |
| **92** | **92** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство** | **м3** | **0,189** | **21246,61** | **4016** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1559,05* | *295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1573,82* | *297* |
| **93** | **93** | **1109-0302-0112 РСНБ РК 2015** | **Стойки ограждения. Монтаж** | **т конструкций** | **0,025** | **38919,02** | **967** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8326,59* | *207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2882,89* | *72* |
| **94** | **94** | **2301-0201-0138 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **7,000** | **926,64** | **6486** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,64* | *480* |
| **95** | **95** | **1109-0701-0103 РСНБ РК 2015** | **Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях** | **т конструкций** | **0,241** | **316145,75** | **76057** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105854,07* | *25466* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23418,20* | *5634* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **96** | **96** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Решетки ограждения. Монтаж** | **т конструкций** | **0,241** | **115523,12** | **27792** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41275,76* | *9930* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8557,27* | *2059* |
| **97** | **97** | **2105-0206-0901 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **0,099** | **272097,36** | **26806** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20155,36* | *1986* |
| **98** | **98** | **2105-0206-0801 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **0,136** | **283493,52** | **38538** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20999,52* | *2855* |
| **99** | **99** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,019** | **218435,40** | **4067** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16180,40* | *301* |
| **100** | **100** | **2105-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97** | **т** | **0,001** | **251652,96** | **271** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18640,96* | *20* |
| **101** | **101** | **1113-0601-0207 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Очистка щетками** | **м2** | **3,115** | **789,30** | **2459** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *298,39* | *929* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *58,47* | *182* |
| **102** | **102** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **12,460** | **140,56** | **1751** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,32* | *440* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,41* | *130* |
| **103** | **103** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **24,920** | **111,08** | **2768** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,75* | *517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,23* | *205* |
| | | | **Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | |
| **104** | **104** | **1337-0102-0102 РСНБ РК 2015** | **Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **2,000** | **63951,05** | **127902** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21615,00* | *43230* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4737,12* | *9474* |
| **105** | **105** | **Счет** | **Урна металлическая оцинкованная код 1213** | **шт.** | **1,000** | **59375,00** | **59375** |
| **106** | **106** | **Счет** | **Диван на металлических ножках код 2211** | **шт.** | **1,000** | **67857,14** | **67857** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2551560** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **335486** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **179580** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,35 %** | **32728,00** | **2584288** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | **2713234** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **325588,00** | **3038822** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Исполнительный директор** **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО «KZ EXPO-2017»**

(наименование организации, бизнес идентификационный

**Директор** **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)