Форма №3

Заказчик:

КГКП я/с №114 «Бақыт»
г. Караганда, ул. Ермекова 81
БИН 990140003160
ИИК KZ51998HTB0000003409
АО «Цеснабанк» в г. Караганда
БИК TSESKZKA
Кбе 16

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №4
выполненных работ от 11 ноября 2013 г. за период с 08 октября 2013 г. по 11 ноября 2013 г.

Объект: Капитальный ремонт здания я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды отдела образования города Караганды, находящегося по адресу г. Караганда, ул. Ермекова, 81.

Договор №148 от «17» июля 2013 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2013 год	67 984 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	65 005 584,36
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	65 005 584,36
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	74 891 893,00
7	Сумма выполненных работ с 08.10.2013 г. по 18.11.2013 г. без НДС	2 659 299,68
8	НДС 12%	319 115,96
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса 30%	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	2 659 299,68
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	319 115,96

Всего: 2 978 415,64 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятнадцать тенге 64 тиын)

"Нур-Құрылыс"

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГКП я/с №114 «Бақыт» акимата города Караганды
отдела образования города Караганда Мухтарова Б.Ж.

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП я/с "Бакыт"

г.Караганда, ул.Ермекова81, ИИК KZ 51998НТВ0000003409 АО "Цеснабанк" в г.Караганда БИК TSESKZKA , БИН 990140003160, Кбе 16

Подрядчик: ТОО "Нур-Құрылыс"

г.Караганда, ул.Кирпичная,5аБИН 06014001806, ИИК KZ 44319G010000319526 АО "БТА Банк"

Договор №148 от 17.07.2013г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2013г.

Капитальный ремонт здания я/с №114 "Бахыт"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы 2								
1	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	1122,424	335,68 /	2,63 /	376775 /	2952 /	80794 /	0,4485 /	503 /
				74,78	0,99	83935	1111	95	0,00488	5
2	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	207,3	187,72 /	2,35 /	38914 /	487 /	17911 /	0,5382 /	112 /
				90,05	0,9	18667	187	95	0,00438	1
3	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток								
		шт	64	647,19 /	0,3 /	41420 /	19 /	5349 /	0,4619 /	30 /
				72,63	0,05	4648	3	115	0,0005	–
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		м2	188,2	116,63 /	10,56 /	21950 /	1987 /	22506 /	0,6987 /	131 /
				106,07	1,67	19962	314	111	0,0144	3

5	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	549,8	133,16	23,58	73211	12964	59407	0,743	409
				109,58	4,16	60247	2287	95	0,0234	13
6	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	224,3	20,76	0,19	4656	43	5126	0,1428	32
				20,57	0,02	4614	4	111	0,0003	–
7	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 *м2*	95	233,7	14,01	22202	1331	7626	0,4928	47
				70,11	2,21	6660	210	111	0,0122	1
8	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	92,5	1571,95	14,85	145405	1374	25286	1,5362	142
				243,95	2,32	22565	215	111	0,0237	2
9	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	249,8	257,95	4,23	64436	1057	32144	0,7475	187
				134,55	0,9	33611	225	95	0,06313	16
10	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	265	1911,54	2,63	506558	697	96657	2,3	610
				382,95	0,99	101482	262	95	0,00488	1
11	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	604	178,36	0,09	107729	54	10150	0,0944	57
				15,12	0,02	9132	12	111	0,0001	–
12	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 *м2*	898,7	238,46	14,01	214304	12591	87784	0,5834	524
				85,79	2,21	77099	1986	111	0,0122	11
13	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике *м2*	898,7	527,14	1,66	473741	1492	82259	0,5185	466
				82,19	0,27	73864	243	111	0,0027	2
14	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	898,7	935,07	6,13	840347	5509	69421	0,4393	395

		м2 покрытия							
15	Е55-9-6	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных с проемами в помещениях площадью до 5 м2	8,7	67,28	2,31	60465	2076	111	0,01125	10
		м2		1477,39	53,03	12853	461	3729	2,7019	24
				395,44	8,98	3440	78	106	0,0494	–
Раздел 2 Прочие работы										
16	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	187,3	27,1	27,1	5076	5076	3198	–	–
		т		–	18,97	–	3553	90	0,03984	7
17	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	187,3	108,2	108,2	20266	20266	3648	–	–
		т		–	21,64	–	4053	90	0,04544	9
		Всего прямые затраты				**2969843**	**68360**			**3669**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**580391**	**16819**			**81**
						2321093				
		Накладные расходы, тенге				612995				
		- заработная плата, тенге				91949				
		- трудоемкость, чел-ч				306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214970				
		Всего				**3797808**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3797808**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**8484303**				
		- материалы, тенге				5185322				
		- сметная заработная плата, тенге				1539581				
		Налог (2 %)				169686				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8653989**				
		Тендерная скидка				5994689,32				
		Итого с тендерной скидкой				**2659299,68**				

НДС (12 %)	319115,96
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2978415,64**

Принял: Директор КГКП я/с №114 "Бахыт" Мухтарова Б.Ж.

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор: ТОО "Нурай-Сервис" Дюсенбеков Т.Т.