**Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»**
**Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет"**

**Наименование объекта:** **"Строительство многоэтажного жилого дома №10 мкр. Аэропорт, земельный участок №10."**

## АКТ № 21
## приемки выполненых работ за июнь
( период с 26 мая 2017-25 июня 2017 года.)

| N п/п | № поз по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Стены 8-й этаж Блок"Б"** | | | | | | | | |
| | | | **Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм** | | | | | | | | |
| 1 | 58 | 11-080201-1411 РСНБ РК 2015 | **Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами** м3 кладки | 124,3 | 6056,11 | 1397,97 | 752774 | 173768 | 307594 | 4,91 | 610 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 3828,23 | 360,00 | 475849 | 44748 | 50,8 | 0,43 | 53 |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | 2474,61 | | 307594 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2127,62 | | | | 264463 | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 346,99 | | | | 43131 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 682,46 | | 84829 | | | | |
| 2 | 59 | 21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** 1000 шт. | 17,0291 | 43024,77 | -- | 732673 | -- | 31065 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 1824,25 | | 31065 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 1824,25 | | | | 31065 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 3587,92 | | 61099 | | | | |
| 3 | 60 | 21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** 1000 шт. | 10,0683 | 51003,65 | -- | 513520 | -- | 21773 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *2162,55* | | *21773* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2162,55* | | | | *21773* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4253,30* | | *42823* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *578117* | | | | |
| | | | **Наружные стены толщ.380мм** | | | | | | | | |
| **4** | **65** | **11-080201-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **1,87** | **22520,03** | **1316,79** | **42112** | **2462** | **5367** | **4,54** | **8** |
| | | | **м3 кладки** | | **3281,47** | **334,88** | **6136** | **626** | **50,8** | **0,40** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2869,85* | | *5367* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1837,11* | | | | *3435* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1032,74* | | | | *1931* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2031,19* | | *3798* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *51277* | | | | |
| | | | **Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)** | | | | | | | | |
| **5** | **66** | **11-080201-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **16,91111** | **23788,96** | **1316,79** | **402298** | **22268** | **49442** | **4,54** | **77** |
| | | | **м3 кладки** | | **3281,47** | **334,88** | **55493** | **5663** | **50,8** | **0,40** | **7** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2923,65* | | *49442* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1837,11* | | | | *31068* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1086,55* | | | | *18375* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2137,01* | | *36139* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *487879* | | | | |
| | | | **Внутренние стены толщ.380 и 510мм** | | | | | | | | |
| **6** | **68** | **11-080201-0107 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** | **98,08889** | **23673,31** | **1316,79** | **2322089** | **129163** | **280290** | **4,38** | **430** |
| | | | **м3 кладки** | | **3165,82** | **334,88** | **310532** | **32848** | **50,8** | **0,40** | **39** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2857,51* | | *280290* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1778,36* | | | | *174437* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1079,15* | | | | *105853* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2122,47* | | *208190* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2810569* | | | | |
| | | | **Стены лоджий толщ.510мм** | | | | | | | | |
| **7** | **72** | **11-080201-1003 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** | **10,72222** | **25402,34** | **1086,35** | **272369** | **11648** | **37009** | **5,53** | **59** |
| | | | **м3 кладки** | | **4207,94** | **276,28** | **45118** | **2962** | **50,8** | **0,33** | **4** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3451,63* | | *37009* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *2277,98* | | | | *24425* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1173,65* | | | | *12584* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2308,32* | | *24750* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *334128* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Стены лоджий толщ.380мм** | | | | | | | | |
| **8** | **75** | **11-080201-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** | | | | | | | | |
| | | | **м3 кладки** | **7,96667** | **26820,93** | **1316,79** | **213674** | **10490** | **24316** | **4,54** | **36** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **3281,47** | **334,88** | **26142** | **2668** | **50,8** | **0,40** | **3** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *3052,21* | | *24316* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1837,11* | | | | *14636* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1215,10* | | | | *9680* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *2389,85* | | *19039* | | | | |
| | | | **Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм** | | | | *257029* | | | | |
| **9** | **87** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | | | | | | | |
| | | | **т металлических изделий** | **0,641** | **44722,08** | **1276,60** | **28667** | **818** | **16116** | **56,40** | **36** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **43445,48** | **452,09** | **27849** | **290** | **50,8** | **0,54** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *25141,70* | | *16116* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22299,97* | | | | *14294* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2841,73* | | | | *1822* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5589,10* | | *3583* | | | | |
| **10** | **88** | **21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85** | | | | *48365* | | | | |
| | | | **м2** | **168** | **613,90** | **--** | **103135** | **--** | **4373** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,03* | | *4373* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,03* | | | | *4373* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *51,19* | | *8601* | | | | |
| | | | **Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм** | | | | *116109* | | | | |
| **11** | **89** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | | | | | | | |
| | | | **т металлических изделий** | **0,482** | **44722,08** | **1276,60** | **21556** | **615** | **12118** | **56,40** | **27** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **43445,48** | **452,09** | **20941** | **218** | **50,8** | **0,54** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *25141,70* | | *12118* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22299,97* | | | | *10749* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2841,73* | | | | *1370* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5589,10* | | *2694* | | | | |
| **12** | **90** | **21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85** | | | | *36368* | | | | |
| | | | **м2** | **126** | **613,90** | **--** | **77351** | **--** | **3280** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,03* | | *3280* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,03* | | | | *3280* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *51,19* | | *6450* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | | | | | |
| | | | **Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2** | | | | *87081* | | | | |
| **13** | **91** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | | | | | | | |
| | | | **т металлических изделий** | **0,02615** | **44722,08** | **1276,60** | **1169** | **33** | **657** | **56,40** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **43445,48** | **452,09** | **1136** | **12** | **50,8** | **0,54** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *25141,70* | | *657* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22299,97* | | | | *583* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2841,73* | | | | *74* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5589,10* | | *146* | | | | |
| **14** | **92** | **21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012** | | | | *1973* | | | | |
| | | | **т** | **0,02615** | **157755,26** | **--** | **4125** | **--** | **175** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6688,82* | | *175* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6688,82* | | | | *175* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *13155,53* | | *344* | | | | |
| | | | **Армирование простенков** | | | | *4644* | | | | |
| **15** | **93** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | | | | | | | |
| | | | **т металлических изделий** | **0,3941** | **44722,08** | **1276,60** | **17625** | **503** | **9908** | **56,40** | **22** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **43445,48** | **452,09** | **17122** | **178** | **50,8** | **0,54** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *25141,70* | | *9908* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22299,97* | | | | *8788* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2841,73* | | | | *1120* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5589,10* | | *2203* | | | | |
| **16** | **94** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | | | | *29736* | | | | |
| | | | **т** | **0,3941** | **13423,00** | **630,41** | **5290** | **248** | **2756** | **16,88** | **7** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **12517,20** | **190,90** | **4933** | **75** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6993,89* | | *2756* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6163,43* | | | | *2429* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *830,46* | | | | *327* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *1633,35* | | *644* | | | | |
| **17** | **96** | **21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | | | | *8690* | | | | |
| | | | **т** | **0,3941** | **140794,70** | **--** | **55487** | **--** | **2353** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5969,70* | | *2353* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5969,70* | | | | *2353* | | |
| | | | | | *11741,15* | | *4627* | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *62467* | | | | | |
| | | | **Армирование стен в местах вентканалов** | | | | | | | | | |
| **18** | **99** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий** | **0,21067** | **44722,08** | **1276,60** | **9422** | **269** | **5297** | **56,40** | **12** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **43445,48** | **452,09** | **9153** | **95** | **50,8** | **0,54** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *25141,70* | | *5297* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *22299,97* | | | | *4698* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2841,73* | | | | *599* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5589,10* | | *1177* | | | | |
| **19** | **100** | **21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм,шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85 м2** | **55,11111** | **613,90** | **--** | **33833** | **--** | **1435** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,03* | | *1435* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,03* | | | | *1435* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *51,19* | | *2821* | | | | |
| | | | **Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-116)** | | | | *38089* | | | | |
| **20** | **106** | **11-080101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная м2 поверхности** | **14** | **660,44** | **6,70** | **9246** | **94** | **2517** | **0,38** | **5** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **283,27** | **3,35** | **3966** | **47** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *179,78* | | *2517* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *145,60* | | | | *2038* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,18* | | | | *478* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *67,22* | | *941* | | | | |
| | | | **Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)** | | | | *12704* | | | | |
| **21** | **108** | **11-080101-0303 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 поверхности** | **77,5** | **1519,82** | **29,36** | **117786** | **2276** | **11352** | **0,20** | **16** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **149,05** | **5,86** | **11551** | **454** | **50,8** | **0,01** | **1** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *146,47* | | *11352* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *78,69* | | | | *6099* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,78* | | | | *5253* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *133,30* | | *10331* | | | | |
| | | | **Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)** | | | | *139468* | | | | |
| **22** | **109** | **11-260201-0501 РСНБ РК 2015** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме м3 изоляции** | **0,98644** | **37536,96** | **812,45** | **37028** | **801** | **10511** | **18,17** | **18** |
| | | | | | **15439,23** | **284,65** | **15230** | **281** | **55,3** | **0,34** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *10655,56* | | *10511* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *8695,31* | | | | *8577* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1960,25* | | | | *1934* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3855,40* | | *3803* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *51342* | | | | |
| | | | **Армошвы (лист АС-107)** | | | | | | | | |
| **23** | **117** | **11-080101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/** | **114,009** | **905,38** | **6,70** | **103222** | **764** | **21680** | **0,38** | **44** |
| | | | **м2 поверхности** | | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **283,27** | **3,35** | **32295** | **382** | **50,8** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *190,16* | | *21680* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *145,60* | | | | *16600* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *44,56* | | | | *5080* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *87,64* | | *9992* | | | | |
| **24** | **119** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **0,73083** | **9783,81** | **818,22** | **7150** | **598** | **3739** | **11,60** | **8** |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **8935,60** | **363,86** | **6530** | **266** | **48,5** | **0,38** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5116,30* | | *3739* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *4510,23* | | | | *3296* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *606,07* | | | | *443* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *1192,01* | | *871* | | | | |
| **25** | **120** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **0,73083** | **13423,00** | **630,41** | **9810** | **461** | **5111** | **16,88** | **12** |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **12517,20** | **190,90** | **9148** | **140** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *6993,89* | | *5111* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6163,43* | | | | *4504* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *830,46* | | | | *607* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *1633,35* | | *1194* | | | | |
| **26** | **121** | **21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** | **0,69875** | **119794,31** | **--** | **83706** | **--** | **3549** | **--** | **--** |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *5079,28* | | *3549* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5079,28* | | | | *3549* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *9989,89* | | *6980* | | | | |
| **27** | **123** | **21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80** | **0,03208** | **140794,70** | **--** | **4517** | **--** | **192** | **--** | **--** |
| | | | **т** | | | | | | | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | *5969,70* | | *192* | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | | | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5969,70* | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *11741,15* | | | | | | | |
| | | | **Перемычки 8 й этаж** | | | | *377* | | *192* | | | |
| | | | | | | | *5085* | | | | | |
| **28** | **124** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | | | | | | | | | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | **116** | **280,68** | **138,65** | **32559** | **16083** | **12540** | **0,15** | **17** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **112,62** | **36,00** | **13064** | **4176** | **62,1** | **0,04** | **5** | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *108,11* | | *12540* | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *92,29* | | | | *10706* | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,81* | | | | *1834* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *31,10* | | *3608* | | | | | |
| **29** | **125** | **11-070503-0105 РСНБ РК 2015** | **Ригели, масса до 1 т. Укладка** | | | | *48707* | | | | | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | **14** | **2241,57** | **736,01** | **31382** | **10304** | **15710** | **1,62** | **23** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **1397,80** | **188,87** | **19569** | **2644** | **62,1** | **0,23** | **3** | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1122,15* | | *15710* | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *985,33* | | | | *13795* | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,82* | | | | *1915* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *269,10* | | *3767* | | | | | |
| **30** | **126** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/** | | | | *50859* | | | | | |
| | | | **м3** | **0,272** | **53110,39** | **--** | **14446** | **--** | **613** | **--** | **--** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2251,88* | | *613* | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2251,88* | | | | *613* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4428,98* | | *1205* | | | | | |
| **31** | **127** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/** | | | | *16263* | | | | | |
| | | | **м3** | **0,594** | **53110,39** | **--** | **31548** | **--** | **1338** | **--** | **--** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2251,88* | | *1338* | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2251,88* | | | | *1338* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4428,98* | | *2631* | | | | | |
| **32** | **128** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/** | | | | *35516* | | | | | |
| | | | **м3** | **0,492** | **53110,39** | **--** | **26130** | **--** | **1108** | **--** | **--** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2251,88* | | *1108* | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2251,88* | | | | *1108* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4428,98* | | *2179* | | | | | |
| | | | | | | | *29417* | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 129 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/** | 0,255 м3 | 53110,39 | -- | 13543 | -- | 574 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 574 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 574 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 1129 | | | | |
| | | | | | | | 15247 | | | | |
| 34 | 130 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/** | 0,26 м3 | 53110,39 | -- | 13809 | -- | 585 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 585 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 585 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 1152 | | | | |
| | | | | | | | 15546 | | | | |
| 35 | 131 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/** | 0,192 м3 | 53110,39 | -- | 10197 | -- | 432 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 432 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 432 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 850 | | | | |
| | | | | | | | 11480 | | | | |
| 36 | 132 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/** | 0,888 м3 | 53110,39 | -- | 47162 | -- | 2000 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 2000 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 2000 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 3933 | | | | |
| | | | | | | | 53095 | | | | |
| 37 | 133 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/** | 1,62 м3 | 53110,39 | -- | 86039 | -- | 3648 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 3648 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 3648 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 7175 | | | | |
| | | | | | | | 96862 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 134 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/** | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,164 | 53110,39 | -- | 8710 | -- | 369 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 369 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 369 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 726 | | | | |
| | | | | | | | 9806 | | | | |
| 39 | 135 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/** | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,3 | 53110,39 | -- | 15933 | -- | 676 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 676 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 676 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 1329 | | | | |
| | | | | | | | 17937 | | | | |
| 40 | 136 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/** | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,264 | 53110,39 | -- | 14021 | -- | 594 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 594 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 594 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 1169 | | | | |
| | | | | | | | 15785 | | | | |
| 41 | 137 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/** | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,456 | 53110,39 | -- | 24218 | -- | 1027 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2251,88 | | 1027 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2251,88 | | | | 1027 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 4428,98 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | 27264 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **6351332** | **383668** | | | **1469** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **1111757** | **98774** | | | **118** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **6351332** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **2941802** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **1210531** | | | |
| | | | Местные материалы - | Тенге | | | **362155** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1551950** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **915189** | | | | |
| | | | | | | | | | **619621** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 295568 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 581322 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7847843 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1587 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1210531 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7847843 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1587 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1210531 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Перегородки 8 этаж Блок"Б"** | | | | | | | | |
| | | | **Кирпичные перегородки тощиной 120мм** | | | | | | | | |
| **42** | **168** | **11-080201-0205 РСНБ РК 2015** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** | | | | | | | | |
| | | | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **263,29667** | **3299,70** | **135,30** | **868801** | **35624** | **166736** | **1,21** | **319** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **897,26** | **34,41** | **236246** | **9060** | **50,8** | **0,04** | **11** |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | *633,26* | | *166736* | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *473,29* | | | | *124616* | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *159,97* | | | | *42121* | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *314,64* | | *82843* | | | | |
| **43** | **169** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | | | | *1118380* | | | | |
| | | | **т металлических изделий** | **0,97578** | **204299,06** | **1276,60** | **199351** | **1246** | **31135** | **56,40** | **55** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **43445,48** | **452,09** | **42393** | **441** | **50,8** | **0,54** | **1** |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | *31907,77* | | *31135* | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *22299,97* | | | | *21760* | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *9607,80* | | | | *9375* | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *18896,55* | | *18439* | | | | |
| **44** | **170** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | | | *248925* | | | | |
| | | | **т** | **0,13625** | **311342,73** | **773,37** | **42420** | **105** | **12593** | **198,00** | **27** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **156358,62** | **344,26** | **21304** | **47** | **48,5** | **0,36** | **--** |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*** | | *92424,26* | | *12593* | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *76000,89* | | | | *10355* | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *16423,37* | | | | *2238* | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *32301,36* | | *4401* | | | | |
| | | | **Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)** | | | | *59414* | | | | |
| **45** | **171** | **11-080201-1501 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка** | | | | | | | | |
| | | | **м3 кладки** | **10,71222** | **22281,55** | **1086,35** | **238685** | **11637** | **36463** | **5,67** | **61** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **4367,66** | **276,28** | **46787** | **2960** | **50,8** | **0,33** | **4** |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | *3403,88* | | *36463* | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *2359,12* | | | | *25271* | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *1044,76* | | | | *11192* | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *2054,83* | | *22012* | | | | |
| | | | | | | | *297160* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 172 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | 0,01665 | 204299,06 | 1276,60 | 3402 | 21 | 531 | 56,40 | 1 |
| | | | **т металлических изделий** | | 43445,48 | 452,09 | 723 | 8 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *31907,77* | | *531* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *22299,97* | | | | *371* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *9607,80* | | | | *160* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18896,55* | | *315* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4248* | | | | |
| 47 | 173 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | 0,06096 | 311342,73 | 773,37 | 18979 | 47 | 5634 | 198,00 | 12 |
| | | | **т** | | 156358,62 | 344,26 | 9532 | 21 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | *92424,26* | | *5634* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *76000,89* | | | | *4633* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *16423,37* | | | | *1001* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32301,36* | | *1969* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *26582* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1371638** | **48681** | | | **474** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **356986** | **12536** | | | **15** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **1371638** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **965971** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **369522** | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **253093** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **187006** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **66087** | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **129978** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1754709** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | **489** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **369522** | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1754709** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | **489** |
| | | | | | | | | **369522** | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 7 го этажа Блок"Б".

**Плиты перекрытия**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 174 | 11-070505-0105 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | 49 | 4868,55 | 698,90 | 238559 | 34246 | 84752 | 2,74 | 134 |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | 2163,75 | 189,29 | 106024 | 9275 | 62,1 | 0,23 | 11 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1729,62* | | *84752* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1461,24* | | | | *71601* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *268,38* | | | | *13151* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *527,85* | | *25865* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *349175* | | | | |
| 49 | 175 | 11-070505-0104 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** | 27 | 3741,78 | 530,76 | 101028 | 14330 | 35729 | 2,10 | 57 |
| | | | **шт. сборных конструкций** | | 1658,35 | 140,82 | 44775 | 3802 | 62,1 | 0,17 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *1323,31* | | *35729* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1117,28* | | | | *30167* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *206,02* | | | | *5563* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *405,21* | | *10941* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *147698* | | | | |
| **50** | **176** | **21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92** | **4** | **36837,56** | **--** | **147350** | **--** | **6248** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1561,91* | | *6248* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1561,91* | | | | *6248* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3071,96* | | *12288* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *165885* | | | | |
| **51** | **177** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д** | **7,4672** | **3955,64** | **--** | **29538** | **--** | **1252** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *167,72* | | *1252* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | | | *1252* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,87* | | *2463* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *33254* | | | | |
| **52** | **178** | **21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92** | **31** | **27060,67** | **--** | **838881** | **--** | **35569** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1147,37* | | *35569* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1147,37* | | | | *35569* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2256,64* | | *69956* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *944405* | | | | |
| **53** | **179** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д** | **4,1134** | **3955,64** | **--** | **16271** | **--** | **690** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *167,72* | | *690* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | | | *690* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,87* | | *1357* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *18318* | | | | |
| **54** | **180** | **21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92** | **2** | **21908,59** | **--** | **43817** | **--** | **1858** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *928,92* | | *1858* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *928,92* | | | | *1858* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1827,00* | | *3654* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *49329* | | | | |
| **55** | **181** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д** | **2,6416** | **3955,64** | **--** | **10449** | **--** | **443** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *167,72* | | *443* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | | | *443* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,87* | | *871* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11763* | | | | |
| **56** | **182** | **21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92** | **10** | **21471,54** | **--** | **214715** | **--** | **9104** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *910,39* | | *9104* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *910,39* | | | | *9104* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1790,55* | | *17906* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *241724* | | | | |
| **57** | **183** | **21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92** | **1** | **17614,28** | **--** | **17614** | **--** | **747** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *746,85* | | *747* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *746,85* | | | | *747* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1468,89* | | *1469* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19830* | | | | |
| **58** | **184** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д** | **3,239** | **3955,64** | **--** | **12812** | **--** | **543** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *167,72* | | *543* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | | | *543* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *329,87* | | *1068* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14424* | | | | |
| **59** | **190** | **21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92** | **20** | **11598,98** | **--** | **231980** | **--** | **9836** | **--** | **--** |
| | | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *491,80* | | *9836* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *491,80* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *967,26* | | *19345* | | *9836* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *261161* | | | | |
| 60 | 191 | 21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92** шт. | 1 | **8588,61** | -- | **8589** | -- | **364** | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *364,16* | | *364* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *364,16* | | | | *364* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *716,22* | | *716* | | | | |
| 61 | 192 | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д** м2 | 1,6116 | **3955,64** | -- | **6375** | -- | **270** | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | *270* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,72* | | | | *270* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *329,87* | | *532* | | | | |
| 62 | 193 | 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д** м2 | 3,108 | **3955,64** | -- | **12294** | -- | **521** | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *167,72* | | *521* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,72* | | | | *521* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *329,87* | | *1025* | | | | |
| | | | **Плиты балконов 7-8 эт.** | | | | *13841* | | | | |
| 63 | 195 | 11-070504-0108 РСНБ РК 2015 | **Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка** шт. сборных конструкций | 4 | **1853,97** | **786,72** | **7416** | **3147** | **3370** | **1,24** | **5** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **979,22** | **200,68** | **3917** | **803** | **62,1** | **0,24** | **1** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *842,39* | | *3370* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *732,71* | | | | *2931* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,68* | | | | *439* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *215,71* | | *863* | | | | |
| 64 | 196 | 11-070504-0107 РСНБ РК 2015 | **Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка** шт. сборных конструкций | 2 | **1469,44** | **607,51** | **2939** | **1215** | **1328** | **0,98** | **2** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **773,90** | **155,55** | **1548** | **311** | **62,1** | **0,19** | -- |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *663,97* | | *1328* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *577,19* | | | | *1154* | | |
| | | | | | *86,78* | | | | *174* | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *170,67* | | *341* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4608* | | | | |
| **65** | **197** | **ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80** | **Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12** шт | **29,8** | **8710,80** | **--** | **259582** | **--** | **11006** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *369,34* | | *11006* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *369,34* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *726,41* | | *21647* | | *11006* | | |
| **66** | **198** | **ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80** | **Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12** шт | **2** | **8498,34** | **--** | **16997** | **--** | **721** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *360,33* | | *721* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *360,33* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *708,69* | | *1417* | | *721* | | |
| | | | **Перемычки** | | | | *19135* | | | | |
| **67** | **201** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** шт. сборных конструкций | **2** | **280,68** | **138,65** | **561** | **277** | **216** | **0,15** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **112,62** | **36,00** | **225** | **72** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *108,11* | | *216* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *92,29* | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,81* | | | | *185* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *31,10* | | *62* | | *32* | | |
| **68** | **202** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/** м3 | **0,228** | **53110,39** | **--** | **12109** | **--** | **513** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2251,88* | | *513* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2251,88* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4428,98* | | *1010* | | *513* | | |
| | | | **Монолитные участки** | | | | *13632* | | | | |
| | | | **Монолитный участок МУ-1** | | | | | | | | |
| **69** | **217** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3 | **0,536** | **28195,54** | **1006,90** | **15113** | **540** | **2352** | **8,06** | **4** |
| | | | *Накладные расходы -* | | **6052,42** | **263,64** | **3244** | **141** | **48,5** | **0,31** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4388,66* | | *2352* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3063,29* | | | | *1642* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1325,37* | | | | *710* | | |
| | | | | | *2606,74* | | *1397* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *18863* | | | | |
| 70 | 218 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,00848 | 114687,56 | -- | 973 | -- | 41 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 4862,75 | | 41 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 4862,75 | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 9564,02 | | 81 | | 41 | | |
| 71 | 219 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,05544 | 111925,97 | -- | 6205 | -- | 263 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 4745,66 | | 263 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 4745,66 | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 9333,73 | | 517 | | 263 | | |
| | | | | | | | 6986 | | | | |
| | | | **Монолитный участок МУ-3** | | | | | | | | |
| 72 | 223 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** м3 | 0,1 | 28195,54 | 1006,90 | 2820 | 101 | 439 | 8,06 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 6052,42 | 263,64 | 605 | 26 | 48,5 | 0,31 | -- |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | 4388,66 | | 439 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 3063,29 | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 1325,37 | | | | 306 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 2606,74 | | 261 | | 133 | | |
| | | | | | | | 3520 | | | | |
| 73 | 224 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** т | 0,0093 | 13423,00 | 630,41 | 125 | 6 | 65 | 16,88 | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | 12517,20 | 190,90 | 116 | 2 | 48,5 | 0,17 | -- |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | 6993,89 | | 65 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 6163,43 | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 830,46 | | | | 57 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 1633,35 | | 15 | | 8 | | |
| | | | | | | | 205 | | | | |
| 74 | 225 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,0053 | 115630,62 | -- | 613 | -- | 26 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 4902,74 | | 26 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 4902,74 | | | | | | |
| | | | | | 9642,67 | | 51 | | 26 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *690* | | | | |
| 75 | 226 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,00208 | 119794,31 | -- | 249 | -- | 11 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 5079,28 | | 11 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 5079,28 | | | | 11 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 9989,89 | | 21 | | | | |
| 76 | 227 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,00192 | 114687,56 | -- | 220 | -- | 9 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 4862,75 | | 9 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 4862,75 | | | | 9 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 9564,02 | | 18 | | | | |
| | | | **Анкера** | | | | 248 | | | | |
| 77 | 228 | 11-070107-0101 РСНБ РК 2015 | **Накладки арматурные стыковые. Установка** т стальных элементов | 0,30555 | 178201,23 | 10326,49 | 54449 | 3155 | 32339 | 170,00 | 52 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 150934,50 | 895,81 | 46118 | 274 | 62,1 | 1,07 | -- |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | 105840,11 | | 32339 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 94286,63 | | | | 28809 | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 11553,49 | | | | 3530 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 22723,31 | | 6943 | | | | |
| 78 | 229 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т | 0,30555 | 111925,97 | -- | 34199 | -- | 1450 | -- | -- |
| | | | *Накладные расходы -* | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 4745,66 | | 1450 | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 4745,66 | | | | 1450 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 9333,73 | | 2852 | | | | |
| | | | **Закладные детали** | | | | 38501 | | | | |
| 79 | 230 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т | 0,06407 | 311342,73 | 773,37 | 19948 | 50 | 5922 | 198,00 | 13 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 156358,62 | 344,26 | 10018 | 22 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | 92424,26 | | 5922 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 76000,89 | | | | 4869 | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 16423,37 | | | | 1052 | | |
| | | | | | 32301,36 | | 2070 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *27939* | | | | | |
| | | | **Покрытие над машинным помещением** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **80** | **236** | **11-070505-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | | **Плиты перекрытий** | | | | | | | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | **1** | **4868,55** | **698,90** | **4869** | **699** | **1730** | **2,74** | **3** | |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **2163,75** | **189,29** | **2164** | **189** | **62,1** | **0,23** | **--** | |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | *1729,62* | | *1730* | | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *1461,24* | | | | *1461* | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *268,38* | | | | *268* | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *527,85* | | *528* | | | | | |
| **81** | **238** | **21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92** | | | | *7126* | | | | | |
| | | | **шт.** | **1** | **21050,82** | **--** | **21051** | **--** | **893** | **--** | **--** | |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *892,55* | | *893* | | | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *892,55* | | | | *893* | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *1755,47* | | *1755* | | | | | |
| | | | | | | | *23699* | | | | | |
| **82** | **253** | **11-070504-0108 РСНБ РК 2015** | **Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка** | | **Плиты ПМ-1** | | | | | | | |
| | | | **шт. сборных конструкций** | **3** | **1853,97** | **786,72** | **5562** | **2360** | **2527** | **1,24** | **4** | |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **979,22** | **200,68** | **2938** | **602** | **62,1** | **0,24** | **1** | |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | *842,39* | | *2527* | | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *732,71* | | | | *2198* | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *109,68* | | | | *329* | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *215,71* | | *647* | | | | | |
| **83** | **254** | **ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80** | **Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1** | | | | *8736* | | | | | |
| | | | **шт** | **29,36** | **8710,80** | **--** | **255749** | **--** | **10844** | **--** | **--** | |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *369,34* | | *10844* | | | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *369,34* | | | | *10844* | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | *726,41* | | *21327* | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | *287920* | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **2652020** | **60126** | | | **275** | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **221692** | **15520** | | | **19** | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **2652020** | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **171570** | | | | | |
| | | | | Тенге | | | | **237212** | | | | |
| | | | | | | | **574787** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Местные материалы - | | | | | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1623845 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 263991 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 145381 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 118610 | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 233281 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3149291 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 237212 | | | | 293 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3149291 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 237212 | | | | 293 |
| | | | **Лестница N1** | | | **РАЗДЕЛ 7. Лестницы** | | | | | | |
| **84** | **335** | **21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)** | **т** | **0,4336** | **334752,55** | **--** | **145149** | **--** | **6154** | **--** | **--** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***14193,51*** | | ***6154*** | | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***14193,51*** | | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | | ***27915,68*** | | ***12104*** | | ***6154*** | | |
| **85** | **340** | **11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **22,6** | **912,47** | **31,32** | **20622** | **708** | **13556** | **1,08** | **24** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | | ***852,87*** | **13,99** | **19275** | **316** | **62,1** | **0,01** | **--** |
| | | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | | ***599,83*** | | ***13556*** | | | | |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***538,32*** | | | | ***12166*** | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***61,51*** | | | | ***1390*** | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | | ***120,98*** | | ***2734*** | | | | |
| **86** | **341** | **21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **22,6** | **2076,27** | **--** | **46924** | **--** | **1990** | **--** | **--** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | | ***88,03*** | | ***1990*** | | | | |
| | | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | | ***88,03*** | | | | ***1990*** | | |
| | | | ***Сметная стоимость*** | | | ***173,14*** | | ***3913*** | | | | |
| **87** | **342** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **6** | **280,68** | **138,65** | **1684** | **832** | **649** | **0,15** | **1** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | | **112,62** | **36,00** | **676** | **216** | **62,1** | **0,04** | **--** |
| | | | | | | ***108,11*** | | ***649*** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *92,29* | | | | *554* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *15,81* | | | | *95* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,10* | | *187* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2519* | | | | |
| **88** | **343** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** м3 | **0,405** | **53110,39** | **--** | **21510** | **--** | **912** | **--** | **--** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2251,88* | | *912* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2251,88* | | | | *912* | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *4428,98* | | *1794* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | *24216* | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | **Тенге** | | | **235888** | **1540** | | | **25** |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **19950** | **532** | | | **1** |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | **90739** | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | **816** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **20483** | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **68433** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | **17106** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **12720** | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | | **4386** | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **8628** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | **116473** | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | | | | **26** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **20483** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **145149** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **145149** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **6154** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **12104** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **163407** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **279881** | | | | |
| | | | | | | | | **20483** | | | **26** |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| **89** | **370** | **11-100501-0108 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** м2 проемов | **32,918** | **1797,13** | **107,98** | **59158** | **3555** | **19589** | **1,02** | **34** |
| | | | ***Накладные расходы -*** | | **778,74** | **53,69** | **25634** | **1767** | **59,8** | **0,07** | **2** |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *595,10* | | *19589* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *497,79* | | | | *16386* | | |
| | | | | | *97,30* | | | | *3203* | | |

## РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери 7-й эт.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *191,38* | | *6300* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *85047* | | | | |
| **90** | **371** | **11-100501-0105 РСНБ РК 2015** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **10,9626** | **2142,88** | **108,82** | **23492** | **1193** | **7141** | **1,11** | **12** |
| | | | **м2 проемов** | | **846,23** | **53,02** | **9277** | **581** | **59,8** | **0,07** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *651,41* | | *7141* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *537,75* | | | | *5895* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *113,66* | | | | *1246* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *223,54* | | *2451* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *33084* | | | | |
| **91** | **374** | **21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | **32,918** | **36102,08** | **--** | **1188408** | **--** | **50389** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1530,73* | | *50389* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1530,73* | | | | *50389* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3010,62* | | *99104* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1337900* | | | | |
| **92** | **375** | **21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повортно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | **10,9626** | **30091,22** | **--** | **329878** | **--** | **13987** | **--** | **--** |
| | | | **м2** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1275,87* | | *13987* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1275,87* | | | | *13987* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2509,37* | | *27509* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *371374* | | | | |
| | | | **Балконные двери** | | | | | | | | |
| **93** | **391** | **11-100501-0301 РСНБ РК 2015** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** | **7,56** | **2497,46** | **112,52** | **18881** | **851** | **5676** | **1,29** | **10** |
| | | | **м2 проемов** | | **979,77** | **54,80** | **7407** | **414** | **59,8** | **0,07** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *750,80* | | *5676* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *618,68* | | | | *4677* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *132,12* | | | | *999* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *259,86* | | *1965* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *26522* | | | | |
| **94** | **392** | **21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **7,56** | **16777,16** | **--** | **126835** | **--** | **5378** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 660 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *711,35* | | *5378* | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *711,35* | | | | *5378* | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1399,08* | | *10577* | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *142790* | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **1746652** | **5598** | | | | **56** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **42318** | **2763** | | | | **3** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **1746652** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **53614** | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **45081** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1645122** | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **102160** | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **26959** | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **75201** | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **147905** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1996717** | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | | **59** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **45081** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1996717** | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | | **59** |
| | | | **РАЗДЕЛ 11. Полы** | | | | | **45081** | | | | |
| | | | **Полы 2-5 этажей** | | | | | | | | | |
| | | | **Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)** | | | | | | | | | |
| **97** | **478** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** м2 стяжки | **1300,72** | **509,00** | **18,42** | **662071** | **23954** | **238944** | **0,36** | **463** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **245,96** | **9,42** | **319926** | **12250** | **60,9** | **0,01** | **17** | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *183,70* | | *238944* | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *155,53* | | | | *202295* | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,18* | | | | *36649* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *55,42* | | *72081* | | | | | |
| **98** | **479** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/** м2 стяжки | **1300,72** | **67,12** | **3,14** | **87302** | **4084** | **7498** | **--** | **6** | |
| | | | *Накладные расходы -* | | **3,04** | **1,56** | **3954** | **2026** | **60,9** | **--** | **3** | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *5,76* | | *7498* | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2,80* | | | | *3642* | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,96* | | | | *3856* | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | *5,83* | | *7584* | | | | | |
| | | | | | | | *102384* | | | | | |
| | | | **Полы 6-й эт.** | | | | | | | | | |

**Серия 2.244-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 502 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** м2 стяжки | 325,18 | 509,00 | 18,42 | 165518 | 5989 | 59736 | 0,36 | 116 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 245,96 | 9,42 | 79981 | 3062 | 60,9 | 0,01 | 4 |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | 183,70 | | 59736 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 155,53 | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 28,18 | | | | 50574 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 55,42 | | 18020 | | 9162 | | |
| 102 | 503 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-1 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 5мм/** м2 стяжки | 325,18 | 67,12 | 3,14 | 21825 | 1021 | 1874 | -- | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 3,04 | 1,56 | 989 | 506 | 60,9 | -- | 1 |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | 5,76 | | 1874 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 2,80 | | | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 2,96 | | | | 910 | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | 5,83 | | 1896 | | 964 | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | 25595 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | 936716 | 35048 | | | 586 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 404850 | 17844 | | | 24 |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 936716 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 496819 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 422694 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 308052 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 257420 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | 50632 | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 99581 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 1344350 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | 610 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 422694 | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 1344350 | | | | |
| | | | | Тенге | | | | | | | 610 |
| | | | | | | | | 422694 | | | |

## РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка

**Стены**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 536 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** м2 оштукатуриваемой поверхности | 2557,8 | 971,47 | 54,45 | 2484836 | 139283 | 1049623 | 0,74 | 1893 |
| | | | *Накладные расходы -* | | 605,19 | 41,08 | 1547947 | 105078 | 54,8 | 0,06 | 142 |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | 410,36 | | 1049623 | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | 354,15 | | | | 905857 | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | 56,21 | | | | 143765 | | |
| | | | | | 110,55 | | 282757 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3817216* | | | | |
| 104 | 537 | 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | 220 | **809,56** | **51,45** | **178104** | **11318** | **77016** | **0,65** | **143** |
| | | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **513,30** | **39,45** | **112926** | **8679** | **54,8** | **0,05** | **12** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *350,07* | | *77016* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *302,91* | | | | *66639* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *47,17* | | | | *10377* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,77* | | *20410* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *275530* | | | | |
| 105 | 538 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** | 2557,8 | **445,79** | **16,93** | **1140236** | **43301** | **500647** | **0,37** | **946** |
| | | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **295,66** | **13,91** | **756229** | **35566** | **54,8** | **0,02** | **48** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *195,73* | | *500647* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *169,64* | | | | *433904* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *26,09* | | | | *66744* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *51,32* | | *131271* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1772154* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **3803176** | **193902** | | | **2982** |
| | | | | **Тенге** | | | **2417101** | **149323** | | | **201** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **3803176** | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **1192172** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2566424** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1627287** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **1406401** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **220886** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **434437** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **5864899** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2566424** | | | **3183** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **5864899** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2566424** | | | **3183** |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **17097422** | **728563** | | | **5867** |
| | | | | **Тенге** | | | **4574655** | **297292** | | | **381** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **16952273** | | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **5822764** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **4871947** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2582063** | | | | |
| | | | Местные материалы - | Тенге | | | **3244228** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3486877** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **2655507** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **831370** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1635132** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | | 660 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 22074282 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | 4871947 | | | 6248 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 145149 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 145149 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6154 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 12104 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 163407 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 22237690 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4871947 | | | 6248 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого по акту | | | 22 237 690,00 |
| Временные здания и сооружения | 0,9% | | 200 139,21 |
| ИТОГО | | | 22 437 829,21 |
| Зимнее удорожание | 1,70% | | 381 443,10 |
| Итого | | | 22 819 272,31 |
| НДС 12% | 12% | | 2 738 312,68 |
| Итого с НДС | | | 25 557 584,98 |
| С учётом понижающего коэффициента **К2=** | | 0,89992344 | 22 999 869,79 |
| **Итого по акту:** | | | **22 999 869,79** |

**Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008":**

**Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

**Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет":**

**Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Воскр Ф.К