Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2011г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Казыгуртского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Дан Строй проект»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

Договор: №_____ от "_____" _____ 2011г.

Наименование стройки - **Капитальный ремонт детского сада на 25 мест в с.Абай, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Выполненно за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Строительно-монтажные работы	32 640 518	36 557 380	13 339 719	14 940 485
	В том числе оборудование:	1 675 843	1 876 944	1 347 344	1 509 025
	Проектно-изыскательские работы	3 393 000	3 800 160		
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**36 033 518**	**40 357 540**	**13 339 719**	**14 940 485**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

ЗавРайОО _____ Кистаубаев

Инженер:
ТОО «Дан Строй проект»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «А&С Строй»

Директор _____ Балтабеков М.Т.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Казыгуртского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Дан Строй проект»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «А&С Строй»

Наименование стройки - **Капитальный ремонт детского сада на 25 мест в с.Абай, с/о Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО**

АКТ

приемки выполненных строительно монтажных работ за **Июнь 2011**г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ -ДЕТСКОГО САДА								
85	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	241,04	935,06	6,13	225387	1476	18568	0,44	106
		м2		67,28	2,31	16216	557	110,7	0,01	3
86	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	208,5	111,76	0,58	23302	120	3248	0,09	18
		м		13,85	0,22	2887	47	110,7	--	--
87	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	164,09	1496,32	14,65	245531	2404	36860	1,22	200
		м2		197,43	5,49	32397	900	110,7	0,03	4
88	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	176,77	33,12	0,28	5854	49	4185	0,12	21
		м		21,28	0,11	3761	20	110,7	--	--
89	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтуса)	17,68	198,35	2,35	3507	42	1519	0,54	10
		м2		90,05	0,90	1592	16	94,5	--	--
90	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	24,1	197,90	2,35	4769	57	2071	0,54	13
		м2		90,05	0,90	2170	22	94,5	--	--
91	Е0115-37-6	Обшивка вентиляцинных коробов гипсокартоном	30	2568,15	35,65	77045	1069	43279	9,08	272
		м2		1517,46	9,14	45524	274	94,5	0,05	1
92	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм(АЛИНЕКС)	30	194,87	2,29	5846	69	2019	0,34	10
		м2		70,38	0,85	2111	26	94,5	--	--
93	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	422,17	2,63	12665	79	2148	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2244	30	94,5	--	--
		КРОВЛЯ								
99	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	36,48	128,68	42,80	4694	1562	2048	0,36	13
		м2		58,74	10,56	2143	385	81	0,04	1
100	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н-15-0,5	38,67	793,00	--	30664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1-1шт,2-2шт,3-1шт,4-1шт								
171	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,62	10493,03	--	48478	--	3335	4,21	19
		м3		652,05	--	3012	--	110,7	--	--
172	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0472	5604,41	409,16	265	19	104	13,34	1
		1т		2173,50	154,69	103	7	94,5	0,75	--
173	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0472	41200,00	--	1945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	19	2026,72	14,65	38508	278	4268	1,22	23
		м2		197,43	5,49	3751	104	110,7	0,03	1
		ТАМБУР								
175	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	9,02	952,30	38,61	8590	348	2045	1,25	11
		м2		195,36	14,60	1762	132	108	0,07	1
176	С11021-20	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, толщиной 150 мм и более, I сорта	0,385	15900,00	--	6122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	0,89	7530,00	--	6702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

178	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,02	176,35	1,24	1591	11	133	0,08	1
		м2		13,33	0,47	120	4	107,1	--	--
179	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	9,02	794,30	5,68	7165	51	308	0,17	2
		м2		29,76	2,14	268	19	107,1	0,01	--
180	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,019	99034,93	380,30	1882	7	686	227,70	4
		1т		38036,25	143,44	723	3	94,5	0,70	--
181	Е0109-42-1	Монтаж тамбура из профилированного листа	9,2	128,68	42,80	1184	394	516	0,36	3
		м2		58,74	10,56	540	97	81	0,04	--
182	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н-15-0,7	9,75	793,00	--	7733	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0110-52-1	Устройство обрешетки	9,2	21,41	1,14	197	10	58	0,03	--
		м2		5,38	0,42	50	4	108	--	--
184	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	1,01	8200,00	--	8266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0110-14-1	Установка стропил	0,27	22057,01	417,85	5955	113	1185	25,42	7
		м3		3907,13	157,50	1055	43	108	0,78	--
186	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,27	599,34	35,14	162	9	45	0,90	--
		м3		142,31	13,23	38	4	108	0,07	--
187	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,72	10493,03	--	28541	--	1963	4,21	11
		м3		652,05	--	1774	--	110,7	--	--
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА								
188	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,199	15836,43	6844,83	3151	1362	1247	33,24	
		т		5796,00	1941,09	1153	386	81	6,83	
189	С12021-146	Косоуры	0,201	108500,00	--	21809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,432	16651,41	6902,53	7193	2982	3023	41,29	1
		т		6986,25	1652,96	3018	714	81	5,91	
191	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,436	154200,00	--	67231	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
192	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,077	177381,63	2282,62	13658	176	988	49,11	
		т		9315,00	863,44	717	66	126	4,21	
193	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,7	11031,36	325,60	7722	228	541	4,53	
		м3		706,39	111,83	494	78	94,5	0,44	
		ОГ-1								
194	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,199	15836,43	6844,83	3151	1362	1247	33,24	
		т		5796,00	1941,09	1153	386	81	6,83	
195	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,199	133700,00	--	26606	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
196	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,3	182,05	0,09	4788	2	3087	0,74	
		м2		124,20	0,02	3266	1	94,5	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			967857	14280			
			Тенге			134044	4326			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			832837				
Материалы -			Тенге			530305				
Всего заработная плата -			Тенге				128392,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			61431				
Местные материалы -			Тенге			108448				
	Накладные расходы -		Тенге			132645				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				19897,00			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			57929				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1023411				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге							
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				148289,00			
	Сметная заработная плата -		Тенге			135020				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3705				
Материалы -			Тенге				9977,00			
Всего заработная плата -			Тенге			115646				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8082				
	Накладные расходы -		чел.-ч							
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -									

	Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1212,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8586					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151688					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								59
	Сметная заработная плата -	Тенге				11190,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1175099					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								907
	Сметная заработная плата -	Тенге				159478,00				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			967857	14280				818
		Тенге			134044	4326				19
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832837					
Материалы -		Тенге			530305					
Всего заработная плата -		Тенге				128392,00				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61431					
Местные материалы -		Тенге			108448					
	Накладные расходы -	Тенге			132645					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								66
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19897,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57929					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1023411					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								848
	Сметная заработная плата -	Тенге				148289,00				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135020					
Материалы -		Тенге			3705					
Всего заработная плата -		Тенге				9977,00				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115646					
	Накладные расходы -	Тенге			8082					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1212,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8586					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151688					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								59
	Сметная заработная плата -	Тенге				11190,00				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175099					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								907
	Сметная заработная плата -	Тенге				159478,00				

Локальная смета 2-1-2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Сил.оборудование детского сада

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
	шт		124,20	--	248	--	108	--	--
С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462,00	--	924	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24,00	--	48	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	7	34,70	--	243	--	223	0,19	1
	шт		29,48	--	206	--	108	--	--
Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,40	--	142	--	127	0,19	1
	шт		29,48	--	118	--	108	--	--
С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	7	68,00	--	476	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 25Х4мм2	80	61,90	3,30	4952	264	1778	0,14	11
	м		23,00	0,40	1840	32	95	--	--
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1504-1049 прим. К=115 К=1,087 К=1,41	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 ВА12-29220У3 ИЭК-1 ВА 47-29/1	1	2908,29	--	2908	--	--	--	--
	ШТ		--	--	--	--	--	--	--
Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	38	244,37	65,36	9286	2484	7638	0,95	36
	шт		151,65	34,45	5763	1309	108	0,16	6
Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	59	377,15	88,98	22252	5250	19684	1,61	95
	шт		258,75	50,17	15266	2960	108	0,22	13
С151702-52п рим.	Светильники тип OPL/S436-УХЛ4	9	2420,00	--	21780	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
С151702-36п рим.	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4АОТ.OPL-418 -УХЛ4	50	1500,00	--	75000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

С151702-50п рим.	Светильники тип [illegible]									
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151702-52п рим.	Светильники тип ЛСП06-2Х40/П20-16УХЛ4СД-218-УХ Л4	5	2420,00	--	12100	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151702-54п рим.	Светильники тип ЛСП13-2Х65-008УЗС360-132	7	4040,00	--	28280	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	135,55	--	813	--	805	0,78	5	
	шт		124,20	--	745	--	108	--	--	
С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	6	462,00	--	2772	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	169,86	57,56	1189	403	928	0,55	4	
	шт		86,85	35,93	608	252	108	0,16	1	
С151701-82	Светильники тип НП022-100-УХЛ	5	365,00	--	1825	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151701-81	Светильники тип ДС19-УХЛ4	2	209,00	--	418	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	24	101,00	--	2424	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	273	82,00	--	22386	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151706-43	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-1500	7	716,00	--	5012	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	6	64,00	--	384	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	310	14,00	--	4340	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00	--	273	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	34,70	--	833	--	764	0,19	5	
	шт		29,48	--	708	--	108	--	--	
Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	32	35,40	--	1133	--	1019	0,19	6	
	шт		29,48	--	943	--	108	--	--	
Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	--	320	--	235	0,20	1	
	шт		31,05	--	217	--	108	--	--	
Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1	
	шт		27,00	--	135	--	108	--	--	
С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	24	68,00	--	1632	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	32	156,00	--	4992	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--	
	шт		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			266622	8400			167
			Тенге			26798	4553			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			2908				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2908				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			263714				
	Материалы -		Тенге			6416				
	Всего заработная плата -		Тенге				31351,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222099				
		Накладные расходы -	Тенге			33615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5042,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17840					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			315169					204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36393,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге			318077					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36393,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге			266622	8400				167
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			26798	4553				20
			Тенге			2908					
Стоимость оборудования -			Тенге			2908					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			263714					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6416					
Материалы -			Тенге				31351,00				
Всего заработная плата -			Тенге			222099					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			33615					
		Накладные расходы -	чел.-ч								17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				5042,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17840					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315169					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч								204
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				36393,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге			318077					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			чел.-ч								204
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				36393,00				
		Сметная заработная плата -									

Локальная смета 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ

		АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС									
1	Е0116-31-1	**Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм**	2	454,74	3,65	909	7	408	0,89	2
		м		158,42	1,02	317	2	128	--	--
2	Е0116-31-2	**Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм**	35	601,57	3,68	21055	129	8101	1,01	35
		м		179,78	1,04	6292	36	128	--	--
3	Е0116-31-3	**Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм**	52	592,32	3,71	30801	193	10851	0,91	47
		м		161,98	1,05	8423	55	128	--	--
4	Е0116-31-3	**Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм**	109	811,39	3,71	88442	404	22746	0,91	99
		м		161,98	1,05	17656	114	128	--	--
5	Е0116-31-3	**Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 40 мм**	18	1202,59	3,71	21647	67	3756	0,91	16
		м		161,98	1,05	2916	19	128	--	--
6	С130904-13	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	6	284,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-56	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	26	34,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-16	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	4	784,00	--	3136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-17	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм**	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-56	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные**	26	34,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-59	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм**	26	377,00	--	9802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-6-2 примен.	**Установка алюминийевых радиаторов**	39,34	1741,30	18,61	68503	732	5258	0,59	23
		1кВт		97,43	6,98	3833	275	128	0,03	1
13	С131204-13 примен.	**Радиаторы отопительные алюминийевые**	39,34	4150,00	--	163261	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	210	10,99	--	2308	--	2873	0,05	11
		м		10,69	--	2245	--	128	--	--
15	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(ГИЛЬЗА 76Х3,0)**	8	801,76	15,99	6414	128	1250	0,66	5
		м		116,10	5,99	929	48	128	0,03	--
16	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз**	0,6	21,80	0,05	13	--	3	0,03	--

		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	
17	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,2	22,56	0,02	27	--	5	0,02	
		м2		4,39	--	5	--	90	--	
18	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	0,014	6740,11	3311,11	94	46	75	17,32	
		м3		3267,00	2058,75	46	29	100	9,22	
19	0502п.704	Стоимость пенополиуритана	0,0006	1159200,00	--	730	--	--	--	
		тн		--	--	--	--	--	--	
20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,004	200,00	--	1	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
		ДЕТСКИЙ САД								
21	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	3	160,75	20,80	482	62	531	0,73	
		м		130,50	7,79	392	23	128	0,04	
22	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	2	454,74	3,65	909	7	408	0,89	
		м		158,42	1,02	317	2	128	--	
23	Е0116-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	45	601,57	3,68	27071	166	10415	1,01	
		м		179,78	1,04	8090	47	128	--	
24	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	69	592,32	3,71	40870	256	14399	0,91	
		м		161,98	1,05	11177	72	128	--	
25	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм	230	811,39	3,71	186620	853	47996	0,91	2
		м		161,98	1,05	37255	242	128	--	
26	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 40 мм	4	1202,59	3,71	4810	15	835	0,91	
		м		161,98	1,05	648	4	128	--	
27	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из металл-полимерных труб, диаметр труб 50 мм	5	1202,59	3,71	6013	19	1043	0,91	
		м		161,98	1,05	810	5	128	--	
28	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	284,00	--	1704	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
29	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	340,00	--	12240	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
30	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	784,00	--	4704	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
31	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	36	34,00	--	1224	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
32	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	36	377,00	--	13572	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
33	Е0118-6-2 примен.	Установка алюминийевых радиаторов	47,14	1741,30	18,61	82092	877	6301	0,59	
		1кВт		97,43	6,98	4593	329	128	0,03	
34	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные алюминийевые	47,14	4150,00	--	195648	--	--	--	
		кВт		--	--	--	--	--	--	
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	355	10,99	--	3901	--	4858	0,05	
		м		10,69	--	3795	--	128	--	
36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,13	--	33	--	41	0,05	
		м		10,69	--	32	--	128	--	
37	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(ГИЛЬЗА 76Х3,0)	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	
		м		116,10	5,99	1161	60	128	0,03	
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раз	1,32	21,80	0,05	29	--	7	0,03	
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	
39	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	2,64	22,56	0,02	60	--	10	0,02	

		м2		4,39	--	12	--	90	--	
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
41	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	
42	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
43	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1023561	4200			
			Тенге			111462	1394			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953				
		Материалы -	Тенге			103				
		Всего заработная плата -	Тенге				103,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			730				
		Накладные расходы -	Тенге			100				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1022608				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			486273				
		Материалы -	Тенге				112753,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			420763				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29				
		Местные материалы -	Тенге			144324				
		Накладные расходы -	чел.-ч				21649,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			70016				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1236948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				134402,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1238064				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				134519,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Локальная смета 2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,30	
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	
11	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,1	21,80	0,05	373	1	90	0,03	
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	
13	Е0113-20-3	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	17,1	22,88	0,02	391	--	97	0,03	
		м2		6,30	--	108	--	90	--	
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,1	165,83	0,07	2836	1	1939	0,65	
		м2		108,00	0,02	1847	--	105	--	
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,5	200,00	--	1100	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
16	Е0117-2-3	Установка смесителей	19	143,32	1,57	2723	30	3064	0,70	
		шт		126,00	--	2394	--	128	--	
17	С131101-91п римен.	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	2	1650,00	--	3300	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
18	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	13	1750,00	--	22750	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
19	С131101-94п римен.	Смесители для умывальников См-М-НКС настольные, с нижней камерой смешения	4	1320,00	--	5280	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3								
22	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	
		комплект		1370,25	36,00	6851	180	128	0,18	
23	2407-0607 прим	Электроводонагреватель "Аристон" 100л	5	23970,96	--	119855	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	2406-6004 прим	Электроводонагреватель "Аристон" 50л	3	12866,76	--	38600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
27	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	5210,00	--	10420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
29	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	16300,00	--	16300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11051-146 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пробки	0,001	88200,00	--	88	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,12	93,07	10,34	197	22	219	0,43	1
		м		76,95	3,87	163	8	128	0,02	--
34	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2,12	295,00	--	626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 30 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	--	135	--	128	--	--
36	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	2	10600,00	--	21200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
38	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
40	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2	596,67	4,19	1193	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
42	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			268580	743			74
			Тенге			12893	257			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			158455				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			158455				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3836				
	Материалы -		Тенге			1546				
	Всего заработная плата -		Тенге				2181,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			2290				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				343,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			368				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							14
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2524,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			106288				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9652				
	Материалы -		Тенге				10970,00			
	Всего заработная плата -		Тенге			85203				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14042				
		Накладные расходы -								

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2106,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7220					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127550					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13076,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге			292499					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15600,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1

54	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	17	460,28	21,53	7825	366	7736	1,95	
		комплект		346,50	9,00	5891	153	128	0,04	
55	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	17	5220,00	--	88740	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
56	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	
57	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	387,40	13,90	387	14	363	1,56	
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	
58	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	1	3850,00	--	3850	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
59	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	
60	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	44	440,21	332,43	19369	14627	10825	0,61	
		шт		102,38	86,87	4505	3822	130	0,33	
61	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	1,7	820,00	--	1394	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
62	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	2,7	6190,00	--	16713	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
63	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	7	594,94	450,71	4165	3155	2334	0,83	
		шт		138,83	117,67	972	824	130	0,45	
64	С130804-49п римен.	Крестовина, Dy-110х50 мм	0,2	770,00	--	154	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
65	С130804-50п римен.	Крестовина, Dy-110 мм	0,5	1220,00	--	610	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	69	300,57	225,64	20739	15569	11527	0,41	
		шт		69,53	58,98	4798	4070	130	0,23	
67	С130805-101	отводы, d-50 мм	41	4130,00	--	169330	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
68	С130805-102	отводы, d-100 мм	8	5020,00	--	40160	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
69	С130804-39	Муфта, d-50 мм	1,1	369,00	--	406	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
70	С130804-40	Муфта, d-100 мм	0,6	594,00	--	356	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
71	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,032	14686,81	398,18	470	13	287	42,10	
		т		6750,00	150,75	216	5	130	0,74	
72	С130808-29	Крестовина к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	1	232,00	--	232	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
73	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	10534,94	98,32	3160	29	231	4,41	
		м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	
74	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	5	125,32	1,57	627	8	634	0,61	
		1воронка		99,00	--	495	--	128	--	
75	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	5	7790,00	--	38950	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
76	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	
77	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	1	4054,27	85,00	4054	85	562	2,31	
				407,25	31,84	407	32	128	0,16	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**452530**	**34052**			
			Тенге			**19037**	**8993**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47904				
		Материалы -	Тенге			1171				
		Всего заработная плата -	Тенге				19430,00			
		Местные материалы -	Тенге			2641				
		Накладные расходы -	Тенге			25204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23211,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			404626				
		Материалы -	Тенге			34733				
		Всего заработная плата -	Тенге				8600,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360895				
		Накладные расходы -	Тенге			11008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1651,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24938				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			440572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10251,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			518066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				33462,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**721109**	**34795**			
			Тенге			**31931**	**9250**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			158455				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			158455				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51740				
		Материалы -	Тенге			2717				
		Всего заработная плата -	Тенге				21611,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88				
		Местные материалы -	Тенге			2641				
		Накладные расходы -	Тенге			27494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25735,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			510915				
		Материалы -	Тенге			44385				
		Всего заработная плата -	Тенге				19570,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446098				
		Накладные расходы -	Тенге			25049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3757,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			568122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23327,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			810565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				49062,00			

Локальная смета 2-1-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		ДЕТСКИЙ САД								
1	Ц0110-667-4	**Прибор приемно-контрольный НА 12 ЛУЧЕЙ**	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	
		шт		2108,00	--	2108	--	90	--	
2	С ПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО	**ПУЛЬТ ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛИЗАЦИЙ "ГРАНД МАГИСТР-12А"**	1	8397,12	--	8397	--	--	--	
		ШТ		--	--	--	--	--	--	
3	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	
		шт		347,00	--	9369	--	90	--	
4	С ПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО	**Извещатель ИП-212-26У**	27	513,72	--	13870	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
5	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	24	153,50	--	3684	--	3110	1,00	
		шт		144,00	--	3456	--	90	--	
6	171648-100 1	**Датчик тепловой ИП-105**	24	68,75	--	1650	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	
		шт		347,00	--	694	--	90	--	
8	171648-01- 004	**Датчик ручной ИПР-3СУ**	2	2000,08	--	4000	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	Ц0110-349-5	**Аппаратура настенного типа. Звонок**	1	181,60	--	182	--	173	1,00	
				171,00	--	171	--	101	--	

		шт									
10	С ПРАЙСТ-ЛИСТ ТОО	УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЕ БИЯ-2С	1	998,63	--	999	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	250	72,90	--	18225	--	11993	0,33	83
		м		53,30	--	13325	--	90	--	--
12	1509-8065	Кабель КСПВВ-1х2х0,5	0,25	59423,17	--	14856	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	27	10,60	0,10	286	3	228	0,06	2
		м		8,80	0,10	238	3	95	--	--
14	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,027	25100,00	--	678	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
16	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр20 мм	0,025	86200,00	--	2155	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-309-3	Резисторы и конденсаторы, диоды	59	149,00	--	8791	--	8879	1,00	59
		шт		149,00	--	8791	--	101	--	--
18	1517-1561	ДИОД(С ПОВТОРЯЮЩИМСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 150В,ПРЕДЕЛЬНЫМ ТОКОМ 10А) Д-105	6	54,29	--	326	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	1517-1556	Резистор МЛТ,БЛП МТП и др.	53	54,29	--	2877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			96636	1273			243
	Тенге			39142	308			2
Стоимость оборудования -	Тенге			32119				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			32119				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			62362				
Материалы -	Тенге			6414				
Всего заработная плата -	Тенге				39449,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15533				
Накладные расходы -	Тенге			36567				18
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5485,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5936				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			104865				263
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				44934,00			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2155				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2155				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2284				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			139268				263
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				44934,00			

Локальная смета 6-1 ВЫГРЕБ НА 10м3

12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,14	12935,93	954,99	105335	7776	12021	6,51	53
		м3		1075,50	330,44	8758	2691	105	1,34	11
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0339	65000,00	--	2200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0223	73000,00	--	1626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2071	41200,00	--	8531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0052	65900,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,85	16425,16	379,21	30387	702	4391	13,00	24
		м3		2117,25	143,26	3917	265	105	0,70	1
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1853	53000,00	--	9823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,85	94,00	--	1960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	18,87	133,00	--	2510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,87	310,00	--	5849	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	39,88	377,47	3,78	15054	151	7087	0,89	35
		м2		149,18	1,42	5949	57	118	0,01	--
23	Е0106-36-4	Железнение поверхности	39,88	59,59	0,23	2376	9	2152	0,29	12
		м2		51,30	0,09	2046	4	105	--	--
24	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 ммВ ТРИ СЛОЯ	39,88	121,68	9,38	4853	374	2567	0,24	10
		м2		48,83	3,51	1947	140	123	0,02	1
25	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	8,8	121,68	9,38	1071	83	567	0,24	2
		м2		48,83	3,51	430	31	123	0,02	--
26	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	8,8	45,49	4,86	400	43	207	0,08	1
		м2		17,28	1,82	152	16	123	0,01	--
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,8	234,91	4,19	2067	37	619	0,38	3
		м2		58,05	1,58	511	14	118	0,01	--
28	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,8	59,59	0,23	524	2	475	0,29	3
		м2		51,30	0,09	451	1	105	--	--
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	11,56	379,47	18,42	4387	213	1320	0,42	5
		м2		85,95	6,91	994	80	123	0,03	--
30	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,28	15055,47	5028,34	4216	1408	2281	27,10	8
		м3		4382,55	1883,03	1227	527	130	9,20	3
31	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	0,89	4020,00	--	3578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	0,3625	4020,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца КЦО-1горловин смотровых колодцев (0,02-объем бетона)	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
35	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,29	442,30	30,89	128	9	71	1,23	--
		м2		191,93	11,68	56	3	120	0,06	--
36	С123-0236	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,29	67,54	--	20	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-774	Скобы ходовые	2,48	129,00	--	320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(хомут)	0,0003	175710,10	1826,10	53	1	4	42,70	--
		т		8100,00	690,75	2	--	140	3,37	--
39	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,34	200,00	--	68	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,002	341347,02	1733,92	683	3	160	361,00	1
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
42	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0018	53600,00	--	96	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	10040,78	--	2008	--	139	3,66	1
		м3		567,00	--	113	--	123	--	--
44	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(опорное кольцо)	0,0035	121637,97	11119,34	426	39	43	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	26	15	105	20,52	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			222759	10890			158
			Тенге			26972	3860			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221730				
		Материалы -	Тенге			35789				
		Транспортные расходы -	Тенге			1				
		Всего заработная плата -	Тенге				30769,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22956				
		Местные материалы -	Тенге			125190				
		Накладные расходы -	Тенге			34393				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5159,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271491				192
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				35928,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1029				
		Сметная заработная плата -	Тенге			895	63,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68				
		Материалы -	Тенге			81	12,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			67				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1176	75,00			
		Накладные расходы -	Тенге			272667				192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				36003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Локальная смета 6-2-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,2	27,84	26,18	368	346	113	0,01	--
		м3		1,66	7,20	22	95	97	0,03	--
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2352	262,72	--	62	--	70	1,85	--
		м3		262,72	--	62	--	113	--	--
3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	3,06	89,00	88,73	272	272	74	--	--
		м3		0,25	24,61	1	75	97	0,08	--
4	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ И ОТТЯЖКИ	8,2	218,93	--	1795	--	2029	1,54	13
		м3		218,93	--	1795	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,41	6,48	6,48	61	61	19	--	--
		м3		--	2,10	--	20	97	0,01	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,03	134,10	--	541	--	611	0,97	4
		м3		134,10	--	541	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,03	21,55	4,52	87	18	67	0,11	--
		м3		17,03	--	69	--	97	--	--
8	Е0101-12-4	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	8,47	36,40	34,96	308	296	107	0,01	--
		м3		1,44	11,62	12	98	97	0,04	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,95	9051,97	66,01	8599	63	220	1,35	1
		м3		195,75	24,93	186	24	105	0,12	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	7,2	10493,50	311,32	75553	2242	4223	2,82	20
		м3		441,00	117,61	3175	847	105	0,57	4
11	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм Д.100ММ	0,002	332221,02	1733,92	664	3	160	361,00	1
		км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	--
12	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм ГИЛЬЗА Д.273Х7мм - 2ШТ.	2	3825,96	70,85	7652	142	982	1,98	4
		м		351,00	26,53	702	53	130	0,13	--
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150	0,6	1460,95	222,77	877	134	418	3,66	2
		м3		567,00	--	340	--	123	--	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0045	5239,08	327,33	24	1	10	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--

15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0045	41200,00	--	187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		П2 ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 НА ССПЦ	0,1	9051,97	66,01	905	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ50	0,49	10874,11	260,48	5328	128	362	3,94	2
		м3		614,25	89,46	301	44	105	0,35	--
18	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0045	147801,76	587,63	670	3	95	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	90	1	105	1,08	--
19	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ.50ММ	0,46	236,30	1,80	109	1	34	0,42	--
		м2		69,75	0,68	32	--	105	--	--
20	Е0106-9-2 К=3 К ОБЪЕМУ	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)(исключать)	1,38	100,14	0,75	138	1	32	0,12	--
		м2		21,83	0,29	30	--	105	--	--
		СТЕНЫ								
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М75 НА РАСТВОРЕ М50	42	6681,04	335,84	280604	14105	40924	4,54	191
		м3		699,75	126,00	29390	5292	118	0,61	26
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АСЗ)	0,0495	8679,65	422,15	430	21	492	56,40	3
		т		8257,50	157,50	409	8	118	0,77	--
23	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,029	41200,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М75	13,33	917,52	34,37	12231	458	3175	1,21	16
		м2		189,00	12,87	2519	172	118	0,06	1
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-3)	0,0287	8679,65	422,15	249	12	285	56,40	2
		т		8257,50	157,50	237	5	118	0,77	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	52400,00	--	530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0186	50900,00	--	947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-18-9	Устройство перемычек БМ200 (АС-3,9)	0,39	16546,47	367,51	6453	143	959	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	859	54	105	0,68	--
30	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0154	69000,00	--	1063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,045	65900,00	--	2966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
32	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм металических	0,68	9523,56	4795,68	6476	3261	3109	23,00	16
		т		3712,50	1367,15	2525	930	90	5,24	4
33	С12021-70	Стоимость металлических ферм	0,68	127100,00	--	86428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из уголков	0,295	5030,50	2020,02	1484	596	737	14,10	4
		т		2272,50	502,43	670	148	90	1,79	1
35	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,295	59500,00	--	17553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	60	112,45	34,24	6747	2055	3215	0,32	19
		м2		51,08	8,45	3065	507	90	0,03	2
37	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н-15-0,7	63,6	896,00	--	56986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								

38	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из уголков	0,315	5030,50	2020,02	1585	636	787	14,10	4
		т		2272,50	502,43	716	158	90	1,79	1
39	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,315	59500,00	--	18743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0110-68-2	Утеплением плитами минераловатными	60	307,21	37,92	18433	2275	19500	1,61	97
		м2		256,50	14,33	15390	860	120	0,07	4
41	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Плиты теплоизоляционные URSA	3,01	7070,00	--	21281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-42-1	Обьшивка потолков из профилированного листа	60	112,45	34,24	6747	2055	3215	0,32	19
		м2		51,08	8,45	3065	507	90	0,03	2
43	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н-15-0,7	63,6	793,00	--	50435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
44	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,385	31476,57	17434,99	12118	6712	3492	41,40	16
		т		7650,00	2428,67	2945	935	90	8,15	3
45	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.5х2.5 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-55-4	Монтаж металических дверей	0,068	41383,36	5221,19	2814	355	1604	146,90	10
		т		25852,50	348,57	1758	24	90	1,27	--
47	С12022-1 прим.	Двери металические	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,6	427,50	19,32	1539	70	830	1,11	4
		м2		185,83	6,39	669	23	120	0,03	--
49	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,6	8050,00	--	28980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48	67,76	2,62	3252	126	679	0,07	3
		м2		10,51	0,99	504	48	123	--	--
51	Е0111-11-3	Устройство бетонных полов 20мм	48	310,99	13,43	14928	645	3406	0,37	18
		м2		52,65	5,04	2527	242	123	0,02	1
52	Е0111-11-4 К=20 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек, до толщины 120мм	960	47,15	0,67	45263	643	1039	--	4
		м2		0,63	0,25	605	240	123	--	1
53	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек 20мм	48	310,99	13,43	14928	645	3406	0,37	18
		м2		52,65	5,04	2527	242	123	0,02	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
54	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	154	309,82	4,07	47713	626	22096	0,74	114
		м2		135,68	0,97	20895	149	105	0,05	8
55	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,66	702,48	6,33	4679	42	2204	1,79	12
		м2		312,75	2,39	2083	16	105	0,01	--
56	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	160,66	17,55	0,12	2819	19	2325	0,09	15
		м2		13,73	0,05	2206	8	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
57	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	105	254,12	1,96	26683	206	12056	0,61	64
		м2		108,90	0,45	11435	47	105	0,03	3
58	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ)	105	416,46	2,16	43728	227	7432	0,32	34
		м2		66,60	0,81	6993	85	105	--	--
59	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	105	362,53	2,33	38065	245	4909	0,26	27
		м2		43,65	0,88	4583	92	105	--	--
60	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	12,6	254,12	1,96	3202	25	1447	0,61	8
		м2		108,90	0,45	1372	6	105	0,03	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								

61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	10407,98	--	12490	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
		ОТМОСТКА								
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,2	10407,98	--	33306	--	2232	3,66	12
		м3		567,00	--	1814	--	123	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ								
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,32	9051,97	66,01	2897	21	74	1,35	--
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	--
64	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ПОД ТРУБУ БМ150	1,65	10874,11	260,48	17942	430	1219	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1014	148	105	0,35	1
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0198	5239,08	327,33	104	6	42	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0198	67700,00	--	1340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0118	147801,76	587,63	1750	7	249	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	234	3	105	1,08	--
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0118	40200,00	--	476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ								
69	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ150	0,82	10874,11	260,48	8917	214	606	3,94	3
		м3		614,25	89,46	504	73	105	0,35	--
70	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,01	147801,76	587,63	1478	6	210	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	198	2	105	1,08	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01	40200,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-56-1	МОНТАЖ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ	1,11	23199,51	10777,33	25639	11911	8803	35,30	39
		т		6435,00	2415,02	7112	2669	90	7,99	9
73	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы металлическая d - 250мм	15	3280,00	--	49200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,0496	147100,00	--	7301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12021-250 К=1,01 К ОБ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,099	154200,00	--	15258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
77	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300,00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0134-23-1	РАСТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	0,1159	17314,25	8717,00	2007	1010	839	32,36	4
		т		5793,75	2245,23	671	260	90	7,83	1
79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0231	154200,00	--	3568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,092	42500,00	--	3909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0008	147100,00	--	116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 СНАРУЖИ И СНУТРИ ТРУБЫ	40,46	234,34	0,07	9482	3	100	0,01	1
		м2		2,72	0,02	110	1	90	--	--
83	Е0109-61-13	Монтаж отверстия для прочистки	0,0205	9883,80	2860,42	203	59	130	36,30	1
		т		6300,00	736,43	129	15	90	3,51	--
84	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0205	154200,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1258148	53585			844
			Тенге			140101	15241			75

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964710						
Материалы -		Тенге			107365						
Всего заработная плата -		Тенге				126452,00					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207135						
Местные материалы -		Тенге			507911						
	Накладные расходы -	Тенге			142382						71
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21357,00					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			66425						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173517						837
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				147809,00					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			244238						
	Сметная заработная плата -	Тенге			14515						
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				28889,00					
Материалы -		Тенге			178337						
Всего заработная плата -		Тенге			26000						13
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3900,00					
	Накладные расходы -	Тенге			16214						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			286453						167
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32789,00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49200						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49200						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2952						
	Сметная заработная плата -	Тенге			52152						
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1512122						
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге									1003
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				180599,00					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч									
	Нормативная трудоемкость -	Тенге									
	Сметная заработная плата -										

Локальная смета 6-2-2 КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
				486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	75-6-74	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3060-54УЗ типа ПР 11-3060-21УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм ШТ	1	52700,00	--	52700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	4	782,90	17,90	3132	72	1479	3,00	12
				387,00	2,30	1548	9	95	0,01	--
4	1504-4549 ДОП.12 К=1,41;115	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230 шт	4	1978,23	--	7913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
				317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
6	75-6-22	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	49700,00	--	49700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	16	72,13	6,92	1154	111	872	0,29	5
				46,13	4,33	738	69	108	0,02	--
8	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые кг	3,2	650,00	--	2080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	16	9,33	0,82	149	13	147	0,05	1
				7,99	0,50	128	8	108	--	--
10	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	64	3,98	--	255	--	256	0,02	1
				3,71	--	237	--	108	--	--
11	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,08	13300,00	--	1064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	43	94,79	10,91	4076	469	3957	0,48	21
				78,30	6,91	3367	297	108	0,03	1

13	С151601-343 К=1,2	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 СЕЧ.4Х4+1х2,5ММ2	0,043	94920,00	--	4082	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55,00	7,60	2200	304	916	0,13	5
		м		23,20	0,90	928	36	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			132652	1215			50
			Тенге			7749	474			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			110313				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			110313				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20259				
		Материалы -	Тенге			6150				
		Всего заработная плата -	Тенге				8223,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5146				
		Накладные расходы -	Тенге			8441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1266,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9489,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2080				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9489,00			

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

15	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
16	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	2	246,62	79,51	493	159	418	0,83	2
		шт		143,10	50,54	286	101	108	0,22	--
18	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ НППО3-60	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	3	246,62	79,51	740	239	627	0,83	2
		шт		143,10	50,54	429	152	108	0,22	1
21	С151701-20 прим.	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-УЗ, НСПО1-150	1	848,00	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5, НСО10-60	1	143,00	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	4	52,00	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	--	29	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
29	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

30	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
31	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
		шт		27,00	--	135	--	108	--	--
33	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
36	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,007	22300,00	--	156	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,004	28100,00	--	112	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	10	24,58	0,78	246	8	113	0,06	1
		м		10,13	0,31	101	3	108	--	--
40	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
		м		9,23	0,66	92	7	108	--	--
41	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	75	94,79	10,91	7109	818	6902	0,48	36
		м кабеля		78,30	6,91	5873	518	108	0,03	2
42	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,015	28900,00	--	434	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500,00	--	1210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК	Трубы винипластовые	2	650,00	--	1300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-525-5 ПРИМ	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	1	471,75	4,75	472	5	270	2,00	2
		компл		284,00	--	284	--	95	--	--
47	1504-19068 ПРИМ	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО-22-Е 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	1	4758,94	--	4759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40538	1296			49
			Тенге			7956	803			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			4759				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4759				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34479				
	Материалы -		Тенге			1115				
	Всего заработная плата -		Тенге				8759,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24112				
		Накладные расходы -	Тенге			9423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1413,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57

		Сметная заработная плата -	Тенге				10173,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**173190**	**2511**				**99**
			Тенге			**15705**	**1277**				**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			115072					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			115072					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54738					
	Материалы -		Тенге			7264					
	Всего заработная плата -		Тенге				16982,00				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29258					
		Накладные расходы -	Тенге			17865					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2680,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4356					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76959					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата -	Тенге				19662,00				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3380					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3380					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3583					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			195613					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата -	Тенге				19662,00				

Локальная смета 6-2-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1	Е0118-2-3	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/**	1	17098,47	2772,19	17098	2772	15103	61,59	62
		котел		10730,03	1069,39	10730	1069	128	5,07	5
2	С06ОБ-2002 П.75-1-90 ПРИМ	**СТОИМОСТЬ КОТЛА УКВ-1200**	1	384087,64	--	384088	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**401186**	**2772**			**62**
			Тенге			**10730**	**1069**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			384088				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			384088				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17098				
	Материалы -		Тенге			3596				
	Всего заработная плата -		Тенге				11799,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			393				
		Накладные расходы -	Тенге			15103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2265,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14065,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			418221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14065,00			

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3	Е0118-13-2	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т**	1	4361,89	227,69	4362	228	3791	16,79	17
		1насос		2873,70	88,32	2874	88	128	0,42	--
4	С131002-16	**Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин**	1	34300,00	--	34300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-16-4	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм**	1	25111,34	160,26	25111	160	907	3,69	4
		1шт		646,58	62,06	647	62	128	0,29	--
6	Ц0112-867-2 ПРИМ	**Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм**	1	723,81	108,15	724	108	575	3,09	3
		шт		609,76	28,64	610	29	90	0,17	--
7	С130-910-91	**ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ СТРОЙСТВО ПМУ-1**	1	3394,80	--	3395	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-41-1	**Установка виброизоляторов номер 38**	5	205,74	0,56	1029	3	447	0,38	2
		шт		69,53	0,24	348	1	128	--	--
9	Е0120-3-4	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	2,4	1665,70	13,55	3998	33	799	1,59	4
		м2		254,93	5,23	612	13	128	0,02	--
10	Е0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	7,9	1640,75	10,90	12962	86	2409	1,45	11
		м2		234,07	4,20	1849	33	128	0,02	--
11	Е0120-15-6	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм**	4	314,47	12,70	1258	51	1258	1,46	6
		шт		241,02	4,77	964	19	128	0,02	--

12	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	940,29	21,42	9403	214	1826	0,75	7
		м		134,42	8,26	1344	83	128	0,04	--
13	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм Д.114Х4	30	165,29	21,42	4959	643	5479	0,75	22
		м		134,42	8,26	4032	248	128	0,04	1
14	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	30	756,00	--	22680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	22	266,16	4,08	5856	90	1559	0,31	7
		м		53,77	1,58	1183	35	128	0,01	--
16	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	424,16	4,08	3393	33	567	0,31	2
		м		53,77	1,58	430	13	128	0,01	--
17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	268,16	4,08	1609	24	425	0,31	2
		м		53,77	1,58	323	9	128	0,01	--
18	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	908,07	92,83	908	93	636	2,68	3
		1шт		461,18	35,81	461	36	128	0,16	--
19	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
22	С1704-20014	МАНОМЕТР МП-4У	1	1358,15	--	1358	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	С2307-10032 К=1,139;1,	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БР Д.15ММ	2	226,55	--	453	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,2	169,08	0,07	541	--	374	0,67	2
		м2		111,24	0,02	356	--	105	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,97	0,05	286	1	70	0,03	--
		м2		5,98	0,02	78	--	90	--	--
27	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13	27,36	0,02	356	--	38	0,02	--
		м2		3,22	--	42	--	90	--	--
28	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГАЗОХОДОВ	2,4	119,95	0,07	288	--	157	0,38	1
		м2		62,11	0,02	149	--	105	--	--
29	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	552,77	10,39	5528	104	757	0,42	4
		м		71,62	4,06	716	41	100	0,02	--
30	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	620,20	12,38	18606	371	2438	0,45	13
		м		76,48	4,77	2294	143	100	0,02	1
31	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,95	14800,00	--	14060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм ГАЗОХОДА	7	302,89	5,63	2120	39	1345	1,03	7
		м		190,04	2,15	1330	15	100	0,01	--
33	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,32	14800,00	--	4736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

34	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	152,31	9,28	6093	371	1905	0,28	11
		м		44,03	3,59	1761	143	100	0,02	1
35	C11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	2,7	3860,00	--	10422	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
36	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм ГАЗОХОДОВ	7	190,13	12,54	1331	88	325	0,26	2
		м		41,72	4,77	292	33	100	0,02	--
37	C11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	0,93	3860,00	--	3590	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
38	E0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	16	644,22	41,89	10307	670	9085	2,99	48
		компл		551,57	16,23	8825	260	100	0,08	1
39	E0126-15-4	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 80-200 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	8	858,69	63,55	6870	508	6092	4,02	32
		компл		736,97	24,59	5896	197	100	0,12	1
40	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,5	4260,00	--	2130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	C11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	1,73	3260,00	--	5640	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
42	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2696,76	32,56	5394	65	410	0,85	2
		м2		148,32	11,94	297	24	128	0,06	--
43	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	11,31	--	407	--	507	0,05	2
		м		11,01	--	396	--	128	--	--
44	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,45	--	458	--	564	0,05	2
		м		11,01	--	440	--	128	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			248541	3985			219
			Тенге			38813	1525			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			724				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				638,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			21				
		Накладные расходы -	Тенге			575				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1376				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				725,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92902				
	Материалы -		Тенге			28431				
	Всего заработная плата -		Тенге				22572,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40578				
	Сдача и испытание -		Тенге			696				
		Накладные расходы -	Тенге			22585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3388,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122417				137
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25960,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154915				
	Материалы -		Тенге			63216				
	Всего заработная плата -		Тенге				17128,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73502				
	Местные материалы -		Тенге			9				
	Сдача и испытание -		Тенге			530				
		Накладные расходы -	Тенге			21923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3288,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187449				108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20416,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			311242				248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				47101,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			649727	6758			280
			Тенге			49543	2594			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			384088				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			384088						
Стоимость монтажных работ -		Тенге			724						
Материалы -		Тенге			6						
Всего заработная плата -		Тенге				638,00					
Сдача и испытание -		Тенге			21						
	Накладные расходы -	Тенге			575						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86,00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78						
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1376						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата -	Тенге				725,00					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92902						
Материалы -		Тенге			28431						
Всего заработная плата -		Тенге				22572,00					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40578						
Сдача и испытание -		Тенге			696						
	Накладные расходы -	Тенге			22585						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3388,00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6929						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122417						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									137
	Сметная заработная плата -	Тенге				25960,00					
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172014						
Материалы -		Тенге			66813						
Всего заработная плата -		Тенге				28927,00					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73502						
Местные материалы -		Тенге			9						
Сдача и испытание -		Тенге			923						
	Накладные расходы -	Тенге			37027						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5554,00					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12542						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221583						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									183
	Сметная заработная плата -	Тенге				34481,00					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			729463						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									323
	Сметная заработная плата -	Тенге				61165,00					

Локальная смета 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОТРАССЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, И ВОДОПРОВОДА

Теплотрасса наружная											
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	16,9	294,75	--	4981	--	5629	1,89	32
		м3		294,75	--	4981	--	113	--	--
2	Е0101-90-1	Засыпка вручную	12,35	13,64	--	168	--	190	0,09	1
		м2		13,64	--	168	--	113	--	--
3	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,026	145291,21	52000,33	3778	1352	3495	482,00	13
		км		86400,00	17013,00	2246	442	130	88,37	2
4	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	26,1	756,00	--	19735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Канализация наружная											
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	19,3	33,67	32,10	650	620	260	0,01	--
		м3		1,57	12,33	30	238	97	0,05	1
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,83	134,10	--	379	--	428	0,97	3
		м3		134,10	--	379	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,47	21,55	4,52	183	38	140	0,11	1
		м3		17,03	--	144	--	97	--	--
10	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных безнапорных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,04	598063,05	2029,45	23923	81	2824	314,00	13
		км		53550,00	767,25	2142	31	130	3,75	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,028	58881,69	25695,31	1649	719	1452	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	926	191	130	26,38	1
12	С130804-126 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,83	9780,00	--	27658	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173,00	2

		км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
14	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,01	3200,00	--	3232	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм - 2шт.								
15	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,93	16290,08	2308,84	15150	2147	3809	13,87	13
		м3		2286,00	864,68	2126	804	130	4,22	4
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10-16шт, КЦП1-10-1-16шт/	0,6	32800,00	--	19680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,6	-134,00	--	-80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,6	-250,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,45	5330,00	--	13059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1 -16шт.	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0273	133700,00	--	3647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	1,6	10040,78	--	16085	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
		Водопровод наружная								
25	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22,8	33,67	32,10	768	732	307	0,01	--
		м3		1,57	12,33	36	281	97	0,05	1
26	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,705	262,72	--	185	--	209	1,85	1
		м3		262,72	--	185	--	113	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,82	134,10	--	2256	--	2549	0,97	16
		м3		134,10	--	2256	--	113	--	--
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,82	21,55	4,52	362	76	278	0,11	2
		м3		17,03	--	286	--	97	--	--
29	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,02	62566,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	--
30	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	20,8	363,00	--	7550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
32	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,02	151044,59	29540,14	3021	591	1207	202,90	4
		км		35280,00	11160,00	706	223	130	54,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			197213	6678			118
			Тенге			18875	2311			11

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142561				
Материалы -		Тенге			25197				
Всего заработная плата -		Тенге				21186,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30890				
Местные материалы -		Тенге			60921				
	Накладные расходы -	Тенге			25788				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3868,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178450				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
	Сметная заработная плата -	Тенге				25054,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3647				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3647				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3866				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51004				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51004				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3060				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54064				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			236380				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
	Сметная заработная плата -	Тенге				25054,00			

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6 627 321
	в том числе: -				
	СМР -	Тенге			5 934 684
	Оборудование -	Тенге			692 637

	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			161 423
	Итого:	Тенге			6 096 107
	Производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			42 673
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			60 961
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			24 384
	ИТОГО:				6 224 125
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г. с К=1,9071	Тенге			13 190 934
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	Тенге			263 819
	ИТОГО:	Тенге			13 454 753
	НДС (12%)	Тенге			1 614 570
	ИТОГО:	Тенге			15 069 323
	ВСЕГО ПО АКТУ с коэфф., 0,99145029 :	Тенге			14 940 485
	в том числе оборудование -				1 509 025

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

ЗавРайОО _____ Кистаубаев

Инженер:
ТОО «Дан Строй проект»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «А&С Строй»

Директор _____ Балтабеков М.Т.