Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"

Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	59 400 000								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за июль		10 178 571		10 178 571					1 221 428,57	11 400 000

Итого выполненных работ: - 11 400 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тысячи) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района", г.Каскелен, Алматинской области

А К Т 1
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-2 Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1	**Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Демонтаж стен фасадов из керамогранита на металлическом каркасе**	**348,6**	**471,14**	**3,99**	**164239**	**1391**	**155110**	**0**	**0**
		м2		**467,15**	**1,22**	**162848**	**425**	**95**	**0,01**	**2**
2	**Е0162-36-1**	**Снятие с потолков водоэмульсионной краски 1 этаж прим**	**343,7**	**25,7**	**0**	**8833**	**0**	**8391**	**0,18**	**61**
		м2		**25,7**	**0**	**8833**	**0**	**95**	**0**	**0**
3	**Е0162-36-1**	**Снятие со стен левкаса 1 этаж прим**	**405**	**25,7**	**0**	**10409**	**0**	**9888**	**0,18**	**72**
		м2		**25,7**	**0**	**10409**	**0**	**95**	**0**	**0**
4	**Е0162-36-1**	**Снятие с потолков водоэмульсионной краски 2 этаж прим**	**359,65**	**25,7**	**0**	**9243**	**0**	**8781**	**0,18**	**64**
		м2		**25,7**	**0**	**9243**	**0**	**95**	**0**	**0**
5	**Е0162-36-1**	**Снятие со стен левкаса 2 этаж прим**	**425,535**	**25,7**	**0**	**10936**	**0**	**10389**	**0,18**	**76**
		м2		**25,7**	**0**	**10936**	**0**	**95**	**0**	**0**
6	**Е0162-36-1**	**Снятие с потолков известковой краски подвал прим**	**53**	**25,7**	**0**	**1362**	**0**	**1294**	**0,18**	**9**
		м2		**25,7**	**0**	**1362**	**0**	**95**	**0**	**0**
7	**Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100мм**	**320,15**	**180,82**	**1,27**	**57890**	**407**	**13309**	**0**	**0**
		м2		**43,57**	**0,19**	**13949**	**61**	**95**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	30	12656		379680				
		м3								
9	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	306,35	1782,98	4,99	546216	1529	156788	0	0
		м2		537,2	1,53	164571	469	95	0,01	3
10	С143011-206	Плиты из мрамора-травертин облицовочные пиленые, толщина 25 мм	503,566	3267		1645150				
		м2								
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,4	20,12	0,03	109	0	16	0	0
		м2		3,6	0	19	0	81	0	0
12	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	367,62	161,14	0,78	59238	287	31069	0	0
		м2		79,44	0,29	29204	107	106	0	1
		Итого по разделу: Фасад				2893305				
		ИТОГО:				2893304	3614			282
						411373	1062			6
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				395036				
		Всего накладных расходов:				395036				
		Итого с накладными				3288340				
		- заработная плата				59255				
		- трудоемкость				198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				197300				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3485640				
		Итого с временными, 1,8 %				3548382				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3596285				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3610479				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3645963				
		ИТОГО:				3645963				
		Сметная заработная плата				471690				
		Нормативная трудоемкость				486				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				9979001				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199580				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10178581				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1221429				
		Итого с НДС				11400000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**11400000**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"

Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	89 400 000								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за август		26 785 714		26 785 714					3 214 285,71	30 000 000

Итого выполненных работ: - 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района", г.Каскелен, Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-2 Отделочные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	911,6	24,15	2,64	22015	2407	21420	0,15	138
		м2		21,51	0,45	19609	410	107	0	4
2	E0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	911,6	36,77	1,67	33520	1522	34520	0,23	207
		м2		35,1	0,29	31997	264	107	0	3
3	E0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	911,6	43,95	2,35	40065	2142	40977	0,27	247
		м2		41,6	0,41	37923	374	107	0	4
4	E0158-1-4	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты**	911,6	11,24	1,59	10246	1449	9676	0,07	61
		м2		9,65	0,27	8797	246	107	0	2
5	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	911,6	48,37	4,36	44094	3975	43591	0,29	262
		м2		44,01	0,68	40120	620	107	0,01	5
		Итого по разделу: Кровля				149940				
		Раздел: Монтажные работы								
6	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	741,8	212,31	1,49	157492	1105	25090	0	0
		м2		31,05	0,56	23033	415	107	0	2
7	E0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	741,8	201,26	5,9	149295	4377	66467	0	0
		м2		81,51	2,23	60464	1654	107	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	111,27	7634		849435				
		м3								
9	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	741,8	124,62	19,93	92443	14784	37543	0	0
		м2		39,85	7,45	29561	5526	107	0,04	32
10	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11127	3,57	0,18	39723	2003	2262	0	0
		м2		0,13	0,06	1447	668	107	0	4
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков 300х300х300	3,64	6229,09	119,96	22674	437	3226	0	0
		м3		887,51	45,31	3231	165	95	0,26	1
12	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	911,6	37,08	0,99	33802	902	11676	0	0
		м2		11,59	0,38	10565	346	107	0	2
13	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,9116	30400		27713				
		1000м2								
14	Е0110-14-1	Установка стропильного каркаса	24,873	23741,72	334,28	590535	8315	94652	0	0
		м3		3397,5	126	84507	3134	108	0,73	18
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,873	599,34	35,14	14908	874	4178	0	0
		м3		142,31	13,23	3540	329	108	0,08	2
16	Е0110-51-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, настилов	911,6	21,42	1,14	19526	1039	5720	0	0
		м3		5,38	0,43	4904	392	108	0	2
17	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	911,6	133,09	0,69	121325	629	7581	0	0
		м2		7,45	0,25	6791	228	108	0	1
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,9814	172357,31	536,06	169158	526	44453	289	284
		1т		47475	202,5	46594	199	95	0,99	1
19	Е0107-20-1	Установка стыковых накладок	0,3674	41008,57	2434,57	15065	894	15215	0	0
		т		31950	920,25	11737	338	126	5,34	2
20	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,3674	50800		18662				
		т								
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,349	40200		54222				
		т								
22	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	911,6	539,09	10,25	491434	9344	309927	0	0
		м2		313,89	3,85	286142	3510	107	0,02	20
23	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1048,34	1190		1247525				
		м2								
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,96	598,34	1,55	13140	34	4154	0	0
		м2		176,21	0,59	3870	13	107	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0110-3-5	Обшивка карнизов и фронтонов м\сайдингом	208	486,72	9,43	101238	1961	56257	0	0
		м2		246,85	3,58	51345	745	108	0,02	4
26	СПРАЙС	Металлосайдинг	208	626		130208				
		м2								
27	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2477	0	0
		шт		1107,45	39,38	2215	79	108	0,23	0
28	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,4	3960		9504				
		м2								
29	С11011-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
30	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	8,8	1190		10472				
		м2								
		Итого по разделу: Монтажные работы				4386554				
		Раздел: Окна								
31	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	258,51	379,3	23,59	98053	6098	57201	0	0
		м2		196,66	8,22	50839	2125	108	0,05	12
32	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	258,51	241,28	6,98	62373	1804	30937	0	0
		м2		108,16	2,65	27960	685	108	0,02	4
33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	41,195	598,34	1,55	24649	64	7793	0	0
		м2		176,21	0,59	7259	24	107	0	0
34	Е0146-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,72	7558,23	154,03	5442	111	1525	0	0
		м3		2295	58,5	1652	42	90	0,34	0
		Итого по разделу: Окна				190517				
		Раздел: Двери								
35	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,35	366,88	103,92	3063	868	1769	0	0
		м2		159,65	36,46	1333	304	108	0,21	2
36	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,98	3660		29207				
		м2								
37	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	3,15	3540		11151				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	54,5	448,56	128,16	24447	6985	12890	0	0
		м2		174,4	44,59	9505	2430	108	0,26	14
39	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	7,56	3760		28426				
		м2								
40	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	39,69	4010		159157				
		м2								
41	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	4,41	4250		18743				
		м2								
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П; внутренние	6,93	4010		27789				
		м2								
43	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250		14280				
		м2								
44	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект								
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160				
		комплект								
46	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	32	844		27008				
		шт								
47	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	3	688		2064				
		шт								
48	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,73	379,71	40,1	1796	190	1677	0	0
		м2		313,09	15,16	1481	72	108	0,09	0
49	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	6,3	11200		70560				
		м2								
50	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
		шт								
51	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	10,32	352,51	25,52	3638	263	1692	0	0
		м2		142,88	8,91	1475	92	108	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	13,76	12700		174752				
		м2								
53	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,41	392,85	24,17	1732	107	803	0	0
		м2		160,3	8,22	707	36	108	0,05	0
54	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,88	13000		76440				
		м2								
55	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064				
		шт								
56	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	25,02	392,85	24,17	9829	605	4554	0	0
		м2		160,3	8,22	4011	206	108	0,05	1
57	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	33,35	13000		433550				
		м2								
58	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844		8440				
		шт								
59	Е0107-26-1	Усиление дверного проема	0,1164	9537,53	455,4	1110	53	1358	0	0
		т		9082,13	171,56	1057	20	126	1	0
60	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1164	114900		13378				
		т								
		Итого по разделу: Двери				1196816				
		Раздел: Ограждения								
61	Е0109-57-5	Монтаж ограждений хромированных	0,124	26001,12	11140,24	3224	1381	1423	0	0
		т		11695,5	2468,49	1450	306	81	14,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПРАЙС	Труба хромированная ОГ-1	16	3589		57424				
		м								
63	Е0109-57-5	Монтаж ограждений хромированных	0,1177	26001,12	11140,24	3061	1312	1351	0	0
		т		11695,5	2468,49	1377	291	81	14,32	2
64	СПРАЙС	Труба хромированная ОГ-1	15,6	3589		55988				
		м								
		Итого по разделу: Ограждения				119698				
		Раздел: Отделочные работы 1,2 этаж								
65	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	57,2	122,51	4,93	7008	282	6482	0	0
		м2		117,43	1,86	6717	106	95	0,01	1
66	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	155,62	89,2	4,29	13881	668	12778	0	0
		м2		84,79	1,64	13195	255	95	0,01	1
67	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	57,5	1041,54	2,63	59889	151	20967	0	0
		м2		382,85	0,99	22014	57	95	0,01	0
68	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,05	565,49	7,91	10773	151	6563	0	0
		м2		359,66	2,99	6852	57	95	0,02	0
69	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, левкас	19,05	89,2	4,29	1699	82	1564	0	0
		м2		84,79	1,64	1615	31	95	0,01	0
70	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	45,72	25		1143				
		кг								
71	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	22,86	29		663				
		кг								
		Итого по разделу: Отделочные работы 1,2 этаж				95055				
		Раздел: Внутренняя отделка подвала								
72	Е0115-69-4	Затирка швов потолков	106	64,05	0,44	6789	47	6038	0	0
		м2		59,78	0,18	6337	19	95	0	0
73	Е0115-152-2	Окраска водными составами стен известковая по кирпичу и бетону	106	19,52	0,15	2069	16	1596	0	0
		м2		15,79	0,06	1674	6	95	0	0
74	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	155,6	122,51	4,93	19063	767	17633	0	0
		м2		117,43	1,86	18272	289	95	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	186,72	25		4668				
		кг								
76	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	186,72	29		5415				
		кг								
77	Е0115-69-4	Затирка швов потолков	291,6	64,05	0,44	18677	128	16610	0	0
		м2		59,78	0,18	17432	52	95	0	0
78	Е0115-152-2	Окраска водными составами стен по кирпичу и бетону	291,6	19,52	0,15	5692	44	4391	0	0
		м2		15,79	0,06	4604	17	95	0	0
79	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, левкас	212	89,2	4,29	18910	909	17407	0	0
		м2		84,79	1,64	17975	348	95	0,01	2
80	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	254,4	25		6360				
		кг								
81	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	254,4	29		7378				
		кг								
82	Е0115-69-4	Затирка швов откосов	5,11	64,05	0,44	327	2	291	0	0
		м2		59,78	0,18	305	1	95	0	0
83	Е0115-152-2	Окраска водными составами откосов по кирпичу и бетону	5,11	19,52	0,15	100	1	77	0	0
		м2		15,79	0,06	81	0	95	0	0
84	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов, левкас	6	89,2	4,29	535	26	493	0	0
		м2		84,79	1,64	509	10	95	0,01	0
85	С143002-55 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	14,4	25		360				
		кг								
86	С143002-56 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	7,2	29		209				
		кг								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка подвала				96552				
		Раздел: Полы								
87	Е0111-11-1	Затирка из цементно-песчаного раствора	106	174,79	12,44	18528	1319	7614	0	0
		м2		60,03	4,68	6363	496	111	0,03	3
88	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	499,8	222,79	16,79	111350	8392	45986	0	0
		м2		76,59	6,3	38280	3149	111	0,04	18
89	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	999,6	30,41	0,84	30398	840	1143	0	0
		м2		0,72	0,31	720	310	111	0	2
90	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	499,8	174,79	12,44	87360	6218	35900	0	0
		м2		60,03	4,68	30003	2339	111	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	999,6	23,63	0,84	23621	840	1143	0	0
		м2		0,72	0,31	720	310	111	0	2
92	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	388,091	935,07	6,13	362892	2379	29978	0	0
		м2		67,28	2,31	26111	896	111	0,01	5
93	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	192,8	222,79	16,79	42954	3237	17739	0	0
		м2		76,59	6,3	14767	1215	111	0,04	7
94	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	385,6	30,41	0,84	11726	324	441	0	0
		м2		0,72	0,31	278	120	111	0	1
95	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	192,8	174,79	12,44	33700	2398	13848	0	0
		м2		60,03	4,68	11574	902	111	0,03	5
96	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	385,6	23,63	0,84	9112	324	441	0	0
		м2		0,72	0,31	278	120	111	0	1
97	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм с добавкой латекса	192,8	174,79	12,44	33700	2398	13848	0	0
		м2		60,03	4,68	11574	902	111	0,03	5
98	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	192,8	23,63	0,84	-4556	-162	-220	0	0
		м2		0,72	0,31	-139	-60	111	0	0
99	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	192,8	1742,42	37,95	335939	7317	34691	0	0
		м2		152,78	9,32	29456	1797	111	0,05	10
100	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	206,296	141,55	0,4	29201	83	10994	0	0
		м		47,87	0,14	9875	29	111	0	0
		Итого по разделу: Полы				1125924				
		ИТОГО:				7361056	117939			1199
						1175940	40061			239
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1289694				
		На металломонтажные работы				2773				
		Всего накладных расходов:				1292468				
		Итого с накладными				8653523				
		- заработная плата				193870				
		- трудоемкость				646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				519211				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9172734				
		Итого с временными, 1,8 %				9337843				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9463904				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9501255				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9594633				
		ИТОГО:				9594633				
		Сметная заработная плата				1409871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**2084**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**26260511**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**525210**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26785721**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3214286**				
		Итого с НДС				**30000000**				
		Всего:				**30000000**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик : ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

Подрядчик: ТОО"БАТТ Строй"

Объект: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района" ГУ "Аппарат акима Карасайского района",г.Каскелен, Алматинской области

Договор: №7 от 26.03.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		№	Дата	наименование	код	наименование		код	
		7	26.03.2018г.						
									тенге

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный период	в отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце май	по монтажу оборуд.		на приобрет. материалов	дополнит. материалы		
Общестроительные работы	120 580 470								12 919 336,00	120 580 470
в т.ч. за сентябрь		27 839 705		27 839 705					3 340 764,64	31 180 470

Итого выполненных работ: - 31 180 470 (Тридцать один миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста семьдесят) тенге

Итого к оплате: - 24 635 713 (двадцать четыре миллиона шестьсот тридцатьпять тысяч семьсот тринадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БАТТ Строй"

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "БАТТ Строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ "Районная библиотека акима Карасайского района"
ГУ "Аппарат акима Карасайского района", г.Каскелен, Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-2 Ремонтные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад демонтаж								
1	**Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Демонтаж стен фасадов из керамогранита на металлическом каркасе**	**348,6**	**471,14**	**3,99**	**164239**	**1391**	**164780**	**0**	**0**
		м2		**467,15**	**1,22**	**162848**	**425**	**107,21**	**0,01**	**2**
2	Е0162-36-1	**Снятие с потолков водоэмульсионной краски 1 этаж прим**	**343,7**	**25,7**	**0**	**8833**	**0**	**8915**	**0,18**	**61**
		м2		**25,7**	**0**	**8833**	**0**	**107,21**	**0**	**0**
3	Е0162-36-1	**Снятие со стен левкаса 1 этаж прим**	**405**	**25,7**	**0**	**10409**	**0**	**10505**	**0,18**	**72**
		м2		**25,7**	**0**	**10409**	**0**	**107,21**	**0**	**0**
4	Е0162-36-1	**Снятие с потолков водоэмульсионной краски 2 этаж прим**	**359,65**	**25,7**	**0**	**9243**	**0**	**9328**	**0,18**	**64**
		м2		**25,7**	**0**	**9243**	**0**	**107,21**	**0**	**0**
5	Е0162-36-1	**Снятие со стен левкаса 2 этаж прим**	**425,535**	**25,7**	**0**	**10936**	**0**	**11037**	**0,18**	**76**
		м2		**25,7**	**0**	**10936**	**0**	**107,21**	**0**	**0**
6	Е0162-36-1	**Снятие с потолков известковой краски подвал прим**	**53**	**25,7**	**0**	**1362**	**0**	**1375**	**0,18**	**9**
		м2		**25,7**	**0**	**1362**	**0**	**107,21**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Фасад демонтаж				**205022**				
		Раздел: Полы 1-ый этаж								
7	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**111,709**	**935,07**	**6,13**	**104456**	**685**	**9167**	**0**	**0**
		м2		**67,28**	**2,31**	**7516**	**258**	**125,27**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	534,786	125,78	0,2	67265	107	11793	0	0
		м		18,61	0,09	9952	48	125,27	0	0
9	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	15,4	222,79	16,79	3431	259	1505	0	0
		м2		76,59	6,3	1179	97	125,27	0,04	1
10	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	30,8	30,41	0,84	937	26	37	0	0
		м2		0,72	0,31	22	10	125,27	0	0
11	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	15,4	174,79	12,44	2692	192	1175	0	0
		м2		60,03	4,68	924	72	125,27	0,03	0
12	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,8	23,63	0,84	728	26	37	0	0
		м2		0,72	0,31	22	10	125,27	0	0
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,4	341,15	23,03	5254	355	1952	0	0
		м2		98,84	8,64	1522	133	125,27	0,05	1
14	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,4	225,28	11,31	3469	174	1139	0	0
		м2		58,48	4,25	901	65	125,27	0,02	0
15	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	15,4	174,79	12,44	2692	192	1175	0	0
		м2		60,03	4,68	924	72	125,27	0,03	0
16	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,4	23,63	0,84	-364	-13	-19	0	0
		м2		0,72	0,31	-11	-5	125,27	0	0
17	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	15,4	1742,42	37,95	26833	584	2944	0	0
		м2		152,78	9,32	2353	144	125,27	0,05	1
18	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,478	141,55	0,4	2332	7	933	0	0
		м		47,87	0,14	789	2	125,27	0	0
19	Е0111-11-1	Затирка цементно-песчаным ратвором тип Б	11,6	174,79	12,44	2028	144	885	0	0
		м2		60,03	4,68	696	54	125,27	0,03	0
20	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	15,4	174,79	12,44	2692	192	1175	0	0
		м2		60,03	4,68	924	72	125,27	0,03	0
		Итого по разделу: Полы 1-ый этаж				224444				
		Раздел: Полы 2-ой этаж								
21	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	655,8	222,79	16,79	146106	11011	64101	0	0
		м2		76,59	6,3	50228	4132	125,27	0,04	24
22	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4590,6	30,41	0,84	139600	3856	5576	0	0
		м2		0,72	0,31	3305	1423	125,27	0	8
23	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	655,8	174,79	12,44	114627	8158	50042	0	0
		м2		60,03	4,68	39368	3069	125,27	0,03	18
24	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	655,8	935,07	6,13	613219	4020	53815	0	0
		м2		67,28	2,31	44122	1515	125,27	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	701,706	125,78	0,2	88261	140	15473	0	0
		м		18,61	0,09	13059	63	125,27	0	0
26	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	34,3	222,79	16,79	7642	576	3353	0	0
		м2		76,59	6,3	2627	216	125,27	0,04	1
27	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	205,8	30,41	0,84	6258	173	250	0	0
		м2		0,72	0,31	148	64	125,27	0	0
28	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	34,3	174,79	12,44	5995	427	2617	0	0
		м2		60,03	4,68	2059	161	125,27	0,03	1
29	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	655,8	131,34	11,73	86133	7693	46817	0	0
		м2		56,15	4,39	36823	2879	125,27	0,03	17
30	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	34,3	938,13	19	32178	652	8434	0	0
		м2		199,3	9,21	6836	316	125,27	0,05	2
31	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,701	141,55	0,4	5195	15	2078	0	0
		м		47,87	0,14	1757	5	125,27	0	0
32	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	31,4	222,79	16,79	6996	527	3069	0	0
		м2		76,59	6,3	2405	198	125,27	0,04	1
33	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	188,4	30,41	0,84	5729	158	229	0	0
		м2		0,72	0,31	136	58	125,27	0	0
34	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки 20мм	31,4	174,79	12,44	5488	391	2396	0	0
		м2		60,03	4,68	1885	147	125,27	0,03	1
35	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31,4	341,15	23,03	10712	723	3980	0	0
		м2		98,84	8,64	3104	271	125,27	0,05	2
36	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	31,4	225,28	11,31	7074	355	2323	0	0
		м2		58,48	4,25	1836	133	125,27	0,02	1
37	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	31,4	938,13	19	29457	597	7720	0	0
		м2		199,3	9,21	6258	289	125,27	0,05	2
38	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33,598	141,55	0,4	4756	13	1902	0	0
		м		47,87	0,14	1608	5	125,27	0	0
		Итого по разделу: Полы 2-ой этаж				1315426				
		Раздел: Двери								
39	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	2,78	366,88	103,92	1020	289	626	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		159,65	36,46	444	101	121,89	0,21	1
40	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,16	448,56	128,16	8146	2327	4563	0	0
		м2		174,4	44,59	3167	810	121,89	0,26	5
41	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,57	379,71	40,1	596	63	591	0	0
		м2		313,09	15,16	492	24	121,89	0,09	0
42	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,44	352,51	25,52	1213	88	599	0	0
		м2		142,88	8,91	492	31	121,89	0,05	0
43	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,47	392,85	24,17	577	36	284	0	0
		м2		160,3	8,22	236	12	121,89	0,05	0
44	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,33	392,85	24,17	3272	201	1611	0	0
		м2		160,3	8,22	1335	68	121,89	0,05	0
		Итого по разделу: Двери				14824				
		Раздел: Внутренняя отделка								
45	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	155,6	304,07	2,91	47313	453	14841	0	0
		м2		93,41	1,1	14535	171	107,21	0,01	1
46	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	212	285,16	2,63	60454	558	16211	0	0
		м2		74,78	0,99	15853	210	107,21	0,01	1
47	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6	285,16	2,63	1711	16	459	0	0
		м2		74,78	0,99	449	6	107,21	0,01	0
48	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	675,8	304,07	2,91	205491	1967	64459	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		93,41	1,1	63126	743	107,21	0,01	4
49	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	810	285,16	2,63	230980	2130	61940	0	0
		м2		74,78	0,99	60572	802	107,21	0,01	5
50	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,23	285,16	2,63	5484	51	1471	0	0
		м2		74,78	0,99	1438	19	107,21	0,01	0
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	719,3	304,07	2,91	218718	2093	68608	0	0
		м2		93,41	1,1	67190	791	107,21	0,01	5
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	897,97	285,16	2,63	256065	2362	68667	0	0
		м2		74,78	0,99	67150	889	107,21	0,01	5
53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,05	285,16	2,63	5432	50	1457	0	0
		м2		74,78	0,99	1425	19	107,21	0,01	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				**1031647**				
		Раздел: Крыльца								
54	Е0106-1-5	Устройство крыльца Кр-1 бетон В12,5	0,764	6929,89	140,45	5294	107	947	0	0
		м3		1174,73	53,05	897	41	107,21	0,31	0
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0067	41200		274				
		т								
56	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	18,8	1742,42	37,95	32757	713	3594	0	0
		м2		152,78	9,32	2872	175	125,27	0,05	1
57	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных Кр-2	3,5	1742,42	37,95	6098	133	669	0	0
		м2		152,78	9,32	535	33	125,27	0,05	0
58	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных Кр-3	3,2	1742,42	37,95	5576	121	612	0	0
		м2		152,78	9,32	489	30	125,27	0,05	0
59	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных Кр-4	3,4	1742,42	37,95	5924	129	650	0	0
		м2		152,78	9,32	519	32	125,27	0,05	0
		Итого по разделу: Крыльца				**55924**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас над балконом								
60	**Е0109-1-1**	**Монтаж каркасов балконов**	**0,5166**	**9884,43**	**4187,55**	**5106**	**2163**	**2348**	**0**	**0**
		т		**4243,5**	**1038,55**	**2192**	**536**	**91,41**	**6,02**	**3**
61	**С12021-132**	**Стоимость каркасов козырька**	**0,5166**	**161100**		**83221**				
		т								
62	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка балконов м\сайдингом на метал каркасе**	**35,2**	**684,05**	**3,58**	**24079**	**126**	**11564**	**0**	**0**
		м2		**324,35**	**1,18**	**11417**	**42**	**107,21**	**0,01**	**0**
63	**СПРАЙС**	**Мсайдинг**	**35,2**	**626**		**22035**				
		м2								
64	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**14,04**	**20,98**	**0,03**	**295**	**0**	**64**	**0**	**0**
		м2		**4,78**	**0**	**67**	**0**	**101,57**	**0**	**0**
65	**С143002-8 Изм. и доп. вып. 22**	**Подливка из раствора М 150**	**0,41**	**4328**		**1774**				
		м3								
		Итого по разделу: Каркас над балконом				**136510**				
		Раздел: Козрьки								
66	**Е0109-1-1**	**Монтаж каркасов козырьков**	**0,2841**	**9884,43**	**4187,55**	**2808**	**1190**	**1291**	**0**	**0**
		т		**4243,5**	**1038,55**	**1206**	**295**	**91,41**	**6,02**	**2**
67	**С12021-132**	**Стоимость каркасов козырька**	**0,2841**	**161100**		**45773**				
		т								
68	**Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12**	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**8,4**	**977,07**	**10,25**	**8207**	**86**	**3034**	**0**	**0**
		м2		**313,89**	**3,85**	**2637**	**32**	**120,76**	**0,02**	**0**
69	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков и ронтонов м\сайдингом на метал каркасе**	**9**	**684,05**	**3,58**	**6156**	**32**	**2957**	**0**	**0**
		м2		**324,35**	**1,18**	**2919**	**11**	**107,21**	**0,01**	**0**
70	**СПРАЙС**	**Мсайдинг**	**9**	**626**		**5634**				
		м2								
71	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**8,1**	**20,98**	**0,03**	**170**	**0**	**37**	**0**	**0**
		м2		**4,78**	**0**	**39**	**0**	**101,57**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Козрьки				**68750**				
		Раздел: Фасад								
72	**Е0115-70-1**	**Улучшенная штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса**	**84,5**	**933,57**	**6,15**	**78887**	**520**	**19133**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,01	2,34	18760	198	107,21	0,01	1
73	Е0115-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	84,5	583,89	3,2	49339	270	41367	0	0
74	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м2 25,35	483,86 590	1,21	40886 14957	102	107,21	0,01	1
		м3								
75	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100мм	320,15	180,82	1,27	57890	407	14139	0	0
		м2		43,57	0,19	13949	61	107,21	0	0
76	С11031-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	30	12656		379680				
		м3								
77	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	306,35	1782,98	4,99	546216	1529	166563	0	0
		м2		537,2	1,53	164571	469	107,21	0,01	3
78	С143011-206	Плиты из мрамора-травертин облицовочные пиленые, толщина 25 мм	109,134	3267		356540				
		м2								
79	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,4	20,12	0,03	109	0	17	0	0
		м2		3,6	0	19	0	91,41	0	0
80	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	367,62	161,14	0,78	59238	287	33006	0	0
		м2		79,44	0,29	29204	107	119,63	0	1
		Итого по разделу: Фасад				1542855				
		Раздел: Пандус								
81	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под пандус	0,4	1624,15	126,11	650	50	86	0	0
		м3		142,31	47,81	57	19	119,63	0,28	0
82	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных пандусов	0,6	6929,89	140,45	4158	84	743	0	0
		м3		1174,73	53,05	705	32	107,21	0,31	0
83	Е0106-13-3	Устройство пандусов В 7,5	0,4	8295,75	450,6	3318	180	737	0	0
		м3		1656	170,21	662	68	107,21	0,99	0
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013	41200		536				
		т								
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,6	252	4,78	151	3	30	0	0
		м2		42,95	1,8	26	1	119,63	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	15,5	1742,42	37,95	27008	588	2963	0	0
		м2		152,78	9,32	2368	144	125,27	0,05	1
		Итого по разделу: Пандус				35820				
		Раздел: Отмостка								
87	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	5,4	1624,15	126,11	8770	681	1156	0	0
		м3		142,31	47,81	768	258	119,63	0,28	1
88	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	3,2	4695,51	82,51	15026	264	828	0	0
		м3		225,11	31,16	720	100	107,21	0,18	1
		Итого по разделу: Отмостка				23796				
		Раздел: Вывоз мусора								
89	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	168,19	27,1	0	4558	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
90	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	168,19	76,6		12883				
		т								
		Итого по разделу: Вывоз мусора				17441				
		Раздел: Отопление и вентиляция								
91	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,19	4335,85	36,84	100548	854	3651	0	0
		1квт		115,05	13,8	2668	320	129,79	0,08	2
92	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1359	0	0
		1шт		261,88	16,22	1048	65	129,79	0,09	0
93	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	19,6	266,17	4,08	5217	80	1474	0	0
		м		53,77	1,53	1054	30	144,46	0,01	0
94	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	12,9	345,17	4,08	4453	53	872	0	0
		м		53,77	1,53	694	20	129,79	0,01	0
95	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	26,8	424,17	4,08	11368	109	1811	0	0
		м		53,77	1,53	1441	41	129,79	0,01	0
96	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5,6	474,17	4,08	2655	23	378	0	0
		м		53,77	1,53	301	9	129,79	0,01	0
97	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	627,13	14,54	1881	44	399	0	0
		м		103,36	5,45	310	16	129,79	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	667	11,31	0	7544	0	8972	0	0
		м		11,01	0	7344	0	129,79	0	0
99	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	38	72,96	16,85	2773	640	1559	0,21	8
		м		38,59	4,33	1466	165	101,57	0,03	1
100	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	20	258,33	92,82	5167	1856	2595	0	0
		м2		100,8	34,88	2016	698	101,57	0,2	4
101	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	443	148,4	0,07	65739	31	48294	0,65	286
		м2		108	0,02	47844	9	107,21	0	0
102	E0116-10-4	Коллектор из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1,6	940,29	21,42	1504	34	278	0	0
		м		134,42	8,02	215	13	129,79	0,05	0
103	C130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	2	615		1230				
		шт.								
104	E0116-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	102	0	0
		комплект		41,72	0	83	0	129,79	0	0
105	E0116-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	136	0	0
		комплект		55,62	0	111	0	129,79	0	0
106	C131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
107	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1359	0	0
		1шт		261,88	16,22	1048	65	129,79	0,09	0
108	C130903-295 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	21605		43210				
		шт.								
109	C130904-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм	2	957		1914				
		шт								
110	E0120-12-8	Установка алюминиевых решеток размером 250х450 мм	7	1225,85	16,96	8581	119	1657	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	129,79	0,03	0
111	E0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,2	1138,51	11,11	4782	47	1246	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1002	17	129,79	0,02	0
112	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	70	1174,73	9,61	82231	673	17986	1,28	90
		м2		206,72	3,59	14471	251	129,79	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	28	258,33	92,82	7233	2599	3632	0	0
		м2		100,8	34,88	2822	977	101,57	0,2	6
114	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	1,4	4400		6160				
		м3								
115	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200		7000				
		кг								
116	Е0120-12-8	Установка алюминиевых решеток размером 250х450 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	473	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	129,79	0,03	0
117	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,2	1138,51	11,11	1366	13	356	1,48	2
		м2		238,61	4,16	286	5	129,79	0,02	0
118	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20	1174,73	9,61	23495	192	5139	1,28	26
		м2		206,72	3,59	4134	72	129,79	0,02	0
119	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8	258,33	92,82	2067	743	1038	0	0
		м2		100,8	34,88	806	279	101,57	0,2	2
120	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	0,4	4400		1760				
		м3								
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
		кг								
122	Е0120-12-8	Установка алюминиевых решеток размером 250х450 мм	5	1225,85	16,96	6129	85	1183	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	129,79	0,03	0
123	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3	1138,51	11,11	3416	33	890	1,48	4
		м2		238,61	4,16	716	12	129,79	0,02	0
124	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1169,91	13,82	35097	415	9714	1,62	49
		м2		259,88	5,18	7796	155	129,79	0,03	1
125	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	20	258,33	92,82	5167	1856	2595	0	0
		м2		100,8	34,88	2016	698	101,57	0,2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50	1	4400		4400				
		м3								
127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
		кг								
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция				469950				
		Раздел: Водопровод и канлизация								
128	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3444	2,22	16
		комплект		387	15,75	2709	110	129,79	0,07	0
129	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	6	5831,96	17,71	34992	106	1996	1,49	9
		комплект		265,5	6,75	1593	41	129,79	0,03	0
130	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1893,32	1,57	11360	9	924	0	0
		шт		126	0	756	0	129,79	0	0
131	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	228	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	129,79	0,1	0
132	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	171	0,7	1
		шт		126	0	126	0	144,46	0	0
		Итого по разделу: Водопровод и канлизация				116291				
		Раздел: Элктроосвещение								
133	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1440	0	0
		шкаф		1397,25	0	1397	0	109,47	0	0
134	Ц0108-600-2	Счетчик, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	146	1	1
		шт		158	2,3	158	2	97,06	0,01	0
135	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	491,56	38,75	492	39	482	0	0
		шт		452,81	15,36	453	15	109,47	0,09	0
136	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	340	0	340	0	311	0	0
		шт		340	0	340	0	97,06	0	0
137	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1047	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	97,06	0,01	0
138	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	4	108,5	1,6	434	6	369	1	4
		шт		101	0	404	0	97,06	0	0
139	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	491,56	38,75	492	39	482	0	0
		шт		452,81	15,36	453	15	109,47	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	340	0	340	0	311	0	0
		шт		340	0	340	0	97,06	0	0
141	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1047	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	97,06	0,01	0
142	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	4	108,5	1,6	434	6	369	1	4
		шт		101	0	404	0	97,06	0	0
143	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	491,56	38,75	492	39	482	0	0
		шт		452,81	15,36	453	15	109,47	0,09	0
144	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	340	0	340	0	311	0	0
		шт		340	0	340	0	97,06	0	0
145	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	4	108,5	1,6	434	6	369	1	4
		шт		101	0	404	0	97,06	0	0
146	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	491,56	38,75	492	39	482	0	0
		шт		452,81	15,36	453	15	109,47	0,09	0
147	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	340	0	340	0	311	0	0
		шт		340	0	340	0	97,06	0	0
148	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	4	108,5	1,6	434	6	369	1	4
		шт		101	0	404	0	97,06	0	0
149	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	209	1	1
		шт		227	2,3	227	2	97,06	0,01	0
150	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	568	1	3
		шт		205	2,3	615	7	97,06	0,01	0
151	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	146	216,3	120	31580	17520	13259	0,41	60
		шт		65	34,4	9490	5022	97,06	0,2	29
152	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	7	241,7	91	1692	637	1002	0,82	6
		шт		131	25,7	917	180	97,06	0,15	1
153	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	48,5	0,2	631	3	559	0,29	4
		шт		47	0,1	611	1	97,06	0	0
154	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	44	47	0,2	2068	9	1833	0,29	13
		шт		45,5	0,1	2002	4	97,06	0	0
155	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	48	62,7	0,2	3010	10	2539	0,34	16
		шт		57,8	0,1	2774	5	97,06	0	0
156	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	30,63	0	3063	0	2933	0	0
		м		28,46	0	2846	0	109,47	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	865	11,04	1,09	9554	947	8814	0,06	50
		м		9,23	0,66	7984	570	109,47	0	3
158	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	40	39	1,5	1560	60	954	0,16	6
		м		25,9	0,2	1036	8	97,06	0	0
159	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	40	34,2	1,2	1368	48	855	0,14	6
		м		23,2	0,2	928	8	97,06	0	0
160	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1650	34,2	1,2	56430	1980	35275	0,14	231
		м		23,2	0,2	38280	330	97,06	0	2
161	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	855	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	97,06	0	0
162	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,6	21,6	2158	108	694	0,9	5
		шт		149	2,9	745	15	97,06	0,02	0
163	С151802-11	Коробка КЗ	5	461		2305				
		шт								
164	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	223406		22341				
		км								
165	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	27900		5580				
		км								
166	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9	33,67	32,1	303	289	116	0,01	0
		м3		1,57	12,33	14	111	98,19	0,05	0
167	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6	3,35	3,35	20	20	6	0	0
		м3		0	1,16	0	7	98,19	0	0
		Итого по разделу: Элктроосвещение				159818				
		Раздел: Пожарная сигнализация								
168	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	48	369,9	1,6	17755	77	14332	2	96
		шт		347	0	16656	0	91,41	0	0
169	Ц0110-668-3	Извещатели ПС линейный и ручной	4	457,5	1,6	1830	6	1504	2	8
		шт		437	0	1748	0	91,41	0	0
170	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	332,4	0	665	0	613	2	4
		шт		317	0	634	0	102,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	92,4	0	2772	0	2323	0,5	15
		шт		90	0	2700	0	91,41	0	0
172	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	600	27,7	2,1	16620	1260	11073	0,1	60
		м		19,7	0,5	11820	300	97,06	0	2
173	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	500	13,9	6,3	6950	3150	3974	0,04	20
		м		6,9	1,8	3450	900	97,06	0,01	5
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация				46592				
		Раздел: Телефонизация								
174	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	3	222		666				
		шт								
175	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,4	3,1	792	93	537	0,11	3
		м		19,1	0,5	573	15	97,06	0	0
176	Ц0110-347-1	Громкоговоритель настольный	3	529	0	1587	0	1383	3	9
		шт		477	0	1431	0	102,7	0	0
177	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	30	13,9	6,3	417	189	238	0,04	1
		м		6,9	1,8	207	54	97,06	0,01	0
		Итого по разделу: Телефонизация				3462				
		Раздел: Видеонаблюдение								
178	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	14	438,9	9,2	6145	129	5813	2	28
		шт		425	4,5	5950	63	102,7	0,03	0
179	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1611	5	10
		шт		936	0	1872	0	91,41	0	0
180	Ц0108-121-5	Аккумулятор, кислотный стационарный	2	722	0	1444	0	1115	4	8
		шт		610	0	1220	0	97,06	0	0
181	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2500	26,4	3,1	66000	7750	44767	0,11	275
		м		19,1	0,5	47750	1250	97,06	0	7
182	Ц0110-350-16	Монтаж видеорегистратора	1	18928,2	70,2	18928	70	16690	94	94
		шт		17240	24,8	17240	25	102,7	0,14	0
183	Ц0108-410-3	Кабельный канал	270	41,8	2,2	11286	594	6734	0,16	43
		м		27	0,3	7290	81	97,06	0	0
184	Ц0110-350-23	Монтаж монитора	2	438,9	9,2	878	18	830	2	4
		шт		425	4,5	850	9	102,7	0,03	0
185	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5	34,2	1,2	171	6	107	0,14	1
		м		23,2	0,2	116	1	97,06	0	0
		Итого по разделу: Видеонаблюдение				106840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Технологическое оборудование								
186	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 02, п. 25	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				***12900***				
187	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 42	Стол однотумбовый	5	9030		45150				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		45150				
		Сметная стоимость оборудования				***45150***				
188	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	3	3225		9675				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		9675				
		Сметная стоимость оборудования				***9675***				
189	СПРАЙС	Персональный компьютер в комплекте	1	54385		54385				
		шт								
		Отпускная цена		54385		54385				
		Сметная стоимость оборудования				***54385***				
190	СПРАЙС	Истоник бесперебойного питания	1	5074		5074				
		шт								
		Отпускная цена		5074		5074				
		Сметная стоимость оборудования				***5074***				
191	СПРАЙС	Фильтр питания	1	1341		1341				
		шт								
		Отпускная цена		1341		1341				
		Сметная стоимость оборудования				***1341***				
192	СПРАЙС	Принтер	1	20199		20199				
		шт								
		Отпускная цена		20199		20199				
		Сметная стоимость оборудования				***20199***				
193	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 25	Стеллаж библиотечный односторонний	4	8626		34504				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		34504				
		Сметная стоимость оборудования				***34504***				
194	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 50	Электросушитель для рук	1	3268		3268				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		3268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*3268*				
195	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 50	Электросушитель для рук	1	3268		3268				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		3268				
		Сметная стоимость оборудования				*3268*				
196	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 50	Электросушитель для рук	1	3268		3268				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		3268				
		Сметная стоимость оборудования				*3268*				
197	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 15, п. 8	Банкетка	4	11800		47200				
		шт.								
		Отпускная цена		11800		47200				
		Сметная стоимость оборудования				*47200*				
198	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 118	Подставка для цветов	2	2184		4368				
		шт.								
		Отпускная цена		2184		4368				
		Сметная стоимость оборудования				*4368*				
199	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 42	Стол однотумбовый	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
200	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
201	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 25	Стеллаж библиотечный односторонний	23	8626		198398				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		198398				
		Сметная стоимость оборудования				*198398*				
202	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	64	12079		773056				
		шт.								
		Отпускная цена		12079		773056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*773056*				
203	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 49, п. 3	Стеллаж для хозяйственной кладовой	2	4515		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		4515		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
204	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 42	Стол однотумбовый	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
205	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 09, п. 20	Стул рабочий	1	2150		2150				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				*2150*				
206	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 49, п. 3	Стеллаж для хозяйственной кладовой	2	4515		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		4515		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
207	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 42	Стол однотумбовый	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
208	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 09, п. 20	Стул рабочий	1	2150		2150				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				*2150*				
209	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
210	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 56	Шкаф каталожный 12-гнездный	1	6450		6450				
		шт.								
		Отпускная цена		6450		6450				
		Сметная стоимость оборудования				*6450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	СПРАЙС	Персональный компьютер в комплекте	1	54385		54385				
		шт								
		Отпускная цена		54385		54385				
		Сметная стоимость оборудования				*54385*				
212	СПРАЙС	Истоник бесперебойного питания	1	5074		5074				
		шт								
		Отпускная цена		5074		5074				
		Сметная стоимость оборудования				*5074*				
213	СПРАЙС	Фильтр питания	1	1341		1341				
		шт								
		Отпускная цена		1341		1341				
		Сметная стоимость оборудования				*1341*				
214	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 25	Стеллаж библиотечный односторонний	3	8626		25878				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		25878				
		Сметная стоимость оборудования				*25878*				
215	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 47	Шкаф комбинированный	3	16125		48375				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		48375				
		Сметная стоимость оборудования				*48375*				
216	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 8	Стол читательский двухместный	4	6042		24168				
		шт.								
		Отпускная цена		6042		24168				
		Сметная стоимость оборудования				*24168*				
217	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 09, п. 20	Стул рабочий	8	2150		17200				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		17200				
		Сметная стоимость оборудования				*17200*				
218	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 50	Лампа настольная	8	846		6768				
		шт.								
		Отпускная цена		846		6768				
		Сметная стоимость оборудования				*6768*				
219	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 49, п. 3	Стеллаж для хозяйственной кладовой	1	4515		4515				
		шт.								
		Отпускная цена		4515		4515				
		Сметная стоимость оборудования				*4515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
221	СПРАЙС	Персональный компьютер в комплекте	1	54385		54385				
		шт								
		Отпускная цена		54385		54385				
		Сметная стоимость оборудования				*54385*				
222	СПРАЙС	Истоник бесперебойного питания	1	5074		5074				
		шт								
		Отпускная цена		5074		5074				
		Сметная стоимость оборудования				*5074*				
223	СПРАЙС	Фильтр питания	1	1341		1341				
		шт								
		Отпускная цена		1341		1341				
		Сметная стоимость оборудования				*1341*				
224	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 47	Шкаф комбинированный	4	16125		64500				
		шт.								
		Отпускная цена		16125		64500				
		Сметная стоимость оборудования				*64500*				
225	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 8	Стол читательский двухместный	6	6042		36252				
		шт.								
		Отпускная цена		6042		36252				
		Сметная стоимость оборудования				*36252*				
226	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 09, п. 20	Стул рабочий	6	2150		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
227	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 50	Лампа настольная	6	846		5076				
		шт.								
		Отпускная цена		846		5076				
		Сметная стоимость оборудования				*5076*				
228	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 1	Диван мягкий	1	18598		18598				
		шт.								
		Отпускная цена		18598		18598				
		Сметная стоимость оборудования				*18598*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 24	Шкаф для одежды	1	12900		12900				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		12900				
		Сметная стоимость оборудования				*12900*				
230	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 17	Шкаф конторский	1	14835		14835				
		шт.								
		Отпускная цена		14835		14835				
		Сметная стоимость оборудования				*14835*				
231	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 42	Стол однотумбовый	1	9030		9030				
		шт.								
		Отпускная цена		9030		9030				
		Сметная стоимость оборудования				*9030*				
232	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 15, п. 10	Кресло рабочее	1	3225		3225				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		3225				
		Сметная стоимость оборудования				*3225*				
233	СПРАЙС	Персональнй компьютер в комплекте	1	54385		54385				
		шт								
		Отпускная цена		54385		54385				
		Сметная стоимость оборудования				*54385*				
234	СПРАЙС	Истоник бесперебойного питания	1	5074		5074				
		шт								
		Отпускная цена		5074		5074				
		Сметная стоимость оборудования				*5074*				
235	СПРАЙС	Фильтр питания	1	1341		1341				
		шт								
		Отпускная цена		1341		1341				
		Сметная стоимость оборудования				*1341*				
236	СПРАЙС	Принтер	1	20199		20199				
		шт								
		Отпускная цена		20199		20199				
		Сметная стоимость оборудования				*20199*				
237	СПРАЙС	Персональнй компьютер в комплекте	1	54385		54385				
		шт								
		Отпускная цена		54385		54385				
		Сметная стоимость оборудования				*54385*				
238	СПРАЙС	Истоник бесперебойного питания	1	5074		5074				
		шт								
		Отпускная цена		5074		5074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*5074*				
239	СПРАЙС	Фильтр питания	1	1341		1341				
		шт								
		Отпускная цена		1341		1341				
		Сметная стоимость оборудования				*1341*				
240	СПРАЙС	Телевизор	1	34898		34898				
		шт								
		Отпускная цена		34898		34898				
		Сметная стоимость оборудования				*34898*				
241	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 29	Подставка для телевизора передвижная	1	10320		10320				
		шт.								
		Отпускная цена		10320		10320				
		Сметная стоимость оборудования				*10320*				
242	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 55	Шкаф металлический (сейф)	1	18275		18275				
		шт.								
		Отпускная цена		18275		18275				
		Сметная стоимость оборудования				*18275*				
243	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 16	Стул полумягкий	4	2580		10320				
		шт.								
		Отпускная цена		2580		10320				
		Сметная стоимость оборудования				*10320*				
244	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 111	Шкаф для папок и бумаг	1	19780		19780				
		шт.								
		Отпускная цена		19780		19780				
		Сметная стоимость оборудования				*19780*				
245	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 63	Шкаф для одежды и сейфа	1	20855		20855				
		шт.								
		Отпускная цена		20855		20855				
		Сметная стоимость оборудования				*20855*				
246	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 1	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	1	22145		22145				
		шт.								
		Отпускная цена		22145		22145				
		Сметная стоимость оборудования				*22145*				
247	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 09, п. 19	Кресло IV категории мягкости	1	6665		6665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Отпускная цена		6665		6665				
		Сметная стоимость оборудования				*6665*				
248	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 50	Электросушитель для рук	1	3268		3268				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		3268				
		Сметная стоимость оборудования				*3268*				
249	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 29, п. 50	Электросушитель для рук	1	3268		3268				
		шт.								
		Отпускная цена		3268		3268				
		Сметная стоимость оборудования				*3268*				
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				1999042				
		Раздел: Благоустройство								
250	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,36	6003,53	98,32	2161	35	266	0	0
		м3		695,25	37,15	250	13	107,21	0,22	0
251	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	0,108	1579,5	0	171	0	147	0	0
		т		1579,5	0	171	0	91,41	0	0
252	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	20	509		10180				
		м								
253	С11011-865 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,001	61945		59				
		т								
254	Е0106-1-1	Подливка бетоном В7,5	0,6	4649,65	66,01	2790	40	134	0	0
		м3		195,75	24,93	117	15	107,21	0,14	0
255	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	437	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	119,63	0,01	0
256	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	19,4	606,33	217,18	11763	4213	11422	0	0
		м		380,25	59,61	7377	1156	142,2	0,35	7
257	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,4722	134000		63277				
		т								
258	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4755	0	0
		шт		3217,5	334,76	3218	335	142,2	1,94	2
259	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,5	4174		2087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
260	С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1366		8196				
		м								
261	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1062	134000		14225				
		т								
262	С11011-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
263	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1697,55	33,47	1698	33	1938	0	0
		шт		1435,5	12,65	1436	13	142,2	0,07	0
264	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,5	4174		2087				
		м3								
265	С130806-267 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1366		8196				
		м								
266	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0795	134000		10657				
		т								
267	С11011-865 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0009	61945		55				
		т								
268	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,5	21,8	0,05	687	2	158	0,03	1
		м2		5,81	0,02	183	1	91,41	0	0
269	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	63	20,35	0,02	1282	1	226	0	0
		м2		4,16	0	262	0	91,41	0	0
		Итого по разделу: Благоустройство				146941				
		ИТОГО:				7721397	118467			1964
						1370423	38685			223
		Всего прямые затраты:				7721397				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4233465				
		- оборудования				1999042				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				192327				
		На общестроительные работы				1207201				
		На металломонтажные работы				3786				
		На сантехнические работы				66197				
		Всего накладных расходов:				1469511				
		Итого с накладными				9190908				
		- заработная плата				220427				
		- трудоемкость				735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				**431512**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9622420**				
		Итого с временными, 1,8 %				**9759641**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**9864409**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9895451**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9973057**				
		ИТОГО:				**9973057**				
		Сметная заработная плата				**1629535**				
		Нормативная трудоемкость				**2922**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**27293828**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**545877**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**27839705**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3340765**				
		Итого с НДС				**31180470**				
		Всего:				**31180470**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)