Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	361 259 587,90									
За отчетный период	72 077 349,89	64 354 776,69							7 722 573,20	**72 077 349,89**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
БЛОК "Б"

АКТ № 26
приемки выполненых работ за июль
период с 26 июня 2017 по 25 июля 2017 года.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 3. Стены 9-й этаж Блок"Б"										
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм										
1	58	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами	124,3	6056,11	1397,97	752774	173768	307594	4,91	610		
			Накладные расходы - м3 кладки		3828,23	360,00	475849	44748	50,8	0,43	53		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2474,61		307594						
			Сметная стоимость		682,46		84829						
							1145198						
2	59	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	17,0291	43024,77	--	732673	--	31065	--	--		
			Накладные расходы - 1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1824,25		31065						
			Сметная стоимость		3587,92		61099						
							824837						
3	60	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	10,0683	51003,65	--	513520	--	21773	--	--		
			Накладные расходы - 1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2162,55		21773						
			Сметная стоимость		4253,30		42823						
							578117						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные стены толщ.380мм								
4	65	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			м3 кладки								
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2869,85		5367				
		Сметная стоимость			2031,19		3798				
		Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)					51277				
5	66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	16,91111	23788,96	1316,79	402298	22268	49442	4,54	77
			м3 кладки								
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2923,65		49442				
		Сметная стоимость			2137,01		36139				
		Внутренние стены толщ.380 и 510мм					487879				
6	68	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	98,08889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430
			м3 кладки								
		Накладные расходы -			3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2857,51		280290				
		Сметная стоимость			2122,47		208190				
		Стены лоджий толщ.510мм					2810569				
7	72	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	10,72222	25402,34	1086,35	272369	11648	37009	5,53	59
			м3 кладки								
		Накладные расходы -			4207,94	276,28	45118	2962	50,8	0,33	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3451,63		37009				
		Сметная стоимость			2308,32		24750				
		Стены лоджий толщ.380мм					334128				
8	75	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	7,9665	26820,93	1316,79	213669	10490	24315	4,54	36
			м3 кладки								
		Накладные расходы -			3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3052,21		24315				
		Сметная стоимость			2389,85		19039				
		Армирование простенков					257023				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,3941	44722,08	1276,60	17625	503	9908	56,40	22
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	17122	178	50,8	0,54	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		*9908*				
			Сметная стоимость		*5589,10*		*2203*				
10	94	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,3941	13423,00	630,41	5290	248	2756	16,88	7
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	4933	75	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*2756*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*644*				
11	96	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,3941	140794,70	--	55487	--	2353	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*		*2353*				
			Сметная стоимость		*11741,15*		*4627*				
			Армирование стен 9-го этажа (лист АС-104)				*62467*				
12	97	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,065	44722,08	1276,60	2907	83	1634	56,40	4
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	2824	29	50,8	0,54	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		*1634*				
			Сметная стоимость		*5589,10*		*363*				
13	98	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85 м2	18	613,90	--	11050	--	469	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*469*				
			Сметная стоимость		*51,19*		*921*				
			Утепление многослойных стен				*12440*				
14	102	41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Транспорт утеплителя** Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	3,285	517,00	--	1698	--	72	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,92*		*72*				
			Сметная стоимость		*43,11*		*142*				
15	103	41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**	3,285			*1912*				
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		517,00	--	1698	--	72	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость		*21,92*		*72*				
16	104	41-010202-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км**	3,285	*43,11*		*142*				
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		*1912*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6303,93	--	20708	--	878	--	--
			Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
17	105	41-010202-2991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км**	394,2	*267,29*		*878*				
			Накладные расходы - тенге за 1 тонну		*525,70*		*1727*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,94	--	10226	--	434	--	--
			Сметная стоимость		--	--	--	--	--	--	--
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-116)		*1,10*		*434*				
					2,16		*853*				
18	106	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	14			*11512*				
			Накладные расходы - м2 поверхности		660,44	6,70	9246	94	2517	0,38	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,27	3,35	3966	47	50,8	--	--
			Сметная стоимость		*179,78*		*2517*				
					67,22		*941*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)				*12704*				
19	108	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	77,5							
			Накладные расходы - м2 поверхности		1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			Сметная стоимость		*146,47*		*11352*				
					133,30		*10331*				
							139468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
20	109	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** м3 изоляции	0,98644	37536,96	812,45	37028	801	10511	18
		Накладные расходы -			15439,23	284,65	15230	281	55,3	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			10655,56		10511		0,34	
		Сметная стоимость			3855,40		3803			
		Армошвы (лист АС-107)					51342			
21	117	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/** м2 поверхности	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	44
		Накладные расходы -			283,27	3,35	32295	382	50,8	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			190,16		21680		--	
		Сметная стоимость			87,64		9992			
22	119	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** т	0,73083	9783,81	818,22	134894			
		Накладные расходы -			8935,60	363,86	7150	598	3739	8
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5116,30		6530	266	11,60	--
		Сметная стоимость			1192,01		3739		48,5	
23	120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** т	0,73083	13423,00	630,41	871		0,38	
		Накладные расходы -			12517,20	190,90	11760			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6993,89		9810	461	5111	12
		Сметная стоимость			1633,35		9148	140	16,88	--
24	121	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,69875	119794,31	--	5111		48,5	
		Накладные расходы -			--	--	1194		0,17	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5079,28		16115			
		Сметная стоимость			9989,89		83706	--	3549	--
25	122	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,15	111925,97	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			--	--	3549		--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			4745,66		6980			
		Сметная стоимость					94236			
							16789	--	712	--
							--	--	--	--
							712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18901*				
26	123	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	0,03208	140794,70	--	4517	--	192	--	--
		Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 т								
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*		*192*				
		Сметная стоимость		*11741,15*		*377*				
		Перемычки 9-й этаж				*5085*				
27	124	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	118	280,68	138,65	33120	16360	12756	0,15	17
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сборных конструкций								
		Накладные расходы -		112,62	36,00	13289	4248	62,1	0,04	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,11*		*12756*				
		Сметная стоимость		*31,10*		*3670*				
28	125	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	15	2241,57	736,01	33624	11040	16832	1,62	24
		Ригели, масса до 1 т. Укладка шт. сборных конструкций								
		Накладные расходы -		1397,80	188,87	20967	2833	62,1	0,23	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1122,15*		*16832*				
		Сметная стоимость		*269,10*		*4036*				
29	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	0,102	53110,39	--	5417	--	230	--	--
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/ м3								
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*230*				
		Сметная стоимость		*4428,98*		*452*				
30	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/ м3								
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*1338*				
		Сметная стоимость		*4428,98*		*2631*				
31	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	0,082	-53110,39	--	-4355	--	-185	--	--
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 шт/ м3								
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				2251,88		*185*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*363*				
			Сметная стоимость				*-3807*				
32	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	0,255 м3	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*574*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1129*				
33	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**	0,26 м3	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*585*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1152*				
34	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**	1,632 м3	53110,39	--	86676	--	3675	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*3675*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7228*				
35	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 26шт/**	0,962 м3	53110,39	--	51092	--	2166	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*2166*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*4261*				
36	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 13шт/**	1,755 м3	53110,39	--	93209	--	3952	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*3952*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7773*				
							104934				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	134	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/	0,164 м3	53110,39	--	8710	--	369	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*369*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*726*				
							9806				
38	135	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,3 м3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*676*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1329*				
							17937				
39	136	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/	0,165 м3	53110,39	--	8763	--	372	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*372*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*731*				
							9865				
40	137	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/	0,456 м3	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*		*1027*				
			Сметная стоимость		*4428,98*		*2020*				
							27264				
			Ограждения балконов								
41	145	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	333,75 м2 перегородок(за вычетом проемов)	3437,96	137,14	1147419	45772	242303	1,43	477
			Накладные расходы -		1060,40	35,33	353909	11791	50,8	0,04	14
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726,00*		*242303*				
			Сметная стоимость		*333,12*		*111178*				
							1500900				
42	146	21-050309-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	294,948	320,26	--	94460	--	4005	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*4005*				
			Сметная стоимость		*26,71*		*7877*				
43	147	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,75103	129404,34	--	97187	--	4121	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5486,74*		*4121*				
			Сметная стоимость		*10791,29*		*8105*				
44	148	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0355	111925,97	--	3973	--	168	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*168*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*331*				
45	149	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,04097	119794,31	--	4908	--	208	--	--
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*208*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*409*				
46	150	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** м2 стен (без вычета проемов)	345,98	183,35	--	63435	--	36281	0,22	76
			Накладные расходы -		183,35	--	63435	--	50,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,86*		*36281*				
			Сметная стоимость		*23,06*		*7977*				
47	162	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** м трубопровода	68,275	519,91	24,81	35497	1694	22094	0,55	38
			Накладные расходы -		469,89	9,07	32082	620	60,4	0,01	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,60*		*22094*				
			Сметная стоимость		*67,48*		*4607*				
48	163	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	68,275	431,23	--	29442	--	1248	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы - м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,28*		*1248*				
			Сметная стоимость		*35,96*		*2455*				
49	164	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** м2	9,86028	252,12	--	2486	--	1510	0,34	3
			Накладные расходы -		252,12	--	2486	--	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,14*		*1510*				
			Сметная стоимость		*32,42*		*320*				
50	165	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** м2	9,86028	64,67	1,07	638	11	184	0,03	--
			Накладные расходы -		28,07	0,17	277	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*184*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*66*				
51	166	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	9,86028	50,12	0,83	494	8	116	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	166	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*116*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*49*				
52	167	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** м3 заделки	35,51	65589,18	415,44	2329072	14752	832115	55,16	1959
			Накладные расходы -		38799,54	200,93	1377772	7135	50,8	0,24	9
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23433,26*		*832115*				
			Сметная стоимость		*7121,79*		*252895*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3414082				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9991766	445265			
			Материалы -	Тенге			2887252	117998			3952
			Всего заработная плата -	Тенге							141
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9926827				
			Местные материалы -	Тенге			4626921				
			Транспортные расходы -	Тенге				2972549			
			Накладные расходы -	Тенге			372077				
			Сметная прибыль -	Тенге			1594757				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34331				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			2000174				
			Сметная заработная плата -	Тенге			954160				
			Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			12881161				
			Материалы -	Тенге							
			Всего заработная плата -	Тенге				2972549			4054
				Тенге			64939				
				Тенге			1721				
								32701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29442				
		Накладные расходы -	Тенге			23342				
		Сметная прибыль -	Тенге			7063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32701			38
		Сметная заработная плата -	Тенге			12976505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3005251			4092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки 9 этаж Блок"Б"								
		Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
53	168	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,29667	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
		Накладные расходы -			897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*633,26*		*166736*				
		Сметная стоимость			*314,64*		*82843*				
54	169	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,9757	204299,06	1276,60	199335	1246	31132	56,40	55
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	42390	441	50,8	0,54	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31907,77*		*31132*				
		Сметная стоимость			*18896,55*		*18437*				
55	170	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,1362	311342,73	773,37	42405	105	12588	198,00	27
		Накладные расходы -			156358,62	344,26	21296	47	48,5	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92424,26*		*12588*				
		Сметная стоимость			*32301,36*		*4399*				
		Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)									
56	171	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	10,7123	22281,55	1086,35	238687	11637	36463	5,67	61
		Накладные расходы -			4367,66	276,28	46788	2960	50,8	0,33	4
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3403,88*		*36463*				
		Сметная стоимость			*2054,83*		*22012*				
57	172	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,0167	204299,06	1276,60	3412	21	533	56,40	1
		Накладные расходы -			43445,48	452,09	726	8	50,8	0,54	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*31907,77*		*533*				
		Сметная стоимость			*18896,55*		*316*				
							4260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	173	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0609 т	311342,73	773,37	18961	47	5629	198,00	12
		Накладные расходы -			156358,62	344,26	9522	21	48,5	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*92424,26*		*5629*				
		Сметная стоимость			*32301,36*		*1967*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				*26557*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1371599	48681			
		Материалы -	Тенге				356968	12536			474
		Всего заработная плата -	Тенге								15
		Накладные расходы -	Тенге				1371599				
		Сметная прибыль -	Тенге				965951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					369504			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				253082				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				129975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1754656				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -	чел.-ч					369504			489
			Тенге				1754656				
								369504			489
		Плиты перекрытия									
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 8,9 го этажа Блок"Б".									
59	174	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	106 шт. сборных конструкций	4868,55	698,90	516066	74083	183340	2,74	290
		Накладные расходы -			2163,75	189,29	229358	20065	62,1	0,23	24
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1729,62*		*183340*				
		Сметная стоимость			*527,85*		*55953*				
60	175	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	56 шт. сборных конструкций	3741,78	530,76	209540	29722	74105	2,10	118
		Накладные расходы -			1658,35	140,82	92868	7886	62,1	0,17	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1323,31*		*74105*				
		Сметная стоимость			*405,21*		*22692*				
61	176	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	8 шт.	36837,56	--	294700	--	12495	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1561,91*		*12495*				
		Сметная стоимость			*3071,96*		*24576*				
							331771				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д	14,9344	3955,64	--	59075	--	2505	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*2505*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*4926*				
63	178	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	70	27060,67	--	1894247	--	80316	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*80316*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*157965*				
64	179	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д	8,2268	3955,64	--	32542	--	1380	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1380*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2714*				
65	180	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	2	21908,59	--	43817	--	1858	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*		*1858*				
			Сметная стоимость		*1827,00*		*3654*				
66	181	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*443*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*871*				
67	182	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	20	21471,54	--	429431	--	18208	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*		*18208*				
			Сметная стоимость		*1790,55*		*35811*				
68	183	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	2	17614,28	--	35229	--	1494	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*		*1494*				
			Сметная стоимость		*1468,89*		*2938*				
69	184	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	6,478	3955,64	--	25625	--	1086	--	--
			Накладные расходы - м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1086*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2137*				
70	185	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*		*1311*				
			Сметная стоимость		*1289,38*		*2579*				
71	190	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	40	11598,98	--	463959	--	19672	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*19672*				
			Сметная стоимость		*967,26*		*38690*				
72	191	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	2	8588,61	--	17177	--	728	--	--
			Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*		*728*				
			Сметная стоимость		*716,22*		*1432*				
							19338				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	192	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	3,2232 м2	3955,64	--	12750	--	541	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*541*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1063*				
74	193	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	6,216 м2	3955,64	--	24588	--	1043	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1043*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2050*				
			Плиты балконов 8-9 эт.				*27681*				
75	195	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка шт. сборных конструкций	6	1853,97	786,72	11124	4720	5054	1,24	7
			Накладные расходы -		979,22	200,68	5875	1204	62,1	0,24	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*842,39*		*5054*				
			Сметная стоимость		*215,71*		*1294*				
76	196	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка шт. сборных конструкций	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
			Накладные расходы -		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,97*		*1328*				
			Сметная стоимость		*170,67*		*341*				
77	197	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12 шт	44,94	8710,80	--	391463	--	16598	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,34*		*16598*				
			Сметная стоимость		*726,41*		*32645*				
78	198	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12 шт	2	8498,34	--	16997	--	721	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,33*		*721*				
			Сметная стоимость		*708,69*		*1417*				
							19135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перемычки								
79	201	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка							
			шт. сборных конструкций	4	280,68	138,65	1123	555	432	0,15
		Накладные расходы -			112,62	36,00	450	144	62,1	0,04
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*108,11*		*432*			--
		Сметная стоимость			*31,10*		*124*			
80	202	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/				*1680*			
			м3	0,684	53110,39	--	36328	--	1540	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*		*1540*			--
		Сметная стоимость			*4428,98*		*3029*			
		Опорные плиты					*40898*			
81	203	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка							
			шт. сборных конструкций	12	1233,28	31,60	14799	379	7008	1,03
		Накладные расходы -			813,38	8,04	9761	96	62,1	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*584,02*		*7008*			--
		Сметная стоимость			*145,38*		*1745*			
82	204	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/опорные подушки ОП-1,ОП-2)				*23552*			
			м3	0,544	30026,48	--	16334	--	693	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1273,12*		*693*			--
		Сметная стоимость			*2503,97*		*1362*			
		Балки металлические					*18389*			
			Балка МБЛ-1 (4шт)							
83	205	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж							
			т конструкций	2,89844	20476,51	7126,09	59350	20655	25420	14,10
		Накладные расходы -			10729,11	1718,48	31098	4981	60,9	1,59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8770,21*		*25420*			41
		Сметная стоимость			*2339,74*		*6782*			5
							91552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	206	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 27,5:25 1,1 4173.0,1 417)							
			т	2,89844	327464,21	--	949135	--	40243	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13884,48*		*40243*			
		Сметная стоимость			*27307,90*		*79150*			
							1068529			
			Балка МБЛ-2 (2шт)							
85	209	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж							
			т конструкций	0,65048	20476,51	7126,09	13320	4635	5705	14,10
		Накладные расходы -			10729,11	1718,48	6979	1118	60,9	1,59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8770,21*		*5705*			
		Сметная стоимость			*2339,74*		*1522*			
							20547			
86	210	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)							
			т	0,65048	328049,21	--	213389	--	9048	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13909,29*		*9048*			
		Сметная стоимость			*27356,68*		*17795*			
							240232			
			Балка МБ-1 (1шт)							
87	213	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж							
			т конструкций	0,39426	20476,51	7126,09	8073	2810	3458	14,10
		Накладные расходы -			10729,11	1718,48	4230	678	60,9	1,59
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8770,21*		*3458*			
		Сметная стоимость			*2339,74*		*922*			
							12453			
88	214	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245,очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)							
			т	0,39426	328049,21	--	129337	--	5484	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13909,29*		*5484*			
		Сметная стоимость			*27356,68*		*10786*			
							145607			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
89	**217**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,536** м3	**28195,54**	**1006,90**	**15113**	**540**	**2352**	**8,06**	**4**
			Накладные расходы -		**6052,42**	**263,64**	**3244**	**141**	**48,5**	**0,31**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4388,66*		*2352*				
			Сметная стоимость		*2606,74*		*1397*				
90	**218**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0127** т			*18863*				
			Накладные расходы -		**114687,56**	**--**	**1457**	**--**	**62**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Сметная стоимость		*4862,75*		*62*				
91	**219**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,05544** т	*9564,02*		*121*				
			Накладные расходы -		**111925,97**	**--**	*1640*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**6205**	**--**	**263**	**--**	**--**
			Сметная стоимость		*4745,66*		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					9333,73		*263*				
							517				
							6986				
			Монолитный участок МУ-2								
92	**220**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,254** м3	**28195,54**	**1006,90**	**7162**	**256**	**1115**	**8,06**	**2**
			Накладные расходы -		**6052,42**	**263,64**	**1537**	**67**	**48,5**	**0,31**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4388,66*		*1115*				
			Сметная стоимость		*2606,74*		*662*				
93	**221**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,004** т			*8939*				
			Накладные расходы -		**114687,56**	**--**	**459**	**--**	**19**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Сметная стоимость		*4862,75*		*19*				
					9564,02		*38*				
							517				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	222	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0429 т	111925,97	--	4802	--	204	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66		204				
			Сметная стоимость		9333,73		400				
							5406				
			Монолитный участок МУ-3								
95	223	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1 м3	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4388,66		439				
			Сметная стоимость		2606,74		261				
							3520				
96	224	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093 т	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6993,89		65				
			Сметная стоимость		1633,35		15				
							205				
97	225	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053 т	115630,62	--	613	--	26	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4902,74		26				
			Сметная стоимость		9642,67		51				
							690				
98	226	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00208 т	119794,31	--	249	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28		11				
			Сметная стоимость		9989,89		21				
							280				
99	227	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00192 т	114687,56	--	220	--	9	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
		Сметная стоимость				*248*				
		Анкера								
100	228	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	0,30555	178201,23	10326,49	54449	3155	32339	170,00	52
		Накладки арматурные стыковые. Установка т стальных элементов		150934,50	895,81	46118	274	62,1	1,07	--
		Накладные расходы -		*105840,11*		*32339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*6943*				
		Сметная стоимость				*93732*				
101	229	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	0,30555	111925,97	--	34199	--	1450	--	--
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4745,66*		*1450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38501*				
		Закладные детали								
102	230	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	0,06407	311342,73	773,37	19948	50	5922	198,00	13
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка т		156358,62	344,26	10018	22	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*92424,26*		*5922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*2070*				
		Сметная стоимость				*27939*				
		Покрытие над машинным помещением								
		Покрытие над машинными отделениями								
103	236	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
		Сметная стоимость				*7126*				
104	237	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	1	3741,78	530,76	3742	531	1323	2,10	2
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	1658	141	62,1	0,17	--
		Накладные расходы -		*1323,31*		*1323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*405*				
		Сметная стоимость				*5471*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	238	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,55*		*893*				
			Сметная стоимость		*1755,47*		*1755*				
							23699				
106	239	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	4,4896 м2	3955,64	--	17759	--	753	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*753*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1481*				
							19993				
107	240	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	27060,67	--	27061	--	1147	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*1147*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*2257*				
							30465				
108	243	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3 шт. сборных конструкций	3741,78	530,76	11225	1592	3970	2,10	6
			Накладные расходы -		1658,35	140,82	4975	422	62,1	0,17	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,31*		*3970*				
			Сметная стоимость		*405,21*		*1216*				
							16411				
109	244	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,24 м3	21471,31	--	5153	--	218	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,38*		*218*				
			Сметная стоимость		*1790,54*		*430*				
							5801				
			Монолитная плита МП-1								
110	245	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,95 м3	25960,58	827,60	50623	1614	6616	5,75	11
					4317,79	216,21	8420	422	48,5	0,26	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3392,96*		*6616*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2348,28*		*4579*				
			Сметная стоимость				*61818*				
111	246	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,18868 т	13423,00	630,41	2533	119	1320	16,88	3
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	2362	36	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*1320*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*308*				
112	247	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,18868 т	111925,97	--	21118	--	895	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*895*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*1761*				
113	248	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,00695 т	311342,73	773,37	2164	5	642	198,00	1
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	1087	2	48,5	0,36	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92424,26*		*642*				
			Сметная стоимость		*32301,36*		*224*				
114	249	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	0,1651 т	47789,58	10806,44	7890	1784	3652	42,50	7
			Накладные расходы -		35581,43	4167,01	5874	688	48,5	4,38	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22121,65*		*3652*				
			Сметная стоимость		*5592,90*		*923*				
115	20	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 38:25 1,52 4173.0,52 2170)**	0,1651 т	256160,17	--	42292	--	1793	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10861,19*		*1793*				
			Сметная стоимость		*21361,71*		*3527*				
116	251	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	6,68655 м2	64,67	1,07	432	7	125	0,03	--
			Накладные расходы -		28,07	0,17	188	1	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*125*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*45*				
							602				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	252	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ м2	13,3731	50,12	0,83	670	11	157	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	225	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*157*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*66*				
							893				
			Монолитная плита ПМ-2								
118	256	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,62	25960,58	827,60	16096	513	2104	5,75	4
			Накладные расходы -		4317,79	216,21	2677	134	48,5	0,26	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3392,96*		*2104*				
			Сметная стоимость		*2348,28*		*1456*				
							19656				
119	257	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,1198	13423,00	630,41	1608	76	838	16,88	2
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	1500	23	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*838*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*196*				
							2642				
120	258	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06084	111925,97	--	6810	--	289	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*289*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*568*				
							7667				
121	259	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02226	119794,31	--	2667	--	113	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*113*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*222*				
							3002				
122	260	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 т	0,06118	118079,43	--	7224	--	306	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5006,57*		*306*				
			Сметная стоимость		*9846,88*		*602*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	261	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0018 т	117723,27	--	212	--	9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4991,47		9				
			Сметная стоимость		9817,18		18				
							239				
			Анкера								
124	262	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02716 т	9783,81	818,22	266	22	139	11,60	--
			Накладные расходы -		8935,60	363,86	243	10	48,5	0,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5116,30		139				
			Сметная стоимость		1192,01		32				
							437				
125	263	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02716 т	119794,31	--	3254	--	138	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28		138				
			Сметная стоимость		9989,89		271				
							3663				
126	264	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,05029 т стальных элементов	51095,15	5296,95	2570	266	1371	42,70	2
			Накладные расходы -		37911,20	862,33	1907	43	62,1	1,03	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27265,71		1371				
			Сметная стоимость		6268,87		315				
							4256				
127		21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05029 т	111925,97	--	5629	--	239	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66		239				
			Сметная стоимость		9333,73		469				
							6337				
			Монолитные участки								
128	266	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,02 м3	28195,54	1006,90	28759	1027	4476	8,06	8
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	6173	269	48,5	0,31	--
					4388,66		4476				