Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	469 031 329,97									
За отчетный период	51 924 283,74	46 360 967,63							5 563 316,12	**51 924 283,74**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

АКТ №31
приемки выполненных работ
за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 год

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены								
			Защита теплоизоляционного слоя (лист АС-93)								
1	103	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			м2 покрытия	56	1944,92	7,76	108915	434	28423	0,97	54
			Накладные расходы -		720,78	2,26	40364	127	56,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,55*		*28423*				
			Сметная стоимость		*196,20*		*10987*				
							148325				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-95)								
2	106	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1936,38	22,16	40664	465	12877	1,15	24
			Накладные расходы -		918,93	10,81	19298	227	54,8	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,20*		*12877*				
			Сметная стоимость		*203,97*		*4283*				
							57825				
			Сечение "а-а" (лист АС-91)								
3	107	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	0,0832	44722,08	1276,60	3721	106	2092	56,40	5
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	3615	38	50,8	0,54	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25141,70*		*2092*				
			Сметная стоимость		*5589,10*		*465*				
							6278				

4	108	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0832	117723,27	--	9795	--	415	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,47*		*415*				
			Сметная стоимость		*9817,18*		*817*				
5	109	11-090306-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж м2	5,8	533,06	12,06	3092	70	1556	0,48	3
			Накладные расходы -		381,96	5,16	2215	30	60,9	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,35*		*1556*				
			Сметная стоимость		*64,11*		*372*				
6	110	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	5,8	631,26	--	3661	--	155	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*155*				
			Сметная стоимость		*52,64*		*305*				
7	111	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покрытия	5	1916,82	7,76	9584	39	2532	0,97	5
			Накладные расходы -		720,78	2,26	3604	11	56,4	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*506,36*		*2532*				
			Сметная стоимость		*193,85*		*969*				
8	112	21-130208-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 60 мм 1000 шт.	0,032	12048,60	--	386	--	16	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*510,86*		*16*				
			Сметная стоимость		*1004,76*		*32*				
			Армошвы (лист АС-107)				*434*				
9	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/ м2 поверхности	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			Накладные расходы -		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,16*		*21680*				
			Сметная стоимость		*87,64*		*9992*				
							134894				

10	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1124	9783,81	818,22	10884	910	5691	11,60	13
			Накладные расходы -			8935,60	363,86	9940	405	48,5	0,38	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5116,30		5691				
			Сметная стоимость			1192,01		1326				
11	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1124	13423,00	630,41	14932	701	7780	16,88	19
			Накладные расходы -			12517,20	190,90	13924	212	48,5	0,17	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			6993,89		7780				
			Сметная стоимость			1633,35		1817				
12	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9256	119794,31	--	110882	--	4701	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5079,28		4701				
			Сметная стоимость			9989,89		9247				
13	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0368	140794,70	--	5181	--	220	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5969,70		220				
			Сметная стоимость			11741,15		432				
			Перемычки					5833				
14	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	48	280,68	138,65	13473	6655	5189	0,15	7
			Накладные расходы -			112,62	36,00	5406	1728	62,1	0,04	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			108,11		5189				
			Сметная стоимость			31,10		1493				
15	134	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 17-2 13шт/	м3	0,364	53110,39	--	19332	--	820	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88		820				
			Сметная стоимость			4428,98		1612				
								21764				

16	135	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,0525	64956,57	12724,83	3410	668	1693	56,50	3
			Накладные расходы -		42992,55	3465,81	2257	182	60,9	3,60	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32246,93		1693				
			Сметная стоимость		7776,28		408				
17	136	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.3.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021, очистка щетками 32:25 1,28 4173.0,28 1168/ т	0,0525	343799,56	--	18049	--	765	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14577,10		765				
			Сметная стоимость		28670,13		1505				
18	137	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз м2	1,67383	64,67	1,07	108	2	31	0,03	--
			Накладные расходы -		28,07	0,17	47	--	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,70		31				
			Сметная стоимость		6,67		11				
19	138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ м2	3,34765	50,12	0,83	168	3	39	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	56	1	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,72		39				
			Сметная стоимость		4,95		17				
20	139	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка решетка	8	992,46	41,90	7940	335	4793	1,12	9
			Накладные расходы -		875,97	8,79	7008	70	60,4	0,01	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		599,13		4793				
			Сметная стоимость		127,33		1019				
21	140	23-050301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм м2	0,72	3427,20	--	2468	--	105	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,31		105				
			Сметная стоимость		285,80		206				
			Ограждения балконов (лист АС-30)				2778				

22	147	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности	345,98	827,68	23,61	286361	8167	116757	0,61	211
			Накладные расходы -		511,54	17,80	176981	6157	54,8	0,02	8
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,47*		*116757*				
			Сметная стоимость		*93,21*		*32249*				
23	148	11-150402-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная м2 окрашиваемой поверхности	345,98	268,67	42,39	92956	14665	22185	0,11	38
			Накладные расходы -		91,89	0,42	31792	145	54,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,12*		*22185*				
			Сметная стоимость		*26,62*		*9211*				
24	149	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	1,31361	64956,57	12724,83	85328	16715	42360	56,50	74
			Накладные расходы -		42992,55	3465,81	56475	4553	60,9	3,60	5
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32246,93*		*42360*				
			Сметная стоимость		*7776,28*		*10215*				
25	150	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (исключить огрунтовку ГФ-021,очистка щетками 52:25 2,08 4173.0,08 334) т	1,31361	254522,17	--	334343	--	14176	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10791,74*		*14176*				
			Сметная стоимость		*21225,11*		*27882*				
26	151	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз м2	68,30777	64,67	1,07	4417	73	1277	0,03	2
			Накладные расходы -		28,07	0,17	1918	11	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,70*		*1277*				
			Сметная стоимость		*6,67*		*456*				
27	152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ м2	136,61554	50,12	0,83	6847	113	1602	0,02	3
			Накладные расходы -		16,82	0,17	2298	23	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*1602*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*676*				
28	153	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	35,51	-65589,18	-415,44	-2329072	-14752	-832115	-55,16	-1959

				м3 заделки		-38799,54	-200,93	-1377772	-7135	50,8	-0,24	-9
			Накладные расходы -			*23433,26*		*832115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7121,79*		*252895*				
			Сметная стоимость					*-1244062*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-1028955**	**36135**			**-1444**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**-968280**	**7167**			**9**
			Материалы -	Тенге				**-1483584**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**-614931**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**-1033904**			
			Местные материалы -	Тенге				**129904**				
			Накладные расходы -	Тенге				**19332**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**-597632**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-166497**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-2247714**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**-1530**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					**-1033904**			
			Материалы -	Тенге				**444222**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**13428**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**65712**			
			Накладные расходы -	Тенге				**352392**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**60551**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**40382**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**545154**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**85**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге					**65712**			
			Материалы -	Тенге				**10407**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**597**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**7078**			
			Сдача и испытание -	Тенге				**2468**				
			Накладные расходы -	Тенге				**350**				
			Сметная прибыль -	Тенге				**4898**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1224**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16529**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**9**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7078**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-1686030**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**-1436**
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
			Плиты перекрытия									
29	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**53**								
			шт. сборных конструкций		**4868,55**	**698,90**	**258033**	**37042**	**91670**	**2,74**	**145**	
			Накладные расходы -		**2163,75**	**189,29**	**114679**	**10033**	**62,1**	**0,23**	**12**	
					1729,62		*91670*					

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*27976*				
			Сметная стоимость				*377679*				
30	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** **шт. сборных конструкций**	**28**	**3741,78**	**530,76**	**104770**	**14861**	**37053**	**2,10**	**59**
			Накладные расходы -		**1658,35**	**140,82**	**46434**	**3943**	**62,1**	**0,17**	**5**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,31*		*37053*				
			Сметная стоимость		*405,21*		*11346*				
31	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92** **шт.**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*		*6248*				
			Сметная стоимость		*3071,96*		*12288*				
32	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д** **м2**	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1252*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2463*				
33	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92** **шт.**	**35**	**27060,67**	**--**	**947123**	**--**	**40158**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*40158*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*78983*				
34	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д** **м2**	**4,1134**	**3955,64**	**--**	**16271**	**--**	**690**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*690*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1357*				
35	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92** **шт.**	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*		*929*				
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
36	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**	10 шт.	**21471,54**	--	**214715**	--	**9104**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*		*9104*				
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*				
37	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**	1 шт.	**17614,28**	--	**17614**	--	**747**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*		*747*				
			Сметная стоимость		*1468,89*		*1469*				
38	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д**	3,239 м2	**3955,64**	--	**12812**	--	**543**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*543*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1068*				
39	181	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92**	2 шт.	**15461,69**	--	**30923**	--	**1311**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*		*1311*				
			Сметная стоимость		*1289,38*		*2579*				
40	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92**	20 шт.	**11598,98**	--	**231980**	--	**9836**	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*9836*				
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*				
							261161				

41	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*		*364*				
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*				
42	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6116 м2	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*270*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*				
43	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	6,216 м2	3955,64	--	24588	--	1043	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1043*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2050*				
			Монолитные участки				*27681*				
			Монолитный участок МУ-1								
44	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536 м3	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			Накладные расходы -		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4388,66*		*2352*				
			Сметная стоимость		*2606,74*		*1397*				
45	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085 т	114687,56	--	975	--	41	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*41*				
			Сметная стоимость		*9564,02*		*81*				
							1098				

46	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0787	111925,97	--	8809	--	373	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*373*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*735*				
			Сметная стоимость				*9917*				
			Монолитный участок МУ-2								
47	216	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,254	-28195,54	-1006,90	-7162	-256	-1115	-8,06	-2
			м3		-6052,42	-263,64	-1537	-67	48,5	-0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*1115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*662*				
			Сметная стоимость				*-5385*				
48	217	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,004	-114687,56	--	-459	--	-19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*19*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*38*				
			Сметная стоимость				*-401*				
49	218	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0429	-111925,97	--	-4802	--	-204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*204*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*400*				
			Сметная стоимость				*-4198*				
			Монолитный участок МУ-3								
50	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
51	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1023	13423,00	630,41	1373	64	715	16,88	2
			т		12517,20	190,90	1281	20	48,5	0,17	--

			Накладные расходы -								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6993,89*		*715*				
			Сметная стоимость		*1633,35*		*167*				
52	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4902,74*		*26*				
			Сметная стоимость		*9642,67*		*51*				
53	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*		*11*				
			Сметная стоимость		*9989,89*		*21*				
54	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*9*				
			Сметная стоимость		*9564,02*		*18*				
			Анкера				*245*				
55	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** т стальных элементов	0,1016	178201,23	10326,49	18105	1049	10753	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15335	91	62,1	1,07	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105840,11*		*10753*				
			Сметная стоимость		*22723,31*		*2309*				
56	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,1016	111925,97	--	11372	--	482	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*482*				
			Сметная стоимость		*9333,73*		*948*				
			Закладные детали				*12802*				
57	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0153	311342,73	773,37	4764	12	1414	198,00	3

				т		156358,62	344,26	2392	5	48,5	0,36	--	3050
			Накладные расходы -			*92424,26*		*1414*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*32301,36*		*494*					
			Сметная стоимость					*6672*					
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)										
58	227	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	537,6	478,08	16,62	257018	8936	51766	0,16	83	
			Накладные расходы -			126,76	2,54	68147	1368	56,4	--	2	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*96,29*		*51766*					
			Сметная стоимость			*45,95*		*24703*					
59	228	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	437,6	335,83	75,59	146958	33077	70160	0,30	131	
			Накладные расходы -			222,46	26,03	97349	11390	56,4	0,03	13	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,33*		*70160*					
			Сметная стоимость			*39,69*		*17369*					
			Покрытие над машинным помещением					*234488*					
			Плиты перекрытий										
60	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3	4868,55	698,90	14606	2097	5189	2,74	8	
			Накладные расходы -			2163,75	189,29	6491	568	62,1	0,23	1	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1729,62*		*5189*					
			Сметная стоимость			*527,85*		*1584*					
61	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	шт.	3	21050,82	--	63152	--	2678	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*892,55*		*2678*					
			Сметная стоимость			*1755,47*		*5266*					
			Плиты ПМ-1,ПМ-1а,ПМ-2					*71096*					
62	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1	
			Накладные расходы -			979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*842,39*		*842*					
			Сметная стоимость			*215,71*		*216*					
								2912					

63	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	шт	7,34	8710,80	--	63937	--	2711	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*369,34*		*2711*			
			Сметная стоимость			*726,41*		*5332*			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				*71980*			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2672106	98310		453
			Материалы -	Тенге				355399	27718		32
			Всего заработная плата -	Тенге				2672106			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				364542			
			Местные материалы -	Тенге					383118		
			Накладные расходы -	Тенге				80914			
			Сметная прибыль -	Тенге				1772940			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				349843			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				241756			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				3263705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					383118		485
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				3263705			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге					383118		485

РАЗДЕЛ 7.Лестницы

Лестница N1

64	328	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	188,4973	50,12	0,83	9447	156	2210	0,02
			Накладные расходы -			16,82	0,17	3171	32	54,2	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*2210*			
			Сметная стоимость			*4,95*		*933*			
65	329	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	т	0,0734	353560,56	--	25951	--	1100	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14990,97*		*1100*			
			Сметная стоимость			*29484,12*		*2164*			
66	330	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	4,8744	50,12	0,83	244	4	57	0,02
			Накладные расходы -			16,82	0,17	82	1	54,2	--
						11,72		*57*			

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
			Сметная стоимость		*4,95*		*24*				
67	332	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2	148,068	50,12	0,83	7421	122	1736	0,02	3
			Накладные расходы -		16,82	0,17	2491	25	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*1736*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*733*				
			Лестницы ═══9й,чердак				*9889*				
			Металлическая лестница ИМЛ-1 ═══								
68	344	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** т конструкций	0,2132	20476,51	7126,09	4366	1519	1870	14,10	3
			Накладные расходы -		10729,11	1718,48	2287	366	60,9	1,59	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8770,21*		*1870*				
			Сметная стоимость		*2339,74*		*499*				
69	345	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 окраска ПФ-115 за 2 раза 35,8:25 1,432 4173.0,432+3618.0,432 3366/** т	0,02132	251598,50	--	5364	--	227	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10667,78*		*227*				
			Сметная стоимость		*20981,30*		*447*				
70	346	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** м2	1,52651	50,12	0,83	77	1	18	0,02	--
			Накладные расходы -		16,82	0,17	26	--	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*18*				
			Сметная стоимость		*4,95*		*8*				
71	349	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** т конструкций	0,16308	47060,92	16046,92	7675	2617	3295	28,90	5
			Накладные расходы -		23635,00	5046,98	3854	823	60,9	5,24	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20203,32*		*3295*				
			Сметная стоимость		*5381,14*		*878*				
72	350	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 34,8:25 1,39 4173.0,39+3618.0,39 3038/**	0,16308	353595,22	--	57664	--	2445	--	--
							11847				

			Накладные расходы -	т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*14992,44*		*2445*				
			Сметная стоимость			*29487,01*		*4809*				
73	351	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	11,35037	50,12	0,83	569	9	133	0,02	--
			Накладные расходы -			16,82	0,17	191	2	54,2	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,72*		*133*				
			Сметная стоимость			*4,95*		*56*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				758				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				118778	4429			15
			Материалы -	Тенге				12102	1249			1
			Всего заработная плата -	Тенге				17758				
			Накладные расходы -	Тенге				11506				
			Сметная прибыль -	Тенге					6019			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4154				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				1753				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				23665				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								8
			Материалы -	Тенге					6019			
			Всего заработная плата -	Тенге				101020				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1762				
			Накладные расходы -	Тенге					7331			
			Сметная прибыль -	Тенге				88980				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8937				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				8797				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				118754				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								9
			Нормативная трудоемкость -	Тенге					7331			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				142419				
				Тенге								17
			Окна						13350			

РАЗДЕЛ 8.Окна и балконные двери

74	366	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	16,459	1797,13	107,98	29579	1777	9795	1,02	17
			Накладные расходы -			778,74	53,69	12817	884	59,8	0,07	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*595,10*		*9795*				
			Сметная стоимость			*191,38*		*3150*				
								42524				

75	367	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов	5,4813	2142,88	108,82	11746	596	3571	1,11	6
			Накладные расходы -		846,23	53,02	4638	291	59,8	0,07	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,41*		*3571*				
			Сметная стоимость		*223,54*		*1225*				
76	368	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих м2 проемов	1,4641			*16542*				
					1639,23	104,23	2400	153	798	0,93	1
			Накладные расходы -		710,71	52,28	1041	77	59,8	0,07	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,12*		*798*				
			Сметная стоимость		*174,75*		*256*				
77	369	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проемов	2,2022			*3454*				
					2528,85	108,51	5569	239	1669	1,30	3
			Накладные расходы -		991,49	52,28	2183	115	59,8	0,07	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,87*		*1669*				
			Сметная стоимость		*262,94*		*579*				
78	370	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	16,459			*7817*				
					36102,08	--	594204	--	25194	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1530,73*		*25194*				
			Сметная стоимость		*3010,62*		*49552*				
79	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и повортно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	5,4813			*668950*				
					30091,22	--	164939	--	6993	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1275,87*		*6993*				
			Сметная стоимость		*2509,37*		*13755*				
80	372	21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	4,5254			*185687*				
					13595,37	--	61524	--	2609	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*576,44*		*2609*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,75*		*5131*				
			Сметная стоимость				*69263*				
81	375	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	285,54	732,66	5,98	209203	1709	37629	0,21	61
			п/м		158,54	3,03	45270	865	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*131,78*		*37629*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*19747*				
			Сметная стоимость				*266578*				
82	376	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	0,86	732,66	5,98	630	5	113	0,21	--
			п/м		158,54	3,03	136	3	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*131,78*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,16*		*59*				
			Сметная стоимость				*803*				
83	377	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	0,86	593,72	--	511	--	22	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,17*		*22*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,51*		*43*				
			Сметная стоимость				*575*				
			Откосы								
			Транспорт из г.Челябинск (расстояние 321км)								
84	383	41-310101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**	1,75	517,00	--	905	--	38	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,92*		*38*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*75*				
			Сметная стоимость				*1019*				
85	384	41-310101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**	1,75	517,00	--	905	--	38	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,92*		*38*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,11*		*75*				
			Сметная стоимость				*1019*				

86	385	41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км тенге за 1 тонну	1,75	7067,27	--	12368	--	524	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,65*		*524*				
			Сметная стоимость		*589,35*		*1031*				
87	386	41-010201-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км тенге за 1 тонну	211,75	29,24	--	6192	--	263	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*263*				
			Сметная стоимость		*2,44*		*516*				
			Балконные двери				*6971*				
88	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей м2 проемов	8,82	2497,46	112,52	22028	992	6622	1,29	11
			Накладные расходы -		979,77	54,80	8642	483	59,8	0,07	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,80*		*6622*				
			Сметная стоимость		*259,86*		*2292*				
89	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 м2	8,82	16777,16	--	147975	--	6274	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*711,35*		*6274*				
			Сметная стоимость		*1399,08*		*12340*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*166589*				
				Тенге			**1270676**	**5472**			**100**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74727**	**2717**			**3**
		Материалы -		Тенге			**1270676**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**200955**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**77445**			
		Транспортные расходы -		Тенге			**969153**				
			Накладные расходы -	Тенге			**20369**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**102152**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109826**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1482654**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**103**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1482654**	**77445**			

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
			Сметная заработная плата -	Тенге			.	77445			
			РАЗДЕЛ 10. Двери								
			Двери металлические								
90	408	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	4,77576	64799,09	2880,02	309465	13754	201217	82,10	392
			т конструкций		60880,43	1161,40	290750	5547	60,9	1,22	6
			Накладные расходы -		*42132,98*		*201217*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,57*		*40855*				
			Сметная стоимость				*551537*				
91	409	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	108,54	28249,76	--	3066229	--	130008	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1197,79*		*130008*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2355,80*		*255699*				
			Сметная стоимость				*3451936*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3375694**	**13754**			**392**
				Тенге			**290750**	**5547**			**6**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3375694**				
			Материалы -	Тенге			**4960**				
			Всего заработная плата -	Тенге			.	**296297**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3066229**				
			Накладные расходы -	Тенге			**331225**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**296554**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4003472**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**296297**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4003472**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**296297**			
			РАЗДЕЛ 11. Полы								
			Полы 1-го этажа								
			Серия 2.244-1 в.6 тип Д (площ.300,86м2)								
92	432	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	300,86	220,04	18,88	66201	5681	43048	0,26	78
			м2 изолируемой поверхности		201,16	9,54	60520	2870	60,9	0,01	3

			Накладные расходы -								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,08*		*43048*				
			Сметная стоимость		*29,05*		*8740*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К (площ.28,84м2)				*117989*				
93	**449**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
			м2 покрытия	**28,84**	**2591,51**	**60,02**	**74739**	**1731**	**18698**	**1,07**	**31**
			Накладные расходы -		**814,20**	**33,98**	**23481**	**980**	**60,9**	**0,05**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*648,32*		*18698*				
			Сметная стоимость		*259,19*		*7475*				
94	**450**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**				*100912*				
			м плинтусов	**30,8588**	**446,37**	**1,01**	**13775**	**31**	**4421**	**0,24**	**7**
			Накладные расходы -		**195,37**	**0,50**	**6029**	**16**	**60,9**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,27*		*4421*				
			Сметная стоимость		*47,17*		*1456*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.52,2м2)				*19652*				
95	**454**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
			м2 покрытия	**52,2**	**4339,40**	**60,02**	**226517**	**3133**	**37711**	**1,07**	**56**
			Накладные расходы -		**814,20**	**33,98**	**42501**	**1774**	**60,9**	**0,05**	**2**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,43*		*37711*				
			Сметная стоимость		*404,95*		*21138*				
96	**455**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**				*285366*				
			м плинтусов	**55,854**	**446,37**	**1,01**	**24932**	**56**	**8002**	**0,24**	**13**
			Накладные расходы -		**195,37**	**0,50**	**10912**	**28**	**60,9**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,27*		*8002*				
			Сметная стоимость		*47,17*		*2635*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2 (площ.6,17м2)				*35569*				
97	**457**	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
			м2 покрытия	**6,17**	**4339,40**	**60,02**	**26774**	**370**	**4457**	**1,07**	**7**
			Накладные расходы -		**814,20**	**33,98**	**5024**	**210**	**60,9**	**0,05**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,43*		*4457*				
			Сметная стоимость		*404,95*		*2499*				
98	**458**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**				*33730*				
			м плинтусов	**6,6019**	**446,37**	**1,01**	**2947**	**7**	**946**	**0,24**	**2**
			Накладные расходы -		**195,37**	**0,50**	**1290**	**3**	**60,9**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,27*		*946*				
			Сметная стоимость		*47,17*		*311*				

			Сметная стоимость				*4204*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.1 (площ.11,49м2)								
99	461	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	11,49	4339,40	60,02	49860	690	8301	1,07	12
			м2 покрытия		814,20	33,98	9355	390	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*722,43*		*8301*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*4653*				
			Сметная стоимость				*62814*				
100	462	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	12,2943	446,37	1,01	5488	12	1761	0,24	3
			м плинтусов		195,37	0,50	2402	6	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*1761*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*580*				
			Сметная стоимость				*7829*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К2.2 (площ.4,37м2)								
101	466	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	4,37	4339,40	60,02	18963	262	3157	1,07	5
			м2 покрытия		814,20	33,98	3558	148	60,9	0,05	--
			Накладные расходы -		*722,43*		*3157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*1770*				
			Сметная стоимость				*23890*				
102	467	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	4,6759	446,37	1,01	2087	5	670	0,24	1
			м плинтусов		195,37	0,50	914	2	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*670*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*221*				
			Сметная стоимость				*2977*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К3 (площ.3м2)								
103	472	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	3	2591,51	60,02	7775	180	1945	1,07	3
			м2 покрытия		814,20	33,98	2443	102	60,9	0,05	--
			Накладные расходы -		*648,32*		*1945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*778*				
			Сметная стоимость				*10498*				
104	473	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	3,21	446,37	1,01	1433	3	460	0,24	1
			м плинтусов		195,37	0,50	627	2	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*460*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*151*				
			Сметная стоимость				*2044*				

Полы 2-5 этажей

105	482	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	116,72	509,00	18,42	59411	2150	21442	0,36	42
			м2 стяжки		245,96	9,42	28708	1099	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*183,70*		*21442*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*6468*				
			Сметная стоимость				*87321*				
106	483	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 20мм/	466,88	67,12	3,14	31336	1466	2691	--	2
			м2 стяжки		3,04	1,56	1419	727	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*2691*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*2722*				
			Сметная стоимость				*36749*				
107	484	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	116,72	2591,51	60,02	302481	7006	75672	1,07	125
			м2 покрытия		814,20	33,98	95033	3966	60,9	0,05	5
			Накладные расходы -		*648,32*		*75672*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*30252*				
			Сметная стоимость				*408405*				
108	485	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	124,8904	446,37	1,01	55748	126	17893	0,24	29
			м плинтусов		195,37	0,50	24400	63	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*17893*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*5891*				
			Сметная стоимость				*79532*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
109	489	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	157,8	4339,40	60,02	684757	9472	114000	1,07	169
			м2 покрытия		814,20	33,98	128480	5362	60,9	0,05	7
			Накладные расходы -		*722,43*		*114000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*63901*				
			Сметная стоимость				*862657*				
110	490	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	168,846	446,37	1,01	75368	170	24190	0,24	40
			м плинтусов		195,37	0,50	32987	85	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*24190*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*7965*				
			Сметная стоимость				*107523*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К4 (площ.28,08м2)								

111	493	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	28,08	4339,40	60,02	121850	1685	20286	1,07	30
			м2 покрытия		814,20	33,98	22863	954	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*722,43*		*20286*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*11371*				
			Сметная стоимость				*153507*				
112	494	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	30,0456	446,37	1,01	13412	30	4305	0,24	7
			м плинтусов		195,37	0,50	5870	15	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*4305*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19134*				
			Серия 2.244-1 в.6 тип К5 (площ.129,69м2)								
113	496	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	129,69	4339,40	60,02	562777	7784	93692	1,07	139
			м2 покрытия		814,20	33,98	105593	4407	60,9	0,05	6
			Накладные расходы -		*722,43*		*93692*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,95*		*52518*				
			Сметная стоимость				*708987*				
114	497	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	138,7683	446,37	1,01	61942	140	19881	0,24	33
			м плинтусов		195,37	0,50	27111	70	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*143,27*		*19881*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,17*		*6546*				
			Сметная стоимость				*88369*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2490571	42190			833
				Тенге			641519	23280			31
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2490571				
		Материалы -		Тенге			1806863				
		Всего заработная плата -		Тенге				664799			
			Накладные расходы -	Тенге			527629				
			Сметная прибыль -	Тенге			241456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3259656				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
			Сметная заработная плата -	Тенге				664799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3259656				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							864
			Сметная заработная плата -	Тенге				664799			
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка								
			Стены								

115	534	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1278,8556	971,47	54,45	1242375	69639	524793	0,74	946
			м2 оштукатуриваемой поверхности		605,19	41,08	773947	52537	54,8	0,06	71
			Накладные расходы -		*410,36*		*524793*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,55*		*141373*				
			Сметная стоимость				*1908542*				
116	536	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1918,31	445,79	16,93	855159	32475	375478	0,37	710
			м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	567160	26674	54,8	0,02	36
			Накладные расходы -		*195,73*		*375478*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,32*		*98451*				
			Сметная стоимость				*1329087*				
117	538	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	622,085	3258,18	16,70	2026867	10388	521926	1,52	946
			м2 поверхности облицовки		1214,59	12,31	755576	7659	54,8	0,02	10
			Накладные расходы -		*838,99*		*521926*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,77*		*203903*				
			Сметная стоимость				*2752696*				
118	539	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	136,36	4619,70	16,70	629942	2277	126012	1,58	215
			м2 поверхности облицовки		1262,53	12,31	172159	1679	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*924,11*		*126012*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,50*		*60476*				
			Сметная стоимость				*816430*				
119	540	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	373,75	72,94	0,47	27260	176	15159	0,09	34
			м2 окрашиваемой поверхности		65,35	0,24	24423	90	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*40,56*		*15159*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,08*		*3394*				
			Сметная стоимость				*45812*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4781603	114955			2852
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2293264	88640			119
			Материалы -	Тенге			4781603				
			Всего заработная плата -	Тенге			2373383				
			Накладные расходы -	Тенге				2381903			
			Сметная прибыль -	Тенге			1563367				
							507598				