Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-французское совместное предприятие КАТКО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н, телефон 87272445252**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Консорциум: **Товарищество с ограниченной ответственностью КЭММ-2030, Республика Казахстан, индекс 160005, Южно-Казахстанская область, Абайский район, г.Шымкент, Байтулы баба,9, телефон 87252 450071**

организация, адрес, телефон, факс

Товарищество с ограниченной ответственностью УНИВЕРСТРОЙ, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, д.74, помещение 131

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство гидравлических сетей трубопроводов распределения промышленных растворов к блокам TNU 25-29 и TNU-38 участка №2 Торткудук Северный месторождения Мойынкум**

наименование, адрес

Объект **ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ. ТРУБОПРОВОДЫ ПР,ВР,РВР**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4700013926** от **05.10.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.02.2017	01.02.2017	28.02.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17698,000	90,22	1596686

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,05*	*283992*
			Сметная прибыль			*6,68*	*118273*
2	2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1358,960	1520,84	2066759
			Накладные расходы			*557,13*	*757120*
			Сметная прибыль			*112,65*	*153093*
3	3	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	530,380	1457,62	773094
			Накладные расходы			*515,00*	*273147*
			Сметная прибыль			*107,97*	*57266*
4	5	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта в траншей под трубопроводы	м2	5303,800	28,00	148487
			Накладные расходы			*5,00*	*26515*
			Сметная прибыль			*2,07*	*10999*
5	6	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой основания в траншей под трубопроводы	м2	5303,800	68,06	360954
			Накладные расходы			*24,72*	*131126*
			Сметная прибыль			*5,04*	*26737*
6	9	13-120108-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 560 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	318,600	6416,58	2044322
			Накладные расходы			*1684,56*	*536701*
			Сметная прибыль			*475,30*	*151431*
7	10	13-120108-0306 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 400-450 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3306,000	4484,27	14825009
			Накладные расходы			*1215,59*	*4018747*
			Сметная прибыль			*332,17*	*1098149*
8	13	13-120108-0304 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1812,300	2746,72	4977878
			Накладные расходы			*778,06*	*1410085*
			Сметная прибыль			*203,46*	*368732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1264,38	3793
			Накладные расходы			*349,03*	*1047*
			Сметная прибыль			*93,66*	*281*
			ИТОГО:				**26796982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7438482**
			Сметная прибыль				**1984962**
			Итого с временными		**2,9 %**	**777112,00**	**27574094**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**521150,00**	**28095244**
			Итого с транспортировкой материалов		**4,7962%**	**1322509**	**29417753**
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			**11802667**	**41220420**
			Итого с НДС		**12 %**	**4946450**	**46 166 870**

ПРИНЯЛ _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор** (должность) (подпись) **Якубов А.М.** (расшифровка подписи)

Представители Заказчика

Представители Подрядчика (Субподрядчика)

Начальник ПТО Бурлиева Д.С.

Физ. объемы соответствуют акту приемки выполненных объемов работ, расценки проверены, подтверждаю.
Старший специалист по управлению контрактами Ратимов В.С.

18 ФЕВ 2017

18.02.17г.