Счет-фактура № 9 от 24 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-5 от 18 апреля 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Павлодар, ул.Суворова 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Территориальная строительная компания "СИГМА"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340001762, г. Павлодар, ул.Суворова 9

ИИК получателя: KZ128210539895910642, в банке АО "Банк "BankRBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства ж.д. №11 в Усольском микрорайоне №1 А	услуга	1	993 900,89	993 900,89	12%	119 268,11	1 113 169,00	0	
Всего по счету:					**993 900,89**		**119 268,11**	**1 113 169,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«МегаСтройДизайн» ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО ТСК "СИГМА"
Подрядчик ТОО "МегаСтройДизайн"
Стройка: Завершение строительства ж.д. №11 в Усольском микрорайоне №1 А
Договор № 1-5 от 18.04.13г.

АКТ №3

выполненных работ за июнь месяц 2013 года,смета 2-1-4/1

Основание: №166 от 16.07.12г. Сметная стоимость, тыс.тенге **1 113,169**

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод ниже 0.00								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	3,600	329,67	4,19	1187	15	283	0,33700	1
		1м трубопровода		59,85	1,58	215	6	128	0,00760	0
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	18,000	362,67	4,19	6528	75	1414	0,33700	6
		1м трубопровода		59,85	1,58	1077	28	128	0,00760	0
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	68,500	471,67	4,19	32309	287	5386	0,33700	23
		1м трубопровода		59,85	1,58	4100	108	128	0,00760	1
4	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	38,200	596,67	4,19	22793	160	3003	0,33700	13
		1м трубопровода		59,85	1,58	2286	60	128	0,00760	0
5	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	30,500	693,07	10,34	21139	315	3155	0,43300	13
		1м трубопровода		76,95	3,87	2347	118	128	0,01890	1
6	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	12,900	965,42	12,21	12454	158	1610	0,55500	7
		1м трубопровода		92,93	4,57	1199	59	128	0,02230	0
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21,621	200,00	0,00	4324	0	0	0,00000	0
		кг								
8	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,172	180453,40	29493,95	30984	5064	10371	203,00000	35
		1км трубопровода		35325,00	11142,00	6065	1913	130	54,42000	9
		Всего прямые затраты по разделу				131 718	6 074			98
						17 289	2 292			11
		Стоимость материалов, тенге				108 355				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				25 222				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 783				

	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 416				
	Всего по разделу, тенге				**166 356**				
	Сметная заработная плата, тенге				23 364				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				122				
	РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ниже 0.00								
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	3,000	329,67	4,19	989	13	237	0,33700	1
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		59,85	1,58	180	5	128	0,00760	0
		1м трубопровода								
10	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	35,500	364,67	4,19	12946	149	2792	0,33700	12
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		59,85	1,58	2125	56	128	0,00760	0
		1м трубопровода								
11	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	48,900	362,67	4,19	17735	205	3845	0,33700	16
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		59,85	1,58	2927	77	128	0,00760	0
		1м трубопровода								
12	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	110,800	471,67	4,19	52261	464	8712	0,33700	37
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм		59,85	1,58	6631	175	128	0,00760	1
		1м трубопровода								
13	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	35,300	596,67	4,19	21062	148	2776	0,33700	12
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		59,85	1,58	2113	56	128	0,00760	0
		1м трубопровода								
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	33,900	693,07	10,34	23495	351	3507	0,43300	15
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм		76,95	3,87	2609	131	128	0,01890	1
		1м трубопровода								
15	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	45,000	965,42	12,21	43444	549	5617	0,55500	25
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм		92,93	4,57	4182	206	128	0,02230	1
		1м трубопровода								
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки,	37,877	200,00	0,00	7575	0	0	0,00000	0
		хомуты)								
		кг								
	Всего прямые затраты по разделу					179 507	1 879			118
						20 767	706			3
	Стоимость материалов, тенге					156 861				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					27 486				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					4 123				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)					14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					12 420				
	Всего по разделу, тенге					**219 413**				
	Сметная заработная плата, тенге					25 596				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					135				
	Всего прямые затраты					311 225	7 953			216
						38 056	2 998			14
	Стоимость материалов, тенге					265 216				

Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	52 708
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	7 906
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	21 836
Всего по смете, тенге	**385 769**
Сметная заработная плата, тенге	48 960
Нормативная трудоемкость, чел-час	256
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	752 635
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	95 521
В том числе материалы в текущих ценах	517 436
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	15 053
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	767 688
с понижающтм к=0,9577996	735 291
разница по акту №1и №2	258610
итого	993901
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	119 268
Сметная стоимость строительства	**1 113 169**

Заказчик:

Директор ТОО "ТСК "СИГМА"

_____ Репалов В.В.

Начальник участка

_____ Ельтаев Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "МегаСтройДизайн"

_____ Садыков Т.А.