Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Алматы
«31» мая 2013 г.
Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Главный специалист отдела котельно-газового хозяйства ДЧС г. Алматы Мусалаев Г.Н.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.
- Менеджер департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Савутов А.М.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
Специалист по техническому надзору ТОО «ТАРГАРИАН» Шопшекбаев Б.
- Главный инженер проекта ТОО «ПроектСтройГаз» Сраилов С.
-Генеральный подрядчик
Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация жилого массива Ауэзовском районе г.Алматы***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация жилого массива Ауэзовском районе г.Алматы***
(наименование объекта)

субподрядными организациями _____
(наименование организации)

выполнены следующие работы ***Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Мпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода ,газификация жилого массива.***

2. Проект № ***004251-ГСН*** разработан ***ТОО «ПроектСтройГаз»***
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ **октябрь 2012г.** (месяц, год) окончание работ **май 2013г.** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

10. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний

осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "31" мая 2013г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Майгарин К.Б

Главный специалист
отдела котельно-газового хозяйства
ДЧС г. Алматы — Мусалаев Г.Н.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Саулиди П.Г.

Директор
Производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» — Касенов У.Р.

Менеджер департамента капитального
строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» — Савутов А.М.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» — Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» — Нурбаев Р.С.

Специалист по техническому
надзору ТОО «Таргариан» — Шопшекбаев Б.

Главный инженер проекта
ТОО «ПроектСтройГаз» — Сраилов С.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» — Абилов Б.Ж.

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Договор

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Ауэзовском районе г.Алматы"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,25 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,25Мпа"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,5 Мпа /подземный газопровод/								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	815,07	23,36	22,08	19039	17996	5407	0,01	7
		м3		1,28	5,56	1043	4530	97	0,02	16
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	317,76	29,61	28,58	9408	9080	3253	0,01	2
		м3		0,99	9,56	315	3039	97	0,04	11
3	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистальных водопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	18	32,58	30,89	586	556	165	0,01	--
		м3		1,69	7,78	30	140	97	0,03	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,215	262,72	--	3209	--	3626	1,85	23
		м3		262,72	--	3209	--	113	--	--
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	508,416	108,20	108,20	55011	55011	11002	--	--
		т		--	21,64	--	11002	100	0,45	231
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	158,88	1395,20	152,52	221669	24232	43546	1,02	162
		м3		153,68	57,15	24417	9080	130	0,28	44
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	158,88	122,18	--	19412	--	21936	0,89	141
		м3		122,18	--	19412	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.С.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	923,285	3,35	3,35	3094	3094	1041	--	--
		м3		--	1,16	--	1074	97	--	4
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	923,285	21,55	4,52	19893	4170	15252	0,11	100
		м3		17,03	--	15724	--	97	--	--
		Опознавательные знаки - 20 шт								
10	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,32	1304,20	97,07	417	31	56	0,78	--
		м3		112,50	36,00	36	12	118	0,18	--
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,24	3951,97	66,01	8852	148	519	1,35	3
		м3		195,75	24,93	438	56	105	0,12	--
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1664	172800,00	--	28754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,537958	51027,00	--	27450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01184	149300,00	--	1768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы ПЭ								
17	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	3,75	217692,60	140427,57	816347	526603	524703	444,00	1665
		км		75702,00	31929,48	283883	119736	130	134,61	505
18	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 1,25 МПа СТ РК ИСО 4437-2004	3787,5	9128,00	--	34572300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,96	199229,36	127554,83	191260	122453	123422	413,00	396
		км		70416,50	28479,01	67600	27340	130	121,05	116
20	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 1,25 МПаСТ РК ИСО 4437-2004	969,6	7228,00	--	7008269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	4710	61,90	3,30	291549	15543	104703	0,14	659
		м		23,00	0,40	108330	1884	95	--	11
22	СПрайс-лист	Лента сигнальная	4710	5,24	--	24670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	4710	26,40	3,10	124344	14601	87700	0,11	518
		м		19,10	0,50	89961	2355	95	--	14
24	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	4,71	125400,00	--	590634	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры								
25	Е0122-8-12	Укладка стальных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,027	412519,50	181879,25	11138	4911	9069	997,00	27
		км		189675,00	68706,00	5121	1855	130	335,56	9
26	С130806-133 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	27	9940,00	--	268380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (Футляры)	0,027	309142,18	115368,43	8347	3115	7635	857,00	23
		км		162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
28	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	27	7392,00	--	199584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	27	846,89	1,72	22866	46	7154	1,12	30
		м		203,18	0,65	5486	18	130	--	--
30	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	27	774,80	1,54	20920	42	7144	1,12	30
		м		202,95	0,59	5480	16	130	--	--
31	Е0122-13-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,27	1249886,30	159173,80	337469	42977	41323	338,00	91
		км		57600,00	60129,00	15552	16235	130	293,67	79
32	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,027	1054795,48	132020,48	28479	3565	3409	276,00	7
		км		47250,00	49871,25	1276	1347	130	243,57	7
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 350 мм из земли - 1 шт								
34	Е0122-33-3	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,123669	87211,77	3066,14	10785	379	957	31,20	4
		т		4792,50	1158,75	593	143	130	5,66	1
35	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00296	149300,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
37	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	4,242	7228,00	--	30661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Патрубки-накладки, SDR 11, d-315 мм	1	18194,10	--	18194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый 90° PE100 SDR 11, d-315 мм	1	16765,95	--	16766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист	Переходник ПЭ/ВП/сталь Д350мм	1	22585,41	--	22585	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,03	1395,20	152,52	42	5	8	1,02	--
		м3		153,68	57,15	5	2	130	0,28	--
42	Е0122-14-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001325	815772,84	104398,81	1081	138	175	357,00	--
		км		62100,00	39438,00	82	52	130	192,61	--
43	Е0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	1	152,29	38,87	152	39	56	0,15	--
		м		25,65	14,69	26	15	140	0,07	--
		Кран шаровой из ПЭ/ВП, 1/4 оборота, SDR 11 КНР d-350мм -1 шт								
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	0,125	4550,71	66,01	569	8	29	1,35	--
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
45	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ-4)	1	333,56	24,15	334	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,035	20800,00	--	728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	0,0108702	175710,10	1826,10	1910	20	134	42,70	--
		т		8100,00	690,75	88	8	140	3,37	--
48	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 125-250 мм	1	777,30	24,00	777	24	677	5,00	5
		шт		745,00	6,80	745	7	90	0,04	--
49	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм	1	137053,75	--	137054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
51	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350	2	13169,73	--	26339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	1	1728,00	181,00	1728	181	1230	7,00	7
		компл		1337,00	29,30	1337	29	90	0,17	--
53	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	1	7681,99	--	7682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (ковер)	1	204796,82	39324,82	204797	39325	58798	147,70	148
		т		30375,00	14854,50	30375	14855	130	72,55	73
55	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,001	9518,86	241,10	10	--	1	8,06	--
		м3		1282,50	91,08	1	--	105	0,44	--
56	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1395,20	152,52	6976	763	1370	1,02	5
		м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота								
57	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	10	1724,58	290,34	17246	2903	7751	2,74	27
		шт		486,00	110,25	4860	1102	130	0,53	5
58	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,1	87211,77	3066,14	8721	307	774	31,20	3
		т		4792,50	1158,75	479	116	130	5,66	1
59	СПрайс-лист	Ковер	10	2793,45	--	27935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2091632	1304,20	97,07	273	20	37	0,78	--
		м3		112,50	36,00	24	8	118	0,18	--
61	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,5	4497,95	100,65	15743	352	677	0,97	3
		м3		146,25	38,03	512	133	105	0,19	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5	90,00	--	315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,4383	245,44	3,82	844	13	157	0,21	1
		м2		37,35	1,44	128	5	118	0,01	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
64	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 300 мм	4,71	375691,79	318773,54	1769508	1501423	422631	169,00	796
		км		31950,00	42825,52	150485	201708	120	167,85	791
		Пневматическое испытание переходов газопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 300 мм	4,71	375691,79	318773,54	1769508	1501423	422631	169,00	796
		км		31950,00	42825,52	150485	201708	120	167,85	791
		Прочие работы на газопроводе								
66	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	392	2275,29	1420,29	891914	556754	420185	1,71	670
		шт		357,75	535,50	140238	209916	120	3,43	1345
67	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм	392	217,50	28,40	85260	11133	57242	0,80	314
		стык		160,00	2,25	62720	882	90	0,01	5
68	У51-52-4	Врезка муфтой в действующие газопроводыдавлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 400 мм	1	23577,92	5604,60	23578	5605	11921	27,88	28
		врезка		7332,52	1837,20	7333	1837	130	8,97	9
69	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	89,6	100,70	0,07	9022	6	5675	0,37	33
		м2		60,30	0,02	5403	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50074888	4473506			6786
			Тенге			1217913	834392			4077
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			528328				
	Материалы -		Тенге			199084				
	Всего заработная плата -		Тенге				268250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24670				
		Накладные расходы -	Тенге			251552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37733			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46793				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			826672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1659
		Сметная заработная плата -	Тенге				305983			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6821639				
	Материалы -		Тенге			962412				
	Всего заработная плата -		Тенге				1784055			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259876				
	Местные материалы -		Тенге			212509				
		Накладные расходы -	Тенге			2196307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9559022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10429
		Сметная заработная плата -	Тенге				2113501			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28754				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30479				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42105533				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42105533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2526332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44631865				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			590634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35438				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			626072				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55674111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12088
		Сметная заработная плата -	Тенге				2419484			
	Итого по акту:		Тенге			55674111				
	Временные здания и сооружения				2,80%	1558875				
	Итого с временными					57232986				
	Зимнее удорожание				0,95%	543713				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					57776699				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	228932				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					58005631				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	572330				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					58577961				
	Пересчет в текущих ценах				2,233548	130836711				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	2616734				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					133453445				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	16014413				
	Итого с НДС					149467859				
	Итого к оплате:					149467859				

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

_____ **Майгарин К.Б.**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ **Абилов Б.Ж.**