Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Талдыкорган
«30» мая 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Начальник отдела по контролю за объектами газового хозяйства и магистральными газопроводами департамента по ЧС Алматинской области Асаубаев А.К.
- Главный архитектор Талгарского района Алматинской областси Ауельбаев Ж.К.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.
- Менеджер департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Савутов А.М.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
- Специалист по техническому надзору ТОО «Таргариан» Кречетов Д.Н.
- Специалист по техническому надзору ТОО «Таргариан» Азнабакиев К.И.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.
- ТОО «Комплексные системы проектирования» (авторский надзор) Старовойтов Д.М.

УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация жилого массива Арай в г.Талдыкорган***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация жилого массива Арай в г.Талдыкорган***
(наименование объекта)

субподрядными
организациями _____
(наименование организации)

выполнены следующие работы: ***Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Mпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода до устройства понижающего давление, газификация жилого массива Арай .***

2. Проект № ***1364-25-ГСН*** разработан ***ТОО «Комплексные системы проектирования»***

(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ ***февраль 2014г.*** окончание работ ***май 2014г.***
(месяц, год) (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроеннът и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “30” мая 2014г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Майгарин К.Б

Начальник отдела по контролю за объектами
газового хозяйства и магистральным
газопроводами департамента по ЧС
Алматинской области — Асаубаев А.К.

Главный архитектор Талгарского района
Алматинской области — Ауельбаев Ж.К.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Саулиди П.Г.

Директор
Производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» — Касенов У.Р.

Менеджер департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Савутов А.М.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» — Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» — Нурбаев Р.С.

Специалист по техническому
надзору ТОО «Таргариан» — Кречетов Д.Н.

Специалист по техническому
надзору ТОО «Таргариан» — Азнабакиев К.И.

ТОО «Комплексные системы проектирования»
(авторский надзор) — Старовойтов Д.М.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» — Абилов Б.Ж.

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Арай в г.Талдыкорган"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,5 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,5Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газапровод высокого давления 1,5 Мпа /подземный газопровод/										
		Техническая рекультивация ширина полосы 28м								
1	Е0101-24-5	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с),при перемещении 1 группы грунтов до 10м	20286	4,85	4,85	98407	98407	33117	--	--
				--	1,68	--	34141	97	0,01	112
		м3								
2	Е0101-24-13	Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10м	20286	4,20	4,20	85167	85167	28661	--	--
				--	1,46	--	29548	97	--	97
		м3								
3	Е0101-24-5К =0,85Тех.3 .70	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20286	4,12	4,12	83646	83646	28150	--	--
				--	1,43	--	29020	97	--	95
		м3								
4	Е0101-24-13 К=0,85Тех. 3.70	Поправка на перемещение грунта 1 группы на 10 м	20286	3,57	3,57	72392	72392	24362	--	--
				--	1,24	--	25116	97	--	82
		м3								
5	Е0101-30-2	Планировка полосы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	67620	0,20	0,20	13717	13717	4616	--	--
				--	0,07	--	4759	97	--	16
		м2								
		Земельные работы								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3043,86	23,36	22,08	71102	67206	20191	0,01	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,28	5,56	3896	16919	97	0,02	59
		м3								
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	94,14	262,72	--	24732	--	27947	1,85	174
				262,72	--	24732	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2172	3,35	3,35	7280	7280	2450	--	--
				--	1,16	--	2526	97	--	8
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2172	21,55	4,52	46798	9809	35879	0,11	235
				17,03	--	36989	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2172	14,12	12,00	30663	26059	9196	0,01	26
				1,62	2,75	3519	5962	97	0,01	26
		м3								
11	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 лишнего грунта вытесненого трубами	243	26,19	25,02	6365	6080	1871	0,01	2
				1,15	6,79	279	1649	97	0,02	6
		м3								
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	243	3,07	2,66	745	647	311	--	1
				0,39	0,93	95	226	97	--	1
		м3								
13	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов лишнего грунта, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	425,25	29,07	29,07	12362	12362	2472	--	--
				--	5,81	--	2472	100	0,12	52
		т								
		Устроиство основания под трубопроводы								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Подсыпка трубы песком)	243	1428,20	152,52	347053	37062	66601	1,02	248
				153,68	57,15	37344	13887	130	0,28	68
		м3								
15	Е0101-166-1	Присыпка трубы мягкимгрунтом	301,88	122,18	--	36883	--	41678	0,89	267
				122,18	--	36883	--	113	--	--
		м3								
		Укладка трубопроводов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0125-4-1 т.ч. п-1.15 п-1.6 п-3.42 к=1,08 к=1,07 к=1,11 К=0,269	Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350 мм/108 мм с заводской изоляцией	2,42	80431,15	47221,31	194241	114039	80265	86,57	209
				16995,42	10701,36	41044	25844	120	40,97	99
		км								
17	Е0125-30-1 К=0,269	Укладка в траншею трубопровода с заводской изоляцией диаметром 350 мм/108 мм	2,36	69846,00	22517,81	165116	53232	36694	38,47	91
				6476,18	6458,99	15310	15269	120	25,41	60
		км								
18	Спрайс-лист ТОО "Петропавловский трубный завод"лист 47п.1	Трубы стальные бесшовные с трехслойной изоляцией весьма усиленного типа диам.108х7 мм	2439,15	2146,42	--	5235431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		п/м								
		Термоусаживающая манжета								
19	Е0122-34-1 применител ьно	Установка термоусадочных манжет на сварные соединеня трубопроводов	270	300,57	225,64	81153	60922	45107	0,41	112
				69,53	58,98	18773	15925	130	0,23	61
		шт								
20	С Прайс ТОО "SIMAX"лис т26п.4	Термоусаживающая манжета 108 ТЕРМА СТМП	270	916,10	--	247348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Ц3920-2	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	270	23,62	--	6377	--	5468	0,10	27
				22,50	--	6075	--	90	--	--
		стык								
22	Е0125-51-1 К=0,269	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/108 мм	270	626,23	361,74	169082	97668	78440	0,52	142
				105,31	136,79	28435	36932	120	0,87	236
		стык								
		Установка фасонных частей								
23	Е0125-10-10 К=0,134	Установка гнутых отводов заводского изготовления, диаметр трубопровода 700 мм/108мм	6	2876,51	2121,51	17259	12729	7514	2,83	17
				584,91	458,64	3509	2752	120	1,57	9
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х7 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х7 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0117	215338,46	146691,58	2519	1716	1235	238,00	3
				51525,00	36412,59	603	426	120	128,32	2
		т								
27	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х7-108х7 мм	3	444,00	--	1332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0441	215338,46	146691,58	9496	6469	4654	238,00	10
				51525,00	36412,59	2272	1606	120	128,32	6
		т								
29	Спрайс-лист ТОО "SIMAX"лист50п.1	Электроизолирующая вставка DN108	3	196433,05	--	589299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СПрайс лист ТОО "SIMAX"лист36п.3	Изоляция отвода 108 гр.90 ТЕРМ-СТМП в комплекте с праймером	3	1183,53	--	3551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "SIMAX"лист36п.4	Изоляция отвода 108 гр.60 ТЕРМ-СТМП в комплекте с праймером	3	1183,53	--	3551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс лист ТОО "SIMAX"лис т36п.10	Изоляция перехода 159-108 ТЕРМ-СТМП в комплекте с праймером	3	487,38	--	1462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Испытание трубопроводов и контроль соединений								
33	Е0125-46-1 К =0,269	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60, 5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350/108 мм	2,42	57819,65	48480,04	139634	117079	50188	46,27	112
				8655,08	8663,01	20902	20921	120	32,58	79
		км								
		Установка защитного футляра под а/дороги								
34	Е0125-30-1 К=0,8828	Укладка в траншею трубопровода с заводской изоляцией диаметром 325х8 мм	0,162	229219,52	73898,59	37134	11972	8252	126,24	20
				21253,41	21197,01	3443	3434	120	83,40	14
		км								
35	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	162	244,98	0,28	39686	45	30967	0,84	137
				146,93	0,11	23803	18	130	--	--
		м								
36	Е0122-48-1 К=0,3862	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800/325х8 мм	3	1783,87	216,20	5352	649	2003	3,09	9
				510,07	3,59	1530	11	130	0,01	--
		футляр								
37	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм (1,25 Мпа)	163,62	4460,00	--	729745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
38	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,162	1043569,02	111422,27	169058	18050	11987	82,70	13
				14827,50	42090,75	2402	6819	130	205,57	33
		км								
39	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	15,12	685,96	207,64	10372	3139	5635	1,24	19
				210,15	70,05	3177	1059	133	0,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	108	2240,00	--	241920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	Ц0108-305-1 Применител ьно	Установка опорно-центрирующих колец	27	410,80	377,00	11092	10179	3004	--	--
				33,80	83,30	913	2249	95	0,48	13
		шт								
42	Спрайс-лист ТОО "SIMAX"лис т51п.2	Диэлектрическое кольцо-спейсер 108 мм	27	3730,39	--	100721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Установка контрольной трубки в кол-ве 1 шт								
43	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1205,67	290,34	1206	290	775	2,74	3
				486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
		шт								
44	С130810-162	Ковер для контрольной трубки	0,0067	126700,00	--	845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	С130806-170 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	0,99	144,00	--	143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Установка вытяжной свечи								
46	Е0125-21-2	Устройство свечи вытяжной диаметром 100 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода более 800 мм	1	58260,73	14895,80	58261	14896	10806	34,00	34
				5175,00	3829,72	5175	3830	120	15,80	16
		шт								
47	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионнойизоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	264493,88	23641,25	3703	331	625	145,00	2
				25425,00	8930,25	356	125	130	43,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		Замена шарового крана DN 159 с демонтажем								
48	Е0125-109-1 К=0,6	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана до 150 мм	1	18572,20	11764,82	18572	11765	10397	30,00	30
				5535,00	3129,16	5535	3129	120	11,71	12
		шт								
49	Е0125-109-1	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана до 150 мм	1	30105,42	19608,04	30105	19608	17328	50,00	50
				9225,00	5215,27	9225	5215	120	19,51	20
		шт								
50	С Прайс ТОО "БМГЖ"лист 130п.1	Кран шаровый Ду150 до Ру 8МПа под приварку с пневмоприводом	1	685509,07	--	685509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Опозновательные знаки								
51	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках с окраской, с бурением	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,20	16
				506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
		шт								
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,0358	122,18	--	4	--	5	0,89	--
				122,18	--	4	--	113	--	--
		м3								
53	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,125	9457,55	95,97	1182	12	106	4,90	1
				771,75	36,25	96	5	105	0,18	--
		м3								
54	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,25	5759,86	197,82	1440	49	103	2,01	1
				283,50	107,95	71	27	105	0,55	--
		м3								
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	47400,00	--	948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	0,4355	9850,48	1162,95	4290	506	2926	46,60	20
				7357,50	108,00	3204	47	90	0,53	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пластина, косынка, плита, крышка	0,4355	63600,00	--	27698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Крюк монтажный Ст3кп	0,0009	66400,00	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С11011-773	Скобы ходовые	15	221,00	--	3315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
61	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Знаки опознавательные	0,05	40800,00	--	2040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
62	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Подкладка из кирпича	0,005	10400,00	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		Дорожные знаки								
63	Е0107-25-11	Установка предупреждающих дорожных знаков на железобетонных столбах	2	1827,35	1078,71	3655	2157	2717	3,95	8
				668,25	302,27	1337	605	140	1,13	2
		шт								
64	С143019-78	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 55-75.1	2	1710,00	--	3420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Знаки предупреждающие	0,02	40800,00	--	816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
66	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,7	9457,55	95,97	6620	67	594	4,90	3
				771,75	36,25	540	25	105	0,18	--
		м3								
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	89,00	--	64	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
68	Е0106-47-15	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 25	0,576	3108,17	197,82	1790	114	237	2,01	1
				283,50	107,95	163	62	105	0,55	--
		м3								
69	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300,00	--	177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	Е0109-53-2	Монтаж пластин,косынки,плиты,крышки	0,0006	9850,48	1162,95	6	1	4	46,60	--
				7357,50	108,00	4	--	90	0,53	--
		т								
71	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пластина, косынка, плита, крышка	0,0006	63600,00	--	36	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0064	50600,00	--	326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
73	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104	29400,00	--	306	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
74	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,616	1337,20	97,07	824	60	108	0,78	--
				112,50	36,00	69	22	118	0,18	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10022801	1078313			2070
			Тенге			344726	312833			1287
	Стоимость оборудования -		Тенге			685509				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			685509				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17469				
	Материалы -		Тенге			302				
	Всего заработная плата -		Тенге				9237,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1271,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1556				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				10507,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3335626				
	Материалы -		Тенге			423122				
	Всего заработная плата -		Тенге				645067,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			981652				
	Местные материалы -		Тенге			528695				
		Накладные расходы -	Тенге			737799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110670,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4317830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3665
		Сметная заработная плата -	Тенге				755737,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4295				
	Материалы -		Тенге			580				
	Всего заработная плата -		Тенге				3255,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				439,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3695,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5979902				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5979902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358794				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6338696				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11377191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3732
		Сметная заработная плата -	Тенге				769939,00			
	Итого по акту:		Тенге			11377191				
	Временные здания и сооружения				2,80%	318561				
	Итого с временными					11695752				
	Зимнее удорожание				0,95%	111110				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					11806862				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	46783				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					11853645				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	116958				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					11970603				
	Пересчет в текущих ценах				2,3897	28605879				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	572118				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					29177996				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	3501360				
	Итого с НДС					32679356				
	Итого к оплате:					32679356				

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Майгарин К.Б.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Абилов Б.Ж.