Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Алматы
«30» июня 2015 г.
Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Государственный инспектор газового хозяйства в ДЧС г.Алматы Сарынов А.Е.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
- Менеджер департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» (технический надзор) Савутов А.М.
-Генеральный подрядчик
Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация Медеуского района в г.Алматы***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация Медеуского района в г.Алматы***
(наименование объекта)

субподрядными организациями -
(наименование организации)

выполнены следующие работы ***Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Мпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода до устройства понижающего давление, газификация жилого массива.***

2. Проект № **009-145-ГСН** разработан ***АО «КазТрансГаз-Алматы»***
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ ***июнь 2015г.*** (месяц, год) окончание работ **июнь 2015г.** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

10. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний

осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "30" июня 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Майгарин К.Б

Государственный инспектор
газового хозяйства
в ДЧС г. Алматы — Сарынов А.Е.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Саулиди П.Г.

Директор
Производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» — Касенов У.Р.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» — Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» — Нурбаев Р.С.

Менеджер департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Савутов А.М.

Специалист тех.надзора
ТОО «Таргариан» — Шопшекбаев Б.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик
Директор
ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» — Абилов Б.Ж.

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Газификация Медеуского района в г.Алматы"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1.5 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1.5Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,5 Мпа /подземный газопровод/								
		Высокое давление /подземный газопровод/								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	483,074015	93,11	83,46	44977	40317	14856	0,01	6
		м3 грунта		9,65	34,72	4660	16771	59,1	0,03	12
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	14,9404335	1666,05	--	24891	--	16216	1,85	28
		м3 грунта		1666,05	--	24891	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,08328	1388,37	--	8446	--	5502	1,54	9
		м3 грунта		1388,37	--	8446	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	117,331515	796,63	--	93470	--	60892	0,97	114
		м3 грунта		796,63	--	93470	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	268,866801	21,59	21,59	5805	5805	1806	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	2584	59,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	268,866801	10,93	10,93	2938	2938	914	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	1308	59,1	--	1
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	268,866801	134,56	51,06	36179	13728	19630	0,11	29
		м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	22452	7307	59,1	0,03	7
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	83,8523344	110,47	102,27	9263	8576	2974	0,01	1
		м3 грунта		8,20	42,77	687	3586	59,1	0,03	3
9	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	146,741585	231,40	--	33956	--	1290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	34,58868	1018,34	122,42	35223	4234	22122	1,02	35
		м3 основания		895,92	36,24	30989	1253	62,1	0,04	1
11	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,257208	658792,59	220058,43	169447	56601	93503	444,00	114
		км трубопровода		438734,16	86395,29	112846	22222	62,1	92,49	24
12	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 1,25 МПа ГОСТ 18599-2001	262,94037	26818,06	--	7051551	--	267959	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	257,208	-64,55	-1,87	-16602	-481	-10738	-0,05	-13
		м трубопровода		-62,68	--	-16121	--	60,4	--	--
14	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	464,352	410,61	--	190668	--	124703	0,33	155
		м газопровода		403,46	--	187347	--	60,4	--	--
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,171423	454247,26	151138,22	77868	25909	42922	306,00	52
		км трубопровода		302370,84	59288,53	51833	10163	62,1	63,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-010502-0823 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 1,25 Мпа ГОСТ 18599-2001	180,96372	16638,38	--	3010943	--	114416	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,428	18380,89	11561,33	7867	4948	2218	6,30	3
		км кабеля		6819,56	3274,16	2919	1401	42,8	9,04	4
18	Прайс-лист стр.12	Лента сигнальная "Газ"	428	15,18	--	6496	--	247	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	0,428	235,43	99,81	101	43	33	0,11	--
		м кабеля		113,88	38,98	49	17	42,8	0,04	--
20	С123-060128-0104 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,000428	64204,77	--	27	--	1	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	13	4511,76	1383,98	58653	17992	30354	2,74	36
		шт.		2771,04	585,28	36024	7609	62,1	0,48	6
22	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15,6	395,44	--	6169	--	234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	17	948,31	544,03	16121	9248	7318	0,41	7
		шт.		404,29	207,64	6873	3530	62,1	0,23	4
24	Прайс-лист стр.17	Отвод 90 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	3	230357,14	--	691071	--	26261	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	2	227678,57	--	455357	--	17304	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист стр.17	Отвод 30 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 400мм	3	227678,57	--	683036	--	25955	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист стр.5	Отвод 90 РЕ 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	1	83340,18	--	83340	--	3167	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 315мм	8	67857,14	--	542857	--	20629	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	5	1397,87	801,21	6989	4006	3174	0,61	3
		шт.		596,67	305,88	2983	1529	62,1	0,33	2
30	Прайс-лист стр.17	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 400мм	2	85714,29	--	171429	--	6514	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.6	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 315мм	3	109179,46	--	327538	--	12446	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	5	948,31	544,03	4742	2720	2152	0,41	2
		шт.		404,29	207,64	2021	1038	62,1	0,23	1
33	Прайс-лист стр.17	Переход ПЭ диаметром 400/315мм	5	88125,00	--	440625	--	16744	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	1	948,31	544,03	948	544	430	0,41	--
		шт.		404,29	207,64	404	208	62,1	0,23	--
35	Прайс-лист стр.10	Заглушка ПЭ диаметром 315мм	1	34250,89	--	34251	--	1302	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 450х40,9мм-2шт.								
36	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	2	4511,76	1383,98	9024	2768	4670	2,74	5
		шт.		2771,04	585,28	5542	1171	62,1	0,48	1
37	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2	395,44	--	791	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
39	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.450мм/32	2	94375,00	--	188750	--	7173	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
41	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 32мм	2	968,75	--	1938	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
43	Прайс-лист стр.8	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	2	7115,18	--	14230	--	541	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,028	20427,49	626,26	572	18	76	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	100	8	48,5	0,23	--
45	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,01334	324022,38	--	4322	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000086	381819,66	--	33	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-020103-3405 в ценах III квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	264,25	--	529	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,46025	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	4428,90	883,27	8858	1767	4938	3,68	7
		футляр		3545,64	23,82	7091	48	62,1	0,05	--
49	Прайс-лист стр.13	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30"	8	164,29	--	1314	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2016 года	Герметик	10,2714474	368,22	--	3782	--	144	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,04	1018,34	122,42	41	5	26	1,02	--
		м3 основания		895,92	36,24	36	1	62,1	0,04	--
52	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	71	10668,34	7296,33	757452	518039	367468	3,12	222
		м продавливания		3278,40	4121,89	232767	292654	62,1	3,42	243
53	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,298	658792,59	220058,43	196320	65577	108332	444,00	132
		км трубопровода		438734,16	86395,29	130743	25746	62,1	92,49	28
54	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 450 мм. Испытание гидравлическое	298	-64,55	-1,87	-19235	-558	-12441	-0,05	-15
		м трубопровода		-62,68	--	-18677	--	60,4	--	--
55	С123-010502-0826 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 ГОСТ 18599-2001	372,69	33988,21	--	12667066	--	481349	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	369	1412,12	17,46	521073	6443	243891	0,91	335
		м трубы, уложенной в футляре		939,02	3,11	346497	1146	62,1	--	1
		Установка ковера для линейного газопровода - 26шт. /ГСН-51/								
57	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,364	20427,49	626,26	7436	228	989	3,94	1
		м3		3582,52	271,67	1304	99	48,5	0,23	--
58	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера	0,17342	324022,38	--	56192	--	2135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001118	381819,66	--	427	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	3,42	21545,53	1085,63	73686	3713	10283	4,41	15
		м3		4044,01	302,06	13831	1033	48,5	0,29	1
61	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	60	1370,73	647,52	82244	38851	34888	0,64	38
		шт.		581,93	263,84	34916	15831	60,3	0,19	11
62	С121-049999-0101 в ценах III квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	3	46731,45	--	140194	--	5327	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-020199-9909 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3	-491,00	--	-1473	--	-56	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С121-020199-9908 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3	-626,00	--	-1878	--	-71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	60	731,55	--	43893	--	25430	0,69	41
		шт.		632,74	--	37964	--	60,3	--	--
66	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2016 года	Таблички эмалированные для углового указателя	60	3660,79	--	219647	--	8347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Узел вывода сигнального провода на поверхность земли в том числе (для однородного комплекта)								
67	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка	0,001	217918,12	44928,67	218	45	131	173,00	--
		км трубопровода		172955,02	17255,54	173	17	62,1	18,65	--
68	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1	-64,55	-1,87	-65	-2	-42	-0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		-62,68	--	-63	--	60,4	--	--
69	С123-010501-1302 прим. в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 42 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,01	111,62	--	113	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,12	3333,22	702,42	400	84	238	2,99	--
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	315	37	60,9	0,30	--
71	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,01	19799,01	626,26	198	6	27	3,94	--
		м3		3582,52	271,67	36	3	48,5	0,23	--
72	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0102	733,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,0102	110,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,0102	119,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	0,008364	194236,47	881,55	1625	7	878	198,00	2
		т		193354,92	425,71	1617	4	48,5	0,36	--
76	С121-050101-0115 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,000824	169963,21	--	140	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С121-050201-0124 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00754	154831,34	--	1167	--	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,004928	348447,21	881,55	1717	4	546	198,00	1
		т		193354,92	425,71	953	2	48,5	0,36	--
79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,0182716	663237,85	272672,38	12118	4982	6172	312,70	6
		т фасонных частей		372819,70	112086,38	6812	2048	62,1	94,30	2
80	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2016 года	Стоимость ковера с крышкой	0,016844	324022,38	--	5458	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С121-050301-2201 в ценах III квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,001102	210125,71	--	232	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-130201-0902 в ценах III квартала 2016 года	Шайба,шплинт	0,0003256	349084,80	--	114	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	8	116,80	0,59	934	5	625	0,12	1
		болт		116,21	0,31	930	2	60,9	--	--
84	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000328	381819,66	--	125	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,04	419,11	142,11	17	6	6	0,25	--
		м2		258,83	60,84	10	2	42,8	0,05	--
86	С121-130409-0102 в ценах III квартала 2016 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,000854	57027,34	--	49	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,4039924	3333,22	702,42	1347	284	801	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	1061	125	60,9	0,30	--
88	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	4,039924	2676,45	208,26	10813	841	1798	0,53	2
		м2 покрытия		466,08	76,95	1883	311	60,9	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29336288	843504			1380
			Тенге			1381040	422060			366
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8012				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				4398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			2258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1882		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					376		
		Сметная прибыль -	Тенге			822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				4398			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2735020				
	Материалы -		Тенге			266493				
	Всего заработная плата -		Тенге				1645283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			233527				
	Местные материалы -		Тенге			136853				
	Транспортные расходы -		Тенге			33956				
		Накладные расходы -	Тенге			1154295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1011912		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					142383		
		Сметная прибыль -	Тенге			311145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4200460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1612
		Сметная заработная плата -	Тенге				1645283			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			934				
	Всего заработная плата -		Тенге				932			
		Накладные расходы -	Тенге			625				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					568		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57		
		Сметная прибыль -	Тенге			125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				932			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26592322				
	Материалы -		Тенге			3321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				152486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26437555				
		Накладные расходы -	Тенге			1106110				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					92102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1014008		
		Сметная прибыль -	Тенге			2215875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29914306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				152486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34127542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1746
		Сметная заработная плата -	Тенге				1803100			
	Итого по акту:		**Тенге**			34127542				
	Временные здания и сооружения				2,80%	955571				
	Итого с временными					35083113				
	Зимнее удорожание				0,95%	333290				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					35416403				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	140332				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					35556735				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	350831				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					35907566				
	Пересчет в текущих ценах				2,5574	91830705				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	1836614				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					93667319				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	11240078				
	Итого с НДС					104907398				
	Итого к оплате:					104907398				
	Итого с к-0,9				0,90	94416658				
	Итого к оплате:					94416658				

Заказчик: АО «КазТрансГаз-Алматы»

Майгарин К.Б.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Абилов Б.Ж.