Субподрядчик: ТОО «Экопласт»

Подрядчик: ТОО "Казкомсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 детей в п. Жана Каратон

А К Т
Выполненных работ
С Строительство детского сада на 280 детей в п. Жана Каратон
За декабрь 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
1	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75 м3	34,628	13300	-	460552	-	-	- / -
2	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75 м3	12,578	12900	-	162256	-	-	- / -
3	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75 м3	153,84	12500	-	1923000	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	205,02	132	-	27063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	205,02	188	-	38544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	205,02	876	-	179598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	205,02	542	-	111121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е0106-13-1	-Монолитные участки стен фундамента из бетона В-20	12,33	16720,12	86,6	206159	1068	6774	3,06	38
				490,5	32,72	6048	103	105	0,16	2
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,5766	132	-	1660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	12,5766	188	-	2364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	12,5766	876	-	11017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	12,5766	542	-	6817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Монолитные фундаменты под колонны Ф1 - 6шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25	13,98	18034,31 749,25	489,23 184,82	252120 10475	6839 2584	13711 105	4,75 0,9	66 13
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,2596	132 -	- -	1882 -	-	- -	- -	- -
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2 м3	14,2596	188 -	- -	2681 -	-	- -	- -	- -
16	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	14,2596	876 -	- -	12491 -	-	- -	- -	- -
17	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	14,2596	542 -	- -	7729 -	-	- -	- -	- -
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-III, d 16 мм, имеющие не более 2 изгиба т	0,15264	61200 -	- -	9342 -	-	- -	- -	- -
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры А-I, d 8 мм, L-2600мм т	0,03708	66000 -	- -	2447 -	-	- -	- -	- -
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры А-I, d 8 мм, L-1960мм т	0,02772	66000 -	- -	1830 -	-	- -	- -	- -
21	С12041-95	-Арматура класса А-I, d 8 мм,	0,04536	66000	-	2994	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(Ш1), имеющие три и более линии изгиба, L-350мм т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Анкерный выпуск (АВ1) из арматуры класса А-III, d 16 мм, L-1300мм, L-1700мм,L-2300мм, т	1,1376	50900 -	- -	57904 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока т	0,028	42800 -	- -	1198 -	- -	- -	- -	- -
		Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция Фундаментов								
24	Е0113-24-1	-Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом трещиностойкими покрытиями на основе лака ХП-73 4 м2	1500	102,33 8,08	0,12 0,05	153488 12120	80 75	10976 90	0,04 -	62 -
25	Е0108-4-3	-Горизонтальная гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике м2	226	799,66 31,5	11,21 4,21	180723 7119	2033 951	9523 118	0,2 0,02	45 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3816978	10621			212
			Тенге			35761	4014			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3816978	-	-		-
	Материалы -		Тенге			289013	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39775	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75714	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3405869	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6148	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			231478	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4089440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45023	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4089440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45023	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Армапояс Тип-1 сеч. 560x200								
26	Е0106-22-1	-Устройство монолитного участка из бетона В20	16,75	17935,76	241,1	300424	4038	24158	8,06	135
				1282,5	91,08	21482	1526	105	0,44	7
		м3								
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,085	132	-	2255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,085	188	-	3212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	17,085	876	-	14966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	17,085	542	-	9260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,32112	52400	-	69227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,72983	66000	-	48169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-39 Изм. и	-Вязальная проволока	0,0264	42800	-	1130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
		Армапояс Тип-2 сеч. 400х200								
34	Е0106-22-1	-Устройство монолитного участка из бетона В20	19,2	17935,76	241,1	344367	4629	27691	8,06	155
				1282,5	91,08	24624	1749	105	0,44	9
		м3								
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,584	132	-	2585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	19,584	188	-	3682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	19,584	876	-	17156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	19,584	542	-	10615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1182	52400	-	58594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут из арматуры класса А-I,d 8 мм	0,48152	66000	-	31780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С12041-39 Изм. и доп.вып.9	-Вязальная проволока	0,036	42800	-	1541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			918961	8568			290
			----			---	---			---
			Тенге			46106	3274			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			918961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210440	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			614718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1029059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1029059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57158	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
42	Е0108-23-1	-Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-50 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки	280	3000,47	309,62	840132	86694	189567	3,13	876
				---	---	---	---	---	---	---
				456,75	117	127890	32760	118	0,57	160
			м3							
43	С143003-58	-Ракушеблоки, 380х190х190 мм	17500	43	-	752500	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
			шт	-	-	-	-	-	-	-
44	Е0126-12-2	-Утепление стен минплитами толщ. 80мм	280	1314,46	50,15	368049	14042	30999	0,53	150
				---	---	---	---	---	---	---
				92,03	18,68	25768	5230	100	0,09	26
			м2							
45	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50	280	1739,19	34,73	486973	9724	61392	1,14	319
				---	---	---	---	---	---	---
				172,8	13,01	48384	3643	118	0,06	18
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2447653	11[illegible]60			1345
			----			---------	---------			---------
			Тенге			202042	41633			203
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2447653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			531627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	243576	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1603524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2893387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285969	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2893387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285969	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
46	E0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	75	17,84	17,23	1338	1292	401	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				0,61	4,9	46	368	97	0,02	1
			м3							
47	E0101-164-2	Доработка грунта на дне траншей вручную	1,3125	218,93	-	287	-	325	1,54	2
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				218,93	-	287	-	113	-	-
			м3							
48	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	76,3125	9,24	9,24	705	705	222	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	3	-	229	97	0,01	1
			м3							
49	E0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,0495	6,48	6,48	318	318	100	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	2,1	-	103	97	0,01	-
			м3							
50	E0101-27-8 К=1	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	49,0495	3,2	3,2	157	157	49	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	1,04	-	51	97	-	-
			м3							
51	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	49,0495	21,55	4,52	1057	222	810	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	835	-	97	-	-
		м3								
52	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	43,6208	108,2	108,2	4720	4720	944	-	-
				-	21,64	-	944	100	0,45	20
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ								
53	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,04	4772,77	100,89	24055	508	963	0,85	4
				123,75	38,25	624	193	118	0,18	1
		м3								
54	Е0113-49-1	-Пропитка щебня битумом м3	5,04	4406,76	462,96	22210	2333	9563	11	55
				1935	173,25	9752	873	90	0,85	4
		м3								
55	Е0107-1-2	-Укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.12-3=4шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
				135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
		шт								
56	Е0107-1-3	-То же укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.24-3=8шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
				201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
		шт								
57	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	2,48	12900	-	31992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	5,2	12500	-	65000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	Е0106-13-1	-Монолитные участки стен фундамента из бетона В-15	0,45	16210,12	86,6	7295	39	247	3,06	1
				490,5	32,72	221	15	105	0,16	-
		м3								
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,459	132	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,459	188	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,459	876	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,459	542	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	Е0107-42-2	-Установка фундаментных блоков ФБС 9.5.6-Т (9 шт.), ФБС 12.5.6-Т (7 шт.) массой до 1 т	16	605,4	243,37	9686	3894	4300	0,67	11
				106,88	85,08	1710	1161	140	0,34	5
		шт								
65	Е0107-42-4	-Установка фундаментных блоков ФБС 24.5.6-Т (10 шт.), массой более 1,5 т	10	1283,69	598,4	12837	5984	5736	1,18	12
				195,53	214,16	1955	2142	140	0,91	9
		шт								
66	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	2,196	13300	-	29207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона	2,317	12900	-	29889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	6,79	12500	-	84875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	11,526	132	-	1521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-		-	-	-
70	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,526	188 -	- -	2167 -		- -	- -	- -
71	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	11,526	876 -	- -	10097 -		- -	- -	- -
72	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,526	542 -	- -	6247 -		- -	- -	- -
73	Е0106-13-1	м3 -Монолитные участки стен фундамента из бетона В-20	0,35	16720,12 490,5	86,6 32,72	5852 172	30 11	192 105	3,06 0,16	1 -
74	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	132 -	- -	47 -		- -	- -	- -
75	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,357	188 -	- -	67 -		- -	- -	- -
76	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,357	876 -	- -	313 -		- -	- -	- -
77	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,357	542 -	- -	193 -		- -	- -	- -
78	Е0106-18-1	м3 Фундаментная балка ФБ-1 -Устройство фундаментных балок из бетона В20	0,9	20599,39 1757,25	308,99 116,73	18539 1582	278 105	1771 105	11 0,57	10 1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	132 -	- -	47 -	-	- -	- -	- -
80	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,357	188 -	- -	67 -	-	- -	- -	- -
81	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,357	876 -	- -	313 -	-	- -	- -	- -
82	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,357	542 -	- -	193 -	-	- -	- -	- -
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02064	52400 -	- -	1082 -	-	- -	- -	- -
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01296	52102 -	- -	675 -	-	- -	- -	- -
85	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Вязальная проволока т	0,0336	42800 -	- -	1438 -	-	- -	- -	- -
		Фундамент под котел								
86	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,46	4772,77 123,75	100,89 38,25	2195 57	46 18	88 118	0,85 0,18	- -
87	Е0113-49-1	-Пропитка щебня битумом м3	0,46	4406,76	462,96	2027	13	873	11	5
88	Е0106-1-1	-Устройство фундамента под м3	1,08	1935 15794,17	173,25 66,01	890 17058	80 71	90 250	0,85 1,35	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котел из бетона В20								
				195,75	24,93	211	27	105	0,12	-
		м3								
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	132	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,357	188	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,357	876	-	313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,357	542	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05767	52400	-	3022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,56	245,44	3,82	13882	216	2589	0,21	12
				37,35	1,44	2113	81	118	0,01	-
		м2								
95	Е0113-24-1	-Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом трещиностойкими покрытиями на основе лака ХП-734	112	102,33	0,12	11460	13	820	0,04	5
				8,08	0,05	905	6	90	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
96	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	34,24	2404,07	309,62	82315	10601	23181	3,13	107
				456,75	117	15639	4006	118	0,57	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
97	С143003-58	-Ракушеблок	2140	43	-	92020		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
		шт								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
98	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	113,56	66,43	1363	97	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	86	140	0,11	1
		шт								
99	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,618	29500	-	18231		-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-		-	-	-
		м3								
		КРОВЛЯ								
100	Е0110-14-1	-Установка стропил с укладкой мауэрлатов	0,46	23741,72	334,28	10921	54	1945	22,1	10
				3397,5	126	1563	58	120	0,62	-
		м3								
101	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (спадающий брус)	0,11	22951,16	316,57	2525	35	476	22,5	2
				3487,5	119,25	384	13	120	0,58	-
		м3								
102	Е0110-12-1	-Подшивка досками обшивки 100х25мм, шаг. 300мм	106	250,9	5,48	26595	81	10967	0,53	56
				84,15	2,07	8920	19	120	0,01	1
		м2								
103	Е0110-5-1	-Устройство обрешеток из досок 100х32мм с антисептированием	0,34	18402,92	316,57	6257	08	1472	22,5	8
				3487,5	119,25	1186	41	120	0,58	-
		м3								
104	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	0,57	573,75	28,11	327	16	92	0,78	-
				123,75	10,58	71	6	120	0,05	-
		м3								
105	Е0110-73-2	-Сборка карнизов	31,36	236,56	7,19	7419	25	8180	1,43	45
				214,65	2,72	6731	85	120	0,01	-
		м2								
106	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных	3,7	16165	-	59811		-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта		-	-	-		-	-	-
		м3								
107	Е0110-54-2	-Антисептирование огнезащитными пастами деревянных покрытий карниза	31,36	187,34	0,75	5875	24	635	0,1	3
				16,58	0,29	520	9	120	-	-
		м2								
108	Е0115-165-2	-Покраска карниза масляной краской за 2 раза	31,36	196,11	2,7	6150	85	3627	0,65	21
				109,13	1,01	3422	32	105	0,01	-
		м2								
109	Е0110-12-3	-Подшивка гипсокартоном толщ . 10 мм	31,36	117,12	4,48	3673	40	4077	0,67	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,65	1,69	3345	53	120	0,01	-
110	С11011-374	м2 -Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	32,928	239 -	- -	7870 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0112-15-1	м2 -Устройство пароизоляции материалом "Ютафол Н110 стандарт"	36,01	94,19 27	1,19 0,45	3392 972	43 16	1176 119	0,16 -	6 -
112	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий минплитами толщ. 80мм	36,01	85,23 70,88	4,72 1,78	3069 2552	170 64	3114 119	0,4 0,01	15 -
113	С11031-25	м2 -Вата минеральная	28,808	2530 -	- -	72884 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0112-15-1	м3 -Устройство гидроизяции "Тайвек софт" в 1 слой	36,01	98,59 27	1,19 0,45	3550 972	43 16	1176 119	0,16 -	6 -
115	Е0109-42-1	м2 -Покрытия кровли профилированными листами	36,01	106,7 51,08	28,49 7,96	3842 1839	1026 287	1913 90	0,32 0,03	11 1
116	С11011-434 Прим	м2 -Настил профилированный оцинкованный С10-1000-07 /ГОСТ 24045-94/	39,611	1190 -	- -	47137 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05 153,23	1,24 0,47	3680 981	8 3	1171 119	0,97 -	6 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге ----			901101	3984			457
			Тенге			72900	1375			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			897259	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	849	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193918	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			505819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1054505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9878	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2413	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1060606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101195	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8084694	169333			2303
			Тенге			356810	62296			314
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8080852	-	-		-
		Материалы -	Тенге			947572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	416980	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480073	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6129929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			472347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70352	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9066391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487832	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2413	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9072492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	490245	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат					8093177,0045			
		Накладные расходы					472357,1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					513932,05			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9079466,2			
		Итого с временными зданиями и сооружениями					9242836,5			
		Итого с зимними удорожаниями					9373914,6			
		Итого с затратами на выслугу лет					9466343,6			
		Итого с затратами на доп. отпуска и на транспорт привозных материалов					9671813,2			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014					26469559,0			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					26998960,0			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				3239875,2			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					30238835,2			

Субподрядчик:
ТОО «Экопласт»

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"_____