Субподрядчик: ТОО «Экопласт»
Подрядчик: ТОО "Казкомсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 детей в п. Жана Каратон

А К Т
Выполненных работ
С Строительство детского сада на 280 детей в п. Жана Каратон
За ноябрь 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	эксплуатация машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	E0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1937,52	17,84	17,23	34557	33375	10360	-	8				
				0,61	4,9	1182	9198	97	0,02	34				
2	E0101-164-2	Доработка грунта на дне траншей вручную м3	33,9066	218,93	-	7423	-	8388	1,54	52				
				218,93	-	7423	-	113	-	-				
3	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1971,4266	9,24	9,24	18226	18226	5740	-	-				
				-	3	-	5017	97	0,01	23				
4	E0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1508,6906	6,48	6,48	9775	9775	3079	-	-				
				-	2,1	-	3174	97	0,01	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-8 К=1	-При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1508,6906	3,2 -	3,2 1,04	4827 -	4827 1567	1520 97	- -	- 6
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1508,6906	21,55 17,03	4,52 -	32506 25693	6813 -	24922 97	0,11 -	163 -
7	Е010333-А15-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	740,3776	108,2 -	108,2 21,64	80109 -	80109 16022	16022 100	- 0,45	- 336
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 т	Тенге			187423	153125			223
			Тенге			34298	36178			411
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70176	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80981	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80981	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	71,3	4772,77 123,75	100,89 38,25	340299 8823	7193 2727	13630 118	0,85 0,18	61 13
9	Е0113-49-1	-Пропитка щебня битумом м3 м3	71,3	4406,76 1935	462,96 173,25	314202 137966	33009 12353	135286 90	11 0,85	784 61
10	Е0107-1-1	-Укладка фундаментных подушек (ФЛ12.8-4 = 45шт,) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м3	45	302,09 104,85	197,24 67,51	13594 4718	8876 3038	10859 140	0,65 0,25	29 11
11	Е0107-1-2	-Укладка фундаментных подушек (ФЛ12.12-4 =11 шт.) при глубине котлована до 4 м, шт	11	408,67 135,68	272,99 94,48	4495 1492	3003 1039	3544 140	0,83 0,36	9 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса конструкций до 1,5 т								
		шт								
12	Е0107-1-3	-То же укладка фундаментных подушек (ФЛ 12.24-4 =162шт.) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	162	626,36 201,83	424,53 149,49	101470 32696	68774 24217	79679 140	1,21 0,61	196 98
		шт								
13	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки фундаментные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	7,65	13300 -	- -	101745 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
14	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	3,41	12900 -	- -	43989 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
15	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	105	12500 -	- -	1312500 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
16	Е0106-13-1	-Монолитные участки стен фундамента из бетона В-20	12,07	16720,12 490,5	86,6 32,72	201812 5920	1045 395	6631 105	3,06 0,16	37 2
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,3114	132 -	- -	1625 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепрницаемости до 4:за 2 кг/см2	12,3114	188 -	- -	2315 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
19	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	12,3114	876 -	- -	10785 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	12,3114	542	-	6673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0107-42-1	-Установка фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т (47 шт.) массой до 0,5 т	47	419,32	172,69	19708	8116	8981	0,48	22
				76,28	60,21	3585	2830	140	0,24	11
		шт								
22	Е0107-42-2	-Установка фундаментных блоков ФБС 9.5.6-Т (62 шт.), ФБС 12.5.6-Т (38 шт.),ФБС 12.4.6-Т (39 шт.) массой до 1 т	139	605,4	243,37	84151	33829	37355	0,67	93
				106,88	85,08	14856	11826	140	0,34	47
		шт								
23	Е0107-42-3	-Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т (107 шт.), массой до 1,5 т	107	884,84	389,08	94677	41632	43565	0,94	100
				153,9	136,92	16467	14650	140	0,55	59
		шт								
24	Е0107-42-4	-Установка фундаментных блоков ФБС 24.5.6-Т (141 шт.), массой более 1,5 т	141	1283,69	598,4	181000	84375	80873	1,18	166
				195,53	214,16	27570	30197	140	0,91	128
		шт								
		Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция Фундаментов								
25	Е0113-24-1	-Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом трещиностойкими покрытиями на основе лака ХП-73 4	115,82	102,33	0,12	11851	14	847	0,04	5
				8,08	0,05	936	6	90	-	-
		м2								
26	Е0108-4-3	-Горизонтальная гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	26,18	799,66	11,21	20935	293	1103	0,2	5
				31,5	4,21	825	110	118	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2867826	290160			1508

			Тенге			255855	103389			435
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2867826	-	-		-
	Материалы -		Тенге			178147	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	359244	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2143664	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			422354	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3487591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	422597	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3487591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	422597	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ								
27	E0101-165-2	Разработка грунта 2 г руппы вручную глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и стенки ограждения	115,6	402,75 402,75	- -	46558 46558	- -	52610 113	2,8 -	324 -
28	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	99,97	134,1 134,1	- -	13406 13406	- -	15149 113	0,97 -	97 -
29	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ф ундаменты (м3)	4,83	4772,77 123,75	100,89 38,25	23052 598	487 185	923 118	0,85 0,18	4 1
30	E0113-49-1	Пропитка щебня битумом м3 (м3)	4,83	4406,76 1935	462,96 173,25	21285 9346	2236 837	9165 90	11 0,85	53 4
31	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки сеч.400x400x600(h),из бетона В15 (м3)	13,44	16638,05 695,25	98,32 37,15	223615 9344	1321 499	10336 105	4,41 0,18	59 2
32	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она з а сульфатостойкий цемент (м3)	13,7088	132 -	- -	1810 -	- -	- -	- -	- -
33	E0108-4-7	Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов и стенки ниже уровня планировки битумной мастикой за 2 раза (м3)	44,52	245,44 37,35	3,82 1,44	10927 1663	170 64	2038 118	0,21 0,01	9 -
34	E0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 60x100x3мм L=1950мм (1 53 шт.) (м2)	1,916	4379,61 1579,5	2018,33 544,95	8391 3026	3867 1044	3663 90	9,35 2,34	18 4
35	C130806-15	Трубы стальные стальныепрямоугольные (т)	271,05	749	-	203016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сеч.60х100х3 мм,L 1950 мм м		-	-	-	-	-	-	-
36	С11041-81 Прим	-Стальной лист t 10мм 100х140 мм (133 шт.) т	0,153	43300 -	- -	6625 -	- -	- -	- -	- -
37	С11041-83 Прим	-Стальной лист 60х100х5 мм (139 ш т.) т	0,153	46400 -	- -	7099 -	- -	- -	- -	- -
		Металлическое ограждение L=3000мм,L=2000мм								
38	Е0109-24-4	-Монтаж рам ограждений из уголков т	4,4432466	19212,5 9945	8514,92 2166,9	85366 44188	37834 9828	48435 90	61,8 7,58	275 34
39	Е0107-24-8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из сетки высотой до 1,7 м м	397,26	1030,74 344,25	214,15 58,46	409471 136757	85074 23824	223973 140	2,01 0,21	798 84
40	С11011-659	-Катанка для затяжки сетки в раме из уголка кг	471,63	26 -	- -	12262 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхн остей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	345,73	21,8 5,81	0,05 0,02	7536 2009	17 7	1814 90	0,03 -	10 -
42	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлических поверхн остей,количество окрасок 2 м2	345,73	148,4 108	0,07 0,02	51305 37339	24 7	39213 105	0,65 -	223 -
43	Е0109-62-3	-Изготовление конструкцийограждении в построечных условиях и на производственныхбазах т	6,359	27935,09 16380	9375,11 2107,33	177639 104160	59616 13401	105805 90	91 7,36	579 47
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1309365	190547			2450
			Тенге			408394	48895			177
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13724	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13724	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			823	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			14548	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			821228	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			238718	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28142	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12262	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			223898	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			355220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335125	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			271396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175148	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			455057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			203016	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			203016	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215197	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1931837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534257	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ворота (2 шт.),калитки (3шт.)								
44	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,29	4772,77	100,89	1384	29	55	0,85	-
				123,75	38,25	36	11	118	0,18	-
45	Е0113-49-1	-Пропитка щебня битумом м3	0,29	4406,76	462,96	1278	134	550	11	3
				1935	173,25	561	50	90	0,85	-
46	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов под стоек сеч.400х400х60 0(h) из бетона В15	0,77	16638,05	98,32	12811	76	592	4,41	3
				695,25	37,15	535	29	105	0,18	-
47	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетон а з а сульфатостойкий цемент	0,7854	132	-	104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из квадратных труб 120х120х4мм L=2050мм	0,2378	4646,85	2285,57	1105	544	470	9,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1579,5	617,13	376	47	90	2,34	1
49	С130806-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Прим	-Трубы квадратные сеч.120х120х4мм т м	16,4	931 -	- -	15268 -	-	- -	- -	- -
50	С11041-81 Прим	-Стальной лист t 10мм 160х160 мм( ) т	0,016	43300 -	- -	693 -	-	- -	- -	- -
51	С11041-83 Прим	-Стальной лист 120х120х5 мм () т	0,0037	46400 -	- -	172 -	-	- -	- -	- -
52	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений	0,766	9739,2 5917,5	3333,3 -	7460 4533	253	4080 90	29,8 -	23 -
53	С12021-41	-Стоимость металлоконструкции ограждения(рама,связи,обрешетка,ромбы) т	0,766	147100 -	- -	112679 -	-	- -	- -	- -
54	С12021-256	-Закладная деталь ЗД-1-20 шт т	0,03062	154700 -	- -	4737 -	-	- -	- -	- -
55	С11011-816 Прим	-Засовы для ворот шт	3	583 -	- -	1749 -	-	- -	- -	- -
56	С11011-815 Прим	-Центральный стопор ворот шт	3	844 -	- -	2532 -	-	- -	- -	- -
57	С11011-790 Прим	-Навесы для ворот и калиток комплек	16	1960 -	- -	31360 -	-	- -	- -	- -
58	С11011-821 Прим	-Щеколда шт	2	308 -	- -	616 -	-	- -	- -	- -
59	Е0109-62-3	-Изготовление конструкций ворот и калиток в построечных условиях и на производственных базах	1,0235	27935,09 16380	9375,11 2107,33	28592 16765	595 257	17030 90	91 7,36	93 8
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	41	21,8 5,81	0,05 0,02	894 238	2 1	215 90	0,03 -	1 -
61	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлических поверхн м2	41	148,4	0,07	6084	3	4650	0,65	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остей,количество окрасок 2 м2		108	0,02	4428	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			229517	1236			153
			----			---	---			---
			Тенге			27472	2395			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			864	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			864	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			916	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5390	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36257	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6800	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154572	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23977	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27414	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15268	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15268	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16185	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			272589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34013	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4594131	646368			4334
			----			---	---			---
			Тенге			726019	190857			1032
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14589	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15464	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3935289	-	-		-
		Материалы -	Тенге			420489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48519	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2380450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			853668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5076294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4711
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84550	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			425969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19912	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2692	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			641778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22634	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			218285	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218285	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231382	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5964918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107134	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	
Итого прямых затрат	4594130
Накладные расходы	1033150
Ненормируемые и непредвиденные затраты	337637
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	5964917
Итого с временными зданиями и сооружениями	6072283
Итого с зимними удорожаниями	6158360
Итого с затратами на выслугу лет	6219083
Итого с затратами на доп. отпуска и на транспорт привозных материалов	6354070
	91665
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	17389656
Итого с налогами, сборами и	17737449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обязат. платежами								
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2376000			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					19800000			

Субподрядчик:
ТОО «Экопласт»

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"_____