Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	от 7.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				из них			на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по стройке	417 107 046,23										
За отчетный период	33 124 446,46	29 575 398,63							3 549 047,84	**33 124 446,46**	

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"
Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

Форма 2В

АКТ №30
приемки выполненных работ
на Общестроительные работы
за период с 26.07.2017 по 10.08.2017 год

Локальная смета 2-1-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Стены -Дополнительная смета №6											
			Перевозка материалов кирпича керамического марки М200 Челябинск-Костанай-321км								
1	98/1	С341-310101-0601 41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	2204,8	248,00	--	546790	--	23184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,52*		*23184*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*		*23184*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*45598*		*23184*		
			Сметная стоимость				*615572*				
2	99/1	С341-010205-1902 41-010205-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	2204,8	2815,82	--	6208320	--	263233	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*119,39*		*263233*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,39*				*263233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,82*		*517724*				
			Сметная стоимость				*6989277*				
3	**100/1**	**С341-010205-1991 41-010205-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**266780,8**	**12,17**	**--**	**3246722**	**--**	**137661**	**--**	**--**
			т·км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*0,52*		*137661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*				*137661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,01*		*270751*				
			Сметная стоимость				*3655134*				
4	**101/1**	**С341-310101-0602 41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	**2204,8**	**248,00**	**--**	**546790**	**--**	**23184**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10,52*		*23184*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*23184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,68*		*45598*				
			Сметная стоимость				*615572*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10548623**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10548623**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**10548623**				
			Накладные расходы -	Тенге			**447262**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**879671**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11875555**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11875555**				
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4								
5	**536/1**	**Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**	**1151,002**	**85,87**	**0,81**	**98838**	**929**	**56236**	**0,10**	**116**
			м2 окрашиваемой поверхности		**78,75**	**0,41**	**90639**	**471**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*48,86*		*56236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*43,38*				*49928*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*6308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,78*		*12406*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*167480*				
6	536/2	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)	0,13812 т	128553,95	--	17756	--	753	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5450,69*		*753*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5450,69*				*753*		
			Сметная стоимость		*10720,37*		*1481*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			*19990*				
				Тенге			**116594**	**929**			**116**
			Стоимость общестроительных работ -				**90639**	**471**			**1**
			Материалы -	Тенге			**116594**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**7271**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**91110**			
			Накладные расходы -	Тенге			**17756**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**56989**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**49928**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**7061**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13887**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**187469**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**117**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**91110**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**187469**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**117**
								91110			
			РАЗДЕЛ 3.Исключить-Стены -Дополнительная смета №7								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
7	53	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	694,5 м3 кладки	-23788,96	-1316,79	-16521431	-914512	-2030476	-4,54	-3153
			Накладные расходы -		-3281,47	-334,88	-2278979	-232577	50,8	-0,40	-278
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*2030476*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*1275870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*754606*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*1484153*				
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм				*-13006803*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	54	Е11-080201-1411 11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами	497,2	-6056,11	-1397,97	-3011097	-695073	-1230376	-4,91	-2441
			м3 кладки		-3828,23	-360,00	-1903395	-178992	50,8	-0,43	-214
			Накладные расходы -		*2474,61*		*1230376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*1057853*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*172523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*339318*				
			Сметная стоимость				*-1441403*				
9	55	С121-030101-0105 21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	68,1164	-43024,77	--	-2930692	--	-124261	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*124261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*124261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*244396*				
			Сметная стоимость				*-2562034*				
10	56	С121-030101-0205 21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	40,2732	-51003,65	--	-2054080	--	-87093	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*87093*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*87093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*171294*				
			Сметная стоимость				*-1795693*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм ==========								
11	64	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	893	-23673,31	-1316,79	-21140267	-1175895	-2551755	-4,38	-3911
			м3 кладки		-3165,82	-334,88	-2827077	-299051	50,8	-0,40	-357
			Накладные расходы -		*2857,51*		*2551755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*1588073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*963682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*1895362*				
			Сметная стоимость				*-16693150*				
			Стены лоджий толщ.510мм ==========								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	67	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,2	-23788,96	-1316,79	-99914	-5531	-12279	-4,54	-19
			м3 кладки		-3281,47	-334,88	-13782	-1407	50,8	-0,40	-2
			Накладные расходы -		*2923,65*		*12279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*4563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*8975*				
			Сметная стоимость				*-78659*				
13	68	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	96,5	-25402,34	-1086,35	-2451325	-104833	-333082	-5,53	-534
			м3 кладки		-4207,94	-276,28	-406066	-26661	50,8	-0,33	-32
			Накладные расходы -		*3451,63*		*333082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*219826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*113257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*222753*				
			Сметная стоимость				*-1895490*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-48208808	-2895844			-10058
				Тенге			-7429300	-738688			-882
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-48208808				
			Материалы -	Тенге			-32898891				
			Всего заработная плата -	Тенге				-8167988			
			Местные материалы -	Тенге			-4984773				
			Накладные расходы -	Тенге			-6369323				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-4149338		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2219985		
			Сметная прибыль -	Тенге			-4366250				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-58944381				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10941
			Сметная заработная плата -	Тенге				-8167988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-58944381				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10941
			Сметная заработная плата -	Тенге				-8167988			

РАЗДЕЛ 3.Включить-Стены -Дополнительная смета №7

Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм

==========

14	53	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	694,5	7439,55	1316,79	5166764	914512	1549038	4,54	3153
			м3 кладки		3281,47	334,88	2278979	232577	50,8	0,40	278
			Накладные расходы -		*2230,44*		*1549038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*1275870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*393,33*				*273168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,60*		*537264*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*7253066*				
15	53/1	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	263,91	43024,77	--	11354667	--	481438	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*481438*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*481438*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*946888*				
			Сметная стоимость				*12782993*				
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм ========								
16	54	Е11-080201-1411 11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами	497,2	6056,11	1397,97	3011097	695073	1230376	4,91	2441
			м3 кладки		3828,23	360,00	1903395	178992	50,8	0,43	214
			Накладные расходы -		*2474,61*		*1230376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*1057853*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*172523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*339318*				
			Сметная стоимость				*4580791*				
17	55	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	68,1164	43024,77	--	2930692	--	124261	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*124261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*124261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*244396*				
			Сметная стоимость				*3299350*				
18	56	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	40,2732	51003,65	--	2054080	--	87093	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*87093*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*87093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*171294*				
			Сметная стоимость				*2312467*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм =========								
19	64	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	893	7323,90	1316,79	6540242	1175895	1932714	4,38	3911
			м3 кладки		3165,82	334,88	2827077	299051	50,8	0,40	357
			Накладные расходы -		*2164,29*		*1932714*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*1588073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,94*				*344641*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,06*		*677836*				
			Сметная стоимость				*9150792*				
20	**64/1**	**СПрайс ТПРАЙС**	**Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**339,34**	**43024,77**	**--**	**14600025**	**--**	**619041**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1824,25*		*619041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*619041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*1217525*				
			Сметная стоимость				*16436591*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
21	**67**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**4,2**	**7439,55**	**1316,79**	**31246**	**5531**	**9368**	**4,54**	**19**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**13782**	**1407**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*2230,44*		*9368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*393,33*				*1652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,60*		*3249*				
			Сметная стоимость				*43863*				
22	**67/1**	**СПрайс ТПРАЙС**	**Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1,596**	**43024,77**	**--**	**68668**	**--**	**2912**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1824,25*		*2912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*2912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*5726*				
			Сметная стоимость				*77306*				
23	**68**	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**96,5**	**8015,67**	**1086,35**	**773512**	**104833**	**261943**	**5,53**	**534**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**406066**	**26661**	**50,8**	**0,33**	**32**
			Накладные расходы -		*2714,44*		*261943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*219826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,45*				*42118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,41*		*82836*				
			Сметная стоимость				*1118291*				
24	**68/1**	**СПрайс ТПРАЙС**	**Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**24,125**	**43024,77**	**--**	**1037973**	**--**	**44010**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1824,25*		*44010*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*44010*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*86559*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1168542*				
25	**68/2**	**СПрайс ТПРАЙС**	**Кирпич "КЕММА" керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**12,545**	**51003,65**	**--**	**639841**	**--**	**27129**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2162,55***		***27129***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2162,55***				***27129***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4253,30***		***53358***				
			Сметная стоимость				***720328***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**48208808**	**2895844**			**10058**
				Тенге			**7429300**	**738688**			**882**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48208808**				
		Материалы -		Тенге			**5197718**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**8167988**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32685946**				
			Накладные расходы -	Тенге			**6369323**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4149338**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2219985**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**4366250**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58944381**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10941**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8167988**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**58944381**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10941**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**8167988**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10665217**	**929**			**116**
				Тенге			**90639**	**471**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10665217**				
		Материалы -		Тенге			**-27693903**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**91110**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32703702**				
		Местные материалы -		Тенге			**-4984773**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**10548623**				
			Накладные расходы -	Тенге			**504250**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**49928**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**454322**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**893557**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12063025**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**91110**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12063025**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**91110**			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**108 567,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			12 171 592,23				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			206 917,07				
		ИТОГО	Тенге			12 378 509,29				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			13 863 930,41				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,868743849	Тенге			12 476 475,94				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [illegible] Воткин С.К.

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"
Наименование строительства: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "Б"

АКТ №29

приемки выполненных работ

за период с 26.07.2017 по 10.08.2017 год

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-2-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Стены -Дополнительная смета №6											
			Перевозка материалов кирпича керамического марки М200 Челябинск-Костанай-321км								
1	**102/1**	**С341-310101-0601 41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	**2080**	**248,00**	**--**	**515840**	**--**	**21872**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***10,52***		***21872***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,52***				***21872***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,68***		***43017***				
			Сметная стоимость				***580729***				
2	**103/1**	**С341-010205-1902 41-010205-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**2080**	**2815,82**	**--**	**5856906**	**--**	**248333**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***119,39***		***248333***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***119,39***				***248333***		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,82*		*488419*				
			Сметная стоимость				*6593658*				
3	104/1	С341-010205-1991 41-010205-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**251680** **т·км**	**12,17**	**--**	**3062946**	**--**	**129869**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,52*		*129869*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,52*						
			Сметная стоимость		*1,01*		*255425*		*129869*		
4	105/1	С341-310101-0602 41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**	**2080** **т**	**248,00**	**--**	**515840**	**--**	**21872**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*		*21872*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*						
			Сметная стоимость		*20,68*		*43017*		*21872*		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*580729*				
				Тенге			**9951531**	**--**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			*--*	*--*			*--*
			Транспортные расходы -	Тенге			**9951531**				
			Накладные расходы -	Тенге			**9951531**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**421945**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**829878**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11203354**				
							11203354				
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4								
5	538/1	Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**	**1151,002** **м2 окрашиваемой поверхности**	**85,87**	**0,81**	**98838**	**929**	**56236**	**0,10**	**116**
			Накладные расходы -		*78,75*	*0,41*	*90639*	*471*	*54,8*	*--*	*1*
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*48,86*		*56236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,38*				*49928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*				*6308*		
			Сметная стоимость		*10,78*		*12406*				
							167480				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	538/2	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)**	0,13812 т	128553,95	--	17756	--	753	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5450,69*		*753*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5450,69*				*753*		
			Сметная стоимость		*10720,37*		*1481*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			*19990*				
				Тенге			116594	929			116
			Стоимость общестроительных работ -				90639	471			1
			Материалы -	Тенге			116594				
			Всего заработная плата -	Тенге			7271				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				91110			
			Накладные расходы -	Тенге			17756				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			56989				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49928		
			Сметная прибыль -	Тенге					7061		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13887				117
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			187469				
			Сметная заработная плата -	Тенге				91110			117
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				91110			117
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			187469				
			Сметная заработная плата -	Тенге				91110			117

РАЗДЕЛ 17.Разные работы -Дополнительная смета №6

Работа крана

7	725	С231-050102-0105 31-050102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Краны на автомобильном ходу, 25 т**	1523 маш.-ч	5000,00	5000,00	7615000	7615000	322876	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,00*		*322876*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212,00*				*322876*		
			Сметная стоимость		*416,96*		*635030*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			*8572906*				
				Тенге			7615000	7615000			--
							--	--			--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7615000				
			Накладные расходы -	Тенге			322876				
			Сметная прибыль -	Тенге			635030				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8572906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			8572906				
			РАЗДЕЛ 3.Исключить-Стены -Дополнительная смета №7								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
8	57	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	694,5	-23788,96	-1316,79	-16521431	-914512	-2030476	-4,54	-3153
			Накладные расходы -		-3281,47	-334,88	-2278979	-232577	50,8	-0,40	-278
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*2030476*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*1275870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*754606*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*1484153*				
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм				*-13006803*				
9	58	Е11-080201-1411 11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**								
			м3 кладки	497,2	-6056,11	-1397,97	-3011097	-695073	-1230376	-4,91	-2441
			Накладные расходы -		-3828,23	-360,00	-1903395	-178992	50,8	-0,43	-214
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2474,61*		*1230376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127,62*				*1057853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,99*				*172523*		
			Сметная стоимость		*682,46*		*339318*				
10	59	С121-030101-0105 21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*-1441403*				
			1000 шт.	68,1164	-43024,77	--	-2930692	--	-124261	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*		*124261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1824,25*				*124261*		
			Сметная стоимость		*3587,92*		*244396*				
11	60	С121-030101-0205 21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*-2562034*				
				40,2732	-51003,65	--	-2054080	--	-87093	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*87093*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*87093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*171294*				
			Сметная стоимость				*-1795693*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
12	68	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	893	-23673,31	-1316,79	-21140267	-1175895	-2551755	-4,38	-3911
			м3 кладки		-3165,82	-334,88	-2827077	-299051	50,8	-0,40	-357
			Накладные расходы -		*2857,51*		*2551755*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*1588073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*963682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*1895362*				
			Сметная стоимость				*-16693150*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
13	71	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	4,2	-23788,96	-1316,79	-99914	-5531	-12279	-4,54	-19
			м3 кладки		-3281,47	-334,88	-13782	-1407	50,8	-0,40	-2
			Накладные расходы -		*2923,65*		*12279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*4563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*8975*				
			Сметная стоимость				*-78659*				
14	72	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	96,5	-25402,34	-1086,35	-2451325	-104833	-333082	-5,53	-534
			м3 кладки		-4207,94	-276,28	-406066	-26661	50,8	-0,33	-32
			Накладные расходы -		*3451,63*		*333082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*219826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*113257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*222753*				
			Сметная стоимость				*-1895490*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-48208808	-2895844			-10058
				Тенге			-7429300	-738688			-882
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-48208808				
			Материалы -	Тенге			-32898891				
			Всего заработная плата -	Тенге				-8167988			
			Местные материалы -	Тенге			-4984773				
			Накладные расходы -	Тенге			-6369323				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-4149338		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2219985		
			Сметная прибыль -	Тенге			-4366250				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-58944381				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10941
			Сметная заработная плата -	Тенге				-8167988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-58944381				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10941
			Сметная заработная плата -	Тенге				-8167988			

РАЗДЕЛ 3.Включить-Стены -Дополнительная смета №7

Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм

15	57	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	694,5	7439,55	1316,79	5166764	914512	1549038	4,54	3153
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	2278979	232577	50,8	0,40	278
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2230,44*		*1549038*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*1275870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,33*				*273168*		
			Сметная стоимость		*773,60*		*537264*				
16	57/1	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	263,91	43024,77	--	11354667	--	481438	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*		*481438*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1824,25*				*481438*		
			Сметная стоимость		*3587,92*		*946888*				
							12782993				

Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм

17	58	Е11-080201-1411 11-080201-1411 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами м3 кладки	497,2	6056,11	1397,97	3011097	695073	1230376	4,91	2441
			Накладные расходы -		3828,23	360,00	1903395	178992	50,8	0,43	214
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2474,61*		*1230376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127,62*				*1057853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,99*				*172523*		
			Сметная стоимость		*682,46*		*339318*				
18	59	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	68,1164	43024,77	--	4580791	--	124261	--	--
			Накладные расходы -		--	--	2930692	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*		*124261*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1824,25*				*124261*		
			Сметная стоимость		*3587,92*		*244396*				
							3299350				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	61	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	40,2732	51003,65	--	2054080	--	87093	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*87093*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*87093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*171294*				
			Сметная стоимость				*2312467*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
20	68	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	893	7323,90	1316,79	6540242	1175895	1932714	4,38	3911
			м3 кладки		3165,82	334,88	2827077	299051	50,8	0,40	357
			Накладные расходы -		*2164,29*		*1932714*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*1588073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,94*				*344641*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,06*		*677836*				
			Сметная стоимость				*9150792*				
21	68/1	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	339,34	43024,77	--	14600025	--	619041	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*619041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*619041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*1217525*				
			Сметная стоимость				*16436591*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
22	71	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,2	7439,55	1316,79	31246	5531	9368	4,54	19
			м3 кладки		3281,47	334,88	13782	1407	50,8	0,40	2
			Накладные расходы -		*2230,44*		*9368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7716*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*393,33*				*1652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773,60*		*3249*				
			Сметная стоимость				*43863*				
23	71/1	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,596	43024,77	--	68668	--	2912	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*2912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*2912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*5726*				
			Сметная стоимость				*77306*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	72	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	96,5	8015,67	1086,35	773512	104833	261943	5,53	534
			м3 кладки		4207,94	276,28	406066	26661	50,8	0,33	32
			Накладные расходы -		*2714,44*		*261943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*219826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,45*				*42118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,41*		*82836*				
			Сметная стоимость				*1118291*				
25	72/1	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	24,125	43024,77	--	1037973	--	44010	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*44010*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*44010*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*86559*				
			Сметная стоимость				*1168542*				
26	72/2	СПрайс ТПРАЙС	Кирпич "КЕММА" керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	12,545	51003,65	--	639841	--	27129	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*27129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*27129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*53358*				
			Сметная стоимость				*720328*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**48208808**	**2895844**			**10058**
				Тенге			**7429300**	**738688**			**882**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48208808				
			Материалы -	Тенге			5197718				
			Всего заработная плата -	Тенге				8167988			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32685946				
			Накладные расходы -	Тенге			6369323				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4149338		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			4366250		2219985		
			Сметная прибыль -	Тенге			58944381				10941
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8167988			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			58944381				10941
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8167988			10941
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17683125	7615929			
			Сметная заработная плата -	Тенге			90639	471			116
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17683125				
		Материалы -	Тенге			-27693903				
		Всего заработная плата -	Тенге				91110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32703702				
		Местные материалы -	Тенге			-4984773				
		Транспортные расходы -	Тенге			9951531				
		Накладные расходы -	Тенге			801809				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49928		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					751881		
		Сметная прибыль -	Тенге			1478795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19963729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				91110			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19963729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				91110			
		Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			179 673,56				
		ИТОГО	Тенге			20 143 402,56				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			342 437,84				
		ИТОГО	Тенге			20 485 840,40				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			22 944 141,25				
		Итого с понижающим коэффициентом К2=0,0,868743849	Тенге			20 647 970,52				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [illegible] / Вочкал С.С.