Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"
Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"
Договор № 147 от 14.06.2016 г

Акт №1 от 23.06.2016 г
приемки выполненных работ за июнь 2016 года
Эксплуатация и ремонт поливочного водопровода

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.(май)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Расконсервация, текущий ремонт, консервация поливочного водопровода. Сквер "Победы"									
1	12-150102-0704	Задвижка диаметром 150 мм. Ремонт со снятием с места	1	5619	1649,02	5619	1	940	7,332	7,332
		шт. арматуры		722,78	805,83	722,78	1	17,73	0,0007	0,0007
2	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,286	424,32		121				
		кг								
3	12-150102-0702	Задвижка диаметром 100 мм. Ремонт со снятием с места	4	3918	1649,02	15672	3	2670	5,208	20,832
		шт. арматуры		722,78	805,83	15057	1	17,73	0,0004	0,0016
4	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,656	424,32		278				
		кг								
5	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	7	3918,14	1649,02	27427	5	4672	5,208	36,456
		шт. арматуры		722,78	805,83	26350	2	17,73	0,0004	0,0028
6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,15	424,32		488				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	12-150102-0702	Задвижка (вентили) диаметром 50 мм. Ремонт со снятием с места	38	3917,89	1649,02	148880	25	25363	5,208	197,904
		шт. арматуры		722,78	805,83	143041	12	17,73	0,0004	0,0152
8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	3,12	424,32		1324				
		кг								
9	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1482		2964	163	411	1,47	2,94
		шт.		760,1	805,83	2235	32	18,12	0,02	0,04
10	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	921,35		3685				
		шт.								
11	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	8982,28		17965				
		шт.								
12	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	4441		4441	109	242	1,68	1,68
		счетчик (водомер)		787,18	805,83	1322	16	18,12	0,02	0,02
13	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (ремонт вентилей, смена набивки сальников)	33	1481,64		48894	2691	6778	1,47	48,51
		шт.		760,1	805,83	36872	532	18,12	0,02	0,66
16	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	499,92		5999	293	1002	0,553	6,636
		м трубопровода		817,87		5427	105	18,12	0,0106	0,1272
17	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	12	284,03		3408				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	250	500,93		125233	6114	20884	0,553	138,25
		м трубопровода		817,87		113071	2184	18,12	0,0106	2,65
19	23-010201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	250	583,69		145923				
		м								
	0.3 Сквер "3-го тысячелетия"									
24	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2650	180	2650	180	364	2,6	2,6
		шт.		760,1	35	1976	35	18,12	0,04	0,04
25	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1322,93		2646				
		шт.								
26	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	13522,79		13523				
		шт.								
27	12-150102-0702	Задвижка диаметром 100 мм. Ремонт со снятием с места	9	3917,89	1649,02	35261	6	6007	5,208	46,87
		шт. арматуры		722,78	805,83	33878	3	17,73	0,0004	0,003
28	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,48	424,32		628				
		кг								
29	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	4	3917,89	1649,02	15672	3	2670	5,208	20,83
		шт. арматуры		722,78	805,83	15057	1	17,73	0,0004	0,001
30	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,66	424,32		280				
		кг								
31	12-150102-0702	Задвижка (вентили) диаметром 50 мм. Ремонт со снятием с места	6	3917,83	1649,02	23507	4	4005	5,208	31,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. арматуры		722,78	805,83	22585	2	17,73	0,0004	0,0024
32	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,985	424,32		418				
		кг								
33	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	4441		4441	109	242	1,68	1,68
		счетчик (водомер)		787,18	805,83	1322	16	18,12	0,02	0,02
34	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Уотановка (ремонт вентилей, смена набивки сальников)	8	1481,69		11854	653	1643	1,47	11,76
		шт.		760,1	805,83	8939	129	18,12	0,02	0,16
37	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	70	500,92		35064	1712	5847	0,553	38,71
		м трубопровода		817,87		31660	611	18,12	0,0106	0,742
38	23-010201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	70	583,69		40858				
		м								
39	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	25	448,23	1649,02	11206	4	1777	0,592	14,8
		м2		677,04	805,83	10020	2	17,73	0,0001	0,0025
0.4 Сквер "Афганцев"										
46	12-150102-0702	Задвижка диаметром 100 мм. Ремонт со снятием с места	2	3917,5	1649,02	7835	1	1335	5,208	10,416
		шт. арматуры		722,78	805,83	7528	1	17,73	0,0004	0,0008
47	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,328	424,32		139				
		кг								
48	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	1	3919	1649,02	3919	1	667	5,208	5,208
		шт. арматуры		722,78	805,83	3764	0	17,73	0,0004	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
50	11-160901-0503									
		Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	2	4441,5		8883	219	485	1,68	3,36
		счетчик (водомер)								
				787,18	805,83	2645	32	18,12	0,02	0,04
51	11-160601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (ремонт вентилей, смена набивки сальников)	7	1481,64		10371	571	1438	1,47	10,29
		шт.								
				760,1	805,83	7821	113	18,12	0,02	0,14
52	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	400	258,37	1649,02	103346	330	17979	0,333	133,2
		шт.								
				760,1	805,83	101245	161	17,73	0,0005	0,2
	0.5 Сквер "Памяти репрессированных"									
56	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	250	1079,13	3057,31	269783	183439	21715	0,49	122,5
		м3								
				652,97	805,83	79989	48350	16,92	0,24	60
	0.6 Цветник по ул. Кутузова									
57	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	1	3919	1649,02	3919	1	667	5,208	5,208
		шт. арматуры								
				722,78	805,83	3764	0	17,73	0,0004	0,0004
58	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
59	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	10	499,8		4998	244	836	0,553	5,53
		м трубопровода								
				817,87		4523	88	18,12	0,0106	0,106
60	23-010201-0143									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10	610,51		6105				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	3	1040,67	1649,02	3122	13	539	1,33	3,99
		шт.		760,1	805,83	3033	6	17,73	0,0026	0,0078
62	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	3	5978,89		17937				
		шт.								
63	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	351	1649,02	351	16	60	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		787,18	805,83	323	8	18,12	0,01	0,01
64	12-120103-0111	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	6,34	448,26	1649,02	2842	1	451	0,592	3,75328
		м2		677,04	805,83	2541	1	17,73	0,0001	0,00063
	0.7 Сквер им. М.Жусупа (новая мечеть)									
68	12-150102-0702	Задвижка диаметром 80 мм. Ремонт со снятием с места	2	3917,5	1649,02	7835	1	1335	5,208	10,416
		шт. арматуры		722,78	805,83	7528	1	17,73	0,0004	0,0008
69	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,328	424,32		139				
		кг								
70	12-150101-0508	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	2	2848	1649,02	5696	53	835	3,08	6,16
		шт.		760,1	805,83	4682	26	17,73	0,016	0,032
71	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	8982,28		17965				
		шт.								
72	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	500,8		5008	244	835	0,553	5,53
		м трубопровода		817,87		4523	88	18,12	0,0106	0,10
73	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10	610,51		6105				
		м								
	0.8 Сквер им. Ак.Сатпаева									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-160501-0204									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	23	1425		32775	5565	5030	1,4	32,2
		м трубопровода		830,51		26742	1019	18,12	0,0615	1,4145
85	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	23	179,67		4132				
		м								
86	23-020401-0104									
		Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	71,07		711				
		шт.								
87	23-020304-1607	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40 x32 x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	3697,84		129424				
		шт.								
88	12-150102-0702	Задвижка диаметром 100 мм. Ремонт со снятием с места	1	3919	1649,02	3919	1	667	5,208	5,208
		шт. арматуры		722,78	805,83	3764	0	17,73	0,0004	0,0004
89	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,164	424,32		70				
		кг								
90	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	2	1040,5	1649,02	2081	9	359	1,33	2,66
		шт.		760,1	805,83	2022	4	17,73	0,0026	0,0052
91	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	5978,89		11958				
		шт.								
92	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	150	258,37	1649,02	38756	124	6742	0,333	49,95
		шт.		760,1	805,83	37967	60	17,73	0,0005	0,075
93	11-160901-0501									
		Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	351	1649,02	351	16	60	0,41	0,4
		счетчик (водомер)		787,18	805,83	323	8	18,12	0,01	0,0
	0.9 Сквер "Айналайын"									
97	11-470117-0201	Дерн. Заготовка вручную (снятие с газонов)	55	364,87	–	20068	–	3150	0,544	29,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				622,28	–	18619	–	16,92	–	–
98	11-010205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17	828,06	–	14077	–	2496	1,18	20,06
		м3 грунта								
				701,72	–	14077	–	17,73	–	–
99	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,2	620,07	–	9425	–	1671	0,972	14,7744
		м3 грунта								
				637,93	–	9425	–	17,73	–	–
100	11-470114-0101	Цветники, дорожки и площадки (газоны). Одерновка в ленту	220	738,35	3057,31	162437	7331	6496	0,2598	57,156
		м								
				637,93	805,83	36462	1932	16,92	0,0109	2,398
101	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,1	223320	–	22332	4157	2877	179	17,9
		км трубопровода								
				778,15	–	13929	1516	18,63	21,05	2,105
102	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	100	432,19		43219				
		м								
103	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	1020,2		51010				
		шт.								
104	23-021199-9924	Угольники прямые (ф 63 мм)	0,12	3221,71		387				
		10шт.								
105	29-000001-0001(пл)									
		Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95 °С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм x 50 мм x 63 мм	25	12965		324125				
		шт								
106	11-160501-0205									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	90	1583,17	–	142485	21964	18130	1,22	109,[illegible]
		м трубопровода								
				830,51	–	91190	8865	18,12	0,1373	12,35[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	268,08		24127				
		м								
108	23-020304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	956,9		47845				
		шт.								
109	29-000001-0002(пл)									
		Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95 °С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм х 40 мм х 50 мм	25	10972		274300				
		шт								
110	29-000001-0003(пл)									
		Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95 °С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм х 25 мм х 50 мм	50	7940		397000				
		шт								
111	29-000002-0001(пл)	Угольники прямые	2,5	3197,5		7994				
		10 шт								
112	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	2	1040,5	1649,02	2081	9	359	1,33	2,66
		шт.								
				760,1	805,83	2022	4	17,73	0,0026	0,0052
113	23-040702-0106	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	5978,89		11958				
		шт.								
114	11-160501-0204									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	35	1410,78	–	49377	2903	7655	1,4	49
		м трубопровода								
				830,51	–	40695	1551	18,12	0,0615	2,1525
115	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	35	179,67		6288				
		м								
116	23-020304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	628,42		18853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
117	29-000001-0004(пл)	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95 °С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм х 25 мм х 40 мм	31	6247		193657				
		шт								
118	23-021199-9924	Угольники прямые ф 40 мм	1,7	3221,71		5477				
		10шт.								
119	12-150102-0706	Задвижка диаметром до 200 мм. Ремонт со снятием с места	3	7476	1649,02	22428	4	3796	9,874	29,622
		шт. арматуры		722,78	805,83	21410	2	17,73	0,0009	0,0027
120	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,248	424,32		530				
		кг								
121	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	3	5619,33	1649,02	16858	3	2819	7,332	21,996
		шт. арматуры		722,78	805,83	15898	2	17,73	0,0007	0,0021
122	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,858	424,32		364				
		кг								
123	12-150102-0702	Задвижка диаметром до 100 мм. Ремонт со снятием с места	5	3917,91	1649,02	19590	3	3337	5,208	26,04
		шт. арматуры		722,78	805,83	18821	2	17,73	0,0004	0,002
124	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,82	424,32		348				
		кг								
125	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	207	258,36	1649,02	53481	171	9304	0,333	68,931
		шт.		760,1	805,83	52394	83	17,73	0,0005	0,1035
	0.10 Сквер "Конституции" (с трассой)									
130	11-470117-0201	Дерн. Заготовка вручную (снятие с газонов)	7,5	364,93	–	2737	–	430	0,544	4,08
		м2		622,28	–	2539	–	16,92	–	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	11-010205-0301									
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	828	–	3312	–	587	1,18	4,72
		м3 грунта		701,72	–	3312	–	17,73	–	-
132	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4	620	–	2480	–	440	0,972	3,888
		м3 грунта		637,93	–	2480	–	17,73	–	-
133	11-160501-0205									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	30	1573,23	–	47197	16473	6043	1,22	36,6
		м трубопровода		830,51	–	30397	2954	18,12	0,1373	4,119
134	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	268,08		8042				
		м								
135	23-020304-2606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	956,9		33492				
		шт.								
136	11-160501-0203									
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	30	1078,03	–	32341	5839	4934	1,05	31,5
		м трубопровода		830,51	–	26161	1069	18,12	0,0494	1,482
137	23-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	119,51		3585				
		м								
138	23-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	519,25		18174				
		шт.								
139	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	5	5619,4	1649,02	28097	6	4698	7,332	36,66
		шт. арматуры		722,78	805,83	26497	3	17,73	0,0007	0,0039
140	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,43	424,32		607				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	12-150102-0702	Задвижка диаметром 50 мм. Ремонт со снятием с места	7	3918,14	1649,02	27427	5	4672	5,208	36,456
		шт. арматуры		722,78	805,83	26350	2	17,73	0,0004	0,0028
142	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1,15	424,32		488				
		кг								
143	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена (монтаж разбрызгивателей)	500	258,37	1649,02	129185	412	22474	0,333	166,5
		шт.		760,1	805,83	126557	201	17,73	0,0005	0,25
144	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	4441	–	4441	109	242	1,68	1,68
		счетчик (водомер)		787,18	805,83	1322	16	18,12	0,02	0,02
	0.11 Сквер "Усольский"									
150	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2027	1649,02	2027	115	284	1,93	1,93
		задвижка или клапан		760,1	805,83	1467	56	18,63	0,07	0,07
151	13-120201-0315	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (водозаборное устройство)	40	2435,7	–	97428	34786	8902	1,85	74
		м трубопровода		805,83	–	59631	13460	12,18	0,351	14,04
152	13-120201-0315	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530-630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (монтаж кессона)	3	2435	–	7305	2608	668	1,85	5,55
		м трубопровода		805,83	–	4472	1010	12,18	0,351	1,053
153	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	23067	–	23067	689	2596	27	27
		шт.		787,18	–	21254	56	12,18	0,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.12 Ленпарк									
158	11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	360	1079,13	3057,31	388487	264152	31269	0,49	176,4
		м3		652,97	805,83	115184	69624	16,92	0,24	86,4
	0.13 Восстановление подводного коллектора для насосной станции на летний полив									
159	12-150102-0706	Задвижка диаметром до 200 мм. Ремонт со снятием с места (ф 250 мм)	2	7476	1649,02	14952	3	2531	9,874	19,748
		шт. арматуры		722,78	805,83	14273	1	17,73	0,0009	0,0018
160	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,832	424,32		353				
		кг								
161	12-150102-0704	Задвижка диаметром до 150 мм. Ремонт со снятием с места	1	5619	1649,02	5619	1	940	7,332	7,332
		шт. арматуры		722,78	805,83	5299	1	17,73	0,0007	0,0007
162	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,286	424,32		121				
		кг								
163	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (заталкивание водозаборного устройства в р.Иртыш)	2,232	47912,63	–	106941	30992	13187	35,9	80,1288
		т конструкций		769,12	–	61629	10551	18,27	4,408	9,83866
164	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж (каркас и обшивка насосной станции)	1,146	72290,58	–	82845	1243	13487	86,5	99,129
		т конструкций		741,44	–	73498	324	18,27	0,31	0,35526
165	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (подводный всасывающий коллектор)	0,025	838440	–	20961	8488	2656	504	12,6
		км трубопровода		867,22	–	10927	3330	18,63	145,33	3,63325
166	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Ремонт (ревизия) при диам. патрубка 150 мм	1	12950	–	12950	260	1847	13	13
		насос		778,15	–	10116	78	18,12	0,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,02	424,32		8				
		кг								
168	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,02	11285,75		226				
		м3								
169	13-070401-0106	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования	1	42513	–	42513	3485	4219	42	42
		шт.		796,81	–	33466	1170	12,18	1,24	1,24
170	13-080301-0206	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	1	19558	–	19558	8310	1667	12	12
		шт.		830,51	–	9966	3016	12,84	3,29	3,29
171	13-080206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	15	332,67	–	4990	767	397	0,24	3,6
		м		787,18	–	2834	258	12,84	0,0182	0,273
172	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (кабель б/у)	15	434,07	–	6511	3267	520	0,24	3,6
		м кабеля		805,83	–	2901	1148	12,84	0,0968	1,452
173	13-080206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (провод б/у)	400	565,75	–	226300	27486	18548	0,43	172
		м трассы		787,18	–	135395	9056	12,84	0,024	9,6
174	13-080303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6155	–	6155	74	337	3	3
		шт.		867,22	–	2602	19	12,84	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	13-080303-0605	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	7651	–	7651	79	460	4	4
		шт.		891,29	–	3565	19	12,84	0,02	0,02
176	13-080303-0902	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	1	7128	–	7128	77	441	4	4
		шт.		854,58	–	3418	19	12,84	0,02	0,02
178	11-090202-0205	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж (подпитывающий бак)	0,247	42000	–	10374	3058	1212	25,4	6,2738
		т конструкций		928	–	5822	810	18,27	3,796	0,93761
	0.14 Работа спецмашин									
192	31-060102-0105	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 10 м3/мин	10	2478,73	2478,73	24787	24787	–	–	–
		маш.-ч		–	928	–	9280	–	–	–
193	33-050102-0101	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	10	1390,2	1390,2	13902	13902	–	–	–
		маш.-ч		–	805,83	–	8058	–	–	–
		Всего прямые затраты				**4883826**				**2583**
										224,03011

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 937 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	728 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 218 591
Накладные расходы I уровня, тенге	360 334
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 244 160
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	222 352
Итого, тенге	5 466 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	437 321
Итого по смете на подряд, тенге	**5 903 833**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.(май)				**5 903 833**				
		Всего по акту				**5 903 833**				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодар" Р.Е.Койсоймасов

Гл. специалист сектора госзакупа и планирования С.М. Оразбаев

Зав. сектором благоустройства и озеленения А.Г. Копешев

Гл. специалист сектора благоустройства и озеленения А.М. Закарьянова

Подрядчик

Исполняющий обязанности Директора ТОО "КазСервис ПВЛ" Е.А. Назаров