ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер		1.1. Номер учетной системы	00000000164
2. Дата выписки	28.09.2018	3. Дата совершения оборота	28.09.2018
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240020957 — 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурной единицы (филиала)

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г., 40 лет Экибастуза, дом № 100 б

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 45001 — 9.2. Номер 0005929

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ949650000038009123
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank" г. Экибастуз

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740016808 — 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурной единицы (филиала)

17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза — 17.1 Доля участия

18. Место нахождения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз ул.Алии Молдагуловой, 78

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3. Номер №ВР 9-18 — 27.4. Дата 31.05.2018

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 161

32.2 Дата 28.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 Код валюты KZT — 33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-313 до ул.Заводская (31 мкр)				1	10395422.00	10395422.00			10395422.00	12%	1247450.64	11642872.64			1	
				Всего по счету:				10395422.00		0.00	10395422.00		1247450.64	11642872.64				

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Наименование объекта: Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-313 до ул.Заводская (31 мкр.)

Договор № ВР 9-18 от 31.05.2018 года

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-313 до ул.Заводская (31 мкр.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-03О2-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,96	3280,21	1436,46	3149	1379	–	2524	6127
					1843,75	590,63	1770	567	–	454	
2	1101-01О1-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,6	270,6	261,99	5845	5659	–	709	7078
					8,61	36,99	186	799	–	524	
3	1101-02О5-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,2	2998,13	–	9594	–	–	6908	17822
					2998,13	–	9594	–	–	1320	
4	1126-03О1-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	1152,5	266,45	21,52	307086	24803	–	218230	567341
					244,93	4,22	282283	4862	–	42025	

5	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	1152,5	217,33	–	250473	–	–	180338	465276
					217,33	–	250470	–	–	34465	
6	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,23	529726,09	175308,7	121837	40321	–	93183	232222
					354417,39	54817,39	81516	12608	–	17202	
7	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. ДМ НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,42	753340,48	383171,43	316403	160932	–	201260	559076
					370169,05	113861,9	155471	47822	–	41413	
8	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,23	7006700	134026,09	1611541	30826	1478820	111465	1860846
					443021,74	46504,35	101895	10696	–	137840	
9	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,42	8478559,52	292197,62	3560995	122723	3190180	283601	4152164
					590695,24	91366,67	248092	38374	–	307568	
10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,168	1198690,48	620625	201380	104265	3160	120959	348126
					559255,95	168011,9	93955	28226	–	25787	
11	2302-0101-0207	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	3740		74800		74800	–	80784
					–		–		–	5984	
12	2302-0101-0237	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	8484		135744		135744	–	146604
					–		–		–	10860	
13	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	5428	2437	5428	2437	–	2802	8888

					2991	900	2991	900	–	658	
14	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	66304	170	66304	170	321	2887	69689
					2841	75	2841	75	62972	498	
15	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	121522	2201	121522	2201	536	4007	126344
					3442	605	3442	605	115343	815	
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	3931	80,5	7862	161	5555	2125	10786
					1073	–	2146	–	–	799	
17	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	6394	148	12788	296	9273	3217	17285
					1609,5	15	3219	30	–	1280	
18	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	575,4	76,32	3,72	43915	2143	19834	15375	64033
					38,13	0,6	21938	344	–	4743	
19	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	5184	2840	5184	2840	136	3005	8844
					2208	827	2208	827	–	655	
20	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7406	4042	7406	4042	204	4289	12631
					3160	1172	3160	1172	–	936	
21	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14269,5	8727,5	28539	17455	1374	14556	46543
					4855	2496,5	9710	4993	–	3448	
22	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	67,45	30966,35	1898,4	2088680	128047	21826	1515670	3892698

					28744,36	822,76	1938807	55495	–	288348	
23	2900-0000-0000(пл)	Маты минераловатные прошивные без обкладочного материала марки М1-75, толщ.70 мм К=1,240;	м3	83,638	11147		932313		932313	–	1006898
					–		–		–	74585	
24	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2	1232,14	608,77	35,87	750084	44195	202904	388852	1230051
					408,22	7,03	502985	8663	–	91115	
25	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,6	42,22	42,22	912	912	–	224	1227
					–	14,4	–	311	–	91	
26	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	24	1,83	1,83	44	44	–	11	59
					–	0,63	–	15	–	4	
27	4131-0103-0101	Демонтированный материал. Погрузка	т	13,1	469		6144		–	–	6636
					–		–		–	492	
28	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13,1	119		1559		–	–	1684
					–		–		–	125	

Итого по смете	**14 947 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 718 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 076 980
- оборудование, тенге	178 315
- перевозка грузов, тенге	7 703
Накладные расходы, тенге	3 176 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 094 034
Временные здания и сооружения (1,3%)	192 003
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	543 101
Непредвиденные работы и затраты (2%)	310 091
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.	15 992 957

Понижающий коэффициент	**0,65**
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента	**10 395 422**
НДС (12%)	1 247 450,64
Всего по смете с учетом НДС	**11 642 872,64**

Заказчик

ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЭВС"

Директор _____ А.Е.Кутанбаев