Счет-фактура № 11 от 24 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "МегаСтройДизайн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090840004136, г Павлодар Гагарина 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003904, от 01.10.2012

ИИК поставщика: KZ52998FTB0000013682, в банке АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-5 от 18 апреля 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Павлодар, ул.Суворова 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Территориальная строительная компания "СИГМА"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340001762, г. Павлодар, ул.Суворова 9

ИИК получателя: KZ128210539895910642, в банке АО "Банк "BankRBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завершение строительства ж.д. №11 в Усольском микрорайоне №1 А	услуга	1	276 913,39	276 913,39	12%	33 229,61	310 143,00	0	
Всего по счету:					**276 913,39**		**33 229,61**	**310 143,00**		

Руководитель: Садыков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО ТСК "СИГМА"
Подрядчик ТОО "мегаСтройДизайн"
Стройка: Завершение строительства ж.д. №11 в Усольском микрорайоне №1 А
Договор № 1-5 от 18.04.13г.

АКТ № 5

выполненных работ за июнь месяц 2013 года,смета 2-1-4/2

Основание: согласование за № 166 от 16.07.12г., № 189 от 2.08.12г. Сметная стоимость, тыс.тенге **310,143**

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. Водопровод выше 0.00								
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	86,250	362,67	4,19	31280	361	6781	0,33700	29
		1м трубопровода		59,85	1,58	5162	136	128	0,00760	1
4	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	17,290	471,67	4,19	8155	72	1359	0,33700	6
		1м трубопровода		59,85	1,58	1035	27	128	0,00760	0
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	9,720	59,48	3,96	578	38	667	0,29700	3
		1м трубопровода		52,20	1,49	507	14	128	0,00730	0
6	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	9,720	171,00	0,00	1662	0	0	0,00000	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8,940	59,48	3,96	532	35	614	0,29700	3
		1м трубопровода		52,20	1,49	467	13	128	0,00730	0
8	8-1-49	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	8,940	305,00	0,00	2727	0	0	0,00000	0
		м								
9	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	3,270	77,31	7,95	253	26	287	0,37200	1
		1м трубопровода		65,48	2,97	214	10	128	0,01450	0
10	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	3,270	503,00	0,00	1645	0	0	0,00000	0
		м								
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20,442	200,00	0,00	4088	0	0	0,00000	0
		кг								
		Всего прямые затраты по разделу				50 920	532			42
						7 385	200			1
		Стоимость материалов, тенге				43 003				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 708				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 456				

	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
	Всего по разделу, тенге				**64 266**				
	Сметная заработная плата, тенге				9 041				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				48				
	РАЗДЕЛ.Горячее водоснабжение выше 0.00								
14	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	158,850	362,67	4,19	57610	666	12490	0,33700	54
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		59,85	1,58	9507	251	128	0,00760	1
		1м трубопровода								
15	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	102,900	471,67	4,19	48535	431	8092	0,33700	35
		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм		59,85	1,58	6159	163	128	0,00760	1
		1м трубопровода								
16	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	9,825	59,48	3,96	584	39	676	0,29700	3
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		52,20	1,49	513	15	128	0,00730	0
		1м трубопровода								
17	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	6,075	171,00	0,00	1039	0	0	0,00000	0
		стальных электросварных труб, 32х2 мм								
		м								
18	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	13,800	59,48	3,96	821	55	948	0,29700	4
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм		52,20	1,49	720	21	128	0,00730	0
		1м трубопровода								
19	8-1-49	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	13,800	305,00	0,00	4209	0	0	0,00000	0
		стальных электросварных труб, 45х2,5 мм								
		м								
20	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	12,150	77,31	7,95	939	97	1065	0,37200	5
		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм		65,48	2,97	796	36	128	0,01450	0
		1м трубопровода								
21	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	12,150	503,00	0,00	6111	0	0	0,00000	0
		стальных электросварных труб, 57х3,5 мм								
		м								
	Всего прямые затраты по разделу					119 848	1 288			101
						17 695	486			2
	Стоимость материалов, тенге					100 865				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					23 271				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					3 491				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)					12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					8 587				
	Всего по разделу, тенге					**151 706**				
	Сметная заработная плата, тенге					21 672				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					115				
	Всего прямые затраты					170 768	1 820			143
						25 080	686			3
	Стоимость материалов, тенге					143 868				

Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	32 979
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	4 947
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	12 225
Всего по смете, тенге	**215 972**
Сметная заработная плата, тенге	30 713
Нормативная трудоемкость, чел-час	162

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	421 361
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	59 921
В том числе материалы в текущих ценах	280 686
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8 427
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	289 114
с понижающим к=0,9577996	276 913
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	33 230
Сметная стоимость строительства	**310 143**

Заказчик:

Директор ТОО ТСК "СИГМА"

_____ Репалов В.В.

Начальник участка

_____ Ельтаев Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "МегаСтройДизайн"

_____ Садыков С.А.