Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	719 902 682,47									
За отчетный период	64 032 997,93	57 172 319,58							6 860 678,35	**64 032 997,93**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

			Накладные расходы -		*30,72*		*1474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,72*				*1474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,41*		*2900*				
			Сметная стоимость				*39146*				
9	**9**	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**17,82** **м трубопровода**	**536,05**	**12,30**	**9552**	**219**	**3628**	**0,34**	**6**
			Накладные расходы -		**282,14**	**5,14**	**5028**	**92**	**60,4**	**0,01**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*203,60*		*3628*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,52*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,09*				*3092*		
			Сметная стоимость		*59,17*		*1054*		*536*		
10	**10**	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**48** **фильтр**			*14235*				
			Накладные расходы -		**756,86**	**111,42**	**36329**	**5348**	**21580**	**0,77**	**37**
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		**631,77**	**31,34**	**30325**	**1504**	**60,4**	**0,04**	**2**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,59*		*21580*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,51*				*19225*		
			Сметная стоимость		*49,07*		*4633*		*2355*		
11	**11**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Теплотех-Комплект" стр.82**	**Фильтр магнито-механический ФММ-15**	**48** **шт**			*62542*				
			Накладные расходы -		**1707,32**	**--**	**81951**	**--**	**3475**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,39*		*3475*				
			Сметная стоимость		*72,39*				*3475*		
12	**13**	**Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**9,9** **м трубопровода**	*142,38*		*6834*				
			Накладные расходы -				*92260*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		**603,87**	**12,30**	**5978**	**122**	**2044**	**0,34**	**3**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		**282,14**	**5,14**	**2793**	**51**	**60,4**	**0,01**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,48*		*2044*				
			Сметная стоимость		*173,52*				*1718*		
13	**14**	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**92,4** **м трубопровода**	*32,96*		*642*				
			Накладные расходы -		*64,83*		*8664*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		**652,60**	**12,30**	**60300**	**1136**	**19269**	**0,34**	**31**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		**282,14**	**5,14**	**26070**	**475**	**60,4**	**0,01**	**1**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,54*		*19269*				
					173,52				*16033*		
					35,03				*3237*		
					68,89		*6366*				

			Сметная стоимость				*85935*				
14	21	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** м2	37,2	54,72	1,07	2036	40	664	0,03	1
			Накладные расходы -		27,32	0,17	1016	6	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,85*		*664*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,90*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,95*				*110*		
			Сметная стоимость		*5,81*		*216*				
15	22	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** м2	74,4	50,12	0,83	3729	61	872	0,02	2
			Накладные расходы -		16,82	0,17	1251	12	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,72*		*872*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,21*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*				*187*		
			Сметная стоимость		*4,95*		*368*				
16	23	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** м трубопровода	62,4	374,66	41,89	23379	2614	8293	0,21	13
			Накладные расходы -		182,06	20,93	11360	1306	55,3	0,03	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*132,90*		*8293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,25*				*7005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,65*				*1288*		
			Сметная стоимость		*40,60*		*2534*				
17	24	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-22-30 д.20** м	2,2	594,72	--	1308	--	55	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,22*		*55*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,22*				*55*		
			Сметная стоимость		*49,59*		*109*				
18	25	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-35-30 д.32** м	34	852,59	--	28988	--	1229	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,15*		*1229*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,15*				*1229*		
			Сметная стоимость		*71,10*		*2417*				
							32634				

19	26	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-42-30 д.40**	22,7	908,95	--	20633	--	875	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,54*		*875*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,54*				*875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,80*		*1721*				
			Сметная стоимость				*23228*				
20	27	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-54-30 д.50**	3,5	984,49	--	3446	--	146	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,74*		*146*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,74*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,10*		*287*				
			Сметная стоимость				*3879*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**641325**	**17600**			**254**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**205379**	**4652**			**6**
			Материалы -	Тенге			**29143**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**12800**				
			Накладные расходы -	Тенге				**14953**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**9829**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8244**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**1585**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3118**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**42090**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**17**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**14953**			
			Материалы -	Тенге			**612182**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**68820**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**195078**			
			Сдача и испытание -	Тенге			**336726**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1039**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**148780**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**117827**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**30953**		
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**60877**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**821838**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**242**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**195078**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**863929**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**260**
								210031			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3

21	28	С123-040702-0201 23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	9	702,10	--	6319	--	268	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,77*		*268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,77*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,55*		*527*				
			Сметная стоимость				*7114*				
22	29	С123-040702-0202 23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	1	911,28	--	911	--	39	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38,64*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,64*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*76*				
			Сметная стоимость				*1026*				
23	30	С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	10	1366,48	--	13665	--	579	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,94*		*579*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,94*				*579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,95*		*1140*				
			Сметная стоимость				*15384*				
24	31	С123-040702-0204 23-040702-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	6	2368,37	--	14210	--	603	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*100,42*		*603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,42*				*603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,50*		*1185*				
			Сметная стоимость				*15998*				

25	32	С123-040702-0205 23-040702-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** шт.	1	3371,68	--	3372	--	143	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,96*		*143*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,96*				*143*		
			Сметная стоимость		*281,17*		*281*				
26	33	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях** шт.	1	917,45	--	917	--	447	1,03	1
			Накладные расходы -		888,73	--	889	--	44	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*446,52*		*447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,04*				*391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,48*				*55*		
			Сметная стоимость		*109,12*		*109*				
27	34	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ Компания АДЛ стр.70	**Автоматический воздухоотводчик с боковым подключением д.25 EB 1.12 Mankenberg** шт	1	40386,52	--	40387	--	1712	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1712,39*		*1712*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,39*				*1712*		
			Сметная стоимость		*3367,91*		*3368*				
			Водомерный узел д.15				*45467*				
28	35	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** счетчик (водомер)	48	363,68	16,76	17457	804	11127	0,41	20
			Накладные расходы -		335,31	8,37	16095	402	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*231,80*		*11127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,58*				*9964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,22*				*1163*		
			Сметная стоимость		*47,64*		*2287*				
29	36	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** шт.	48	2541,30	--	121982	--	5172	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,75*		*5172*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,75*				*5172*		
			Сметная стоимость		*211,92*		*10172*				

			Сметная стоимость				*137326*				
30	37	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** шт.	108	1519,15	75,57	164068	8162	86461	1,47	159
			Накладные расходы -		1160,84	8,37	125371	904	60,4	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*800,56*		*86461*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*706,21*				*76270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,36*				*10190*		
			Сметная стоимость		*185,58*		*20042*				
31	38	С123-040702-0201 23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005** шт.	54	702,10	--	37913	--	1608	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,77*		*1608*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,77*				*1608*		
			Сметная стоимость		*58,55*		*3162*				
32	39	С123-041001-2801 23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** шт.	54	724,42	--	39119	--	1659	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,72*		*1659*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,72*				*1659*		
			Сметная стоимость		*60,41*		*3262*				
33	40	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** м трубопровода	17,82	536,05	12,30	9552	219	3628	0,34	6
			Накладные расходы -		282,14	5,14	5028	92	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*203,60*		*3628*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,52*				*3092*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,09*				*536*		
			Сметная стоимость		*59,17*		*1054*				
34	41	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** фильтр	48	756,86	111,42	36329	5348	21580	0,77	37
			Накладные расходы -		631,77	31,34	30325	1504	60,4	0,04	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*449,59*		*21580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*400,51*				*19225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,07*				*2355*		
			Сметная стоимость		*96,52*		*4633*				
							62542				

35	42	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "Теплотех-Комплект" стр.82	**Фильтр магнито-механический ФММ-15**								
			шт	48	1707,32	--	81951	--	3475	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,39*		*3475*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,39*				*3475*		
			Сметная стоимость		*142,38*		*6834*				
36	43	Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**				*92260*				
			шт.	54	5582,34	16,98	301447	917	30429	0,61	33
			Накладные расходы -		510,70	8,37	27578	452	60,4	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,50*		*30429*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*313,52*				*16930*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,98*				*13499*		
			Сметная стоимость		*491,67*		*26550*				
37	44	С123-020101-1002 23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**				*358426*				
			шт.	66	173,47	--	11449	--	485	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*		*485*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,36*				*485*		
			Сметная стоимость		*14,47*		*955*				
38	47	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**				*12889*				
			м трубопровода	21,6	652,60	12,30	14096	266	4505	0,34	7
			Накладные расходы -		282,14	5,14	6094	111	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*208,54*		*4505*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,52*				*3748*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,03*				*757*		
			Сметная стоимость		*68,89*		*1488*				
39	51	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**				*20089*				
			м трубопровода	130,2	374,66	41,89	48781	5454	17303	0,21	27
			Накладные расходы -		182,06	20,93	23704	2725	55,3	0,03	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*132,90*		*17303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,25*				*14615*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,65*				*2688*		
			Сметная стоимость		*40,60*		*5287*				
							71371				

40	52	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-18-40 д.15	12,1	768,54	--	9299	--	394	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,59*		*394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,59*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,09*		*775*				
			Сметная стоимость				*10469*				
41	53	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-22-40 д.20	2,2	929,78	--	2046	--	87	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,42*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,54*		*171*				
			Сметная стоимость				*2303*				
42	54	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-35-40 д.25	54,1	971,33	--	52549	--	2228	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,18*		*2228*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,18*				*2228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,00*		*4382*				
			Сметная стоимость				*59159*				
43	56	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-42-40 д.40	58,4	1125,46	--	65727	--	2787	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47,72*		*2787*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,72*				*2787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,85*		*5481*				
			Сметная стоимость				*73995*				
44	57	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.40	Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-54-40 д.50	3,5	1286,70	--	4503	--	191	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*54,56*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,56*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,30*		*376*				
			Сметная стоимость				*5069*				
45	58	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,74	54,72	1,07	971	19	317	0,03	1

				м2		27,32	0,17	485	3	54,2	--	--
			Накладные расходы -			*17,85*		*317*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%			*14,90*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2,95*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,81*		*103*				
			Сметная стоимость					*1391*				
46	**59**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**35,48**	**50,12**		**0,83**	**1778**	**29**	**416**	**0,02**	**1**
				м2		**16,82**	**0,17**	**597**	**6**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*11,72*		*416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%			*9,21*				*327*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2,52*				*89*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,95*		*176*				
			Сметная стоимость					*2369*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1100799**	**21218**			**292**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**				**236165**	**6199**			**7**
			Материалы -	Тенге				**917**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**29**				
			Накладные расходы -	Тенге					**889**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**447**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**391**		
			Сметная прибыль -	Тенге						**56**		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**109**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1473**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**.**	**889**			
			Материалы -	Тенге				**51530**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**21242**				
			Накладные расходы -	Тенге					**27520**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18036**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**15206**		
			Сметная прибыль -	Тенге						**2830**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5565**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75131**				
			Сметная заработная плата -	Тенге								**32**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге					**27520**			
			Материалы -	Тенге				**1048352**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**316743**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**213955**			
			Сдача и испытание -	Тенге				**505402**				
			Накладные расходы -	Тенге				**1039**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**179158**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**129229**		
			Сметная прибыль -	Тенге						**49929**		
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**98201**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1325711**				
			Сметная заработная плата -	Тенге					**213955**			**266**

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1402315					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
			Сметная заработная плата -	Тенге				242364				299
			РАЗДЕЛ 3.Канализация									
			Оборудование									
47	60	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	12 комплект	2423,30	109,33	29080	1312	15544	2,22	27	
			Накладные расходы -		1837,78	56,38	22053	677	60,4	0,07	1	
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		1295,33		15544					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1144,07				13729			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,26				1815			
			Сметная стоимость		297,49		3570					
48	61	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	12 комплект	12132,16	--	145586	--	6173	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		514,40		6173					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		514,40				6173			
			Сметная стоимость		1011,73		12141					
49	62	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	12 комплект	1623,27	41,46	19479	498	10855	1,56	19	
			Накладные расходы -		1306,05	21,36	15673	256	60,4	0,03	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		904,58		10855					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		801,75				9621			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,82				1234			
			Сметная стоимость		202,23		2427					
50	63	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	12 шт.	2826,24	--	33915	--	1438	--	--	
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		119,83		1438					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,83				1438			
			Сметная стоимость		235,69		2828					
							38181					

51	64	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	54	443,59	--	23954	--	1016	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,81*		*1016*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26967*				
52	66	Е11-170101-0104 11-170101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка без подводки воды**	12	1443,93	49,84	17327	598	9973	1,43	17
			комплект		1197,21	25,55	14367	307	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*831,08*		*9973*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*738,55*				*8863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,54*				*1110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,00*		*2184*				
			Сметная стоимость				*29484*				
53	67	С123-030102-0917 23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	12	5290,58	--	63487	--	2692	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*224,32*		*2692*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,32*				*2692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,19*		*5294*				
			Сметная стоимость				*71473*				
54	68	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	54	443,59	--	23954	--	1016	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,81*		*1016*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*1016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*1998*				
			Сметная стоимость				*26967*				
55	69	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	12	1983,49	212,96	23802	2556	14142	1,95	23
			комплект		1632,56	105,64	19591	1268	60,4	0,13	2
			Накладные расходы -		*1178,49*		*14142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1049,87*				*12598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,61*				*1543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,96*		*3035*				
			Сметная стоимость				*40979*				

56	70	С123-030102-0119 23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	12	14519,19	--	174230	--	7387	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*615,61*		*7387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*615,61*				*7387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,78*		*14529*				
			Сметная стоимость				*196147*				
57	71	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	54	473,66	--	25578	--	1084	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,08*		*1084*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,08*				*1084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*2133*				
			Сметная стоимость				*28795*				
			Трубопроводы К1, К2								
58	74	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	1	849,96	45,51	850	46	467	0,79	1
			комплект		661,40	23,32	661	23	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*467,14*		*467*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*413,57*				*414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,57*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,37*		*105*				
			Сметная стоимость				*1423*				
59	75	СПрайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТ ИП Девина стр.68	**Трап пластмассовый с прямым отводом Т100**	1	2003,48	--	2003	--	85	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84,95*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,95*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,07*		*167*				
			Сметная стоимость				*2255*				
60	76	Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	2	12576,65	318,56	25153	637	3848	2,58	5
			воронка		2192,25	16,74	4385	33	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1924,05*		*3848*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1334,23*				*2668*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*589,82*				*1180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1160,06*		*2320*				

			Сметная стоимость				*31321*				
61	78	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	63,5	562,58	5,57	35724	353	20929	0,56	36
			м трубопровода		483,19	2,40	30683	152	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*329,59*		*20929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,30*				*18624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,29*		-		*2304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,37*		*4532*				
			Сметная стоимость				*61185*				
62	79	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	64,77	582,44	--	37725	--	1600	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,70*		*1600*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,70*				*1600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,57*		*3146*				
			Сметная стоимость				*42470*				
63	82	Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (сифон-ревизия диаметром 50мм)**	0,0033	296702,23	1759,40	979	6	110	42,10	--
			т фасонных частей		31218,83	879,07	103	3	62,1	1,05	--
			Накладные расходы -		*33358,12*		*110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19932,80*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13425,33*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26404,83*		*87*				
			Сметная стоимость				*1176*				
64	84	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	52	374,66	41,89	19482	2178	6911	0,21	11
			м трубопровода		182,06	20,93	9467	1088	55,3	0,03	1
			Накладные расходы -		*132,90*		*6911*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*112,25*				*5837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,65*				*1074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,60*		*2111*				
			Сметная стоимость				*28504*				
65	85	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО Радуга стр.41	**Теплоизоляция фольгированная Isotec KK-ALC-114-40 д.110**	52	2087,67	--	108559	--	4603	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,52*		*4603*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,52*				*4603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,10*		*9053*				
			Сметная стоимость				*122215*				

66	88	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	158,8	534,12	2,45	84818	390	54089	0,58	93
			м трубопровода		503,90	1,12	80019	177	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*340,61*		*54089*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*305,03*				*48439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,58*				*5650*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,98*		*11113*				
			Сметная стоимость				*150019*				
67	89	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	178,4	562,58	5,57	100365	993	58798	0,56	100
			м трубопровода		483,19	2,40	86201	428	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*329,59*		*58798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,30*				*52324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,29*				*6474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,37*		*12733*				
			Сметная стоимость				*171896*				
68	90	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	161,976	192,11	--	31117	--	1319	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,15*		*1319*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*				*1319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*2595*				
			Сметная стоимость				*35031*				
69	91	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	181,968	582,44	--	105985	--	4494	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,70*		*4494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,70*				*4494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,57*		*8838*				
			Сметная стоимость				*119317*				
			Фасонные части								
70	92	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	175	1832,98	1350,48	320771	236334	96280	0,61	107
			шт.		482,50	247,35	84438	43286	62,1	0,33	58
			Накладные расходы -		*550,17*		*96280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*453,24*				*79316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,94*				*16964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,65*		*33364*				
			Сметная стоимость				*450415*				

71	93	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	424	1243,82	916,89	527381	388762	158178	0,41	176
			шт.		326,93	167,91	138619	71192	62,1	0,23	96
			Накладные расходы -		*373,06*		*158178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*307,29*				*130293*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,77*				*27885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,35*		*54845*				
			Сметная стоимость				*740404*				
72	94	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	38	579,15	--	22008	--	933	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,56*		*933*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*1835*				
			Сметная стоимость				*24776*				
73	95	С123-020601-0504 23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	27	459,59	--	12409	--	526	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,49*		*526*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,49*				*526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,33*		*1035*				
			Сметная стоимость				*13970*				
74	96	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	29	458,95	--	13310	--	564	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,46*		*564*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,46*				*564*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,27*		*1110*				
			Сметная стоимость				*14984*				
75	97	С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	45	170,57	--	7676	--	325	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,23*		*325*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,23*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,22*		*640*				
			Сметная стоимость				*8642*				
76	**98**	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**36**	**138,70**	**--**	**4993**	**--**	**212**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5,88*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,88*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,57*		*416*				
			Сметная стоимость				*5621*				
77	**99**	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**44**	**178,81**	**--**	**7868**	**--**	**334**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,58*		*334*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,58*				*334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,91*		*656*				
			Сметная стоимость				*8858*				
78	**100**	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**54**	**51,67**	**--**	**2790**	**--**	**118**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,19*		*118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,19*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,31*		*233*				
			Сметная стоимость				*3141*				
79	**102**	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**21**	**242,05**	**--**	**5083**	**--**	**216**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10,26*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,26*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,19*		*424*				
			Сметная стоимость				*5722*				

80	**103**	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**								
				100	**60,85**	**--**	**6085**	**--**	**258**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2,58***		***258***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,58***				***258***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,07***		***507***				
			Сметная стоимость				***6850***				
81	**104**	**С123-020403-1501 23-020403-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50**								
				108	**174,50**	**--**	**18846**	**--**	**799**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7,40***		***799***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,40***				***799***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,55***		***1572***				
			Сметная стоимость				***21217***				
82	**105**	**С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50**								
				13	**131,71**	**--**	**1712**	**--**	**73**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5,58***		***73***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,58***				***73***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,98***		***143***				
			Сметная стоимость				***1927***				
83	**106**	**С123-020301-1210 23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				19	**2163,53**	**--**	**41107**	**--**	**1743**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***91,73***		***1743***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***91,73***				***1743***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***180,42***		***3428***				
			Сметная стоимость				***46278***				

84	**107**	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**11**	**1076,16**	**--**	**11838**	**--**	**502**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***45,63***		***502***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***45,63***				***502***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***89,74***		***987***				
			Сметная стоимость				***13327***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2137028**	**634661**			**614**
				Тенге			**506259**	**118891**			**159**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**868614**				
		Материалы -		Тенге			**8707**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**348196**			
			Накладные расходы -	Тенге			**261479**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			.		**215512**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**45967**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**90407**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1220500**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**449**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**348196**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1268415**				
		Материалы -		Тенге			**55584**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**276954**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**931817**				
			Накладные расходы -	Тенге			**228154**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**167280**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**60874**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**119725**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1616294**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**324**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**276954**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2836794**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**773**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**625150**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3879153**	**673480**			**1159**
				Тенге			**947802**	**129742**			**172**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**917**				
		Материалы -		Тенге			**29**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**889**			
			Накладные расходы -	Тенге			**447**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**391**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**109**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1473**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**

			Сметная заработная плата -	Тенге				889			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			949287				
		Материалы -		Тенге			42749				
		Всего заработная плата -		Тенге				390668			
			Накладные расходы -	Тенге			289344				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					238962		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					50382		
			Сметная прибыль -	Тенге			99090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1337721				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
			Сметная заработная плата -	Тенге				390668			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2928948				
		Материалы -		Тенге			441147				
		Всего заработная плата -		Тенге				685988			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1773946				
		Сдача и испытание -		Тенге			2078				
			Накладные расходы -	Тенге			556092				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					414337		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					141755		
			Сметная прибыль -	Тенге			278803				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3763843				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
			Сметная заработная плата -	Тенге				685988			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5103038				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1332
			Сметная заработная плата -	Тенге				1077545			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			45 927,34				
			ИТОГО	Тенге			5 148 965,34				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			87 532,41				
			ИТОГО	Тенге			5 236 497,75				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			5 864 877,48				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,8999234398	Тенге			5 277 940,72				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО «РСМ-2008» Воронова С.К.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок-секция А

Акт №49

приемки выполненных работ за сентябрь 2017

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Локальная смета 2-1-2
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Отопление ниже отм.0.000								
			Трубопроводная арматура ==========								
1	1	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	2	1535,91	92,33	3072	185	1613	1,47	3
			шт.		1160,84	16,74	2322	33	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*806,54*		*1613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,40*		*375*				
			Сметная стоимость				*5060*				
2	2	23-041009-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	2	116950,97	--	233902	--	9917	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4958,72*		*9917*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9752,78*		*19506*				
			Сметная стоимость				*263325*				
			Трубопроводы ==========								
3	10	23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	35	757,13	--	26500	--	1124	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*32,10*		*1124*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,14*		*2210*				
			Сметная стоимость				*29833*				
4	11	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	3	159,31	--	478	--	20	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,75*		*20*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*40*				
			Сметная стоимость				*538*				
5	12	23-010102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	18	115,07	--	2071	--	88	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,88*		*88*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,60*		*173*				
			Сметная стоимость				*2332*				
			Конструкции теплоизоляционные ==========								
6	15	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	2,6	25723,58	1077,46	66881	2801	27645	18,85	49
			м3 изоляции		16017,03	535,81	41644	1393	55,3	0,64	2
			Накладные расходы -		*10632,52*		*27645*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2908,49*		*7562*				
			Сметная стоимость				*102088*				
7	16	21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	2,6	9255,65	--	24065	--	1020	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*392,44*		*1020*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,85*		*2007*				
			Сметная стоимость				*27092*				
8	17	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	76	383,71	9,98	29162	758	11930	0,32	24
			м2 поверхности покрытия изоляции		240,14	3,93	18251	299	55,3	--	--
			Накладные расходы -		*156,97*		*11930*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,25*		*3287*				
			Сметная стоимость				*44379*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	18	ТПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО Екатеринбургский завод изоляционных материалов стр.83	Ткань стеклянная ЭЗ 200	76	173,63	--	13196	--	559	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,36*		*559*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*1100*				
			Сметная стоимость				*14856*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**399326**	**3744**			**76**
				Тенге			**62217**	**1726**			**2**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			13196				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13196				
			Накладные расходы -	Тенге			559				
			Сметная прибыль -	Тенге			1100				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14855				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120108				
		Материалы -		Тенге			32589				
		Всего заработная плата -		Тенге				61587			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24065				
			Накладные расходы -	Тенге			40594				
			Сметная прибыль -	Тенге			12856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173559				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				61587			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			266022				
		Материалы -		Тенге			565				
		Всего заработная плата -		Тенге				2355			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262951				
			Накладные расходы -	Тенге			12762				
			Сметная прибыль -	Тенге			22303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			301087				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2355			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			489502				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
			Сметная заработная плата -	Тенге				63943			

РАЗДЕЛ 2.Отопление выше отм. 0.000

Трубопроводная арматура

==========

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	20	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	53	917,45	--	48625	--	23666	1,03	55
			шт.		888,73	--	47102	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*446,52*		*23666*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,12*		*5783*				
			Сметная стоимость				*78074*				
11	22	23-051207-1904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	53	13794,65	--	731116	--	30999	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*584,89*		*30999*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150,36*		*60969*				
			Сметная стоимость				*823085*				
12	23	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	187	1548,89	178,70	289642	33416	174704	1,57	293
			шт.		1296,05	83,50	242361	15614	60,4	0,09	17
			Накладные расходы -		*934,25*		*174704*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,65*		*37148*				
			Сметная стоимость				*501494*				
13	24	ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ИП Девина Н.Ю. стр.17	Воздухоотводчик 1/2(15)-3/420)	187	1110,58	--	207679	--	8806	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*47,09*		*8806*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,61*		*17319*				
			Сметная стоимость				*233803*				
14	25	23-020103-2903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	199	628,77	--	125125	--	5305	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,66*		*5305*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*10434*				
			Сметная стоимость				*140865*				
15	26	23-020902-5003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-"П", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	597	837,58	--	500035	--	21201	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*35,51*		*21201*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,85*		*41699*				
			Сметная стоимость				*562935*				
16	27	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	88,38	770,65	52,42	68110	4633	30749	0,61	54