Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 9-10, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 10 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-64	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	504 735 364,02									
За отчетный период	20 189 099,24	18 025 981,46							2 163 117,78	**20 189 099,24**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

9040

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "А"

АКТ №38

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 10.09.2017 год

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	тенге / % 9	10	11
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие-Дополнительная смета №3								
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)								
1	229	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011** м3	58,5143	21125,31	--	1236133	--	52412	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*52412*				
			Сметная стоимость		*1761,68*		*103084*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*1391629*				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1236133	--			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			--	--			--
			Накладные расходы -	Тенге			1236133				
			Сметная прибыль -	Тенге			1236133				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			103084				
				Тенге			1391628				
							1391628				
			РАЗДЕЛ 11.Полы-Дополнительная смета№3								
			Полы 9 этаж								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
2	498	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 35мм/**	2276,26	67,12	3,14	152778	7147	13121	--	10
			м2 стяжки		3,04	1,56	6920	3545	60,9	--	5
			Накладные расходы -		*5,76*		*13121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*13272*				
			Сметная стоимость				*179171*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
3	504	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	29,18	771,07	57,67	22500	1683	8649	0,42	12
			м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	11893	229	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*296,41*		*8649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,40*		*2492*				
			Сметная стоимость				*33641*				
4	504/1	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	29,18	416,96	28,32	12167	826	5154	0,25	7
			м2 изолируемой поверхности		245,92	4,47	7176	130	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,63*		*5154*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*1386*				
			Сметная стоимость				*18707*				
5	505	СПрайсИП ТПРАЙС Суйналина	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шир-1,5м**	58,36	210,00	--	12256	--	520	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,90*		*520*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,51*		*1022*				
			Сметная стоимость				*13798*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
6	510	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 40мм/**	315,6	67,12	3,14	21182	991	1819	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	959	491	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*1819*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*1840*				
			Сметная стоимость				*24841*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			220883	10647			31
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26948	4395			6
			Материалы -	Тенге			220883				
				Тенге			171032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				31343			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12256				
		Накладные расходы -	Тенге			29263				
		Сметная прибыль -	Тенге			20012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				31343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			270157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				31343			

РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4

Стены

7	536/1	Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**	3453,006	85,87	0,81	296514	2787	168707	0,10	349
			м2 окрашиваемой поверхности								
			Накладные расходы -		78,75	0,41	271916	1412	54,8	--	2
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*168707*				
			Сметная стоимость		*10,78*		*37218*				
8	536/2	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)**	0,41436	128553,95	--	53268	--	2259	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5450,69*		*2259*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10720,37*		*4442*				
			Сметная стоимость				*59969*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			349782	2787			349
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			271916	1412			2
			Материалы -	Тенге			349782				
			Всего заработная плата -	Тенге			21812				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				273329			
			Накладные расходы -	Тенге			53268				
			Сметная прибыль -	Тенге			170966				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41660				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			562408				
			Сметная заработная плата -	Тенге							350
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				273329			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			562408				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				273329			
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие-Дополнительная смета №6								
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)								
9	231	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала** м3	18,0044	21125,31	--	380349	--	16127	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*16127*				
			Сметная стоимость		*1761,68*		*31718*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*428194*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**380349**	--			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			--	--			--
			Накладные расходы -	Тенге			**380349**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**380349**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16127**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**31718**				
				Тенге			**428193**				
				Тенге			**428193**				
			РАЗДЕЛ 6.Кровля-Дополнительная смета №6								
			Кровля тип "А" площ.507м2								
10	289	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном** м3 утеплителя	81,12	24410,63	924,31	1980190	74980	212982	3,63	294
			Накладные расходы -		2462,56	242,79	199763	19695	56,4	0,29	24
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2625,52*		*212982*				
			Сметная стоимость		*2162,89*		*175454*				
			Кровля в осях "Г-Е"-"4-7" тип Б площ.33м2				*2368626*				
11	302	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала** м3	4,0788	21125,31	--	86166	--	3653	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*3653*				
					1761,68		*7186*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*97005*				
12	303	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном** м3 утеплителя	2,31	24410,63 2462,56	924,31 242,79	56389 5689	2135 561	6065 56,4	3,63 0,29	8 1
			Накладные расходы -		*2625,52*		*6065*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2162,89*		*4996*				
			Сметная стоимость				*67450*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2122745**	**77116**			**303**
				Тенге			**205451**	**20256**			**24**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2122745**				
			Материалы -	Тенге			**1754012**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**225707**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**86166**				
			Накладные расходы -	Тенге			**222701**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**187636**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2533081**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**327**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**225707**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2533081**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**327**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**225707**			
			РАЗДЕЛ 7.Лестницы-Дополнительная смета №6								
			Лестница N1								
13	335	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Косоуры на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** м2	54	1561,67 781,41	8,35 3,33	84330 42196	451 180	29991 59,8	0,98 --	53 --
			Накладные расходы -		*555,39*		*29991*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,36*		*9146*				
			Сметная стоимость				*123467*				
14	335/1	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** м2 оштукатуриваемой поверхности	54	557,46 382,37	19,78 16,21	30103 20648	1068 876	13571 54,8	0,45 0,02	24 1
			Накладные расходы -		*251,32*		*13571*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,70*		*3494*				
			Сметная стоимость				*47168*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	335/2	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			м2 окрашиваемой поверхности	**54**	**478,47**	**2,95**	**25837**	**160**	**12926**	**0,49**	**26**
			Накладные расходы -		**382,04**	**1,49**	**20630**	**80**	**54,8**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,37*		*12926*				
			Сметная стоимость		*57,43*		*3101*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			*41864*				
				Тенге			**140270**	**1678**			**104**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83474**	**1136**			**1**
		Материалы -		Тенге			**140270**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**55117**				
			Накладные расходы -	Тенге				**84610**			
			Сметная прибыль -	Тенге			**56488**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15741**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**212500**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**105**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**84610**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**212500**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**105**
								84610			
			РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка-Дополнительная смета №6								
			Фасад								
16	546	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44х3000 толщ.1,2мм**								
			м	**645,48**	**580,36**	**--**	**374609**	**--**	**15883**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,61*		*15883*				
			Сметная стоимость		*48,40*		*31239*				
17	547	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный кронштейн усиленный ККУ-180 толщ.2мм**				*421732*				
			шт	**1244**	**165,18**	**--**	**205482**	**--**	**8712**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,00*		*8712*				
			Сметная стоимость		*13,77*		*17136*				
18	548	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Фасадная кассета КФ-1 572х874 толщиной 1мм**				*231330*				
			м2	**283,818**	**6428,57**	**--**	**1824544**	**--**	**77361**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*272,57*		*77361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,09*		*152152*				
			Сметная стоимость				*2054057*				
19	549	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала** м3	39,60762	21125,31	--	836723	--	35477	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*35477*				
			Сметная стоимость		*1761,68*		*69776*				
20	550	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО " Гекса-нетканные материалы"	**Ветро-гидрозащитная мембрана "Изоспан"** м2	322,56	848,21	--	273600	--	11601	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*11601*				
			Сметная стоимость		*70,73*		*22816*				
21	551	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ	**Дюбель тарельчатый для утеплителя 10х200мм** шт	1917	40,18	--	77022	--	3266	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,70*		*3266*				
			Сметная стоимость		*3,35*		*6423*				
22	552	С121-130207-0602 21-130207-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Дюбели анкерные М8х100 мм ГОСТ 28456-90** шт	788	62,50	--	49250	--	2088	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,65*		*2088*				
			Сметная стоимость		*5,21*		*4107*				
							55445				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	553	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Болты анкерные 12х115**	1244	174,11	--	216589	--	9183	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,38*		*9183*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,52*		*18062*				
			Сметная стоимость				*243834*				
24	554	С121-130211-0420 21-130211-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм**	1590	9,82	--	15616	--	662	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,42*		*662*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,82*		*1302*				
			Сметная стоимость				*17580*				
25	555	С121-130208-0201 21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	0,3	4092,54	--	1228	--	52	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173,52*		*52*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,29*		*102*				
			Сметная стоимость				*1382*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**3874664**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3874664**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3874664**				
			Накладные расходы -	Тенге			**164286**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**323116**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4362066**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**4362066**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8324825**	**92228**			**786**
				Тенге			**587790**	**27199**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8324825**				
		Материалы -		Тенге			**2001973**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**614989**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5642834				
			Накладные расходы -	Тенге			712242				
			Сметная прибыль -	Тенге			722965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9760032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
			Сметная заработная плата -	Тенге				614989			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9760032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
			Сметная заработная плата -	Тенге				614989			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			87 840,29				
			ИТОГО	Тенге			9 847 872,29				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			167 413,83				
			ИТОГО	Тенге			10 015 286,12				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			11 217 120,45				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			10 094 549,62				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ахмет Ботаев Б.К

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008"
Генподрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов N9,N10, мкр.Аэропорт,земельный участок N10
Блок "Б"

АКТ №37

приемки выполненных работ

за период с 26.08.2017 по 10.09.2017 год

на Общестроительные работы

Локальная смета 2-2-1
Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие-Дополнительная смета №3								
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)								
1	229	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011**	58,5143	21125,31	--	1236133	--	52412	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*895,71*		*52412*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*103084*				
			Сметная стоимость				*1391629*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1236133**	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1236133**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1236133**				
			Накладные расходы -	Тенге			**52412**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**103084**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1391628**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1391628**				
			РАЗДЕЛ 11.Полы-Дополнительная смета№3								
			Полы 9 этаж								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Серия 2.144-1 в.6 тип Л (площ.1300,72м2)								
2	500	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 35мм/**	2276,26	67,12	3,14	152778	7147	13121	--	10
			м2 стяжки		3,04	1,56	6920	3545	60,9	--	5
			Накладные расходы -		*5,76*		*13121*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*13272*				
			Сметная стоимость				*179171*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К (площ.116,72м2)								
3	506	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	29,18	771,07	57,67	22500	1683	8649	0,42	12
			м2 изолируемой поверхности		407,58	7,83	11893	229	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*296,41*		*8649*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,40*		*2492*				
			Сметная стоимость				*33641*				
4	506/1	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	29,18	416,96	28,32	12167	826	5154	0,25	7
			м2 изолируемой поверхности		245,92	4,47	7176	130	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*176,63*		*5154*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,49*		*1386*				
			Сметная стоимость				*18707*				
5	507	СПрайсИП ТПРАЙС Суйналина	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,5 мм шир-1,5м**	58,36	210,00	--	12256	--	520	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,90*		*520*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,51*		*1022*				
			Сметная стоимость				*13798*				
			Серия 2.144-1 в.6 тип К1 (площ.157,8м2)								
6	512	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к-8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /толщиной 40мм/**	315,6	67,12	3,14	21182	991	1819	--	1
			м2 стяжки		3,04	1,56	959	491	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*5,76*		*1819*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,83*		*1840*				
			Сметная стоимость				*24841*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			220883	10647			31
				Тенге			26948	4395			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220883				
		Материалы -		Тенге			171032				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				31343			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12256				
			Накладные расходы -	Тенге			29263				
			Сметная прибыль -	Тенге			20012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270157				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				31343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			270157				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				31343			
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка-Дополнительная смета №4								
			Стены								
7	**538/1**	**Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная(грунтовка после штукатурки)**	**3453,006**	**85,87**	**0,81**	**296514**	**2787**	**168707**	**0,10**	**349**
			м2 окрашиваемой поверхности		**78,75**	**0,41**	**271916**	**1412**	**54,8**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		***48,86***		***168707***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,78***		***37218***				
			Сметная стоимость				***502439***				
8	**538/2**	**С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(после штукатурки)**	**0,41436**	**128553,95**	**--**	**53268**	**--**	**2259**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5450,69***		***2259***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10720,37***		***4442***				
			Сметная стоимость				***59969***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**349782**	**2787**			**349**
				Тенге			**271916**	**1412**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349782				
		Материалы -		Тенге			21812				
		Всего заработная плата -		Тенге				273329			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53268				
			Накладные расходы -	Тенге			170966				
			Сметная прибыль -	Тенге			41660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562408				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
			Сметная заработная плата -	Тенге				273329			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			562408				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				273329			
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие-Дополнительная смета №6								
			Утепление перекрытия (лист АС13-1)								
9	235	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	18,0044 м3	21125,31	--	380349	--	16127	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*16127*				
			Сметная стоимость		*1761,68*		*31718*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			*428194*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**380349**	--			--
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			--	--			--
			Накладные расходы -	Тенге			**380349**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**380349**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16127**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**31718**				
				Тенге			**428193**				
			РАЗДЕЛ 6.Кровля-Дополнительная смета №6								
			Кровля тип "А" площ.507м2								
10	293	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	81,12 м3 утеплителя	24410,63	924,31	1980190	74980	212982	3,63	294
			Накладные расходы -		2462,56	242,79	199763	19695	56,4	0,29	24
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2625,52*		*212982*				
			Сметная стоимость		*2162,89*		*175454*				
			Кровля в осях "Г-Е"-"4-7" тип Б площ.33м2				*2368626*				
11	306	С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**	4,0788 м3	21125,31	--	86166	--	3653	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,71*		*3653*				
					1761,68		*7186*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*97005*				
12	307	Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном** м3 утеплителя	2,31	24410,63	924,31	56389	2135	6065	3,63	8
			Накладные расходы -		2462,56	242,79	5689	561	56,4	0,29	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2625,52*		*6065*				
			Сметная стоимость		*2162,89*		*4996*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2122745**	**77116**			**303**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**205451**	**20256**			**24**
			Материалы -	Тенге			**2122745**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**1754012**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**225707**			
			Накладные расходы -	Тенге			**86166**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**222701**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**187636**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2533081**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**225707**			**327**
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2533081**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				**225707**			**327**

РАЗДЕЛ 7.Лестницы-Дополнительная смета №6

Лестница N1

13	339	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Косоуры на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** м2	54	1561,67	8,35	84330	451	29991	0,98	53
			Накладные расходы -		781,41	3,33	42196	180	59,8	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,39*		*29991*				
			Сметная стоимость		*169,36*		*9146*				
14	339/1	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм** м2 оштукатуриваемой поверхности	54	557,46	19,78	30103	1068	13571	0,45	24
			Накладные расходы -		382,37	16,21	20648	876	54,8	0,02	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,32*		*13571*				
			Сметная стоимость		*64,70*		*3494*				
							47168				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	339/2	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	54	478,47	2,95	25837	160	12926	0,49	26
			м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	20630	80	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*239,37*		*12926*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,43*		*3101*				
			Сметная стоимость				*41864*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**140270**	**1678**			**104**
				Тенге			**83474**	**1136**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**140270**				
		Материалы -		Тенге			**55117**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**84610**			
			Накладные расходы -	Тенге			**56488**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**15741**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**212500**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**84610**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**212500**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**84610**			
			РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка-Дополнительная смета №6								
			Фасад								
16	548	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44х3000 толщ.1,2мм**	645,48	580,36	--	374609	--	15883	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,61*		*15883*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,40*		*31239*				
			Сметная стоимость				*421732*				
17	549	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Крепежный кронштейн усиленный ККУ-180 толщ.2мм**	1244	165,18	--	205482	--	8712	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,00*		*8712*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,77*		*17136*				
			Сметная стоимость				*231330*				
18	550	СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ЗАО "ИНСИ"	**Фасадная кассета КФ-1 572х874 толщиной 1мм**	283,818	6428,57	--	1824544	--	77361	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*272,57*		*77361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,09*		*152152*				
			Сметная стоимость				*2054057*				
19	**551**	**С121-110202-0206 21-110202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала**								
			м3	**39,60762**	**21125,31**	**--**	**836723**	**--**	**35477**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*895,71*		*35477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1761,68*		*69776*				
			Сметная стоимость				*941976*				
20	**552**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ ООО " Гекса-нетканные материалы"**	**Ветро-гидрозащитная мембрана "Изоспан"**								
			м2	**322,56**	**848,21**	**--**	**273600**	**--**	**11601**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*35,96*		*11601*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,73*		*22816*				
			Сметная стоимость				*308017*				
21	**553**	**СПрайс-листРоссия ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Дюбель тарельчатый для утеплителя 10х200мм**								
			шт	**1917**	**40,18**	**--**	**77022**	**--**	**3266**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1,70*		*3266*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,35*		*6423*				
			Сметная стоимость				*86711*				
22	**554**	**С121-130207-0602 21-130207-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года**	**Дюбели анкерные М8х100 мм ГОСТ 28456-90**								
			шт	**788**	**62,50**	**--**	**49250**	**--**	**2088**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,65*		*2088*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,21*		*4107*				
			Сметная стоимость				*55445*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	555	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Болты анкерные 12х115**	1244	174,11	--	216589	--	9183	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,38*		*9183*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,52*		*18062*				
			Сметная стоимость				*243834*				
24	556	С121-130211-0420 21-130211-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм**	1590	9,82	--	15616	--	662	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,42*		*662*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,82*		*1302*				
			Сметная стоимость				*17580*				
25	557	С121-130208-0201 21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	0,3	4092,54	--	1228	--	52	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173,52*		*52*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,29*		*102*				
			Сметная стоимость				*1382*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**3874664**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3874664**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3874664**				
			Накладные расходы -	Тенге			**164286**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**323116**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4362066**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**4362066**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8324825**	**92228**			**786**
				Тенге			**587790**	**27199**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8324825**				
		Материалы -		Тенге			**2001973**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**614989**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5642834				
			Накладные расходы -	Тенге			712242				
			Сметная прибыль -	Тенге			722965				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9760032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
			Сметная заработная плата -	Тенге				614989			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9760032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
			Сметная заработная плата -	Тенге				614989			
			Вроеменные здания и сооружения 0,9%	Тенге			87 840,29				
			ИТОГО	Тенге			9 847 872,29				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге			167 413,83				
			ИТОГО	Тенге			10 015 286,12				
			Итого в текущих ценах с НДС-12%	Тенге			11 217 120,45				
			Итого с понижающим коэффициентом К2=0,89992344	Тенге			10 094 549,62				

Застройщик: Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008" **Жолдыбаев К.А.**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО "Актобе-Саулет" **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Ковалев С.К