Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Алматы
«___» _____2010 г.
Приёмочная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.
Членов комиссии:
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Касымов Х.Т.
- Директор производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.
- Директор ТОО «Арал Сервис» Жарымбетов А.К.
- Генеральный директор ТОО «АлматинскиеГазовыеСети» Султангали Н.
- Менеджер производственного-технического департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Гнатченко А.А.
- Ведущий инженер производственно-технического отдела ТОО «АлматинскиеГазовыеСети» (технический налзор) Керимкулов О.О.
- Начальник управления по Государственному контролю за ЧС и промышленной безопасности LXC Алматинской области Лабанов С.А.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Арал Сервис»
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: **Газоснабжение с.Коянкус**
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте **Газоснабжение с.Коянкус**
(наименование объекта)

субподрядными организациями _____
(наименование организации)

Выполнены следующие работы **Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Мпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода до устройства понижающего давление, газификация с.Коянкус**

2. Проект № **41-2010** разработан **ТОО «АГС-Сервис»**
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ **июль 2010г.** (месяц, год) окончание работ **декабрь 2010г.** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Установка автоматических систем противопожарной и противоаварийной защиты; ограждение территории; посадка саженцев; подвод систем полива и освещения.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

10. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "____" _____2010г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.

Место печати

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» Касымов Х.Т.

Директор производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Касенов У.Р.

Генеральный директор
ТОО «АлматинскиеГазовыеСети» Султангали Н.

Менеджер
производственно-технического
департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Гнатченко А.А.

Ведущий инженер
производственно-технического
отдела ТОО «АлматинскиеГазовыеСети»
(технический надзор) Керимкулов О.О.

Начальник управления
по Государственному контролю за ЧС
и промышленной безопасности
ДЧС Алматинской области Лабанов С.А.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Директор
ТОО «Арал Сервис» Жарымбетов А.К.

430

Заказчик АО «КазТрансГаз-Алматы»

Подрядчик ТОО «Арал Сервис»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение с.Коянкус

Наименование обьекта: Газоснабжение с.Коянкус

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на инструмент	м3	1986,74	37,04	35,31	73585	70154	0,01	24
					1,73	13,56	3431	26936	0,05	109
2.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	22,17	61,88	57,60	1372	1277	0,03	1
					4,28	21,30	95	472	0,09	2
3.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	39,90	19,70	--	786	--	0,08	3
					3,94	--	157	--	--	--
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	62,13	218,93	--	13602	--	1,54	96
					218,93	--	13602	--	--	--
5.	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1812,08	3,20	3,20	5798	5798	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,04	--	1882	0,00	7
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	201,34	134,10	--	27000	--	0,97	196
					134,10	--	27000	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1812,08	21,55	4,52	39043	8183	0,11	196
					17,03	--	30860	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	35,81	1428,20	152,52	51151	5463	1,02	37
					153,68	57,15	5504	2047	0,28	10
9.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	1,20	217692,60	140427,57	261231	168513	444,00	533
					75702,00	31929,48	90842	38315	134,61	162
10.	С130804-369	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 9 Dв 381,7 мм	м	1200,00	21700,00	--	26040000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-43-2	Продувка воздухом трубопровода диаметром 400 мм	км	1,20	92831,81	67711,68	111398	81254	43,80	53
					9090,00	11625,86	10908	13951	43,04	52
12.	Е0125-46-2	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 400 мм	км	1,20	214957,56	180223,18	257949	216268	172,00	206
					32175,00	32204,48	38610	38645	121,11	145
13.	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	стык	175,00	2443,25	1392,50	427569	243688	2,05	359
					427,50	526,50	74812	92138	3,36	588
14.	Ц0108-472 -2	Прокладка сигнальной ленты	м	1200,00	61,90	3,30	74280	3960	0,14	168
					23,00	0,40	27600	480	0,00	3
15.	СПрайс-лист	Лента сигнальная		1224,00	37,60	--	46022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1200,00	26,40	3,10	31680	3720	0,11	132
					19,10	0,50	22920	600	0,00	3
17.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,20	125400,00	--	150480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0105-69-	Укладка в траншею	м3	141,15	214,43	182,93	30267	25820	0,19	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм			31,50	65,70	4446	9274	0,31	44
19.	СПрайс-лист	Глина строительная	т	254,07	717,56	--	182311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-965	Ткань мешочная	10м2	9,41	2580,00	--	24278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	3420,00	289,15	289,15	988879	988879	--	--
					--	186,62	--	638223	0,86	2934

ИТОГО: 28838681 1822976 2029

350787 862963 4059

Накладные расходы :

На монтажные работы	49020
На общестроительные работы	1243257
Всего накладных расходов:	1292277
Итого с накладными	30130958

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1807858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31938816
Итого с временными, 3,4 %	33024736
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	33411125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33543224
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33873471
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	56645185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1132904
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57778089
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6933371
Итого с НДС	64711460

Принял: Сдал:

Заказчик АО «КазТрансГаз-Алматы»

Подрядчик ТОО «Арал-Сервис»

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления

Наименование обьекта: Газоснабжение села Коянкус.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь__ 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на инструмент	м3	794,70	37,04	35,31	29434	28062	0,01	10
					1,73	13,56	1372	10775	0,05	44
2.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	8,87	61,88	57,60	549	511	0,03	0
					4,28	21,30	38	189	0,09	1
3.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	15,96	19,70	--	314	--	0,08	1
					3,94	--	63	--	--	--
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,85	218,93	--	5441	--	1,54	38
					218,93	--	5441	--	--	--
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	724,83	3,20	3,20	2319	2319	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,04	--	753	0,00	3
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,54	134,10	--	10800	--	0,97	78
					134,10	--	10800	--	--	--
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	724,83	21,55	4,52	15617	3273	0,11	78
					17,03	--	12344	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,33	1428,20	152,52	20460	2185	1,02	15
					153,68	57,15	2202	819	0,28	4
9.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,85	199229,36	127554,83	169345	108422	413,00	351
					70416,50	28479,01	59854	24207	121,05	103
10.	С130804-198	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1,25 МПа, SDR 9 Dв 381,7 мм	м	850,00	11000,00	--	9350000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,85	92630,43	67711,68	78736	57555	43,50	37
					9000,00	11625,86	7650	9882	43,04	37
12.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,85	214942,93	180223,18	182701	153190	172,00	146
					32175,00	32204,48	27349	27374	121,11	103
13.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	71,00	2327,99	1344,74	165287	95477	1,95	138
					391,50	508,50	27796	36103	3,25	231
14.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	71,00	619,43	440,55	43980	31279	0,69	49
					148,50	166,50	10544	11822	1,07	76
15.	Ц0108-472 -2	Прокладка сигнальной ленты	м	850,00	61,90	3,30	52615	2805	0,14	119
					23,00	0,40	19550	340	0,00	2
16.	СПрайс-лист	Лента сигнальная		867,00	37,60	--	32599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	850,00	26,40	3,10	22440	2635	0,11	94
					19,10	0,50	16235	425	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,85	125400,00	--	106590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0105-69-8	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм	м3	14,12	214,43	182,93	3027	2582	0,19	3
					31,50	65,70	445	927	0,31	4
20.	СПрайс-лист	Глина строительная	т	25,41	717,56	--	18231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-965	Ткань мешочная	10м2	0,94	2580,00	--	2428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	342,00	289,15	289,15	98888	98888	--	--
					--	186,62	--	63822	0,86	293
	ИТОГО:						10411801	589182		1157
							201683	187438		903

Накладные расходы :

На монтажные работы	34722
На общестроительные работы	410037
Всего накладных расходов:	444759
Итого с накладными	10856560

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	651394
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11507954
Итого с временными, 3,4 %	11899224
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	12038445
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12086042
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12205034
Итого с непредвиденными затратами, 2 %	12449135
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	20818190
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	416364
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21234554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2548146
Итого с НДС	23782700

Принял: Сдал: