Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Газификация микрорайона Думан, г. Алматы, Медеуский район, газопровод высокого и среднего давления

г. Алматы

«20» декабря 2011 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Председателя комиссии:

- Управляющий директор по капитальному строительству АО «КазТрансГаз-Алматы» Майгарин К.Б.

Членов комиссии:

- Государственный инспектор газового хозяйства в ДЧС г.Алматы Сарынов А.Е.
- Директор департамента капитального строительства АО «КазТрансГаз-Алматы» Саулиди П.Г.
- Директор проектно-сметного департамента АО «КазТрансГаз-Алматы» Гнатченко А.А.
- Генеральный директор ТОО «Алматинские газовые сети» Султангали Н.
- Начальник производственно-технического отдела ТОО «Алматинские газовые сети» Нурбаев Р.С.
- Ведущий специалист департамента капитального строительнства АО «КазТрансГаз-Алматы» (технический надзор) Паримбеков Г.К.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «Арал Сервис» Жарымбетов А.К.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «Арал Сервис»***
(наименование организации)

предъявлен к приёмке законченный строительством: ***Газификация микрорайона Думан***
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ***Газификация микрорайона Думан***
(наименование объекта)

субподрядными организациями _____
(наименование организации)

Выполнены следующие работы **Врезка в магистральный газопровод с рабочим давлением 1.5Мпа; строительство газопровода-отвода II класса от магистрального газопровода до устройства понижающего давление.**

2. Проект № **010611** разработан ***ТОО "STA ProfitCompany"***
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ **июль 2011г.** (месяц, год) окончание работ **ноябрь 2011г.** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Установка автоматических систем противопожарной и противоаварийной защиты; ограждение территории; посадка саженцев; подвод систем полива и освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

9. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

10. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном МСН 4. 03-01 - 2003 или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

_____

_____

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4. 03-01-2003.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "30" декабря 2011г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Управляющий директор
по капитальному строительству
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Майгарин К.Б

Государственный инспектор
газового хозяйства
в ДЧС г. Алматы — Сарынов А.Е.

Директор департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Саулиди П.Г.

Директор
проектно-сметного департамента
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Гнатченко А.А.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские газовые сети» — Султангали Н.

Начальник
производственно-технического отдела
ТОО «Алматинские газовые сети» — Нурбаев Р.С.

Ведущий специалист департамента
капитального строительства
АО «КазТрансГаз-Алматы» — Паримбеков Г.К.

ОБЪЕКТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО «Арал Сервис» — Жарымбетов А.К.

Заказчик АО "КазТрансГаз-Алматы"
Подрядчик ТОО "Арал Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Газификация мкр.Думан

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2011 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы высокого давления								
1	**Е0122-9-12**	**Укладка стальных газопроводных труб диам. 600 мм с пневматическим испытанием**	**1,43**	**794217,6**	**356922,18**	**1135731**	**510399**	**887767**	**1121**	**1603**
		км		**342720**	**134830,8**	**490090**	**192808**	**130**	**411,57**	**589**
2	**С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм**	**1430**	**7375**		**10546250**				
		м								
3	**Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	**0,81**	**491225,6**	**48539,81**	**397893**	**39317**	**79201**	**204,8**	**166**
		км		**56880**	**18334,8**	**46073**	**14851**	**130**	**55,97**	**45**
4	**Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	**0,81**	**738988,84**	**109060,06**	**598581**	**88339**	**118326**	**255,7**	**207**
		км		**71172**	**41198,4**	**57649**	**33371**	**130**	**125,76**	**102**
5	**Е0125-46-1**	**Испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм**	**0,81**	**346148,07**	**288357,09**	**280380**	**233569**	**100123**	**172**	**139**
		км		**51480**	**51527,17**	**41699**	**41737**	**120**	**121,11**	**98**
		Итого по разделу: Трубопроводы высокого давления				**12958835**				
		Раздел: Узел установки ШГРП - 21 шт#								
6	**Ц0118-1-27**	**Монтаж газорегуляторных пунктов ШГРП с регулятором давления**	**13**	**50729,94**	**27134,64**	**659489**	**352750**	**233503**	**85**	**1105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0118-1-27	Монтаж газорегуляторных пунктов НГРП с регулятором давления	13	50729,94	27134,64	659489	352750	233503	85	1105
		шт		13635	6322,5	177255	82193	90	36,67	477
7	С Прайс-лист ООО "Нефтегазоборудование" 2010г.	Стоимость шкафной регуляторный пункт блочный с регулятором давления РДБК-1-100/70	3	438628,26		1315885				
		шт								
		Отпускная цена		438628		1315885				
		Сметная стоимость оборудования				***1315885***				
8	С Прайс-лист ООО "Нефтегазоборудование" 2010г.	Стоимость шкафной регуляторный пункт блочный с регулятором давления РДБК-1-50/35	6	261726,99		1570362				
		шт								
		Отпускная цена		261727		1570362				
		Сметная стоимость оборудования				***1570362***				
9	С Прайс-лист ООО "Нефтегазоборудование" 2010г.	Стоимость шкафной регуляторный пункт блочный с регулятором давления РДНК-1000	4	104690,8		418763				
		шт								
		Отпускная цена		104691		418763				
		Сметная стоимость оборудования				***418763***				
10	С Прайс-лист "ACTARIS" 2010г.	Предохранительно-сбросные клапаны (для регуляторов давления)	6	82600		495600				
		шт								
		Отпускная цена		82600		495600				
		Сметная стоимость оборудования				***495600***				
11	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	74,32	143,94	2,94	10697	219	2391	0,11	8
		м2		29,52	1,12	2194	83	105	0	0
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	908,05	45,57	2724	137	2204	2,03	6
		шт		547,2	18	1642	54	130	0,05	0
13	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	9	2567,69	908,27	23109	8174	16300	3,91	35
		шт		1051,2	342	9461	3078	130	1,05	9
14	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800		47200				
		шт								
15	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	7	22100		154700				
		шт								
16	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	384		5376				
		шт								
17	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	904		18080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	505,7	28,34	5563	312	4427	1,07	12
		шт		298,8	10,8	3287	119	130	0,03	0
19	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	13	6880		89440				
		шт								
20	С Прайс-лист 2010г.	Фланцы стальные Д 50мм	22	500		11000				
		шт								
21	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам 150 мм	10	1778,59	600,13	17786	6001	11232	2,46	25
		шт		637,2	226,8	6372	2268	130	0,69	7
22	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	22100		221000				
		шт								
23	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	45	227		10215				
		шт								
24	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные коннентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	18	408		7344				
		шт								
25	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	8	750		6000				
		шт								
26	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	10	338		3380				
		шт								
27	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	58,56	350,29	0	20513	0	23180	1,54	90
		м3		350,29	0	20513	0	113	0	0
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	81,48	3,3	4237	172	1156	0,14	7
		м		23	0,4	1196	21	95	0	0
29	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,38	46400		17632				
		т								
30	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	14	575,15	21,6	8052	302	2020	0,9	13
		шт		149	2,9	2086	41	95	0,02	0
31	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/ прим. 40х40 мм	0,4	47200		18880				
		т								
		Итого по разделу: Узел установки ШГРП - 21 шт#				5163027				
		ИТОГО:				18121862	1239693			3416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						859517	370624			1328
		Всего прямые затраты:				**18121862**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**12222042**				
		- оборудования				**3800610**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**236679**				
		На общестроительные работы				**1245152**				
		Всего накладных расходов:				**1481831**				
		Итого с накладными				**19603693**				
		- заработная плата				**222275**				
		- трудоемкость				**912**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**948185**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20551878**				
		Итого с временными, 1,33 %				**20774670**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**20842566**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21012307**				
		ИТОГО:				**21012307**				
		Сметная заработная плата				**1452416**				
		Нормативная трудоемкость				**5656**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,95096				**40994170**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**819883**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**41814053**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5017686**				
		Итого с НДС				**46831739**				
		Всего:				**46831739**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)