Типовая международная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомитета РК от 16.11.94 г № 72

Заказчик: «Көксу ауданы әкімінің аппараты» ММ
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Акимата Коксуского района в с.Балпык би Алматинской области"

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ № 1 за август 2014 года

№ по смета м	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч машинистов	
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные и подготовительные работы									
1	Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками, оштукатуренных	15,7	199,1	29,4	3126	462	2958	1,2142	19
		м2								
				169,7	4,77	2664	75	108	0,044	1
2	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок (120 мм.)	0,864	2719,44	399,69	2350	345	2181	15,88	14
		м3 кладки								
				2319,75	63	2004	54	106	0,54	–
3	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок (250 мм.)	1,9	2719,44	399,69	5167	759	4800	15,88	30
		м3 кладки								
				2319,75	63	4408	120	106	0,54	1
4	Е9-30-1 (ДМ	Демонтаж металлического балкона т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,06	8891,74	3865,42	534	232	223	21,54	1

		т конструкций								
				3645	925,67	219	56	81	3,311	–
5	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (380 мм)	0,874	7482,23	154,03	6539	135	1851	14,63	13
		м3								
				2295	58,5	2006	51	90	0,28	–
6	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций (Сг-1)	0,00408	8679,65	422,15	35	2	37	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	34	1	106	0,77	–
7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00372	41200		153				
		т								
8	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00036	64100		23				
		т								
9	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	4,6	235,86	1,96	1085	9	478	0,611	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	501	2	95	0,0262	–
10	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (сан.узел - 120 мм)	0,3	7482,23	154,03	2245	46	636	14,63	4
		м3								
				2295	58,5	689	18	90	0,28	–
11	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций (Сг-2)	0,00196	8679,65	422,15	17	1	17	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	16	–	106	0,77	–

14	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	5	235,86	1,96	1179	10	520	0,611	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	545	2	95	0,0262	–
15	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (фойе-120 мм.)	0,288	7482,23	154,03	2155	44	610	14,63	4
		м3								
				2295	58,5	661	17	90	0,28	–
16	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций (Сг-2)	0,00196	8679,65	422,15	17	1	17	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	16	–	106	0,77	–
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00188	41200		77				
		т								
18	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00008	64100		5				
		т								
19	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	8	235,86	1,96	1887	16	831	0,611	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	871	4	95	0,0262	–
20	Е10-7-3 (ДМ	Демонтаж обшивки козырька входной группы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0...	8	100,66	3,46	805	28	851	0,6024	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				97,2	1,31	778	10	108	0,0064	–
21	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали входного крыльца	14,5	16,24	1,07	235	16	238	0,1049	2
		м2 кровли								

				15,17	0,16	220	2	107	0,0028	–
22	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли входного крыльца из рулонных материалов	14,5	29,02	2,02	421	29	425	0,1741	3
		м2 кровли								
				27	0,32	392	5	107	0,0028	–
23	Е9-1-12 (ДМ	Демонтаж металлического каркаса козырька входной группы т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,07	4957,11	1966,42	347	138	164	13,26	1
		т конструкций								
				2406,69	483,78	168	34	81	1,659	–
24	Е11-31-4 (Д	Разборка покрытий входного крыльца из мраморных плит при количестве до 10 шт на 1 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,5	452,36	13,16	6559	191	7148	2,8	41
		м2 покрытия								
				439,2	4,94	6368	72	111	0,02408	–
25	Е9-22-12 (Д	Демонтаж опорных стоек входного крыльца т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,097	3008,3	2002,97	292	194	84	3,528	–
		т конструкций								
				640,33	434,07	62	42	81	1,386	–
26	Е46-34-3	Разборка входного крыльца железобетонного	8,7	4330,04	2095,79	37671	18233	23678	13,32	116
		м3								
				2234,25	789,75	19438	6871	90	3,86	34
27	Е68-7-1	Демонтаж хромированного ограждения	16,6	102,6	4,97	1703	83	1050	0,33	5
		м								
				52,72	–	875	–	120	–	–
29	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	680	150,62	0,62	102422	422	49958	0,435	296
		м2 вертикальной проекции								

				69,08	0,23	46974	156	106	0,0011	1
	Раздел 2 Перегородки									
	2.2 Устройство кирпичной прегородки №1									
33	6-1-191	Двери входные из металлопрофилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2	13000		26000				
		м2								
34	Е8-6-7	Кладка перегородки при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,7	6909,46	337,41	4837	236	590	4,38	3
		м3 кладки								
				670,5	126	469	88	106	0,62	–
35	Е9-2-3	Монтаж каркасов Кр-1	0,00406	11676,53	4259,75	47	17	16	22,2	–
		т конструкций								
				4029,3	943,79	16	4	81	3,23	–
36	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00382	67700		259				
		т								
37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00024	65000		16				
		т								
38	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций Сг-2	0,00441	8679,65	422,15	38	2	39	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	36	1	106	0,77	–
39	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00018	64100		12				
		т								
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00423	41200		174				
		т								
41	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0223	93997,62	304,24	2096	7	704	198	4

		т								
				33075	114,75	738	3	95	0,56	–
42	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	11,2	235,86	1,96	2642	22	1164	0,611	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	1220	5	95	0,0262	–
	2.3 Устройство кирпичной прегородки №2									
43	Е8-6-7	Кладка перегородки при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,5	6909,46	337,41	3455	169	422	4,38	2
		м3 кладки								
				670,5	126	335	63	106	0,62	–
44	Е9-2-3	Монтаж каркасов Кр-1	0,00812	11676,53	4259,75	95	35	33	22,2	–
		т конструкций								
				4029,3	943,79	33	8	81	3,23	–
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00764	67700		517				
		т								
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00048	65000		31				
		т								
47	Е9-2-3	Монтаж каркасов Кр-2	0,0027	11676,53	4259,75	32	12	11	22,2	–
		т конструкций								
				4029,3	943,79	11	3	81	3,23	–
48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00246	67700		167				
		т								
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00024	65000		16				
		т								
50	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций Сг-2	0,00284	8679,65	422,15	25	1	24	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	23	–	106	0,77	–

51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00012	64100		8				
		т								
52	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00273	41200		112				
		т								
53	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0238	93997,62	304,24	2237	7	751	198	5
		т								
				33075	114,75	787	3	95	0,56	–
54	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	7,8	235,86	1,96	1840	15	810	0,611	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	849	4	95	0,0262	–
	2.4 Устройство кирпичной прегородки №3									
55	Е8-6-7	Кладка перегородки при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,1	6909,46	337,41	14510	709	1773	4,38	9
		м3 кладки								
				670,5	126	1408	265	106	0,62	1
56	Е9-2-3	Монтаж каркасов Кр-1	0,0203	11676,53	4259,75	237	86	82	22,2	–
		т конструкций								
				4029,3	943,79	82	19	81	3,23	–
57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0191	67700		1293				
		т								
58	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0012	65000		78				
		т								
59	Е9-2-3	Монтаж каркасов Кр-2	0,0027	11676,53	4259,75	32	12	11	22,2	–
		т конструкций								
				4029,3	943,79	11	3	81	3,23	–

60	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00246	67700		167				
		т								
61	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00024	65000		16				
		т								
62	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций Cr-2	0,01215	8679,65	422,15	105	5	108	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	100	2	106	0,77	–
63	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0005	64100		32				
		т								
64	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0117	41200		482				
		т								
65	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0268	93997,62	304,24	2519	8	845	198	5
		т								
				33075	114,75	886	3	95	0,56	–
66	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	34,7	235,86	1,96	8184	68	3605	0,611	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	3779	16	95	0,0262	1
	Раздел 3 Полы									
	3.1 тип - I									
67	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	36,63	17,38	0,93	637	34	675	0,1139	4
		м2								
				16,45	0,14	603	5	111	0,0013	–
68	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	36,63	51,33	4,89	1880	179	1921	0,336	12
		м2								
				46,44	0,83	1701	30	111	0,0086	–

69	Е57-1-3	Разборка чернового (подстилающего) покрытия полов	36,63	26,09	0,15	956	5	1057	0,1744	6
		м2								
				25,94	0,05	950	2	111	0,0002	–
70	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	36,63	11,07	0,04	405	1	450	0,0767	3
		м2								
				11,03	0,02	404	1	111	0,0001	–
71	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	36,63	20,6	0,12	755	4	835	0,1426	5
		м2								
				20,48	0,05	750	2	111	0,0001	–
72	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	39,2	5,64	0,19	221	7	239	0,0377	1
		м								
				5,45	0,02	214	1	111	0,0003	–
73	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	24,5	710,72	0,02	17413	–	17037	4,74	116
		м3 грунта								
				681,75	–	16703	–	102	–	–
74	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,83	8719,48	–	15957	–	1152	3,66	7
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1038	–	111	–	–
75	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	36,63	211,49	9,95	7747	364	2274	0,356	13
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1912	137	111	0,0182	1
76	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	36,63	287,98	11,72	10549	429	7160	1,06	39
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	6289	161	111	0,0214	1
77	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,020.	37,3626	1350		50440				
		м2								
78	Е11-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	39,2	49,53	0,32	1942	13	1816	0,236	9

		м плинтусов								
				41,63	0,11	1632	4	111	0,0006	–
79	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,010;	3,9592	1350		5345				
		м2								
	3.2 тип - II									
80	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	65,11	116,63	10,56	7594	688	7787	0,6987	45
		м2								
				106,07	1,67	6906	109	111	0,0144	1
81	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	69,7	20,76	0,19	1447	13	1593	0,1428	10
		м								
				20,57	0,02	1434	1	111	0,0003	–
82	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	65,11	211,49	9,95	13770	648	4044	0,356	23
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	3399	244	111	0,0182	1
84	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,020;	66,4122	1350		89656				
		м2								
86	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,010;	7,0397	1350		9504				
		м2								
	3.3 тип - III									
87	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	20,1	17,38	0,93	349	19	371	0,1139	2
		м2								
				16,45	0,14	331	3	111	0,0013	–
88	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	20,1	51,33	4,89	1032	98	1055	0,336	7
		м2								
				46,44	0,83	933	17	111	0,0086	–
89	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	20,1	11,07	0,04	223	1	246	0,0767	2
		м2								
				11,03	0,02	222	–	111	0,0001	–
90	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	21,5	5,64	0,19	121	4	130	0,0377	1
		м								

				5,45	0,02	117	–	111	0,0003	–
91	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	20,1	211,49	9,95	4251	200	1248	0,356	7
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1049	75	111	0,0182	–
93	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,020;	20,502	1350		27678				
		м2								
95	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,010;	2,1715	1350		2932				
		м2								
	3.4 тип - IV									
96	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	16,91	116,63	10,56	1972	179	2022	0,6987	12
		м2								
				106,07	1,67	1794	28	111	0,0144	–
97	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	18,09	20,76	0,19	376	3	413	0,1428	3
		м								
				20,57	0,02	372	–	111	0,0003	–
98	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	11,33	710,72	0,02	8052	–	7878	4,74	54
		м3 грунта								
				681,75	–	7724	–	102	–	–
99	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,85	8719,48	–	7412	–	535	3,66	3
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	482	–	111	–	–
100	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	16,91	211,49	9,95	3576	168	1050	0,356	6
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	883	63	111	0,0182	–
102	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,020;	17,2482	1350		23285				
		м2								

104	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 ммК=1,010;	1,9089	1350		2577				
		м2								
	3.5 тип - V									
105	E57-2-3	Разборка покрытия полов из паркета штучного на рейках или шпунтованного	34,2	65,63	3,8	2245	130	2372	0,437	15
		м2								
				61,83	0,65	2115	22	111	0,0067	–
106	E57-1-4	Разборка дощатых оснований паркета	34,2	21,47	0,05	734	2	815	0,149	5
		м2								
				21,42	0,02	733	1	111	0,0001	–
107	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	34,2	11,07	0,04	379	1	420	0,0767	3
		м2								
				11,03	0,02	377	1	111	0,0001	–
108	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	34,2	20,6	0,12	705	4	779	0,1426	5
		м2								
				20,48	0,05	700	2	111	0,0001	–
109	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	36,59	5,64	0,19	206	7	222	0,0377	1
		м								
				5,45	0,02	199	1	111	0,0003	–
110	E51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	22,91	710,72	0,02	16283	–	15931	4,74	109
		м3 грунта								
				681,75	–	15619	–	102	–	–
111	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,71	8719,48	–	14910	–	1077	3,66	6
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	970	–	111	–	–
112	E11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	34,2	211,49	9,95	7233	340	2123	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1785	128	111	0,0182	1
	3.6 тип - VI									

115	E57-2-3	Разборка покрытия полов из паркета штучного на рейках или шпунтованного	218,4	65,63	3,8	14334	830	15147	0,437	95
		м2								
				61,83	0,65	13504	142	111	0,0067	1
116	E57-1-4	Разборка дощатых оснований паркета	218,4	21,47	0,05	4689	11	5197	0,149	33
		м2								
				21,42	0,02	4678	4	111	0,0001	–
117	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	218,4	11,07	0,04	2418	9	2678	0,0767	17
		м2								
				11,03	0,02	2409	4	111	0,0001	–
118	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	233,7	5,64	0,19	1318	44	1420	0,0377	9
		м								
				5,45	0,02	1274	5	111	0,0003	–
119	E11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	218,4	211,49	9,95	46189	2173	13561	0,356	78
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	11400	817	111	0,0182	4
	3.7 тип - VII									
122	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	312,61	17,38	0,93	5433	291	5756	0,1139	36
		м2								
				16,45	0,14	5142	44	111	0,0013	–
123	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	334,5	5,64	0,19	1887	64	2031	0,0377	13
		м								
				5,45	0,02	1823	7	111	0,0003	–
125	1-1-1171	Звукоизоляционная подложка 3 ммК=1,020;	318,8622	40		12754				
		м2								
	3.8 тип - VIII									
128	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,7	116,63	10,56	2531	229	2595	0,6987	15
		м2								
				106,07	1,67	2302	36	111	0,0144	–
129	E57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	23,22	20,76	0,19	482	4	531	0,1428	3
		м								

				20,57	0,02	478	–	111	0,0003	–
130	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	21,7	211,49	9,95	4589	216	1348	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1133	81	111	0,0182	–
131	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-21,7	27,92	0,67	-606	-15	-21	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-14	-5	111	0,0012	–
	Раздел 4 Окна									
	4.1 Демонтажные работы									
135	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	54	215,57	21,24	11641	1147	11527	1,2873	70
		шт								
				194,33	3,31	10494	179	108	0,0289	2
136	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	128,36	74,9	6,81	9614	874	9589	0,4611	59
		м2								
				68,09	1,08	8740	139	108	0,0093	1
137	Е56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных	19,44	418,31	26,36	8132	512	8317	2,756	54
		м2								
				391,95	4,19	7620	81	108	0,0316	1
	4.2 Установка металлопластиковых окон									
138	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (О-1, О-2, О-6)	89,41	346,04	18,87	30939	1687	13792	0,8165	73
		м2 проемов								
				136,44	6,39	12199	571	108	0,0312	3

139	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	89,41	14400		1287504				
		м2								
140	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (О-3)	28,5	427,5	19,32	12184	551	5916	1,1121	32
		м2 проемов								
				185,83	6,39	5296	182	108	0,0312	1
141	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	28,5	10600		302100				
		м2								
142	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (О-4, О-5)	3,26	472,81	19	1541	62	788	1,303	4
		м2 проемов								
				217,73	6,18	710	20	108	0,0302	–
143	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3,26	6618		21575				
		м2								

144	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (О-7)	5,1	498,08	19,17	2540	98	1307	1,3822	7
		м2 проемов								
				230,97	6,18	1178	32	108	0,0302	–
145	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,1	5240		26724				
		м2								
146	Е9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (витраж ВТ-1-ВТ-2)	58,1	3617,6	202,92	210183	11790	38412	3,81	221
		м2								
				765	51,2	44447	2975	81	0,1729	10
147	3-1-65	Окна алюминиевые раздельные под двойное остекление (стеклопакет) из алюминиевых сплавов	10	31400		314000				
		шт								
148	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-184,37	2800		-516236				
		м2								
149	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4 4 1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	184,37	4963		915028				
		м2								
150	Е10-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 1 м (О-4)	0,6	381,77	10,41	229	6	117	1,11	1
		м2 проемов								
				177,3	3,94	106	2	108	0,0192	–

151	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м (О-1-О-3, О-5)	116,09	210,48	5,58	24435	648	12057	0,586	68
		м2 проемов								
				94,05	2,12	10918	246	108	0,0103	1
152	Е10-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м (О-6)	4,48	143,05	3,84	641	17	319	0,402	2
		м2 проемов								
				64,58	1,44	289	6	108	0,0071	–
153	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	63,7	2860		182182				
		м								
154	Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	22,43	715,87	1,24	16057	28	3689	0,972	22
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	3437	11	107	0,0023	–
	Раздел 5 Двери									
	5.1 Демонтажные работы									
155	Е56-11-4	Демонтаж металлопластиковой двери	3	119,71	8,29	359	25	362	0,7638	2
		шт								
				111,42	0,18	334	1	108	0,101	–
156	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	38	320,85	30,15	12192	1146	12050	1,9603	74
		шт								
				290,7	2,9	11047	110	108	0,187	7
157	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	81,77	59,88	6,55	4896	536	4802	0,3628	30
		м2								
				53,33	1,04	4361	85	108	0,0089	1
	5.2 Установка дверей									
159	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,83	12700		61341				

		м2								
161	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,27	13000		81510				
		м2								
163	6-4-5	Блоки дверные входные с двупольными глухими полотнами ДН 19-13 (Дн-4)	2,47	14500		35815				
		м2								
164	6-4-2	Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВ 21-8, 21-9, 21-10 (Д-5-Д-7, Д-10-Д-11)	57,33	12300		705159				
		м2								
166	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	35	844		29540				
		шт								
169	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой однозлементные глухие	8	5240		41920				
		м2								
	Раздел 6 Кровля									
	6.1 Демонтажные работы									
170	E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	340	16,24	1,07	5522	364	5577	0,1049	36
		м2 кровли		15,17	0,16	5158	54	107	0,0028	1
171	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	340	24,15	2,64	8211	898	7989	0,1516	52
		м2 кровли		21,51	0,45	7313	153	107	0,0046	2

172	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	340	43,95	2,35	14943	799	15283	0,2708	92
		м2 кровли								
				41,6	0,41	14144	139	107	0,0042	1
173	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	340	11,24	1,59	3822	541	3609	0,0673	23
		м2 кровли								
				9,65	0,27	3281	92	107	0,0027	1
174	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	2	549,36	44,86	1099	90	1095	3,413	7
		окно								
				504,5	7,09	1009	14	107	0,061	–
175	Е53-2-1	Разборка парапета из кирпича	0,8	4899,15	1881	3919	1505	3016	21,241	17
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	2415	430	106	2,91	2
176	Е47-3-4	Очистка кровли от мусора	390	5,63	–	2196	–	2547	0,0391	15
		м2								
				5,63	–	2196	–	116	–	–
177	Е12-14-2 (Д	Уборка керамзитового гравия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	58,5	502,58	196,58	29401	11500	23773	2,168	127
		м3 утеплителя								
				306	73,8	17901	4317	107	0,36	21
178	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	96,5	27,1	27,1	2615	2615	1648	–	–
		т								
				–	18,97	–	1831	90	0,03984	4
179	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	96,5	76,6	76,6	7392	7392	1330	–	–
		т								
				–	15,32	–	1478	90	0,03217	3
180	Е9-29-1 (ДЛ	Демонтаж лестниц пожарных с ограждением т.ч. п.3.5; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5	0,16901	8454,9	3833,1	1429	648	563	17,34	3
		т конструкций								

				3024	1087	511	184	81	3,822	1
	6.2 Утепление перекрытия									
181	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из толи в два слояК=2,000;	780	129,48	0,99	100994	772	9990	0,0694	54
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	9040	296	107	0,0018	1
182	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной плиты	390	189,45	4,72	73886	1841	30321	0,403	157
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	27643	694	107	0,0086	3
183	1-3-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	39	9750		380250				
		м3								
184	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	390	167,93	15,94	65493	6217	16947	0,243	95
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	13514	2324	107	0,0291	11
185	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	1950	5,08	0,14	9906	273	335	0,0009	2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	215	98	107	0,0003	1
	6.3 Устройство кровли									
186	Е46-27-3	Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича на парапете	2,45	2975,47	1238,47	7290	3034	4863	10,6	26
		м3								
				1737	468	4256	1147	90	2,28	6
187	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	98	132,03	66,18	12939	6486	9013	0,337	33

		отверстие								
				63,23	38,95	6197	3817	90	0,0608	6
188	E46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=55,000;	5390	1,61	0,76	8678	4096	5676	0,0038	20
		отверстие								
				0,72	0,45	3881	2426	90	0,0007	4
189	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	28	132,03	66,18	3697	1853	2575	0,337	9
		отверстие								
				63,23	38,95	1770	1091	90	0,0608	2
190	E46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=30,000;	840	1,61	0,76	1352	638	885	0,0038	3
		отверстие								
				0,72	0,45	605	378	90	0,0007	1
191	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	132,03	66,18	1056	529	736	0,337	3
		отверстие								

				63,23	38,95	506	312	90	0,0608	–
192	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=5,000;	40	1,61	0,76	64	30	42	0,0038	–
		отверстие								
				0,72	0,45	29	18	90	0,0007	–
193	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	296	132,03	66,18	39081	19589	27221	0,337	100
		отверстие								
				63,23	38,95	18716	11529	90	0,0608	18
194	Е46-33-5	Заделка бетоном В 12,5 отверстий	2,45	23589,11	332,71	57793	815	25074	75,22	184
		м3 заделки								
				11245,5	126	27551	309	90	0,61	1
195	Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков	0,26	9804,35	95,97	2549	25	200	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	201	9	95	0,1771	–
196	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,13012	172357,31	536,06	22427	70	5893	289	38
		т								
				47475	202,5	6177	26	95	0,99	–
197	Е10-14-1	Установка стропильной системы	10,78	21304,82	334,28	229666	3604	41022	22,1	238
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	36625	1358	108	0,62	7
198	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,78	573,75	28,11	6185	303	1564	0,78	8
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	1334	114	108	0,052	1

199	E10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм (коньковый+карнизный+диагональный)	140	340,17	8,39	47624	1175	7114	0,268	38
		м2 покрытия								
200	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС-1-МС-3)	0,1745	43,88	3,17	6143	444	108	0,0155	2
		т		93997,62	304,24	16403	53	5502	198	35
201	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из антиоксидантной пленки в один слой	340	33075	114,75	5772	20	95	0,56	–
		м2 изолируемой поверхности		37,08	0,99	12607	337	4355	0,0694	24
202	1-1-506	Антиоксидантная пленка. прим.К=1,100;	0,374	11,59	0,38	3941	129	107	0,0018	1
		1000м2		165000		61710				
203	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	340	1790,03	8,2	608610	2788	100420	1,71	581
		м2 кровли		272,95	3,08	92803	1047	107	0,015	5
205	E12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	75	715,87	1,24	53690	93	12334	0,972	73
		м2 покрытия		153,23	0,47	11492	35	107	0,0023	–
206	E12-10-1	Устройство конька	22	715,87	1,24	15749	27	3618	0,972	21
		м2 покрытия		153,23	0,47	3371	10	107	0,0023	–
207	E12-12-1	Ограждение кровель перилами	95	2003,85	2,49	190366	237	1077	0,059	6
		м ограждения		9,68	0,92	920	87	107	0,0045	–
208	E15-172-4	Двухслойная окраска ограждения парапета белилами с добавлением колера	30,9	148,39	0,07	4585	2	3171	0,646	20

		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	3337	1	95	0,0001	–
209	Е10-3-5	Устройство карнизов	74	767,86	7,54	56822	558	17384	1,43	106
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	15884	212	108	0,0139	1
210	Е15-36-1	Облицовка карниза металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	74	572,99	4,85	42401	359	15766	1,288	95
		м2								
				222,86	1,41	16492	104	95	0,0062	–
211	99-1-1Прай	МеталлосайдингК=1,050;	77,7	507		39394				
		м2								
212	Е12-10-1	Устройство снегозадержателей	13,7	715,87	1,24	9807	17	2252	0,972	13
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2099	6	107	0,0023	–
	6.4 Устройство слуховых окон (2 шт.)									
213	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	108	0,15	–
214	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,6	3960		6336				
		м2								
215	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9,5	1656,93	8,2	15741	78	2432	1,48	14
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2244	29	107	0,015	–
216	Е12-10-1	Устройство фартуков	6	715,87	1,24	4295	7	987	0,972	6
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	919	3	107	0,0023	–
217	Е12-10-1	Устройство конька	3	715,87	1,24	2148	4	493	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	460	1	107	0,0023	–
218	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1366	93997,62	304,24	12840	42	4307	198	27
		т								
				33075	114,75	4518	16	95	0,56	–

219	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,95	21,8	0,05	86	–	19	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	23	–	81	0,0001	–
220	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,95	20,35	0,02	80	–	13	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	16	–	81	–	–
221	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
222	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
223	Е10-5-1	Устройство деревянных приставных лестниц	0,048	22541,72	316,57	1082	15	187	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	167	6	108	0,58	–
	6.5 Противопожарная металлическая лестница									
224	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16901	13711,46	5475,86	2317	925	902	28,9	5
		т конструкций								
				5040	1552,87	852	262	81	5,46	1
225	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13093	133700		17505				
		т								
226	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03808	93997,62	304,24	3579	12	1200	198	8
		т								
				33075	114,75	1259	4	95	0,56	–
227	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	4,9	2234,73	99,18	10950	486	610	0,589	3
		м2								
				116,55	37,15	571	182	81	0,1814	1

229	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей стен	935,15	8,48	0,07	7930	65	6120	0,0413	39
		м2								
				8,06	0,02	7537	19	81	0,0001	–
230	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр.на 1м2)	374,06	35		13092				
		кг								
231	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	935,15	98,99	1,19	92570	1113	53970	0,37	346
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	56390	421	95	0,0022	2
232	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	935,15	77,28	3,43	72268	3208	66665	0,4552	426
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	68949	1225	95	0,0063	6
233	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	1122,18	37		41521				
		кг								
234	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	935,15	274,88	2,1	257054	1964	58474	0,39	365
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	60813	739	95	0,0039	4
235	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков	361,56	8,48	0,07	3066	25	2366	0,0413	15
		м2								
				8,06	0,02	2914	7	81	0,0001	–
236	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр на 1м2)	144,62	35		5062				
		кг								

237	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	361,56	116,5	1,42	42122	513	24686	0,45	163
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	25790	195	95	0,0026	1
238	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	361,56	106,2	3,94	38398	1425	35585	0,5535	200
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	36919	539	95	0,00729	3
239	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	433,872	37		16053				
		кг								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
	7.1 1 этаж									
228	Е62-36-4	Очистка вручную стен и потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	1296,71	37,04	–	48030	–	45629	0,257	333
		м2								
				37,04	–	48030	–	95	–	–
241	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	44,38	133,16	23,58	5910	1046	4796	0,743	33
		м2								
				109,58	4,16	4863	185	95	0,0234	1
	7.2 2 этаж									
243	Е62-36-4	Очистка вручную стен и потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	1144,02	37,04	–	42375	–	40256	0,257	294
		м2								
				37,04	–	42375	–	95	–	–
244	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей стен	776,92	8,48	0,07	6588	54	5085	0,0413	32
		м2								
				8,06	0,02	6262	16	81	0,0001	–
245	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр на 1м2)	310,8	35		10878				

		кг								
246	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	776,92	98,99	1,19	76907	925	44838	0,37	287
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	46848	350	95	0,0022	2
247	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	776,92	77,28	3,43	60040	2665	55385	0,4552	354
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	57282	1018	95	0,0063	5
248	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1.200,	932,304	37		34495				
		кг								
249	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	776,92	274,88	2,1	213560	1632	48580	0,39	303
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	50523	614	95	0,0039	3
250	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков	367,1	8,48	0,07	3113	26	2402	0,0413	15
		м2								
				8,06	0,02	2959	7	81	0,0001	–
251	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр на 1м2)	146,84	35		5139				
		кг								
252	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	367,1	116,5	1,42	42767	521	25064	0,45	165
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	26185	198	95	0,0026	1

253	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	367,1	106,2	3,94	38986	1446	36130	0,5535	203
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	37485	547	95	0,00729	3
254	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	440,52	37		16299				
256	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	9,69	133,16	23,58	1290	228	1047	0,743	7
		м2								
				109,58	4,16	1062	40	95	0,0234	–
	7.3 Откосы									
258	Е62-36-4	Очистка вручную оконных и дверных откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	166,26	37,04	–	6158	–	5850	0,257	43
		м2								
				37,04	–	6158	–	95	–	–
260	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр.на 1м2)	66,5	35		2328				
		кг								
263	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	199,512	37		7382				
	Раздел 8 Входная группа									
	8.1 Фундамент Фм-1 (2 шт)									
265	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,32	402,75	–	129	–	132	2,8	1
		м3 грунта								
				402,75	–	129	–	102	–	–
266	Е1-166-2	Разравнивание вручную грунта 2 группы	0,32	134,1	–	43	–	44	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	43	–	102	–	–
267	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,32	108,05	2,62	35	1	3	0,0681	–

		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	3	–	111	0,0048	–
268	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов Фм-1 под стойки	0,32	10752,95	95,97	3441	31	246	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	247	12	95	0,1771	–
269	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03052	172357,31	536,06	5260	16	1382	289	9
		т								
				47475	202,5	1449	6	95	0,99	–
270	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,2	245,44	3,82	785	12	133	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	120	5	106	0,007	–
	8.2 Стойки металлические Ст-1, Ст-2 по 2 шт.									
271	Е9-2-4	Монтаж опорных стоек Ст-1	0,5095	6657,96	2532,82	3392	1290	1467	16,85	9
		т конструкций								
				3058,28	496,31	1558	253	81	1,7	1
272	2-1-41	Стоимость м/конструкций стоек	0,5095	147100		74947				
		т								
273	Е9-2-4	Монтаж опорных стоек Ст-2	0,25314	6657,96	2532,82	1685	641	729	16,85	4
		т конструкций								
				3058,28	496,31	774	126	81	1,7	–
274	2-1-41	Стоимость м/конструкций стоек	0,25314	147100		37237				
		т								
275	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	22,1	32,52	0,05	719	1	104	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	128	–	81	0,0001	–
276	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,1	20,35	0,02	450	–	75	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	92	–	81	–	–
	8.3 Балка металлическая Бм-1, Бм-2 по 2 шт.									

277	Е9-17-12	Монтаж балок металлических Бм-1	0,30528	8108,11	5078,47	2475	1550	939	16,29	5
		т конструкций								
				2956,64	839,11	903	256	81	2,46	1
278	2-1-41	Стоимость м/конструкций балок	0,30528	147100		44907				
		т								
279	Е9-17-12	Монтаж балок металлических Бм-2	0,10884	8108,11	5078,47	882	553	335	16,29	2
		т конструкций								
				2956,64	839,11	322	91	81	2,46	–
280	2-1-41	Стоимость м/конструкций балок	0,10884	147100		16010				
		т								
281	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	12	32,52	0,05	390	1	57	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	70	–	81	0,0001	–
282	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	20,35	0,02	244	–	41	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	50	–	81	–	–
	8.4 Вертикальные связи Св-1 - 2 шт.									
283	Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей Св-1	0,09076	11412,94	2642,46	1036	240	643	50,1	5
		т конструкций								
				8032,5	714,33	729	65	81	2,58	–
284	2-1-41	Стомость м/конструкций связей	0,09076	147100		13351				
		т								
285	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,6	32,52	0,05	85	–	12	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	15	–	81	0,0001	–
286	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	9	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	11	–	81	–	–
	8.5 Металлический парапет									

287	Е9-1-1	Монтаж каркасов парапета	1,62576	8493,42	3350,04	13808	5446	5954	20	33
		т конструкций								
				3690	830,84	5999	1351	81	2,92	5
288	2-1-41	Стоимость м/конструкций парапета	1,62576	147100		239149				
		т								
289	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	47,1	32,52	0,05	1532	2	223	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	274	1	81	0,0001	–
290	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47,1	20,35	0,02	958	1	159	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	196	–	81	–	–
	8.6 Кровля									
291	Е9-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	0,17076	6620,61	3231,23	1131	552	475	15,6	3
		т конструкций								
				2520	915,35	430	156	81	3,49	1
292	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,07816	13864,97	4022,39	1084	314	643	56,5	4
		т конструкций								
				9090	1071,86	710	84	81	3,81	–
293	Е9-25-1	Монтаж прогонов	0,12228	5030,5	2020,02	615	247	275	14,1	2
		т конструкций								
				2272,5	502,43	278	61	81	1,79	–
294	2-1-41	Стоимость металлической стропильной конструкции	0,3712	147100		54604				
		т								
295	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	10,8	32,52	0,05	351	1	51	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	63	–	81	0,0001	–

296	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8	20,35	0,02	220	–	36	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	45	–	81	–	–
297	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,8	1790,03	8,2	12172	56	2008	1,71	12
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1856	21	107	0,015	–
298	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,8	20,49	0,91	139	6	37	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	32	2	108	0,00168	–
299	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из антиоксидантной пленки в один слой	6,8	37,08	0,99	252	7	88	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	79	3	107	0,0018	–
300	1-1-506	Антиоксидантная пленка. прим.К=1,100;	0,00748	165000		1234				
		1000м2								
301	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	5,2	715,87	1,24	3723	6	855	0,972	5
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	797	2	107	0,0023	–
302	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов *	4,2	563,29	1,22	2366	5	200	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0,45	185	2	107	0,0022	–
303	Е12-9-1	Устройство водосточных труб	12,8	1497,59	15,48	19169	198	1691	0,75	10
		м желобов								
				117,66	5,81	1506	74	107	0,0283	–
	8.7 Отделочные работы									

306	1-3-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,95	9750		9263				
		м3								
	Раздел 10 Наружная отделка									
324	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе	408	3142,91	3,99	1282307	1627,8	181540	2,7	1101,6
		м2 поверхности облицовки								
				467,15	1,22	190597	498	95	0,0046	1,8
325	Е12-13-3	Утепление фасада плитами из минеральной ваты	408	189,45	4,72	77296	1926	31720	0,403	164,4
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	28919	726	107	0,0086	3,6
326	1-3-592	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120 мм	81,6	11900		971040				
		м3								
лок	2-1-2.	Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20-50 мм на резьбе	250	100,07	1	25018	250	28529	0,6404	160
		м								
				99,07	0,16	24768	40	115	0,0014	–
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	54	197,2	15,96	10649	862	11411	1,2059	65
		шт								
				181,24	2,52	9787	136	115	0,0217	1
3	Е65-27-1	Разборка вентиляционных коробов	2,5	146,03	14,16	365	35	386	0,875	2
		м2 поверхности короба								
				131,87	2,23	330	6	115	0,0192	–
	Раздел 2 Отопление									

4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1235	0,297	6
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	1,49	1044	60	115	0,0073	–
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	95	422,48	3,96	40136	376	5866	0,297	28
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	1,49	4959	142	115	0,0073	0,5
6	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	3,5	472,48	3,96	1654	14	216	0,297	1
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				52,2	1,49	183	5	115	0,0073	–
7	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	9	606,31	7,95	5457	71,5	709	0,372	3,5
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				65,48	2,97	590	27	115	0,0145	–
8	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5,5	623,7	14,12	3431	78	668	0,553	3
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				100,35	5,29	552	29	115	0,0258	–
9	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*) черные обыкновенные, 50х3,5 мм (для гильз)	8	306		2448				
		м								
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	48	200		9600				

		кг								
11	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
12	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	656		5248				
		шт								
13	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,85	4327,14	34,73	116184	933	3751	0,682	18,5
		кВт								
				108,45	13,01	2912	350	115	0,0635	1,5
14	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	53	377		19981				
		шт								
15	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	26,5	28,13	–	746	–	686	0,12	3
		комплект								
				22,5	–	597	–	115	–	–
16	99-1-1Прай	Автоматический сбросник воздуха д.15 мм VT502 Valtec	53	394		20882				
		шт								
17	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	61,75	148,39	0,07	9163	5	6337	0,646	40
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	6669	1	95	0,0001	–
18	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Termaflex, изоляция трубчатая	3,5	72,96	16,85	256	59	135	0,211	0,5
		м трубопровода								
				38,59	4,33	135	15	90	0,025	–
19	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 9 мм	5	163		815				
		м								

20	1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 9 мм	2	271		542				
		м								
21	E22-13-1	Антикоррозийное покрытие труб в 2 слоя по холодной изольной мастике	0,00925	138959,62	23407,87	1286	217	398	159	1,5
		км трубопровода								
				27900	8842,5	258	82	117	43,19	0,5
22	E26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 32-57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	9,25	209,45	5,31	1938	49	1147	0,74	7
		м трубопровода								
				135,68	2,03	1255	19	90	0,01	–
23	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,23	5520		1270				
		м3								
24	E26-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 32-57 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 40 мм	9,25	218,52	13,09	2022	121	1688	1,17	11
		м трубопровода								
				197,78	4,95	1830	46	90	0,024	–
25	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0078	185900		1450				
		1000м2								
26	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	124	10,99	–	1363	–	1525	0,0501	6
		м трубопровода								
				10,69	–	1326	–	115	–	–
	Раздел 3 Тепловой узел									

28	12-6-29	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	2	10600		21200				
		шт								
29	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	0,8	306		245				
		м								
30	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х3 мм	1,4	279		391				
		м								
31	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78,5	621	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	115	0,07	–
32	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
33	12-5-3	Манометры общего назначения	2	811		1622				
		комплект								
34	12-5-5	Термометры угловые в оправе	2	541		1082				
		шт								
35	9-4-48	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 50 мм	4	4050		16200				
		шт								
36	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами, прокладки	0,0145	149300		2165				
		т								
лок	2-1-3.	Водопровод и канализация								
	Раздел 1 Демонтажные работы									

1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1452	0,332	8
		м								
				50,38	0,11	1260	3	115	0,001	–
2	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	10	116,9	1,81	1169	18	1327	0,754	8
		м								
				115,09	0,29	1151	3	115	0,0026	–
3	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	19	81,18	0,18	1542	3	1770	0,457	9
		шт								
				81	0,02	1539	–	115	0,0002	–
4	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1342	0,688	7
		м								
				116,42	0,25	1164	3	115	0,0022	–
5	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	28	145,63	3,27	4078	92	4601	0,853	24
		м								
				142,36	0,52	3986	15	115	0,0044	–
6	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2	101,59	3,33	203	7	228	0,608	1
		комплект								
				98,26	0,54	197	1	115	0,0045	–
7	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	551	1,43	3
		комплект								
				238,39	1,04	477	2	115	0,0088	–
лок.	2-1-4.	Внутреннее освещение								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	160	8,42	–	1347	–	1307	0,0584	9
		шт								
				8,42	–	1347	–	97	–	–
2	Е21-23-1 (Д	Демонтаж распределительных щитов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	486	–	1944	–	1886	2,792	11

		шкаф								
				486	–	1944	–	97	–	–
3	Е67-7-3	Демонтаж светильников	170	9,32	0,23	1584	39	1507	0,0632	11
		шт								
				9,09	0,05	1545	9	97	0,0003	–
4	Е67-6-1	Демонтаж кабеля, провода	1500	13,94	0,06	20910	90	20195	0,0964	145
		м								
				13,88	–	20820	–	97	0,0001	–
	Раздел 2 Сопутствующие работы									
5	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1300	113,54	73,85	147602	96005	79314	0,2624	341
		м борозды								
				39,69	28,1	51597	36530	90	0,154	200
6	Е46-33-3	Заделка бетоном борозд площадью до 0,1 м2 в кирпичных стенах и перегородках	3,25	27418,46	355,81	89110	1156	33453	75,58	246
		м3 заделки								
				11301,75	135	36731	439	90	0,66	2
7	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	320	195,71	137,68	62627	44058	31980	0,3731	119
		гнездо								
				58,03	53,01	18570	16963	90	0,291	93
8	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	320	725,75	36,3	232240	11616	98370	2,271	727
		гнездо								
				335,48	6,08	107354	1946	90	0,034	11
9	Е47-3-4	Очистка помещений от мусора	800	5,63	–	4504	–	5225	0,0391	31
		м2								
				5,63	–	4504	–	116	–	–
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2	27,1	27,1	54	54	34	–	–
		т								
				–	18,97	–	38	90	0,03984	–
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2	76,6	76,6	153	153	28	–	–
		т								
				–	15,32	–	31	90	0,03217	–
	Раздел 3 Оборудование и материалы									

12	Ц8-573-4	Монтаж пункта распределительного	2	514	105	1028	210	472	2	4
		шт								
				254	20,3	508	41	86	0,118	–
13	75-6-82	Пункт распределительный ПР 11-3112-54У3	2	42300		84600				
		комплект								
14	Ц8-573-5	Монтаж ящика распределительного ЯРН 8501-4014 04А	1	663	152	663	152	328	2	2
		шт								
				349	31,5	349	32	86	0,184	–
15	99-3-1Прай	Корпус металлический ЯРН 8501-4014 04А	1	12994		12994				
		шт								
16	80-3-1Прай	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р-25А	1	235		235				
		шт								
17	80-3-2 Пр	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р-10А	3	78		234				
		шт								
18	80-3-3Прай	УЗО АД2 30мА 16А	4	562		2248				
		шт								
19	Ц8-573-5	Монтаж ящика распределительного ЯРН 8501-4014 04А	1	663	152	663	152	328	2	2
		шт								
				349	31,5	349	32	86	0,184	–
20	99-3-1Прай	Корпус металлический ЯРН 8501-4014 04А	1	12994		12994				
		шт								
21	80-3-1Прай	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р-32А	1	235		235				
		шт								
22	80-3-2 Пр	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р-10А	2	78		156				
		шт								
23	80-3-3Прай	УЗО АД2 30мА 16А	5	562		2810				
		шт								

24	Ц8-573-5	Монтаж ящика распределительного ЯРН 8501-3811 04А	1	663	152	663	152	328	2	2
		шт								
				349	31,5	349	32	86	0,184	–
25	99-3-1Прай	Корпус металлический ЯРН 8501-3811 04А	1	12994		12994				
		шт								
26	80-3-2 Пр	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р-10А	2	78		156				
		шт								
27	Ц8-573-5	Монтаж ящика с электромагнитным пускателем	2	663	152	1326	304	654	2	4
		шт								
				349	31,5	698	63	86	0,184	–
28	99-3-2Прай	Корпус металлический 500x400x300	2	1944		3888				
		шт								
29	80-3-4Прай	Электромагнитный пускатель ПМЛ-422002	2	5534		11068				
		шт								
30	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1179	6,98	7
		шкаф								
				1215	–	1215	–	97	–	–
31	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
32	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
33	80-4-2Прай	Счетчик СА4Э708	1	5501		5501				
		шт								
	Раздел 4 Электроосвещение									
35	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2x40/П-01-УХЛ4	93	2480		230640				
		шт								
37	17-2-58	Светильники, тип ЛПО01-1x40 прим.	13	1310		17030				

		шт								
38	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	199	99		19701				
		шт								
39	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	199	14		2786				
		шт								
41	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	7	871		6097				
		шт								
42	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	7	33		231				
		шт								
44	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	123	195		23985				
		шт								
46	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА66-102	2	134		268				
		шт								
48	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067-би	25	156		3900				
		шт								
50	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-052-би	12	182		2184				
		шт								
52	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,16	16300		2608				
		1000шт								
53	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,16	26100		4176				

		1000шт								
	Раздел 5 Прокладка кабеля									
54	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1700	27,7	2,1	47090	3570	29532	0,1	170
		м кабеля								
				19,7	0,5	33490	850	86	0,003	5
55	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	35	28,8	3,3	1008	116	650	0,13	5
		м кабеля								
				21	0,6	735	21	86	0,003	–
56	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,918	52100		47828				
		1000м								
57	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,816	60500		49368				
		1000м								
58	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	83600		853				
		1000м								
59	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2К=1,020;	0,0255	921900		23508				
		1000м								
60	Ц8-407-8	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 50 мм	10	57,4	6	574	60	342	0,24	2
		м								
				38,5	1,3	385	13	86	0,008	–

61	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х3 мм	10	279		2790				
		м								
62	Ц8-409-1	Трубы ПВХ гофрированная по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1700	108,6	48,9	184620	83130	75732	0,22	374
		м								
				39,6	12,2	67320	20740	86	0,071	121
63	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	1,7	86200		146540				
		1000м								
	Раздел 6 Заземление									
64	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	20	49,1	7,3	982	146	490	0,15	3
		м								
				27,7	0,8	554	16	86	0,005	–
65	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	207	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	232	9	86	0,005	–
лок	3-1-1.	Гараж, общестроительные работы								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	138,4	48,37	4,36	6694	603	6618	0,2875	40
		м2 кровли								
				44,01	0,68	6091	94	107	0,005	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	138,4	24,15	2,64	3342	365	3252	0,1516	21
		м2 кровли								
				21,51	0,45	2977	62	107	0,0046	1

3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	138,4	36,77	1,67	5089	231	5241	0,2268	31
		м2 кровли								
				35,1	0,29	4858	40	107	0,0029	–
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	138,4	29,02	2,02	4016	280	4046	0,1741	24
		м2 кровли								
				27	0,32	3737	44	107	0,0028	–
5	Е47-3-4	Очистка кровли от мусора	138,4	5,63	–	779	–	904	0,0391	5
		м2								
				5,63	–	779	–	116	–	–
6	Е12-14-2 (Д	Уборка керамзитового гравия ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,84	502,58	196,58	6956	2721	5624	2,168	30
		м3 утеплителя								
				306	73,8	4235	1021	107	0,36	5
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,8	27,1	27,1	618	618	390	–	–
		т								
				–	18,97	–	433	90	0,03984	1
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	22,8	76,6	76,6	1746	1746	314	–	–
		т								
				–	15,32	–	349	90	0,03217	1
9	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	0,62	7482,23	154,03	4639	95	1313	14,63	9
		м3								
				2295	58,5	1423	36	90	0,28	–
10	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1,62	235,86	1,96	382	3	168	0,611	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	176	1	95	0,0262	–
11	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (смотровая яма)	2	294,75	–	590	–	602	1,89	4
		м3 грунта								

				294,75	–	590	–	102	–	–
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	273	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	268	–	102	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	30	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	34	–	87	–	–
	Раздел 2 Перегородки									
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	7940,17	66,01	2382	20	63	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	59	7	95	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,8	9519,1	311,32	26653	872	1486	2,82	8
		м3								
				441	117,61	1235	329	95	0,5744	2
16	Е6-13-1	Устройство бетонной подливки	0,9	9489,07	86,6	8540	78	447	3,06	3
		м3								
				490,5	32,72	441	29	95	0,1598	–
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 споя	18,7	245,44	3,82	4590	71	769	0,212	4
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	698	27	106	0,007	–
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,67	211,49	9,95	353	17	103	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	87	6	111	0,0182	–
19	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	3,34	27,92	0,67	93	2	3	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	2	1	111	0,0012	–
20	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,2	6909,46	337,41	77386	3779	9456	4,38	49
		м3 кладки								

				670,5	126	7510	1411	106	0,62	7
21	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02952	8679,65	422,15	256	12	264	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	244	5	106	0,77	–
22	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00144	64100		92				
		т								
23	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02808	41200		1157				
		т								
24	E9-1-12	Монтаж каркасов Кр-1	0,0252	6820,32	2809,17	172	71	96	22,1	1
		т конструкций								
				4011,15	691,12	101	17	81	2,37	–
25	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0228	67700		1544				
		т								
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0024	65000		156				
		т								
27	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0374	93997,62	304,24	3516	11	1179	198	7
		т								
				33075	114,75	1237	4	95	0,56	–
28	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	11,2	235,86	1,96	2642	22	1164	0,611	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	1220	5	95	0,0262	–
	Раздел 3 Полы									
	3.1 тип -I									
29	E11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	17,2	211,49	9,95	3638	171	1068	0,356	6
		м2 стяжки								

				52,2	3,74	898	64	111	0,0182	–
30	Е6-36-4	Железнение поверхности	17,2	58,37	0,23	1004	4	840	0,289	5
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	882	2	95	0,0004	–
31	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	17,2	277,43	13,43	4772	231	1102	0,366	6
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	906	87	111	0,0246	–
	3.2 тип -II									
32	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных	34,13	20,76	0,19	709	6	780	0,1428	5
		м								
				20,57	0,02	702	1	111	0,0003	–
33	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	7,3	710,72	0,02	5188	–	5077	4,74	35
		м3 грунта								
				681,75	–	4977	–	102	–	–
34	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,6	8719,48	–	13951	–	1007	3,66	6
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	907	–	111	–	–
35	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	31,9	211,49	9,95	6747	317	1980	0,356	11
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1665	119	111	0,0182	1
36	Е6-36-4	Железнение поверхности	31,9	58,37	0,23	1862	7	1557	0,289	9
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1636	3	95	0,0004	–
37	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	34,13	28,11	0,22	959	8	704	0,104	4
		м плинтусов								
				18,5	0,09	631	3	111	0,0004	–
	3.3 тип -III									
38	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных	36,81	20,76	0,19	764	7	841	0,1428	5
		м								
				20,57	0,02	757	1	111	0,0003	–

39	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	7,9	710,72	0,02	5615	–	5494	4,74	37
		м3 грунта								
				681,75	–	5386	–	102	–	–
40	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,72	8719,48	–	14998	–	1082	3,66	6
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	975	–	111	–	–
41	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	34,4	211,49	9,95	7275	342	2137	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1796	129	111	0,0182	1
42	Е6-36-4	Железнение поверхности	34,4	58,37	0,23	2008	8	1680	0,289	10
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1765	3	95	0,0004	–
43	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	34,4	925,06	4,9	31822	169	2304	0,382	13
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	2012	64	111	0,009	–
44	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	36,81	123,31	0,16	4539	6	665	0,0899	3
		м плинтусов								
				16,18	0,07	596	3	111	0,0003	–
	Раздел 4 Проемы									
	4.1 Окна									
45	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	215,57	21,24	2156	212	2134	1,2873	13
		шт								
				194,33	3,31	1943	33	108	0,0289	–
46	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	10,77	74,9	6,81	807	73	805	0,4611	5
		м2								
				68,09	1,08	733	12	108	0,0093	–

47	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (О-2)	4,86	498,08	19,17	2421	93	1245	1,3822	7
		м2 проемов								
				230,97	6,18	1123	30	108	0,0302	–
48	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,86	5240		25466				
		м2								
49	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (О-1)	5,1	427,5	19,32	2180	99	1059	1,1121	6
		м2 проемов								
				185,83	6,39	948	33	108	0,0312	–
50	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,1	8050		41055				
		м2								
51	Е10-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 1 м	4,86	381,77	10,41	1855	51	951	1,11	5
		м2 проемов								
				177,3	3,94	862	19	108	0,0192	–
52	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м	5,1	210,48	5,58	1073	28	530	0,586	3
		м2 проемов								
				94,05	2,12	480	11	108	0,0103	–

53	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	10,5	2860		30030				
		м								
54	Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	3,24	715,87	1,24	2319	4	533	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	496	2	107	0,0023	–
	4.2 Двери									
55	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85	30,15	1925	181	1902	1,9603	12
		шт								
				290,7	2,9	1744	17	108	0,187	1
56	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	11,7	59,88	6,55	701	77	687	0,3628	4
		м2								
				53,33	1,04	624	12	108	0,0089	–
57	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,3	398,48	102,53	3706	954	1881	0,899	8
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1410	332	108	0,1393	1
58	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными полотнами 21-8, 21-9	9,3	12300		114390				
		м2								
59	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,68	330,85	32,08	556	54	515	1,49	3
		м2 проемов								
				272,25	12,13	457	20	108	0,0592	–
60	2-2-1	Блоки дверные металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
61	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги над дверью)	0,72	498,08	19,17	359	14	184	1,3822	1
		м2 проемов								

				230,97	6,18	166	4	108	0,0302	–
62	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,72	5240		3773				
		м2								
63	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	6	77,9	–	467	–	496	0,3903	2
		прибор								
				76,46	–	459	–	108	–	–
64	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844		5064				
		шт								
	4.3 Ворота									
65	Е10-30-1 (Д	Демонтаж деревянных ворот с калитками ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	26	396,6	112,2	10312	2917	9122	1,648	43
		м2 полотна								
				284,4	40,45	7394	1052	108	0,17544	5
66	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	26	158,38	23,78	4118	618	3360	0,9115	24
		м2								
				134,6	8,98	3500	233	90	0,0439	1
67	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,573	31476,57	17434,99	18036	9990	4678	41,4	24
		т конструкций								
				7650	2428,67	4383	1392	81	8,15	5
68	2-1-41	Стоимость м/конструкций ворот	0,573	147100		84288				
		т								
69	Е12-13-3	Утепление ворот плитами из минеральной ваты	6,5	189,45	4,72	1231	31	506	0,403	3
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	461	12	107	0,0086	–

70	1-3-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 40 мм	1,8	6000		10800				
		м3								
71	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,8	0,05	283	1	62	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	76	–	81	0,0001	–
72	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13	20,35	0,02	265	–	44	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	54	–	81	–	–
73	1-1-722	Резина губчатая	3	272		816				
		кг								
	Раздел 5 Кровля									
74	E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	30	132,03	66,18	3961	1985	2759	0,337	10
		отверстие								
				63,23	38,95	1897	1169	90	0,0608	2
75	E46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=5,000;	150	1,61	0,76	242	114	158	0,0038	1
		отверстие								
				0,72	0,45	108	68	90	0,0007	–
76	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00743	172357,31	536,06	1281	4	337	289	2

		т								
				47475	202,5	353	2	95	0,99	–
77	Е10-14-1	Установка стропил	2,18	21304,82	334,28	46445	729	8297	22,1	48
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	7407	275	108	0,62	1
78	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03608	93997,62	304,24	3391	11	1137	198	7
		т								
				33075	114,75	1193	4	95	0,56	–
79	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,18	573,75	28,11	1251	61	316	0,78	2
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	270	23	108	0,052	–
80	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	13	340,17	8,39	4422	109	660	0,268	3
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	570	41	108	0,0155	–
81	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	138,4	1268	8,2	175491	1135	40876	1,71	237
		м2 кровли								
				272,95	3,08	37776	426	107	0,015	2
82	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,4	20,49	0,91	3102	138	821	0,029	4
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	709	51	108	0,00168	–
83	Е10-3-5	Устройство карнизов	26	767,86	7,54	19964	196	6107	1,43	37
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	5581	74	108	0,0139	–
84	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	26	196,11	2,7	5099	70	2720	0,654	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				109,13	1,01	2837	26	95	0,005	–

85	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из толи в один слой	138,4	129,48	0,99	17920	137	1773	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1604	53	107	0,0018	–
86	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	138,4	189,45	4,72	26220	653	10760	0,403	56
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	9810	246	107	0,0086	1
87	1-3-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	13,84	9750		134940				
		м3								
88	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	138,4	162,88	15,94	22543	2206	6014	0,243	34
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	4796	825	107	0,0291	4
89	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	692	4,75	0,14	3287	97	119	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	76	35	107	0,0003	–
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
90	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	387,63	25,7	–	9962	–	9464	0,178	69
		м2								
				25,7	–	9962	–	95	–	–
91	Е7-57-15	Затирка швов	60	55,34	0,07	3320	4	4016	0,298	18
		м шва								
				53,1	0,02	3186	1	126	0,0001	–
92	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	134,21	17,43	0,12	2339	16	1758	0,092	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1843	7	95	0,0002	–

93	Е15-152-2	Известковая окраска по бетону потолков	49,1	9,9	0,12	486	6	316	0,044	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				6,75	0,05	331	2	95	0,0002	–
94	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей стен	169,92	8,48	0,07	1441	12	1112	0,0413	7
		м2								
				8,06	0,02	1370	3	81	0,0001	–
95	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр.на 1м2)	68	35		2380				
		кг								
96	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	169,92	98,99	1,19	16820	202	9806	0,37	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	10246	76	95	0,0022	–
97	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	169,92	77,28	3,43	13131	583	12113	0,4552	77
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	12528	223	95	0,0063	1
98	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200.	203,904	37		7544				
		кг								
99	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	169,92	274,88	2,1	46708	357	10625	0,39	66
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	11050	134	95	0,0039	1
100	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков	34,4	8,48	0,07	292	2	225	0,0413	1
		м2								
				8,06	0,02	277	1	81	0,0001	–

101	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр.на 1м2)	13,8	35		483				
		кг								
102	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	34,4	116,5	1,42	4008	49	2349	0,45	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	2454	19	95	0,0026	–
103	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	34,4	106,2	3,94	3653	136	3386	0,5535	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	3513	51	95	0,00729	–
104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	41,28	37		1527				
		кг								
105	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,4	291,31	2,33	10021	80	2683	0,49	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81,23	0,88	2794	30	95	0,0043	–
106	Е62-36-4	Очистка вручную оконных и дверных откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	15	37,04	–	556	–	528	0,257	4
		м2								
				37,04	–	556	–	95	–	–
107	Е13-13-1	Огрунтовка "Праймером" бетонных и оштукатуренных поверхностей стен	15	8,48	0,07	127	1	98	0,0413	1
		м2								
				8,06	0,02	121	–	81	0,0001	–
108	99-1-2Прай	Грунтовка "Праймер" (расход 400 гр.на 1м2)	6	35		210				
		кг								

109	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	15	98,99	1,19	1485	18	866	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	905	7	95	0,0022	–
110	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15	147,72	6,12	2216	92	2048	0,8056	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	2121	35	95	0,01132	–
111	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	18	37		666				
		кг								
112	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15	274,88	2,1	4123	32	938	0,39	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				65,03	0,79	975	12	95	0,0039	–
	Раздел 7 Козырьки и крыльца									
	7.1 Козырек К-1 (4 шт.)									
113	Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,2736	13864,97	4022,39	3793	1101	2252	56,5	15
		т конструкций								
				9090	1071,86	2487	293	81	3,81	1
114	2-1-41	Стоимость м/конструкций козырька	0,2736	147100		40247				
		т								
115	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	11,2	340,17	8,39	3810	94	569	0,268	3
		м2 покрытия								
				43,88	3,17	491	36	108	0,0155	–
116	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	11,2	20,49	0,91	229	10	60	0,029	–

		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	52	4	108	0,00168	–
117	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицей	11,2	1709,2	8,2	19143	92	3307	1,71	19
		м2 кровли								
				272,95	3,08	3057	34	107	0,015	–
118	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	4,8	447,97	1,24	2150	6	790	0,972	5
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	736	2	107	0,0023	–
119	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	24	132,03	66,18	3169	1588	2208	0,337	8
		отверстие								
				63,23	38,95	1518	935	90	0,0608	1
120	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=5,000;	120	1,61	0,76	193	91	126	0,0038	–
		отверстие								
				0,72	0,45	86	54	90	0,0007	–
121	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00528	172357,31	536,06	910	3	239	289	2
		т								
				47475	202,5	251	1	95	0,99	–
122	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,93	21,8	0,05	173	–	37	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	46	–	81	0,0001	–

123	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,93	20,35	0,02	161	–	27	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	33	–	81	–	–
	7.2 Крыльцо Кв-1 (4шт,)									
124	Е1-164-2	Разработка вручную грунта	2,4	218,93	–	525	–	536	1,54	4
		м3 грунта								
				218,93	–	525	–	102	–	–
125	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,4	21,55	4,52	52	11	36	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	41	–	87	–	–
126	Е6-1-16	Устройство крыльца	4,4	8629,81	196,62	37971	865	1449	1,79	8
		м3								
				272,25	74,27	1198	327	95	0,3628	2
127	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1, С-2)	0,0268	41200		1104				
		т								
128	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0704	93997,62	304,24	6617	21	2219	198	14
		т								
				33075	114,75	2328	8	95	0,56	–
129	Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	8	211,49	9,95	1692	80	497	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	418	30	111	0,0182	–
130	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	7,92	1695,58	11,72	13429	93	1548	1,06	8
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	1360	35	111	0,0214	–
131	Е7-60-4	Установка хромированных ограждений без поручня	12	90,96	5,89	1092	71	1119	0,415	5
		м ограждений								

				71,78	2,23	861	27	126	0,0109	–
132	99-1-8Прай	Хромированное ограждение	12	6740		80880				
		м								
	7.3 Пандус									
133	Е6-1-16	Устройство пандуса	0,9	8315,16	196,62	7484	177	296	1,79	2
		м3		272,25	74,27	245	67	95	0,3628	–
134	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03137	67700		2124				
		т								
	Раздел 8 Наружная отделка									
135	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе	215,61	3142,91	3,99	677643	860	95936	2,7	582
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	100722	263	95	0,0046	1
136	Е12-13-3	Утепление фасада плитами из минеральной ваты	215,61	189,45	4,72	40847	1018	16763	0,403	87
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	15282	384	107	0,0086	2
137	1-3-592	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 120 мм	25,87	11900		307853				
		м3								
138	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,58	3011,1	–	13791	–	2700	3,24	15
		м3 подстилающего слоя		531	–	2432	–	111	–	–
139	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,58	7940,17	66,01	36366	302	960	1,35	6
		м3		195,75	24,93	897	114	95	0,1218	1
	Раздел 9 Приямок (2 шт.)									

140	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	2,92	294,75	–	861	–	878	1,89	6
		м3 грунта								
				294,75	–	861	–	102	–	–
141	Е1-166-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	0,6	134,1	–	80	–	82	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	80	–	102	–	–
142	Е1-166-2	Подсыпка под полы грунта 2 группы	3,52	134,1	–	472	–	481	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	472	–	102	–	–
143	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,128	108,05	2,62	14	–	1	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1	–	111	0,0048	–
144	Е6-13-1	Устройство приямка	0,82	8968,87	86,6	7354	71	408	3,06	3
		м3								
				490,5	32,72	402	27	95	0,1598	–
145	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06396	67700		4330				
		т								
	Раздел 10 Отверстия									
146	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах и бетонных перекрытиях	10	475,88	332,26	4759	3323	2441	0,9443	9
		отверстие								
				143,62	127,55	1436	1276	90	0,702	7
147	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах бетонных перекрытиях	10	302,62	3,8	3026	38	1904	1,32	13
		отверстие								
				210,85	0,61	2109	6	90	0,0044	–
лок	3-1-4.	Гараж, внутреннее электроосвещение								
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	–	84	–	81	0,0584	1
		шт								

				8,42	–	84	–	97	–	–
2	Е21-23-1 (Д	Демонтаж распределительных щитов ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	486	–	972	–	943	2,792	6
		шкаф								
				486	–	972	–	97	–	–
3	Е67-7-3	Демонтаж светильников	10	9,32	0,23	93	2	89	0,0632	1
		шт								
				9,09	0,05	91	1	97	0,0003	–
4	Е67-6-1	Демонтаж кабеля, провода	100	13,94	0,06	1394	6	1346	0,0964	10
		м								
				13,88	–	1388	–	97	0,0001	–
	Раздел 2 Сопутствующие работы									
5	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	50	113,54	73,85	5677	3693	3051	0,2624	13
		м борозды								
				39,69	28,1	1985	1405	90	0,154	8
6	Е46-33-3	Заделка бетоном борозд площадью до 0,1 м2 в кирпичных стенах и перегородках	0,125	27418,46	355,81	3427	44	1287	75,58	9
		м3 заделки								
				11301,75	135	1413	17	90	0,66	–
7	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	20	195,71	137,68	3914	2754	1999	0,3731	7
		гнездо								
				58,03	53,01	1161	1060	90	0,291	6
8	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	20	725,75	36,3	14515	726	6149	2,271	45
		гнездо								
				335,48	6,08	6710	122	90	0,034	1
9	Е47-3-4	Очистка помещений от мусора	90	5,63	–	507	–	588	0,0391	4
		м2								
				5,63	–	507	–	116	–	–
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2	27,1	27,1	5	5	4	–	–
		т								
				–	18,97	–	4	90	0,03984	–
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,2	76,6	76,6	15	15	3	–	–

		т								
				–	15,32	–	3	90	0,03217	–
	Раздел 3 Оборудование и материалы									
12	Ц8-573-5	Монтаж ящика распределительного ЯРН 8501-4014 04А	1	663	152	663	152	328	2	2
		шт								
				349	31,5	349	32	86	0,184	–
13	99-3-1Прай	Корпус металлический ЯРН 8501-4014 04А	1	12994		12994				
		шт								
14	80-4-3Прай	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р-10А	1	235		235				
		шт								
15	80-4-4 Пр	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р-10А	2	78		156				
		шт								
16	80-4-5Прай	УЗО АД2 30мА 16А	1	562		562				
		шт								
17	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	357	1	2
		шт								
				205	2,3	410	5	86	0,013	–
18	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25	2	4720		9440				
		шт								
	Раздел 4 Электроосвещение									
19	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	5	444,1	182	2221	910	1097	1,27	6
		шт								
				204	51,1	1020	256	86	0,299	1
20	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								

21	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10	99		990				
		шт								
22	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	10	14		140				
		шт								
23	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2817	1179	1207	0,75	7
		шт		119	36,9	1071	332	86	0,216	2
24	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001	9	871		7839				
		шт								
25	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	9	33		297				
		шт								
26	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	396	0,68	3
		шт		115	0,3	460	1	86	0,001	–
27	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	4	195		780				
		шт								
28	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	129	0,33	1
		шт		49,7	0,2	149	1	86	0,001	–
29	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА66-102	3	134		402				
		шт								
30	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	236	0,29	2
		шт								

				45,5	0,1	273	1	86	–	–
31	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-067-би	6	156		936				
		шт								
32	Ц10-698-1	Монтаж коробки ответвительной на стене	20	92,4	–	1848	–	1458	0,5	10
		шт								
				90	–	1800	–	81	–	–
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,01	16300		163				
		1000шт								
34	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100		261				
		1000шт								
	Раздел 5 Прокладка кабеля									
35	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,7	2,1	2770	210	1737	0,1	10
		м кабеля								
				19,7	0,5	1970	50	86	0,003	–
36	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	20	28,8	3,3	576	66	372	0,13	3
		м кабеля								
				21	0,6	420	12	86	0,003	–
37	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	52100		5210				
		1000м								

38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
		1000м								
39	Ц8-409-1	Трубы ПВХ гофрированная по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,6	48,9	10860	4890	4455	0,22	22
		м								
				39,6	12,2	3960	1220	86	0,071	7
40	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	0,1	86200		8620				
		1000м								
	Раздел 6 Заземление									
41	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	10	49,1	7,3	491	73	245	0,15	2
		м								
				27,7	0,8	277	8	86	0,005	–
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	5	55	7,6	275	38	104	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	116	5	86	0,005	–
	Раздел 7 Кабельный ввод в здание									
43	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,001	229872,38	–	230	–	27	175	–
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	27	–	99	–	–
44	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,03	7520		226				
		м3								
45	1-1-155	Уплотнительный состав УС-65	2	141		282				
		кг								

46	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)	0,001	736700		737				
		т								
47	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	0,5	2780,82	274,19	1390	137	582	6,93	3
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	497	52	106	0,5	–
	Раздел 8 Дизельный электрогенератор									
48	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный, мощность 50 кВт	0,95	29846,03	5768,22	28354	5480	23142	120	114
		т								
				21892,5	1530	20798	1454	104	8,935	8
49	80-7-1Прай	Дизельный электрогенератор	1	672811		672811				
		шт								
лок.	6-1-3.	Канализация наружные сети								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	155,2	33,67	32,1	5226	4982	1877	0,0109	2
		м3 грунта								
				1,57	12,33	244	1914	87	0,0498	8
2	Е1-162-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	46,5	294,75	–	13706	–	13980	1,89	88
		м3 грунта								
				294,75	–	13706	–	102	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	46,5	134,1	–	6236	–	6361	0,972	45
		м3 грунта								
				134,1	–	6236	–	102	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	155,2	6,48	6,48	1006	1006	284	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	326	87	0,00806	1

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	155,2	21,55	4,52	3345	702	2299	0,108	17
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	2643	–	87	–	–
	Раздел 2 Укладка труб									
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,7	1813,2	152,52	17588	1479	2393	1,02	10
		м3 основания								
				153,68	57,15	1491	554	117	0,279	3
7	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,097	511141,41	19866,96	49581	1927	8030	375	36
		км трубопровода								
				63306	7440,75	6141	722	117	36,34	4
	Раздел 3 Колодец ж/бетонный д.1000 мм (5шт.)									
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13	32,26	30,77	419	400	110	0,00984	–
		м3 грунта								
				1,42	8,34	18	108	87	0,02853	–
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	22,1	76,6	76,6	1693	1693	305	–	–
		т								
				–	15,32	–	339	90	0,03217	1
10	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,5	29,64	28,03	845	799	215	0,0112	–
		м3 грунта								
				1,61	7,06	46	201	87	0,0245	1
11	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180, ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	467,1	–	934	–	953	2,976	6
		м3 грунта								
				467,1	–	934	–	102	–	–

12	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	14,75	167,18	–	2466	–	2515	1,21	18
		м3 грунта								
				167,18	–	2466	–	102	–	–
13	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	44,25	9,24	9,24	409	409	116	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	133	87	0,0115	1
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	44,25	21,55	4,52	954	200	656	0,108	5
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	754	–	87	–	–
15	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под днище колодца	0,5	1722,2	97,07	861	49	78	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	56	18	106	0,18	–
16	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,42	19877,07	2308,84	48103	5587	8921	13,869	34
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	5532	2093	117	4,223	10
17	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	13400		67000				
		комплект								
18	Е7-20-3	Установка стремянок	0,033	13010,1	1826,1	429	60	365	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	267	23	126	3,37	–
19	2-1-267	Стоимость стремянки	0,033	133700		4412				
		т								
20	Е6-1-1	Устройство бетонного лотка	2,37	8062,57	66,01	19108	156	497	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	464	59	95	0,1218	–
21	Е6-11-7	Устройство стопора (5шт.)	0,0014	93997,62	304,24	132	–	44	198	–
		т								
				33075	114,75	46	–	95	0,56	–

22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС-1-МС-6)	0,06075	93997,62	304,24	5710	18	1915	198	12
		т								
				33075	114,75	2009	7	95	0,56	–
23	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	5	272,74	13,43	1364	67	320	0,366	2
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	263	25	111	0,0246	–
24	Е6-36-4	Железнение поверхности днища колодца	5	58,37	0,23	292	1	244	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	257	–	95	0,0004	–

	Всего прямые затраты	**16698026**
	в том числе стоимость:	
	- материалов, изделий и конструкций	8023869
	- оборудования	213643
	- прочих затрат	
	Накладные расходы:	3630543
	- заработная плата	
	- трудоемкость	
	Итого:	20328569
	Сметная заработная плата	2442849
	Нормативная трудоемкость, ч.ч	15893
	Итого в текущих ценах:	52943136,1
	Налоги, сборы, обязательные платежи	1043913,00
	Итого:	53987049,1
	НДС:	6478445,9
	Всего:	**60465495**

Объемы и качество выполненных строительно- монтажных работ соответствуют сметной документации

Сдал:
Подрядчик:
ТОО"Строитель"
Генеральный директор
У.А.Досымбеков

Принял:
Заказчик
«Кокшетау ауданы әкімінің аппараты» ММ
Руководитель Аппарата Акима Кокшетауского района
У.А.Досымбеков

Принял:
Технадзор
Исаев Л.Т.